Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

«19» июня 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Dizain-D.A.» , ЗКО, г.Уральск, ул.Айталиева,4**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Мухамбетов Уразбек Сагимбекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство комплексной, спортивной и детской игровой площадки по ул. Циолковского 10 г. Уральск ЗКО»**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является**: ГУ «Отдел строительства города Уральска», 060000, ЗКО, г.Уральск, пр.Достык-Дружба 182/1**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Филиал «Енбек-Орал» РГП «Енбек» ИУ КУИС МВД РК, заказ NoA-00-17-14**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а**) приказом ГУ «Отдел строительства г.Уральска» от 08.06.2017 года за №72;**
Наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса

			или очереди		или очереди
Площадь покрытия тротуарной плиткой	м2	745,0	-	745,0	-
Площадь покрытия спортивных и детской площадки спортивным покрытием	м2	700,0	-	700,0	-
Площадь покрытия игровой спортивных площадки искусственным травяным покрытием	м2	1008,0	-	1008,0	-
Площадь озеленения	м2	300	-	300	-

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Площадь застройки	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Строительство спортивной детской площадок по №10 игры предусмотрено на ул.Циолковского. Проектом волейбол и мини футбол с существующего двора жилого дома территории предусмотрено устройство спортивной площадки для размерами 42,0х24,0 м, спортивной площадки для занятий на тренажерах, детской площадки. Предусмотрено ограждение высотой 4м. Предусмотрено мощение тротуарными плитками, покрытие и спортивной детской игровой спортивных бетонными площадок покрытие пешеходных дорожек площадок резиновым травма безопасным покрытием различных цветов, спортивной площадки искусственным травяным покрытием. Для отделения проезжей части от тротуаров, площадок И газонов приняты бортовые камни. Проектом предусмотрена установка малых архитектурных форм на детской площадке, скамей и урн входов в жилой дом и у площадок, размещение уличных тренажеров. предусмотрено электроосвещение и видеонаблюдение. Свободная территория внутриквартальных проездов проектом предусмотрена посадка кустарника;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования **нет**;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **октябрь 2017 года**;
месяц, год
окончание работ: **июня 2018 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3;**
фактически, месяц: ____

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению **нет**.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Отсутствуют
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство комплексной, спортивной и детской игровой площадки по ул. Циолковского 10 г. Уральск ЗКО»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мухамбетов Уразбек Сагимбекович _____ «19» июня 2018года
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.