ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-141040024255-20190110-64282617
1.1. Номер учетной системы 12712180001
2. Дата выписки 10.01.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 27.12.2018
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 141040024255
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Карбышева, д. 4
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 30001
9.2. Номер 0014743
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ76914052203KZ000LH
14. БИК SABRKZKA
15. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140010714
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел строительства города Караганды"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Гоголя, д. 34
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ910705034672262001
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 821
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.соглашение №1 к договору №63 от 07.06.2018г
27.4. Дата 22.11.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 12712180001
32.2 Дата 27.12.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к зданию детского сада "Солнышко" в 23 микрорайне Октябрьского района			Одна услуга	1	23212767.86	23212767.86			23212767.86	12%	2785532.14	25998300.00			1	
							Всего по счету:	23212767.86		0.00	23212767.86		2785532.14	25998300.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
8WTfyyBIghJr59gmrI8qcYk8HhgbeECLLkzU244mzFg7so+gNrUNjv7JMSILy+cR0U+OY2asWo1tSRaNrMlrUQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ТОКУШЕВА ЖАННА КАЙРАТОВНА

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Караганды",г.Караганда, Гоголя, 34** — **060140010714**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "EMAAR",Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Карбышева, дом № 4** — **141040024255**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №1 от 22.11.18г к Договору №63 от 07.06.2018г

Номер документа	Дата составления
12712180001	27.12.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к зданию детского сада "Солнышко" в 23 микрорайне			Усл	1	25 998 300,00	25 998 300,00
				Итого	1	x	25 998 300,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2018

М.П.

Форма 3
27.12.2018г

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды "

КОД 4672262
ИИК KZ63070103KSN3004000
БИК KKMFKZ2A
КБЕ12
БИН 060140010714

ГУ "Комитет Казначейства " МФ РК

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «EMAAR »

ИИК KZ76914052203KZ000LH
БИК SABRKZKA

БИН/ИИН141040024255

ДБ АО "Сбербанк" г.Караганда

Доп.соглашение № 1 от 22.11.2018г
Договор № 63 от 07.06.2018г
Срок действия договора до 31 декабря 2019г

А К Т № 2
приемки выполненных работ с 15.06.2018 г по 26.12.2018г.
объект: г. Караганда, Октябрьский район, микрорайон №23. Строительство внутриплощадочных сетей к зданию детского сада "Солнышко".
адрес: г.Караганда, октябрьский район, микрорайон № 23

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	46 627 882,56
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	6 874 000,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	6 874 000,00
5	Виды выполняемых работ	С.М.Р.
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	32 872 300,00
7	Сумма выполненных работ с 15.06.2018г по 26.12.2018 г.	25 998 300,00
8	Аванс в размере 20%	0,00
9	Удержание резерва 5%	0,00
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ с учетом НДС	25 998 300,00

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Караганды" _____ Шалабеков Ж.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО «EMAAR» _____ Токушева Ж.К.

Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Караганды"

Подрядчик ТОО "EMAAR"

Стройка Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к зданию детского сада "Солнышко" в 23 микрорайоне Октябрьского района города Караганда.

Наименование объекта - Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к зданию детского сада "Солнышко" в 23 микрорайоне Октябрьского района города Караганда. СЕТИ 0,4 Кв

Договор подряда (контракт) № 63 от 07.06.2018

АКТ №6

приемки выполненных работ за период с 14.06. 2018г по 27.12.2018г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Сети 0,4кВ								
		Монтажные работы								
1	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном каб еле в траншее	79,3	335,99	283,97	26644	22519	6554	0,06	5
		м		52,02	101,29	4125	8033	42,8	0,10	8
		Накладные расходы -		*82,65*		*6554*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,49*		*2656*				
		Сметная стоимость				*35854*				
2	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	На каждый последующий кабель доб авлять к расц.8-142-1	80,7	98,72	81,38	7967	6567	2007	0,02	2
		м		17,34	29,03	1399	2343	42,8	0,03	2
		Накладные расходы -		*24,87*		*2007*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,89*		*798*				
		Сметная стоимость				*10772*				
3	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие кирпичом одно го кабеля,проложенного в траншее	36,3	293,31	241,29	10647	8759	2688	0,06	2
		м		52,02	86,07	1888	3124	42,8	0,08	3
		Накладные расходы -		*74,04*		*2688*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,39*		*1067*				
		Сметная стоимость				*14402*				
4	13-080201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Каждый последующий кабель	159,9	170,56	144,54	27272	23113	6690	0,03	5
		м каб еля		26,01	51,56	4159	8244	42,8	0,05	8
		Накладные расходы -		*41,84*		*6690*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,99*		*2717*				
		Сметная стоимость				*36679*				
5	13-080201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-4-ж ильного кабеля напряжением 1 кВ,сечение одной жил ы до 185 мм2.Монтаж оборудования	8	24098,30	18828,95	192786	150632	45771	6,00	48
		шт.		5202,06	5331,78	41616	42654	42,8	5,34	43

		Накладные расходы -		*5721,41*		*45771*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2385,58*		*19085*				
		Сметная стоимость				*257642*				
		Стоимость и прокладка асбестоцементной и стальной трубы учтена строительной частью проекта								
6	23-010503-0401 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года	Труба гибкая гофрированн ая двустенная CTG-12-110-KO4-050 "IEK"	110	552,81	--	60809	--	2578	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,44*		*2578*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,10*		*5071*				
		Сметная стоимость				*68458*				
7	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кирпич и камни керамические один арные,250x120x65 мм,М-100	0,43	36347,92	--	15630	--	663	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1541,15*		*663*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3031,13*		*1303*				
		Сметная стоимость				*17596*				
8	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Песок природный	20,5	1410,38	--	28913	--	1226	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,80*		*1226*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,61*		*2411*				
		Сметная стоимость				*32550*				
9	21-130804-1101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года	Джутовый плетенный шнур	22,5	547,45	--	12318	--	522	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,21*		*522*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,65*		*1027*				
		Сметная стоимость				*13867*				
		Строительные работы								
10	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка гру нта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в т раншеях с откосами /для прокладки кабеля/	25,2588	93,83	85,75	2370	2166	679	0,01	--
		м3		8,08	29,07	204	734	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*26,87*		*679*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,66*		*244*				
		Сметная стоимость				*3292*				

11	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка гру нта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м бе з креплений с откосами /доработка грунта вручную п осле разработки их механизированным способом/ /дляпрокладки кабеля/	0,7812	1162,68	--	908	--	598	1,54	1
		м3		1162,68	--	908	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*765,58*		*598*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,26*		*121*				
		Сметная стоимость				*1627*				
12	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разраб отка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драгла йн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами /при пересечении с доро гой/	15,5685	93,83	85,75	1461	1335	418	0,01	--
		м3		8,08	29,07	126	453	59,1	0,03	--
		Сметная стоимость				*2030*				
13	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разраб отка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной д о 2 м без креплений с откосами /доработка грунта в ручную после разработки их механизированным способ ом/ /при пересечении с дорогой/	0,4815	1162,68	--	560	--	369	1,54	1
		м3		1162,68	--	560	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*765,58*		*369*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,26*		*74*				
		Сметная стоимость				*1003*				
14	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 груп пы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Расстояние до 1 м от нез ащищенных кабелей,применен коэффициент к затратамтруда - 1,3 /при пересечении с кабелем/	1,62	1511,49	--	2449	--	1612	2,00	3
		м3 грунта		1511,49	--	2449	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*995,25*		*1612*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200,54*		*325*				
		Сметная стоимость				*4386*				
15	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 груп пы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Расстояние до 1 м от каб елей,проложенных в трубопроводах или коробах,а т акже от водопроводных и канализационных труб,прим енен коэффициент к затратам труда - 1,15 /при пере сечении с коммуникациями/	4,32	1337,09	--	5776	--	3803	1,77	8
		м3 грунта		1337,09	--	5776	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*880,42*		*3803*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,40*		*766*				
		Сметная стоимость				*10346*				
16	11-010104-0102 РСНБ РК 2015 примен.	Перем ещение грунта бульдозерами в резерв	38,424	31,90	31,90	1226	1226	324	--	--
		м3		--	11,48	--	441	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*8,43*		*324*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,23*		*124*				
		Сметная стоимость				*1674*				

17	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлован ов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	30,7392	22,36	22,36	687	687	182	--	--
		м3		--	8,05	--	247	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,91*		*182*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,26*		*70*				
		Сметная стоимость				*938*				
18	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 груп пы пневматическими трамбовками	30,7392	121,55	51,62	3736	1587	1914	0,11	3
		м3		69,93	22,76	2150	700	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*62,26*		*1914*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,70*		*452*				
		Сметная стоимость				*6102*				
19	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,п азух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,6848	667,14	--	5127	--	3376	0,97	7
		м3		667,14	--	5127	--	59,1	--	--
		Сметная стоимость				*9183*				
20	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего гру нта/	9,606	114,04	107,09	1095	1029	299	0,01	--
		м3		6,86	35,82	66	344	59,1	0,03	--
		Сметная стоимость				*1506*				
21	41-020102-1007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строитель ных грузов самосвалами вне карьеров.ГрузоподъемноПрограммный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 2сть 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 7 км	16,8105	186,31	--	3132	--	133	--	--
		Тенгеза 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,54*		*261*				
		Сметная стоимость				*3526*				
22	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы г рунтов	9,606	12,82	10,85	123	104	37	--	--
		м3		1,91	3,50	18	34	59,1	--	--
		Сметная стоимость				*173*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			411635	219722			86
			Тенге			70572	67351			67
Стоимость монтажных работ -			Тенге			265316				
Материалы -			Тенге			538				
Всего заработная плата -			Тенге				117587			
		Накладные расходы -	Тенге			63710				
		Сметная прибыль -	Тенге			26322				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			355348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге				117587			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			85511				
Материалы -			Тенге			1				
Всего заработная плата -			Тенге				20336			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			12318				

Местные материалы -		Тенге			44542				
Транспортные расходы -		Тенге			3132				
	Накладные расходы -	Тенге			16154				
	Сметная прибыль -	Тенге			8133				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			109798				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
	Сметная заработная плата -	Тенге				20336			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			60809				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			60809				
	Накладные расходы -	Тенге			2578				
	Сметная прибыль -	Тенге			5071				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			68458				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			533604				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
	Сметная заработная плата -	Тенге				137923			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			411635	219722			86
		Тенге			70572	67351			67
Стоимость монтажных работ -		Тенге			265316				
Материалы -		Тенге			538				
Всего заработная плата -		Тенге				117587			
	Накладные расходы -	Тенге			63710				
	Сметная прибыль -	Тенге			26322				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			355348				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
	Сметная заработная плата -	Тенге				117587			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			85511				
Материалы -		Тенге			1				
Всего заработная плата -		Тенге				20336			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12318				
Местные материалы -		Тенге			44542				
Транспортные расходы -		Тенге			3132				
	Накладные расходы -	Тенге			16154				
	Сметная прибыль -	Тенге			8133				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			109798				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
	Сметная заработная плата -	Тенге				20336			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			60809				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			60809				
	Накладные расходы -	Тенге			2578				
	Сметная прибыль -	Тенге			5071				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			68458				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**533604**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**153**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**137923**			

Затраты на временные здания и сооружения	Тенге	1,92%	10854
Итого по акту:	Тенге		544458
Затраты на зимние удорожания	Тенге	3,48%	19587
Итого с зимними удорожаниями	Тенге		564044
Ценовая скидка	Тенге	30%	169213
Всего по акту с ценовой скидкой	Тенге		394831

НДС	Тенге	12%	47380
Итого по акту с НДС	Тенге		442211

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Главный специалист сектора технадзора строительства Абжанов Н.

Технический надзор ТОО "Стройтехнология" Данильченко В. А.

Подрядчик:
Директор ТОО "EMAAR" Токушева Ж.К.

Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Подрядчик ТОО "EMAAR"
Стройка Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к зданию детского сада "Солнышко" в 23 микрорайоне Октябрьского района города Караганда.
Наименование объекта - Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к зданию детского сада "Солнышко" в 23 микрорайоне Октябрьского района города Караганда. ТП 2110

Договор подряда (контракт) № 63 от 07.06.2018

АКТ №7
приемки выполненных работ за период с 14.06. 2018г по 27.12.2018г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ТП-2110								
1	23-070501-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные уч ета активно-реактивной энергии прямого и трансформ аторного включения,многотарифные,типа Меркурий 2 30 ART-03 PQRSIDN,3x230/400 В,5(7,5) А,ЖКИ,A/R -0,5S/1,0	1	22587,00	--	22587	--	958	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*957,69*		*958*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1883,58*		*1884*				
		Сметная стоимость				*25428*				
2	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные.Установка на г отовом основании	1	839,81	56,91	840	57	391	0,87	1
		шт.		777,40	20,30	777	20	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*391,50*		*391*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,50*		*99*				
		Сметная стоимость				*1330*				
3	13-080304-0207 РСНБ РК 2015 примен.	Блок управления шкафного ис полнения или распределительный пункт (шкаф) высотаи ширина до 1800x600 мм.Установка на полу	1	11068,92	2527,89	11069	2528	2435	4,00	4
		шт.		3574,24	832,27	3574	832	42,8	0,82	1
		Накладные расходы -		*2435,27*		*2435*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1080,34*		*1080*				
		Сметная стоимость				*14585*				
4	13-080201-0506 РСНБ РК 2015 К=0,4примен.	Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2.Отключение	4	97,11	--	388	--	190	0,11	--
		шт.		97,11	--	388	--	42,8	--	--
		Сметная стоимость				*624*				
5	11-460302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона Пробивка /отверстие в фундаменте 300x300 м м - 1 шт/	0,054	41552,21	22335,13	2244	1206	928	23,80	1
		м3		19217,07	9909,92	1038	535	50,8	11,43	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3426*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			37128	3791			7
			Тенге			5778	1388			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			34884				
	Материалы -		Тенге			4972				
	Всего заработная плата -		Тенге				5593			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22587				
		Накладные расходы -	Тенге			3974				
		Сметная прибыль -	Тенге			3109				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			41967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5593			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2244				
	Всего заработная плата -		Тенге				1573			
		Накладные расходы -	Тенге			928				
		Сметная прибыль -	Тенге			254				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1573			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				7165			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			37128	3791			7
			Тенге			5778	1388			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			34884				
	Материалы -		Тенге			4972				
	Всего заработная плата -		Тенге				5593			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22587				
		Накладные расходы -	Тенге			3974				
		Сметная прибыль -	Тенге			3109				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			41967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5593			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2244				
	Всего заработная плата -		Тенге				1573			
		Накладные расходы -	Тенге			928				
		Сметная прибыль -	Тенге			254				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1573			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**45393**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7165**			
		Затраты на временные здания и сооружения	Тенге		1,92%	923				
		Итого по акту:	Тенге			46316				
		Затраты на зимние удорожания	Тенге		3,48%	1556				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге			47872				
		Ценовая скидка	Тенге		30%	14362				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по акту				33510				
		НДС	Тенге		12%	4021				
		Итого по акту с НДС	Тенге			37532				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Главный специалист сектора технадзора строительства Абжанов Н.

Технический надзор ТОО "Стройтехнология" Данильченко В. А.

Подрядчик:
Директор ТОО "EMAAR" Токушева Ж.К.

Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Подрядчик ТОО "EMAAR"
Стройка Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к зданию детского сада "Солнышко" в 23 микрорайоне Октябрьского района города Караганда.
Наименование объекта - Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к зданию детского сада "Солнышко" в 23 микрорайоне Октябрьского района города Караганда. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Договор подряда (контракт) № 63 от 07.06.2018

АКТ №8
приемки выполненных работ за период с 14.06. 2018г по 27.12.2018г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
1	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розл ив вяжущих материалов	0,014738	61559,45	1226,86	907	18	44	--	--
		т		--	579,11	--	9	60,3	0,58	--
		Накладные расходы -		*2974,13*		*44*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5162,69*		*76*				
		Сметная стоимость				*1027*				
2	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобето нных смесей пористых крупнозернистых,плотность ка менных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	5,895	1472,37	66,87	8680	394	546	0,03	--
		м2 покр ытия		29,13	18,81	172	111	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*92,56*		*546*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,91*				*170*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,65*				*375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,19*		*738*				
		Сметная стоимость				*9964*				
3	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих ас фальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до толщины 6 см к нормам 11-270602-0306	5,895	690,16	0,06	4069	--	174	--	--
		м2 покрытия		0,31	--	2	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*29,46*		*174*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,19*				*1*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,27*				*173*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,57*		*339*				
		Сметная стоимость				*4582*				
4	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	5,895	1536,83	67,02	9060	395	562	0,03	--
		м2 по крытия		29,13	18,87	172	111	60,3	0,02	--

		Накладные расходы -		*95,34*		*562*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,95*				*171*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,39*				*391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,57*		*770*				
		Сметная стоимость				*10392*				
5	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих ас фальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на ка ждые 0,5 см изменения толщины покрытия до толщины 5 см к нормам 11-270602-0301	5,895	359,94	0,03	2122	--	91	--	--
		м2 покрытия		0.16	--	1	--	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*15,36*		*91*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,09*				*1*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,27*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,02*		*177*				
		Сметная стоимость				*2390*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24837	808			--
			Тенге			346	231			--
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			24837				
Материалы -			Тенге			23683				
Всего заработная плата -			Тенге				577			
		Накладные расходы -	Тенге			1416				
		Сметная прибыль -	Тенге			2100				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			28353				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				577			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			28353				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				577			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			24837	808			--
			Тенге			346	231			--
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			24837				
Материалы -			Тенге			23683				
Всего заработная плата -			Тенге				577			
		Накладные расходы -	Тенге			1416				
		Сметная прибыль -	Тенге			2100				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			28353				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				577			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**28353**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**577**			
		Затраты на временные здания и сооружения	Тенге		1,04%	312				
		Итого по акту:	Тенге			28665				
		Затраты на зимние удорожания	Тенге		3,96%	1186				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге			29851				
		Ценовая скидка	Тенге		30%	8955				
		Итого с ценовой скидкой	Тенге			20896				
		НДС	Тенге		12%	2508				

Итого по акту с НДС	Тенге	23403

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Главный специалист сектора технадзора строительства Абжанов Н.

Технический надзор ТОО "Стройтехнология" Данильченко В. А.

Подрядчик:
Директор ТОО "EMAAR" Токушева Ж.К.

Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Подрядчик ТОО "EMAAR"
Стройка Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к зданию детского сада "Солнышко" в 23 микрорайоне Октябрьского района города Караганда.
Наименование объекта - Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к зданию детского сада "Солнышко" в 23 микрорайоне Октябрьского района города Караганда.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.

Договор подряда (контракт) № 63 от 07.06.2018

АКТ №9

приемки выполненных работ за период с 14.06. 2018г по 27.12.2018г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Комплектные устройства								
1	прайс-лист "220 VOLT"/г.Караганда/ 2017г.	Ящик управления освещением ЯУО9602-3 474УХЛ4-1Р31 размерами 500х500х200мм в комплекте	1	42099,35	--	42099	--	--	--	--
		ш т		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость				*47395*				
		ЦЕНА:48000:1,12:1,018								
2	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления ш кафного исполнения или распределительный пункт (шк аф) высота и ширина до 700х850 мм.Установка в ниш е	1	4424,74	672,03	4425	672	1075	2,00	2
		шт.		1787,12	202,99	1787	203	42,8	0,20	--
		Сметная стоимость				*5941*				
3	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат.Установка	3	901,20	--	2704	--	1311	1,00	3
		шт.		893,56	--	2681	--	42,8	--	--
		Сметная стоимость				*4336*				
4	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	1	839,81	56,91	840	57	391	0,87	1
		шт.		777,40	20,30	777	20	42,8	0,02	--
		Сметная стоимость				*1330*				
5	23-070501-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г.РК	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS),мно готарифные,типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN,3х230/400 В,5(60) А,ЖКИ,А/R-1,0/2,0	1	58104,42	--	58104	--	2464	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость				*65413*				
		Оборудование светотехническое								

6	23-070103-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники,тип ЖКУ 02-100-003 ГО СТ 8045-82								
		шт.	6	7328,47	--	43971	--	1864	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость				*49502*				
7	прайс-лист "220 VOLT"/г.Караганда/ 2017г.	Лампа натриевая ДНаТ-100 220В,100 Вт								
		шт	6	1538,38	--	9230	--	391	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость				*10391*				
		ЦЕНА:1754:1,12:1,018								
8	11-330207-0102 РСНБ РК 2015 примен.	Светильники с лам пами люминесцентными.Установка+Установка светил ьника с лампами натриевыми								
		светильник	6	3672,69	2052,64	22036	12316	9832	2,01	12
				1603,44	702,28	9621	4214	61,7	0,81	5
		Сметная стоимость				*34417*				
9	23-070103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники,тип РКУ 02-125-003 Г ОСТ 8045-82								
		шт.	17	6276,36	--	106698	--	4524	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость				*120120*				
10	прайс-лист "Электротехника"/г.Алма ты/ 2017г.	Лампа ртутная ДРЛ-125Вт 220В Е 27								
		шт	17	517,47	--	8797	--	373	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,94*		*373*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,15*		*734*				
		Сметная стоимость				*9904*				
		ЦЕНА:590:1,12:1,018								
11	11-330207-0102 РСНБ РК 2015 примен.	Светильники с лампами люми несцентными.Установка+Светильники с лампами ртутн ыми.Установка								
		светильник	17	3672,69	2052,64	62436	34895	27857	2,01	34
				1603,44	702,28	27258	11939	61,7	0,81	14
		Накладные расходы -		*1638,67*		*27857*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*424,91*		*7223*				
		Сметная стоимость				*97517*				
		Кабели силовые,кабельные изделия								
12	23-060137-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок) -0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,178	279223,39	--	49702	--	2107	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*11839,07*		*2107*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23285,00*		*4145*				
		Сметная стоимость				*55954*				
13	23-060137-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок) -0,66 ГОСТ 16442-80	0,405	305780,82	--	123841	--	5251	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12965,11*		*5251*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25499,67*		*10327*				
		Сметная стоимость				*139419*				
14	23-060131-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2	52840,55	--	10568	--	448	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2240,44*		*448*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4406,48*		*881*				
		Сметная стоимость				*11897*				
15	23-060128-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,011	724705,71	--	7972	--	338	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30727,52*		*338*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60434,66*		*665*				
		Сметная стоимость				*8975*				
16	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном ка беле в траншее	405,3	335,99	283,97	136176	115092	33497	0,06	24
		м		52,02	101,29	21084	41054	42,8	0,10	40
		Накладные расходы -		*82,65*		*33497*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,49*		*13574*				
		Сметная стоимость				*183246*				
17	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие кирпичом одного к абеля,проложенного в траншее	306,9	293,31	241,29	90016	74051	22724	0,06	18
		м		52,02	86,07	15965	26415	42,8	0,08	26
		Накладные расходы -		*74,04*		*22724*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,39*		*9019*				
		Сметная стоимость				*121760*				
18	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях безпокрытий	306,9	253,81	96,64	77893	29659	20831	0,11	34
		м кабеля		95,37	32,64	29269	10019	42,8	0,04	12
		Накладные расходы -		*67,88*		*20831*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,73*		*7898*				
		Сметная стоимость				*106622*				

19	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	171,9	210,37	91,55	36162	15738	10557	0,10	17
		м кабеля		86,70	30,95	14904	5321	42,8	0,04	6
		Накладные расходы -		*61,41*		*10557*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,74*		*3738*				
		Сметная стоимость				*50456*				
		Трубы								
20	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопро воды из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х от верстий	0,0984	213028,95	--	20962	--	7340	133,00	13
		канало-километр трубопровода		101275,51	--	9966	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*74591,14*		*7340*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23009,61*		*2264*				
		Сметная стоимость				*30566*				
21	23-010201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросвар ные прямошовные,D 40 мм,толщина стенки 3,0 мм ГО СТ 10705-80	73,5	538,30	--	39565	--	1678	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,82*		*1678*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,89*		*3299*				
		Сметная стоимость				*44542*				
22	13-080206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами	15	405,27	58,81	6079	882	2350	0,35	5
		м		296,43	16,24	4446	244	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*156,68*		*2350*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,96*		*674*				
		Сметная стоимость				*9104*				
23	13-080206-1702 РСНБ РК 2015 примен.	Труба стальная диаметром до 40 мм.Прокладка внутри опоры	58,5	405,27	58,81	23709	3441	9166	0,35	20
		м		296,43	16,24	17341	950	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*156,68*		*9166*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,96*		*2630*				
		Сметная стоимость				*35505*				
		Электромонтажные изделия								
24	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные П А-1-1 ГОСТ Р 51177-98+Сжим ответвительный У731М	69	116,64	--	8048	--	341	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,95*		*341*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,73*		*671*				
		Сметная стоимость				*9060*				
		Опоры,фундаменты анкерные,кронштейны								

25	прайс-лист "Energy System LLP"/г.Караганда/ 2017г.	Опора освещения СТ-6-2,5/СТВг-6.0-3.0 ХЦ/	14	29983,51	--	419769	--	17798	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1271,30*		*17798*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2500,38*		*35005*				
		Сметная стоимость				*472573*				
		ЦЕНА:34186:1,12:1,018								
26	прайс-лист "Energy System LLP"/г.Караганда/ 2017г.	Опора освещения СТ-8-3 /СТВ г-8.0-3.0 ХЦ/	6	36662,40	--	219974	--	9327	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1554,49*		*9327*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3057,35*		*18344*				
		Сметная стоимость				*247645*				
		ЦЕНА:41801:1,12:1,018								
27	прайс-лист "Energy System LLP"/г.Караганда/ 2017г.	Кронштейн типа "Ива" выле т 1,5 м Кгц-Ива-1,5 /КИШ 1.5-20.000 ХЦ/	20	5199,27	--	103985	--	4409	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость				*117066*				
		ЦЕНА:5928:1,12:1,018								
28	прайс-лист "Energy System LLP"/г.Караганда/ 2017г.	Насадка Н2 /НВ 2 ХЦ/	3	3634,58	--	10904	--	462	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость				*12276*				
		ЦЕНА:4144:1,12:1,018								
29	прайс-лист "Energy System LLP"/г.Караганда/ 2017г.	Комплект монтажный фунд аментный для опоры СТ-6 КМ1 /ЗФ-1 1150/160/	14	5776,38	--	80869	--	3429	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость				*91042*				
		ЦЕНА:6586:1,12:1,018								
30	прайс-лист "Energy System LLP"/г.Караганда/ 2017г.	Комплект монтажный фундаме нтный для опоры СТ-8 КМ2 /ЗФ-2 1625/220/	6	8571,60	--	51430	--	2181	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость				*57899*				
		ЦЕНА:9773:1,12:1,018								

31	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 тичеством анкерных болтов до 8.Установка на наружных фундаментах с поля	20	17757,10	6072,24	355142	121445	171716	12,00	240
		опора		9930,12	2248,66	198602	44973	61,7	2,34	47
		Сметная стоимость				*569007*				
32	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундамент ы-столбы бетонные.Устройство	1,84	21146,58	706,28	38910	1300	5311	4,90	9
		м3		3762,91	172,99	6924	318	48,5	0,20	--
		Сметная стоимость				*47759*				
		Строительные материалы								
33	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный р ядовой полнотелый марки М100,размерами 250 мм х 1 20 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,32	36347,92	--	47979	--	2034	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость				*54014*				
34	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	26,5	1410,38	--	37375	--	1585	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость				*42076*				
35	21-130406-0109 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года	Джут из плетенн ых шнуров	0,0275	1182255,78	--	32512	--	1379	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость				*36602*				
36	11-260101-0701 РСНБ РК 2015 примен.	Трубопроводы.Уплотнение джутами из плетен ных шнуров	0,0688	96100,51	1556,20	6607	107	4028	106,63	7
		м3 изоляции		93830,13	736,96	6451	51	55,3	0,85	--
		Сметная стоимость				*11486*				
37	11-080101-0401 РСНБ РК 2015	Кабели в трубах.Покрытие водонепроницамой (мятой) глиной	2	7516,20	1127,20	15032	2254	6326	6,93	14
		м3 изолирующего слоя		4868,60	502,87	9737	1006	50,8	0,58	1
		Сметная стоимость				*23067*				
		Строительные работы								
38	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /д ля прокладки кабеля/	43,47	93,83	85,75	4079	3727	1168	0,01	--
		м3 грунта		8,08	29,07	351	1264	59,1	0,03	1
		Сметная стоимость				*5667*				

39	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистк а дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,п рименен коэффициент к затратам труда - 1,2 /для прокладки кабеля/	0,248	1395,22	--	346	--	228	1,85	--
		м3 грунта		1395,22	--	346	--	59,1	--	--
		Сметная стоимость				*620*				
40	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /припересечении с автодорогой/	13,58	93,83	85,75	1274	1164	365	0,01	--
		м3 грунта		8,08	29,07	110	395	59,1	0,03	--
		Сметная стоимость				*1770*				
41	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистк а дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,п рименен коэффициент к затратам труда - 1,2 /при пересечении с автодорогой/	0,42	1395,22	--	586	--	386	1,85	1
		м3 грунта		1395,22	--	586	--	59,1	--	--
		Сметная стоимость				*1050*				
42	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепл ений с откосами.Расстояние до 1 м от кабелей,проложенных в трубопроводах или коробах,а также от водопроводных и канализационных труб,применен коэффициент к затратам труда - 1,15 /при пересечении скоммуникациями/	2,95	1337,09	--	3944	--	2597	1,77	5
		м3 грунта		1337,09	--	3944	--	59,1	--	--
		Сметная стоимость				*7065*				
43	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без кре плений с откосами.Расстояние до 1 м от кабелей,проложенных в трубопроводах или коробах,а также отводопроводных и канализационных труб,применен ко эффициент к затратам труда - 1,15/при пересечении с трубопроводами/	12,16	1337,09	--	16259	--	10706	1,77	22
		м3 грунта		1337,09	--	16259	--	59,1	--	--
		Сметная стоимость				*29122*				
44	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 /просеянной землей/	21,28	19,17	19,17	408	408	108	--	--
		м3 грунта		--	6,90	--	147	59,1	0,01	--
		Сметная стоимость				*557*				
45	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	48,48	22,36	22,36	1084	1084	286	--	--
		м3 грунта		--	8,05	--	390	59,1	0,01	--
		Сметная стоимость				*1480*				
46	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	69,76	144,98	61,45	10114	4287	5183	0,13	9

		м3 уплотненно го грунта		83,53	27,09	5827	1890	59,1	0,03	2
		Сметная стоимость				*16521*				
47	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котло ванов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	17,44	667,14	--	11635	--	7661	0,97	17
		м3 грунта		667,14	--	11635	--	59,1	--	--
		Сметная стоимость				*20840*				
48	11-330304-0301 РСНБ РК 2015 примен.	Опоры стальные односто ечные с кабельным и воздушными вводами.Земляные р аботы при сборке и установке	20	2296,36	751,84	45927	15037	24657	1,96	39
		опора		1544,52	220,95	30890	4419	61,7	0,19	4
		Сметная стоимость				*76231*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2508179	437616			549
			Тенге			446762	155230			162
	Стоимость оборудования -		Тенге			42099				
	Накладные расходы -		Тенге			1785				
	Сметная прибыль -		Тенге			3511				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			47395				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			836452				
	Материалы -		Тенге			30157				
	Всего заработная плата -		Тенге				192481			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			458449				
		Накладные расходы -	Тенге			121340				
		Сметная прибыль -	Тенге			76623				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1034416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							212
		Сметная заработная плата -	Тенге				192481			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1629627				
	Материалы -		Тенге			80250				
	Всего заработная плата -		Тенге				409512			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			927492				
	Местные материалы -		Тенге			85354				
		Накладные расходы -	Тенге			328700				
		Сметная прибыль -	Тенге			156666				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2114993				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							498
		Сметная заработная плата -	Тенге				409512			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3196804**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**710**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**601993**			
		Затраты на временные здания и сооружения	Тенге		1,92%	64060				
		Итого по акту:	Тенге			3260864				
		Затраты на зимние удорожания	Тенге		3,48%	116619				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге			3377482				
		Ценовая скидка	Тенге		30%	1013245				
		Всего по акту				2364238				

Форма 4

НДС

Итого по акту с НДС

...3 микрорайоне Октябрьского района города Караганда.

...районе Октябрьского района города Караганда.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Караганды"

Главный специалист сектора технадзора строительства

Технический надзор ТОО "Стройтехнология"

Подрядчик:

Директор ТОО "EMAAR"

	Затраты труда, чел.-ч,

НДС	Тенге	12%	283709
Итого по акту с НДС	Тенге		2647946

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Главный специалист сектора технадзора строительства — Абжанов Н.

Технический надзор ТОО "Стройтехнология" — Данильченко В. А.

Подрядчик:
Директор ТОО "EMAAR" — Токушева Ж.К.

Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Подрядчик ТОО "EMAAR"
Стройка Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к зданию детского сада "Солнышко" в 23 микрорайоне Октябрьского района города Караганда.
Наименование объекта - Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к зданию детского сада "Солнышко" в 23 микрорайоне Октябрьского района города Караганда. НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
Договор подряда (контракт) № 63 от 07.06.2018

АКТ №10
приемки выполненных работ за период с 14.06. 2018г по 27.12.2018г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы по чертежам ТС								
		Изоляционные работы								
1	21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Маты из минеральной ваты проши вные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщино й 40 мм ГОСТ 21880-2011	0,058	26402,95	--	1531	--	65	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость				*1724*				
2	21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь листовая оцинк ованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГО СТ 14918-80	0,0062	256569,02	--	1585	--	67	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость				*1784*				
		Реконструкция участка теплосети у дома №33								
3	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	49,2	59,76	1,06	2940	52	916	0,03	1
		м2		28,29	0,17	1392	9	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,61*		*916*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,27*		*308*				
		Сметная стоимость				*4164*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхно сти металлические огрунтованные.Окраска краской Б Т-177 серебристой за 2 раза	49,2	172,11	2,75	8468	135	1101	0,03	2
		м2		26,17	0,52	1288	26	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*22,38*		*1101*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,56*		*765*				
		Сметная стоимость				*10334*				
5	11-260101-1002 РСНБ РК 2015 примен.	Трубопроводы.И золяция плитами теплоизоляционными из минеральнойв аты на синтетическом связующем	6,2	26184,63	748,14	162345	4638	67436	18,85	117
		м3 изоляции		16587,25	355,47	102841	2204	55,3	0,41	3
		Сметная стоимость				*248164*				
6	21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты н а синтетическом связующем теплоизоляционные маркиП -125 ГОСТ 9573-2012	10,23	20164,93	--	206287	--	8747	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость				*232236*				
7	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции т рубопроводов.Покрытие сталью оцинкованной	80	1486,17	31,29	118894	2503	65742	1,49	119
		Сметная стоимость				*199407*				
		Погрузочно-разгрузочные работы								
8	41-310103-0101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года	Погрузка тр уб металлических,оборудования санитарно-технического /трубы,задвижки,опоры неподвижные/ при автомобильных перевозках	4,4204	407,00	--	1799	--	76	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость				*2025*				
9	41-310103-0102 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года	Разгрузка оборудования санитарно-технического /задвижки,опоры неподвижные,компенсаторы сальниковые/ при автомобильных перевоз ках	4,4204	407,00	--	1799	--	76	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,94*		*150*				
		Сметная стоимость				*2025*				
10	41-020102-1007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвозка демонтированных задвижек,труб,неподвижных опор,железобетонных конструкций,расстояние перевозки 7 км	23,184	186,31	--	4319	--	183	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,90*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,54*		*360*				
		Сметная стоимость				*4862*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			509968	7329			239
			Тенге			210074	2987			3
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			509968				
Материалы -			Тенге			75243				
Всего заработная плата -			Тенге				213061			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			209404				
Транспортные расходы -			Тенге			7918				
		Накладные расходы -	Тенге			144410				
		Сметная прибыль -	Тенге			52350				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			706728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							242
		Сметная заработная плата -	Тенге				213061			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			706728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							242
		Сметная заработная плата -	Тенге				213061			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			509968	7329			239
			Тенге			210074	2987			3
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			509968				
Материалы -			Тенге			75243				
Всего заработная плата -			Тенге				213061			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			209404				
Транспортные расходы -			Тенге			7918				
		Накладные расходы -	Тенге			144410				
		Сметная прибыль -	Тенге			52350				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			706728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							242
		Сметная заработная плата -	Тенге				213061			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**706728**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**242**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**213061**			

	Тенге		
Затраты на временные здания и сооружения		1,04%	7786
Итого по акту:	Тенге		714514
Затраты на зимние удорожания	Тенге	4,32%	32039
Итого с зимними удорожаниями	Тенге		746554
Ценовая скидка	Тенге	30%	223966
Всего со скидкой			522588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС	Тенге		12%	62711				
		Итого по акту с НДС	Тенге			585298				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Главный специалист сектора технадзора строительства Абжанов Н.

Технический надзор ТОО "Стройтехнология" Данильченко В. А.

Подрядчик:
Директор ТОО "EMAAR" Токушева Ж.К.

Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Караганды"

Подрядчик ТОО "EMAAR"

Стройка Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к зданию детского сада "Солнышко" в 23 микрорайоне Октябрьского района города Караганда.

Наименование объекта - Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к зданию детского сада "Солнышко" в 23 микрорайоне Октябрьского района города Караганда. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА.

Договор подряда (контракт) № 63 от 07.06.2018

АКТ №11

приемки выполненных работ за период с 14.06. 2018г по 27.12.2018г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010104-0203 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мо щностью 96 (130) кВт (л.с.),при перемещении 3 гру ппы грунтов до 10 м	25	43,75	43,75	1094	1094	243	--	--
		м3		--	12,79	--	320	59,1	0,01	--
		Сметная стоимость				*1444*				
2	11-010104-0211 РСНБ РК 2015 к=0,85 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),при перемещении 3 группы грун тов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50 м)	25	117,64	117,64	2941	2941	654	--	--
		м3		--	34,40	--	860	59,1	0,03	1
		Сметная стоимость				*3883*				
3	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами м ощностью 96 (130) кВт (л.с.),при перемещении 2 гр уппы грунтов до 10 м	232	39,77	39,77	9227	9227	2053	--	--
		м3		--	11,63	--	2698	59,1	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*12183*				
4	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 к=0,85 к=2 прим.	Разработка грунта бульдозерами мощ ностью 96 (130) кВт (л.с.),при перемещении 2 груп пы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(д о 30 м)	232	56,79	56,79	13176	13176	2932	--	--
		м3		--	16,61	--	3853	59,1	0,02	4
		Сметная стоимость				*17397*				
5	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с пог рузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ков шом вместимостью 0,5 м3	463	178,13	167,24	82476	77430	22518	0,02	8
		м3		10,75	55,94	4977	25899	59,1	0,05	22
		Сметная стоимость				*113393*				
6	41-020102-1007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вывоз земли	879,7	186,31	--	163897	--	6949	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость				*184514*				
7	11-010205-0803 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспо ртерами	15	1619,69	161,86	24295	2428	15116	1,85	28
		м3		1457,84	66,46	21868	997	59,1	0,09	1
		Сметная стоимость				*42564*				
8	11-010203-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Планировка площадей из гру нтов 3 группы в ненасыпном грунте	100	125,17	--	12517	--	8242	0,16	16
		м2		125,17	--	12517	--	59,1	--	--
		Сметная стоимость				*22420*				
9	11-010203-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Планировка площадей из гру нтов 2 группы в насыпном грунте	100	94,46	--	9446	--	6220	0,12	12
		м2		94,46	--	9446	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,53*		*1253*				
		Сметная стоимость				*16919*				
10	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	2932	6,03	6,03	17678	17678	3564	--	--
		м2		--	1,56	--	4569	59,1	--	4
		Сметная стоимость				*22942*				
11	11-010201-0203 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными кул ачковыми катками,массой 8т,на первый проход по одному следу,при толщине слоя 20 см	549	73,73	73,73	40477	40477	9684	--	--
		м3		--	23,56	--	12933	59,1	0,02	11
		Сметная стоимость				*54174*				
12	11-010201-0206 РСНБ РК 2015 к=4	Доб авлять за каждый последующий проход по одному след у прицепными кулачковыми катками,массой 8 т,прит олщине слоя 20 см (всего укатка за 5 проходов)	549	7,93	7,93	4355	4355	1009	--	--
		м3		--	2,44	--	1337	59,1	--	1
		Сметная стоимость				*5793*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			381578	168805			64
			Тенге			48807	53466			48
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			381578				
Материалы -			Тенге			69				
Всего заработная плата -			Тенге				102273			
Транспортные расходы -			Тенге			163897				
		Накладные расходы -	Тенге			79185				
		Сметная прибыль -	Тенге			36861				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			497624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата -	Тенге				102273			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**497624**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**112**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102273**			

	Тенге		
Затраты на временные здания и сооружения		1,04%	5483
Итого по акту:	Тенге		503107
Затраты на зимние удорожания	Тенге	2,64%	13796
Итого с зимними удорожаниями	Тенге		516903
Ценовая скидка	Тенге	30%	155071
Всего по акту с ценовой скидкой	Тенге		361832
НДС	Тенге	12%	43420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту с НДС	Тенге			405252				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Главный специалист сектора технадзора строительства Абжанов Н.

Технический надзор ТОО "Стройтехнология" Данильченко В. А.

Подрядчик:
Директор ТОО "EMAAR" Токушева Ж.К.

Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Караганды"

Подрядчик ТОО "EMAAR"

Стройка Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к зданию детского сада "Солнышко" в 23 микрорайоне Октябрьского района города Караганда.

Наименование объекта - Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к зданию детского сада "Солнышко" в 23 микрорайоне Октябрьского района города Караганда. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ.

Договор подряда (контракт) № 63 от 07.06.2018

АКТ №12

приемки выполненных работ за период с 14.06. 2018г по 27.12.2018г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Проезды								
1	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие и з песка.Устройство	65,1	2449,54	792,78	159465	51610	16875	0,14	9
		м3 материала основания в плотн ом теле		103,96	143,19	6768	9322	60,3	0,14	9
		Сметная стоимость				*190447*				
2	11-270403-0101 РСНБ РК 2015 к=1,333 тех.часть п-1.37	Основания из щеб ня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 20 см.Устройство при укатке каменных материалов с предело м прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см 2)	1302	1006,35	212,91	1310265	277211	143003	0,04	57
		м2 основания		43,13	63,72	56158	82965	60,3	0,06	77
		Накладные расходы -		*109,83*		*143003*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,29*		*116262*				
		Сметная стоимость				*1569530*				
3	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розл ив вяжущих материалов	3,255	95045,50	1226,86	309373	3993	14302	--	--
		т		--	579,11	--	1885	60,3	0,58	2
		Накладные расходы -		*4393,94*		*14302*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7955,16*		*25894*				
		Сметная стоимость				*349569*				

4	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобето нных смесей пористых крупнозернистых,плотность ка менных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	1302	1472,72	66,87	1917483	87068	120539	0,03	44
		м2 покр ытия		29,13	18,81	37929	24495	60,3	0,02	22
		Сметная стоимость				*2201064*				
5	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горяч их асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлятьна каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норма м 11-270602-0306 /до толщины 6 см/	1302	691,28	0,06	900047	83	39184	--	--
		м2 покрытия		1,25	--	1626	--	60,3	--	--
		Сметная стоимость				*1014369*				
6	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобето нных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотностьк аменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	1302	1392,03	67,02	1812417	87263	116134	0,03	44
		м2 пок рытия		29,13	18,87	37929	24574	60,3	0,02	22
		Сметная стоимость				*2082835*				
7	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горяч их асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлятьна каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норма м 11-270602-0301 /до толщины 5 см/	1302	323,82	0,03	421619	44	18132	--	--
		м2 покрытия		0,31	--	406	--	60,3	--	--
		Сметная стоимость				*474931*				
		Площадки и тротуары с покрытием из бетонной плитки								
8	11-270403-0101 РСНБ РК 2015 к=0,667 тех.часть п-1.37	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см и з щебня фракции 10-20 мм	572	554,84	106,54	317367	60938	28803	0,02	13
		м2		10,80	31,88	6177	18238	60,3	0,03	17
		Сметная стоимость				*373863*				
9	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие изп еска.Устройство	57,2	2449,54	792,78	140114	45347	14827	0,14	8
		м3 материала основания в плотномтеле		103,96	143,19	5947	8190	60,3	0,14	8
		Сметная стоимость				*167336*				
10	11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполне нием швов песком	572	869,35	97,14	497268	55565	307944	0,95	542
		м2 покрытия		765,45	24,54	437839	14035	60,9	0,03	16
		Сметная стоимость				*869629*				
11	21-040509-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты тротуарные из тяжелого бет она класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	572	2007,29	--	1148170	--	48682	--	--

		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость				*1292601*				
		Установка бордюрного камня								
12	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бето нных камней	210	1483,25	20,18	311483	4238	84347	0,70	147
		м		531,51	7,44	111616	1563	60,3	0,01	1
		Сметная стоимость				*427497*				
13	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.9,3.10к-0,86,к-0,33	Установ ка бортовых бетонных камней (БР100х20х8см)	438	1350,59	20,18	591557	8838	173461	0,70	306
		м		531,51	7,44	232800	3259	60,3	0,01	3
		Сметная стоимость				*826219*				
14	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Камни бетонные бортовые М-300	16,038	37979,80	--	609120	--	25827	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость				*685742*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10445750	682198			1170
			Тенге			935195	188525			177
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10445750				
Материалы -			Тенге			7071066				
Всего заработная плата -			Тенге				1123721			
Местные материалы -			Тенге			1757290				
		Накладные расходы -	Тенге			1152060				
		Сметная прибыль -	Тенге			927825				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12525635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1347
		Сметная заработная плата -	Тенге				1123721			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**12525635**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1347**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1123721**			

	Тенге		
Затраты на временные здания и сооружения		1,04%	138002
Итого по акту:	Тенге		12663637
Затраты на зимние удорожания	Тенге	2,64%	348958
Итого с зимними удорожаниями	Тенге		13012595
Всего по акту			13012595
Итого ценовая скидка 30%	Тенге	30%	3903779
Итого сценовой скидкой	Тенге		9108817

НДС	Тенге	12%	1093058
Итого по акту с НДС	Тенге		10201875

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Главный специалист сектора технадзора строительства Абжанов Н.

Технический надзор ТОО "Стройтехнология" Данильченко В. А.

Подрядчик:
Директор ТОО "EMAAR" Токушева Ж.К.

Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Караганды"

Подрядчик ТОО "EMAAR"

Стройка Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к зданию детского сада "Солнышко" в 23 микрорайоне Октябрьского района города Караганда.

Наименование объекта - Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к зданию детского сада "Солнышко" в 23 микрорайоне Октябрьского района города Караганда. ОЗЕЛЕНЕНИЕ.

Договор подряда (контракт) № 63 от 07.06.2018

АКТ №13

приемки выполненных работ за период с 14.06. 2018г по 27.12.2018г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-470101-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка участка для озеленени я,разбивка участка	527	59,11	--	31152	--	19635	0,07	39
		м2		59,11	--	31152	--	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*37,26*		*19635*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,71*		*4063*				
		Сметная стоимость				*54850*				
2	11-470102-0215 РСНБ РК 2015	Подготовка стандартных п осадочныхмест для деревьев и кустарников с квадрат ным комом земли механизированным способом,с добав лением растительной земли до 100%,размеры 1,0х1,0 х0,6 м	10	5608,16	316,00	56082	3160	26714	5,72	57
		яма		4018,53	120,81	40185	1208	56,4	0,12	1
		Накладные расходы -		*2671,36*		*26714*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*662,36*		*6624*				
		Сметная стоимость				*89419*				
3	11-470106-0205 РСНБ РК 2015	Подготовка нестанда ртных посадочных мест для посадки кустарников-саже нцев в группы механизированным способом с добавлен ием растительной земли 100%	2,28	2944,39	594,39	6713	1355	3729	3,35	8

		м3		2350,00	219,35	5358	500	56,4	0,25	1
		Накладные расходы -		*1635,40*		*3729*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*366,38*		*835*				
		Сметная стоимость				*11277*				
		На восстановление отпада 15% добавлять								
4	11-470102-0411 РСНБ РК 2015	Подготовка стандартных посадочных м ест для деревьев и кустарников с квадратным комомз емли вручную в естественном грунте,размеры 1,0х1,0х0,6 м	2	3035,68	--	6071	--	3827	4,32	9
		яма		3035,68	--	6071	--	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*1913,43*		*3827*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,93*		*792*				
		Сметная стоимость				*10690*				
5	11-470103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и ку старники с комом земли,размеры кома 1,0х1,0х0,6 м.Посадка	12	4441,79	959,31	53302	11512	28124	3,88	47
		шт.		3362,26	303,75	40347	3645	56,4	0,29	4
		Накладные расходы -		*2343,63*		*28124*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*542,83*		*6514*				
		Сметная стоимость				*87940*				
6	25-010202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (берёза) с комом земли 0,5 м х 0,4 м	12	6728,00	--	80736	--	3423	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*285,27*		*3423*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*561,06*		*6733*				
		Сметная стоимость				*90892*				
		На восстановление отпада 10% добавлять								
7	11-470106-0206 РСНБ РК 2015	Подготовка нестандартныхп осадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте	0,228	1711,39	--	390	--	246	2,44	1
		м3		1711,39	--	390	--	56,4	--	--
		Сметная стоимость				*687*				
8	11-470107-0101 РСНБ РК 2015	Посадка кустарников-са женцев в группы,в ямы размером 0,5х0,5 м	13	172,30	37,27	2240	485	1192	0,17	2
		шт		134,04	9,54	1742	124	56,4	0,01	--
		Сметная стоимость				*3707*				

9	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	466	604,14	8,81	281528	4105	90963	0,40	186
		м2		286,20	2,25	133367	1050	56,4	--	1
		Сметная стоимость				*402290*				
10	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Подготов ка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов,на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать(до толщины 10 см)	466	-142,26	-0,08	-66294	-38	-13533	-0,05	-25
		м2		-39,14	--	-18238	--	56,4	--	--
		Сметная стоимость				*-46375*				
11	11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Посев вручную газонов партерных,мавританских и обыкновенных	466	161,92	92,84	75456	43263	20660	0,05	24
		м2		39,98	23,76	18629	11070	56,4	0,03	13
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,50*		*7689*				
		Сметная стоимость				*103806*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			527376	63842			347
			Тенге			259005	17598			19
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			527376				
Материалы -			Тенге			123793				
Всего заработная плата -			Тенге				276603			
Местные материалы -			Тенге			80736				
		Накладные расходы -	Тенге			185003				
		Сметная прибыль -	Тенге			57001				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			769380				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							367
		Сметная заработная плата -	Тенге				276603			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**769380**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**367**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**276603**			
			Тенге							
		Затраты на временные здания и сооружения			1,04%	8477				
		Итого по акту:	Тенге			777857				
		Затраты на зимние удорожания	Тенге		2,64%	21373				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге			799230				
		Ценовая скидка	Тенге		30%	239769				
		Всего по акту с ценовой скидкой	Тенге			559461				

НДС	Тенге	12%	67135
Итого по акту с НДС	Тенге		626597

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Главный специалист сектора технадзора строительства Абжанов Н.

Технический надзор ТОО "Стройтехнология" Данильченко В. А.

Подрядчик:
Директор ТОО "EMAAR" Токушева Ж.К.

Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Подрядчик ТОО "EMAAR"
Стройка Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к зданию детского сада "Солнышко" в 23 микрорайоне Октябрьского района города Караганда.
Наименование объекта Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к зданию детского сада "Солнышко" в 23 микрорайоне Октябрьского района города Караганда. НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ / после корректировки/
-

Договор подряда (контракт) № 63 от 07.06.2018
Доп. Соглашение № 3 от 28.08.2019г;

АКТ №14
приемки выполненных работ за период с 14.06. 2018г по 27.12.2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружные сети (детсад "Солнышко")									
		Прокладка трубопроводов									
1	2304-0902-1401 РСНБ РК 2015 примен.	Кран шаровый стальной под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 15	шт.	1,1351539	8071,00	--	9162	--	9162	--	9895
					--	--	--	--		733	
2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 примен.	Опоры. Обетонирование	м3	0,2837885	21380,32	1111,34	6067	315	4442	1250	7903
					4615,80	225,39	1310	64		585	
3	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 примен.	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 89 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0045406	926586,41	409201,82	4207	1858	57	2746	7510
					504680,00	106298,10	2292	483		556	
4	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015 примен.	Труба стальная электросварная прямошовная, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10704-91	м	4,5406154	1487,00	--	6752	--	6752	--	7292
					--	--	--	--		540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	14,7570002	758,00	--	11186	--	11186	--	12081
					--	--	--	--		895	
		Канал сборный железобетонный КЛ60х45 /54,1 м/ + угол									
6	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Монолитные участки. Устройство	м3	0,0454062	20566,36	2042,74	934	93	678	172	1194
					3589,02	571,06	163	26		88	
		Узел трубопроводов УТ2 учтен в разделе АС									
		Узел выхода труб из канала КЛ60х45 /1 шт/									
7	1109-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 примен.	Плита перекрытия массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0338276	77236,56	41984,39	2613	1420	412	778	3662
					23083,00	10253,32	781	347		271	
8	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 примен.	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы, козырьки, фартуки и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,3938984	2565,17	13,42	1010	5	644	333	1451
					915,62	3,04	361	1		107	
		Изоляционные работы									
9	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,0238382	30598,00	--	729	--	729	--	788
					--	--	--	--		58	
10	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0031344	282345,00	--	885	--	885	--	956
					--	--	--	--		71	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43546	3692	34947	5279	52732
							4906	921	--	3904	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13833				
	Материалы		Тенге				5822				
	Всего заработная плата		Тенге					4699			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1614				
		Накладные расходы	Тенге				4501				
		Сметная прибыль	Тенге				1467				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					4699			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2613				
	Материалы		Тенге				412				
	Всего заработная плата		Тенге					1128			
		Накладные расходы	Тенге				778				
		Сметная прибыль	Тенге				271				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1128			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				27100				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27100				
		Сметная прибыль	Тенге				2168				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				29267				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				52731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5827			
		РАЗДЕЛ 2.Реконструкция участка теплосети от точки "А" до точки "Б"									
11	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	15,892154	19707,78	6129,94	313199	97418	6411	233007	589903
					13174,44	1635,43	209370	25991		43696	
12	1124-0108-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	4,5406154	8150,95	1893,33	37010	8597	915	29602	71941
					6055,92	529,34	27498	2404		5329	
13	прайс-лист ТОО "Казахстанский трубный завод"/г.Астана/ 2018г.	Тройник параллельный с накладкой толщиной 4мм, шириной 50мм L 1400, I	шт	1,1351539	59582,14	--	67635	--	67635	--	73046
					--	--	--	--		5411	
		ЦЕНА:66732:1,12									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	прайс-лист ТОО ISOPLUS/г.Караганда/ 2018г.	Тройник с шаровым краном воздушника с накладкой толщиной 4мм, шириной 50мм L 1160, А	шт	2,2703077	110952,68	--	251897	--	251897	--	272048
					--	--	--	--		20152	
		ЦЕНА:124267:1,12									
15	прайс-лист ТОО "Казахстанский трубный завод"/г.Астана/ 2018г.	Тройник с шаровым краном для спуска воды с накладкой толщиной 4мм, шириной 50мм L 1160, А	шт	1,1351539	96427,23	--	109460	--	109460	--	118217
					--	--	--	--		8757	
		ЦЕНА:107998,5:1,12									
16	прайс-лист ТОО "Казахстанский трубный завод"/г.Астана/ 2018г.	Отвод с металлической заглушкой изоляции толщиной 4.5мм, L1 1000мм, L2	шт	2,2703077	81057,59	--	184026	--	184026	--	198748
					--	--	--	--		14722	
		ЦЕНА:90784,5:1,12									
17	прайс-лист ТОО "Казахстанский трубный завод"/г.Астана/ 2018г.	Отвод стандартный толщ. 4.5мм, L 1000мм, I	шт	6,8109232	64821,43	--	441494	--	441494	--	476813
					--	--	--	--		35320	
		ЦЕНА:72600:1,12									
18	прайс-лист ТОО "Казахстанский трубный завод"/г.Астана/ 2018г.	Отвод нестандартный толщ. 4.5мм, L 1400мм, I	шт	1,1351539	71951,79	--	81676	--	81676	--	88210
					--	--	--	--		6534	
		ЦЕНА:80586:1,12									
19	прайс-лист ТОО "Казахстанский трубный завод"/г.Астана/ 2018г.	Отвод нестандартный толщ. 4.5мм, L 1460мм, I	шт	1,1351539	71951,79	--	81676	--	81676	--	88210
					--	--	--	--		6534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦЕНА:80586:1,12									
20	1124-0108-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм /рабочая заглушка изоляции/. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	1,1351539	8150,95	1893,33	9253	2149	230	7401	17985
					6055,92	529,34	6874	601		1332	
21	прайс-лист ТОО "Казахстанский трубный завод"/г.Астана/ 2018г.	Рабочая заглушка изоляции (термоусаживаемая) 159-1-ППУ-ОЦ	шт	1,1351539	13596,43	--	15434	--	15434	--	16669
					--	--	--	--		1235	
		ЦЕНА:15228:1,12									
		Конструкции опор учтены в разделе АС									
22	прайс-лист ТОО "Казахстанский трубный завод"/г.Астана/ 2018г.	Неподвижная опора, L 2000мм Ст159х4.5-400х20-ППУ-ОЦ	шт	1,1351539	108895,98	--	123614	--	123614	--	133503
					--	--	--	--		9889	
		ЦЕНА:121963,5:1,12									
		Конструкции опор учтены в разделе АС									
23	прайс-лист ТОО ISOPLUS/г.Караганда/ 2018г.	Скользящая опора, h 100мм Ст159х4.5-ППУ-ОЦ	шт	23,8382311	13855,36	--	330287	--	330287	--	356710
					--	--	--	--		26423	
		ЦЕНА:15518:1,12									
24	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.2примен.	Краны шаровые для горячей воды и пара диаметром до 50 мм. Установка	комплект	2,2703077	4827,48	2665,74	10960	6052	317	6064	18385
					2022,37	675,40	4591	1533		1362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2304-0902-1406 РСНБ РК 2015 примен.	Кран шаровый стальной под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 50	шт.	2,2703077	13556,00	--	30776	--	30776	--	33238
					--	--	--	--		2462	
26	1146-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 примен.	Защитные экраны. Монтаж	т металлоконструкций	0,0015621	87661,65	4124,35	137	6	3	108	265
					81818,10	731,90	128	1		20	
27	2404-0205-0202 РСНБ РК 2015 примен.	Экран защитный из стального листа толщиной 3мм д159	шт.	2,2703077	6277,00	--	14251	--	14251	--	15391
					--	--	--	--		1140	
28	1107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями	сборных железобе	0,3859523	15515,94	5900,39	5988	2277	383	4782	11632
					8621,55	1878,42	3328	725		862	
29	2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /лотки Л1-8 из бетона В15/	м3	0,3859523	71456,00	--	27579	--	27579	--	29785
					--	--	--	--		2206	
30	1124-0101-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,1027314	1188365,08	485852,13	122082	49912	2306	83928	222491
					680061,00	145155,52	69864	14912		16481	
31	2301-0402-0309 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 159х4,5-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	102,731424	13444,00	--	1381121	--	1381121	--	1491611
					--	--	--	--		110490	
32	1124-0108-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,	шт.	35,1897697	8150,95	1893,33	286830	66626	7098	229417	557546
					6055,92	529,34	213106	18627		41300	
33	прайс-лист ТОО "Казахстанский трубный завод"/г.Астана/ 2018г.	Муфта ОЦК250-500	шт	35,1897697	6211,61	--	218585	--	218585	--	236072
					--	--	--	--		17487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦЕНА:(5070+1887):1,12									
		Площадка для обслуживания учтена в разделе АС									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4144970	233038	3377174	594309	5118419
							534759	64794	--	379144	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				827289				
	Материалы		Тенге				17663				
	Всего заработная плата		Тенге					599553			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14251				
	Местные материалы		Тенге				27579				
		Накладные расходы	Тенге				594308				
		Сметная прибыль	Тенге				113728				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1535325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								468
		Сметная заработная плата	Тенге					599553			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3317681				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3317681				
		Сметная прибыль	Тенге				265414				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3583096				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5118420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								468
		Сметная заработная плата	Тенге					599553			
		РАЗДЕЛ 3.Демонтаж участка теплосети от точки "А" до точки "Б"									
34	1124-0101-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,6 примен.	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 159 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,0115729	699547,88	291511,28	8096	3374	--	5673	14870
					408036,60	87093,31	4722	1008		1101	
35	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,1163533	32096,29	1985,79	3735	231	224	2284	6499
					28193,40	249,93	3280	29		481	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11830	3605	224	7957	21369
							8003	1037	--	1582	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8096				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					5730			
		Накладные расходы	Тенге				5673				
		Сметная прибыль	Тенге				1101				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5730			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3735				
	Материалы		Тенге				223				
	Всего заработная плата		Тенге					3309			
		Накладные расходы	Тенге				2284				
		Сметная прибыль	Тенге				481				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3309			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9040			
		РАЗДЕЛ 4.Реконструкция участка теплосети у дома №33, микр-н 23									
		Прокладка трубопроводов									
36	1124-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 250 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0312167	1566778,39	632878,72	48910	19756	1588	33228	88709
					883064,00	192132,88	27566	5998		6571	
37	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015 примен.	Труба стальная электросварная прямошовная, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10704-91	м	31,2167311	12062,00	--	376536	--	376536	--	406659
					--	--	--	--		30123	
38	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0128272	424984,00	--	5451	--	5451	--	5887
					--	--	--	--		436	
39	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0363249	424984,00	--	15438	--	15438	--	16673
					--	--	--	--		1235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1124-0106-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 примен.	Краны шаровые для горячей воды и пара диаметром 250 мм. Установка	комплект	1,1351539	26208,21	12737,34	29750	14459	711	17750	51301
					12844,00	2950,86	14580	3350		3800	
41	2304-0902-0613 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 250, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	1,1351539	2050722,00	--	2327885	--	2327885	--	2514116
					--	--	--	--		186231	
42	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1338318	90427,51	6996,68	12102	936	971	7067	20703
					76176,00	357,04	10195	48		1534	
43	2106-0802-0106 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0752579	522899,00	--	39352	--	39352	--	42500
					--	--	--	--		3148	
44	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015 примен.	Стойка из трубы стальной электросварной прямошовной, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10704-91	м	3,4054616	4009,00	--	13652	--	13652	--	14745
					--	--	--	--		1092	
45	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 примен.	Опоры. Обетонирование	м3	0,7946077	21380,32	1111,34	16989	883	12438	3501	22129
					4615,80	225,39	3668	179		1639	
		Опора под шаровый кран д=250мм /2 шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1109-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 примен.	Основание массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0166	72654,13	41984,39	1206	697	126	382	1715
					23083,00	10253,32	383	170		127	
47	1109-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 примен.	Косынка и ребро массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0376	72654,13	41984,39	2732	1579	285	865	3884
					23083,00	10253,32	868	386		288	
48	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0542	438718,00	--	23779	--	23779	--	25681
					--	--	--	--		1902	
49	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /переход К250х150 С40/. Установка	т фасонных частей	0,01828	1236054,48	453219,52	22595	8285	6622	9898	35093
					420581,50	126353,89	7688	2310		2599	
		Изоляционные работы									
50	1126-0101-1302 РСНБ РК 2015	Арматура и соединения фланцевые, условный диаметр трубопроводов до 800 мм. Изоляция съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали	шт. арматуры и фланцевых соединений	2	13167,44	917,82	26335	1836	74	18703	48641
					12212,60	92,33	24425	185		3603	
51	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,3	30598,00	--	9179	--	9179	--	9914
					--	--	--	--		734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01872	282345,00	--	5285	--	5285	--	5708
					--	--	--	--		423	
53	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,8	72,72	2,24	204	6	92	73	299
					37,70	0,23	106	1		22	
54	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	2,8	187,36	5,75	525	16	416	65	637
					33,12	0,68	93	2		47	
55	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 примен.	Трубопроводы. Изоляция плитами теплоизоляционными из минеральнойваты на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,8	32497,86	1046,01	58496	1883	17695	30209	95802
					21620,95	461,66	38918	831		7096	
56	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные маркиП-125 ГОСТ 9573-2012	м3	2,97	22590,00	--	67092	--	67092	--	72460
					--	--	--	--		5367	
57	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	поверхности	5	2020,60	162,14	10103	811	774	6520	17952
					1703,52	12,16	8518	61		1330	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3113597	51147	2925441	128261	3501208
							137007	13519	--	259347	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				295463				
		Материалы	Тенге				40411				
		Всего заработная плата	Тенге					138476			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				81557				
		Накладные расходы	Тенге				119948				
		Сметная прибыль	Тенге				33233				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				448644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					138476			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				100060				
		Материалы	Тенге				1382				
		Всего заработная плата	Тенге					12049			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				84020				
		Накладные расходы	Тенге				8314				
		Сметная прибыль	Тенге				8670				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				117044				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12049			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2718074				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2718074				
		Сметная прибыль	Тенге				217446				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2935520				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3501208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					150526			
		РАЗДЕЛ 5.Погрузочно-разгрузочные работы									
58	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,4392	427,00	--	188	--		--	203
					--	--	--	--		15	
59	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,4392	427,00	--	188	--		--	203
					--	--	--	--		15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				375	--	--	--	406
							--	--	--	30	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				375				
	Транспортные расходы		Тенге				375				
		Сметная прибыль	Тенге				30				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				405				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				405				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8694131**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**684674**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**291481**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**80270**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6337786**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**376**				
		- Накладные расходы	Тенге							**735803**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**644007**	

	Тенге		
Затраты на временные здания и сооружения		1,04%	95788
Итого по акту:	Тенге		8789919
Затраты на зимние удорожания	Тенге	4,32%	396485
Итого с зимними удорожаниями	Тенге		9186405
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%	183728
Всего по акту			9370133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге								
		Итого в ценах на 2019г К=1,0498961					9837666				
		НДС	Тенге		12%		1180520				
		Итого по акту с НДС	Тенге				11018186				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Главный специалист сектора технадзора строительства Абжанов Н.

Технический надзор ТОО "Стройтехнология" Данильченко В. А.

Подрядчик:
Директор ТОО "EMAAR" Токушева Ж.К.