Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

«12» августа 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Dizain-D.A.» , ЗКО, г.Уральск, ул.Лиственная, 12/1**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Мухамбетов Уразбек Сагимбекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту**: «Капитальный ремонт здании КГП на ПХВ «Атырауского областного центра крови» по адресу: г. Атырау, ул. Владимирского, 1а**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **КГП на ПХВ «Атырауский областной центр крови» Управление Здравоохранения Атырауской области г. Атырау, ул. Владимирского, 1а Бахонов Ж.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ГазПроектСтрой», Заказ: А- 01-18-РП**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «ЭкспертКонсалтингЦентр» No ЭКСКОНЦЕНТР- 0106/18 от 04.09.2018 год.**
Наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса

			или очереди		или очереди
Общая площадь	га	0,5807		0,5807	
Площадь застройки	м2	1158,2		1158,2	
Общий строительный здания	м3	13898		13898	
Число этажей	этаж	3		3	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе:однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
По природным условиям относится к строительно-климатическому району-III А.
Степень огнестройки II.
«Капитальный ремонт
Здание, где предусмотрен
КГП на ПХВ «Атырауский областной центр крови», расположенного по адресу Атырауский обл. город Атырау, ул. Владимирского, 1а, это 3-х этажное существующее здание (отапливаемое, вентилируемое, с внутренним водопроводом и канализацией, с электрическим освещением).
Проектом предусматривается благоустройство территории, внутреннее отделочное оконных блоков, замена работы, замена сантехнического оборудования, установка внутренней системы отопления, водопроводы и канализации, электромонтажные работы внутри здании, покраска фасады здании и ограждения. Проектом капитального ремонта здания центра крови предусматриваются следующие виды работы:

Здание центра крови:

Капитальный
стен ремонт

с заделкой трещин, штукатуркой, покраской
водоэмульсионным составом:
Покраска чистящим ремонтом фасада здании;
Выравнивание стен и потолков штукатуркой;
Замена полов в соответствии с функциональным назначением помещений, полы, керамическая плитка, бетонные.
Замена кровли из металлических листов на покрытие из профилированного листа марки металлочерепица по деревянным конструкциям.
Защита деревянных элементов от биологического воздействия составом «Антисептик-антиперен».
Замена всех оконных блоков на металлопластиковые с двух камерным остеклением по ГОСТ 30674-99.
-
Замена дверных блоков на новые изделия.
Устройство керамической плитки при входе в здание (керамическая плитка с нескользящей поверхностью).
Устройство отмостков по периметру здания из бетона В15 шириной в 1 м.
Устройство организованного водостока с крыши, установка водосточных труб и водосточных воронок.
Устройство пандуса для доступа в здание маломобильных групп населения.
Полное инженерное обеспечение сети и системы отопления:
Замена радиаторов, разводящих трубопроводов, оборудование системы отопления.
Водопровод:
Проведён из полипропиленовых труб РРГС тип РП10 для холодного водоснабжения, РРГС тип РП20 для горячего.
Канализация:
Замена унитазов, умывальников и ванн.
Теплоснабжение:
проложена тепловая сеть 2-х трубная, подземная с прокладкой трубопровода.
Электроснабжение:
в здании центра крови напряжение на вводе 380/220В. Категория электроснабжения III, распределительные щиты навесного исполнения ЩС.
Источники света
Электроосвещение:
выполнены работы по
по рабочим и аварийным освещениям. люминесцентные лампы и лампы накаливания. Аварийное освещение осуществлено через светильники со встроенным аккумулятором типа ЛБО15 с лампами 2х8Вт, установлены по пути эвакуации. Управлением освещений рабочих помещений предусмотрены местные индивидуальные выключатели. Проводки выполнены гофро каналах из отделочных материалов потолка.
Здание хоз.блока с гаражом:
Капитальный ремонт стен с заделкой трещин,
штукатуркой,
водоэмульсионным составом: Покраска чистящим ремонтом фасада здании;
Выравнивание стен и потолков штукатуркой;
покраской
Замена полов в соответствии с функциональным назначением помещений, полы, керамическая плитка, бетонные.
Устройство керамической плитки при входе в здание (керамическая плитка с нескользящей поверхностью).
Устройство отмостков по периметру здания из бетона В15 шириной в 1 м.
Устройство организованного водостока с крыши, установка водосточных труб и водосточных воронок.
Устройство пандуса для доступа в здание маломобильных групп населения.

Установка регистров отопление, разводящих трубопроводов, оборудование системы отопления.
Водопровод:
Проведён из полипропиленовых труб РРГС тип РП10 для холодного водоснабжения, РРГС тип РП20 для горячего.
Канализация:
Замена унитазов, умывальников и ванн.
Отопление:
трубопровод системы отопления выполнен из труб стальных водогазопроводных обыкновенных по ГОСТ3262-75 и труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91.
Здание ТП
Покраска чистящим ремонтом фасада здании;
Устройство отмостков по периметру здания из бетона В15 шириной в 1 м.
Здание КПП
Покраска чистящим ремонтом фасада здании;
Устройство отмостков по периметру здания из бетона В15 шириной в 1 м. Выравнивание стен и потолков штукатуркой;
Замена всех оконных блоков на металлопластиковые с двух камерным остеклением по ГОСТ 30674-99.
Замена дверных блоков на новые изделия.
Канализация:
Замена унитазов, умывальников.
Отопление:
Установка радиаторов отопление.
Ген.план:
Покраска металлического ограждение, устройство плитки тротуарных и укладка асфальтнобетонное покрытие

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **23.05. 2019 года**;
месяц, год
окончание работ: **23.08. 2019 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3;**
фактически, месяц: **3;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **отсутствуют**

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Капитальный ремонт зданий КГП на ПХВ «Атырауского областного центра крови» по адресу: г. Атырау, ул. Владимирского, 1а**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мухамбетов Уразбек Сагимбекович _____ «12» августа 2019 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Dizain-D.A.

М.П.