Декларация о соответствии

«22» декабря 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Caspian Contructors Trust» (Каспиан Контракторс Траст) г.Нур-Султан, район "Сарыарка", ул Орлыкол 14, н.п. 2***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Руководителя проекта Сабитова Радика Искандаровича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Реконструкция сетей водоснабжения с. Ахмирово, г. Усть-Каменогорск, ВКО (2очередь)***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска Заместитель руководителя ГУ «Отдела ЖКХ, ПТ и АД города Усть-Каменогорска» Жапбаров Н.Е***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: Отсутствуют

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Востокагропромпроект» 1124-18-0-НВ***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ТОО «ЭКСПЕРТТЕХСТРОЙ» № ЭТС-0032/16 от 07.10.2016 г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность трассы водопровода	м	34934	34934	29728	29728
В том числе:					
Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160х9,5 мм	м	2436	2436	2440	2440
Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110х6,6 мм.	м	19971	19,971	19853	19853

Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63х3,8 мм.	м	532	532	402	402
Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25х1,8 мм. подключение к индивидуальному жилью	м	11510	11510	7033	7033

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водопроводные сети выполнены из пластмассовых труб ПЭ 100 SDR 17 условным диаметром 50 – 150мм., подключение к потребителям из труб диаметром 25мм.;

Водопроводные сети проложены по улицам с. Ахмирово по кольцевой схеме;

Подключение построенных водопроводный сетей осуществлено к ранее существующим водопроводным сетям;

Подключение потребителей осуществлено от колодца до границы участка;

Для подключения потребителей, установки пожарных гидрантов и обслуживания водопроводный сетей смонтировано 430 железобетонных колодцев из них 255 шт диаметром 1,5 м. 175 шт. диаметром 2,0 м.;

В колодцах смонтирована необходимая запорная арматура для обслуживания водопроводный сетей и для подключения потребителей.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2018г.;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2020г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8;**
фактически, месяц: **16**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (**холодное** и горячее **водоснабжение**, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению
ГКП «Оскемен Водоканал», Директор Аубакиров Е. М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция сетей водоснабжения с. Ахмирово, г. Усть-Каменогорск, ВКО (2 очередь)»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Caspian Contractors Trust» (Каспиан Контракторс Траст)
Руководитель проекта, Сабитов Р.И.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.