Заказчик: ТОО «BEDEL Engineering»
Подрядчик: ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»
Наименование обьекта: Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение улицы Жиренше Шешен)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	300 000,00	32 143		300 000,00			100%			32 143	300 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**300 000,00**	**32 142,86**		**300 000,00**						**32 142,86**	**300 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

_____ Пасхулов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349 РК, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева дом I90/1, к.337/18

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение улицы Жиренше Шешен)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение улицы Жиренше Шешен)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №01-SBK-61 от 11.10.2024 г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э3333: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм		0,012164	1 239 588,0	413 842,0	15 078,6	5 034,0			15 078,6
				км		825 746,0	108 502,0	10 044,6	1 319,7			
2	2	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		16,396386	810,0		13 281,0		13 281,0		13 281,0
				м								
3	3	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм		0,150156	595,0		89,4		89,4		89,4
				шт.								
4	4	6303-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 150 мм		0,000174	5 353 650,0	1 685 501,0	932,4	293,4	28,8		932,4
				км		3 503 246,0	374 302,0	610,2	65,1			
5	5	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 150 мм		0,17418	5 646,0	21,0	983,4	3,6	122,4		983,4
				м		4 922,0	5,0	857,4	0,9			
6	6	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		0,175922	5 411,0		951,9		951,9		951,9
				м								
7	7	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ПЛАСТИНА/		0,002772	1 468 558,0	16 193,0	4 070,7	44,7	3 341,1		4 070,7
				т стальных элементов		247 042,0	2 752,0	684,9	7,5			
8	8	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм		0,00015	3 333 515,0	1 039 904,0	500,4	156,0	7,5		500,4
				км		2 243 457,0	246 104,0	336,9	36,9			
9	9	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,150156	1 453,0		218,1		218,1		218,1
				м								
10	10	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении		0,600622	4 178,0	179,0	2 509,5	107,4			2 509,5
				шт.		3 999,0	1,0	2 401,8	0,6			
11	11	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм		0,300311	409,0		122,7		122,7		122,7
				шт.								
12	12	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм		0,300311	420,0		126,0		126,0		126,0
				шт.								
13	13	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм		0,000165	1 239 588,0	413 842,0	204,9	68,4			204,9
				км		825 746,0	108 502,0	136,5	18,0			
14	14	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		0,166823	810,0		135,0		135,0		135,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
15	15	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83		0,828858	3 690,0		3 058,5		3 058,5		3 058,5
				кг								
16	16	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство		0,015016	9 257,0	2 428,0	138,9	36,3	26,4		138,9
				$м^3$		5 077,0	484,0	76,2	7,2			
17	17	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6		0,015316	17 160,0		262,8		262,8		262,8
				$м^3$								
18	18	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/крышка/		0,000943	445 068,0		419,7		419,7		419,7
				т								
19	19	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении		0,300311	4 178,0	179,0	1 254,6	53,7			1 254,6
				шт.		3 999,0	1,0	1 200,9	0,3			
20	20	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		0,300311	1 299,0		390,0		390,0		390,0
				шт.								
21	21	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласта 10 мм		0,00042	3 406 760,0		1 432,5		1 432,5		1 432,5
				т								
22	22	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86		0,0003	114 793,0		34,5		34,5		34,5
				1000 шт.								
23	23	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,002252	1 297 852,0	439 346,0	2 923,2	989,7			2 923,2
				км		858 506,0	110 257,0	1 933,5	248,4			
24	24	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		2,274856	2 470,0		5 619,0		5 619,0		5 619,0
				м								
25	25	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 100 мм		2,252333	5 209,0	19,0	11 732,4	42,9	1 259,1		11 732,4
				м		4 631,0	5,0	10 430,7	11,4			
26	26	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм		0,00015	1 767 559,0	178 661,0	265,5	26,7	9,9		265,5
				км		1 522 939,0	50 314,0	228,6	7,5			
27	27	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		0,150156	926,0		138,9		138,9		138,9
				м								
28	28	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Патрубок 110 мм		0,150156	2 506,0		376,2		376,2		376,2
				шт.								
29	29	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм		0,150156	156,0		23,4		23,4		23,4
				шт.								
30	30	241-210-0602 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х20 мм		0,150156	154,0		23,1		23,1		23,1
				шт.								
31	31	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Колпак Д40 мм		0,150156	670,0		100,5		100,5		100,5
				шт.								
32	32	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"		0,120124	64,0		7,8		7,8		7,8
				м								
33	33	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83		0,414429	3 690,0		1 529,1		1 529,1		1 529,1
				кг								
34	34	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,003003	4 207,0		12,6		12,6		12,6
				$м^3$								
35	35	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ковера		0,001002	3 430 876,0	1 189 744,0	3 436,2	1 191,6	189,9		3 436,2
				т фасонных частей		2 051 412,0	300 036,0	2 054,7	300,6			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	36	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,000398	1 183 000,0		470,7		470,7		470,7
37	37	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	0,030031	8 221,0		246,9		246,9		246,9
38	38	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000006	954 056,0		6,3		6,3		6,3
39	39	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	0,002102	16 849,0		35,4		35,4		35,4
40	40	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,003914	3 430 876,0 2 051 412,0	1 189 744,0 300 036,0	13 427,4 8 028,6	4 656,3 1 174,2	742,5		13 427,4
41	41	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,000114	79 643,0		9,0		9,0		9,0
42	42	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,000108	343 721,0		37,2		37,2		37,2
43	43	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (крышка) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	0,00961	4 485,0 4 327,0	33,0 7,0	43,2 41,7	0,3 0,0	1,2		43,2
44	44	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,003541	1 183 000,0		4 188,6		4 188,6		4 188,6
45	45	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	0,303314	214,0		64,8		64,8		64,8
46	46	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,029935	1 092,0		32,7		32,7		32,7
47	47	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,016817	24 125,0 17 859,0	1 564,0 462,0	405,6 300,3	26,4 7,8	78,9		405,6
48	48	212-101-0508 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	0,017154	16 475,0		282,6		282,6		282,6
49	49	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,018019	4 207,0		75,9		75,9		75,9
50	50	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,004264	74 486,0 32 088,0	42 398,0 8 674,0	317,7 136,8	180,6 36,9			317,7
51	51	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	4,264417	125,0		533,1		533,1		533,1
52	52	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4,714883	1 014,0 598,0	374,0 96,0	4 780,8 2 819,4	1 763,4 452,7	198,0		4 780,8
53	53	243-105-1901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГз 4х1,5 (ок)-0,66	м	4,714883	543,0		2 560,2		2 560,2		2 560,2
54	54	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм	км	0,000826	3 333 515,0 2 243 457,0	1 039 904,0 246 104,0	2 753,1 1 852,8	858,6 203,1	41,4		2 753,1
55	55	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,834114	1 679,0		1 400,4		1 400,4		1 400,4
56	56	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм		0,0003	3 333 515,0	1 039 904,0	1 001,1	312,3	15,0		1 001,1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км		2 243 457,0	246 104,0	673,8	73,8			
57	57	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		0,303314	585,0		177,3		177,3		177,3
				м								
58	58	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм		0,150156	898,0		134,7		134,7		134,7
				шт.								
59	59	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ		0,3	60 243,0	2 501,0	18 072,9	750,3	104,4		18 072,9
				установк		57 394,0	629,0	17 218,2	188,7			
60	60	513-302-0402 *СпрСЦ 10.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6 с регулятором давления газа РДГД-2,0,с одним узлом учета газа G4		0,3	70 173,0		21 051,9				21 051,9
				шт.						21 051,9		
61	61	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		0,300311	585,0		175,8		175,8		175,8
				м								
62	62	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		0,300311	27 352,0		8 214,0		8 214,0		8 214,0
				шт.								
63	63	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм		0,600622	2 037,0		1 223,4		1 223,4		1 223,4
				шт.								
64	64	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/		0,032752	335 822,0		10 998,9		10 998,9		10 998,9
				т								
65	65	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6		0,031533	18 719,0		590,4		590,4		590,4
				$м^3$								
66	66	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм		0,150156	530,0		79,5		79,5		79,5
				шт.								
67	67	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм		0,150156	155,0		23,4		23,4		23,4
				шт.								
68	68	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,234243	383,0	7,0	89,7	1,8	40,2		89,7
				$м^2$		204,0	2,0	47,7	0,6			
69	69	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,234243	493,0	9,0	115,5	2,1	31,5		115,5
				$м^2$		350,0	2,0	81,9	0,6			
70	70	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,0003	2 135 649,0	1 540 668,0	641,4	462,9	10,2		641,4
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	168,3	85,2			
71	71	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм		0,900933	9 429,0	457,0	8 494,8	411,6	3 815,4		8 494,8
				шт.		4 737,0	122,0	4 267,8	109,8			
72	72	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2		0,750778	1 332,0	57,0	999,9	42,9	403,8		999,9
				м		737,0	14,0	553,2	10,5			
73	73	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,013919	2 135 649,0	1 540 668,0	29 727,0	21 445,2	483,0		29 727,0
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	7 798,8	3 944,4			
74	74	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		0,300311	2 357,0	26,0	707,7	7,8	32,1		707,7

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				стык		2 224,0	0,0	667,8	0,0			
75	75	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 36 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		0,150156	1 778,0	20,0	267,0	3,0	13,5		267,0
				стык		1 668,0	0,0	250,5	0,0			
76	76	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка		0,097301	9 988,0	3 378,0	971,7	328,5			971,7
				$м^3$		6 610,0	1 043,0	643,2	101,4			
77	77	6201-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см-30 см.Устройство		1,21626	1 587,0	632,0	1 930,2	768,6	857,4		1 930,2
				$м^2$ основания или покрытия		250,0	154,0	304,2	187,2			
78	78	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$		1,21626	2 178,0	295,0	2 649,0	358,8	2 178,3		2 649,0
				$м^2$		92,0	48,0	111,9	58,5			
79	79	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$		1,21626	2 326,0	303,0	2 829,0	368,7	2 348,7		2 829,0
				$м^2$		92,0	47,0	111,9	57,3			
80	80	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 $м^3$,группа грунта 2		3,764399	449,0	449,0	1 690,2	1 690,2			1 690,2
				$м^3$		0,0	131,0	0,0	493,2			
81	81	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		0,11562	8 482,0	0,0	980,7	0,0			980,7
				$м^3$		8 482,0	0,0	980,7	0,0			
82	82	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного		0,297308	9 323,0	396,0	2 771,7	117,6	1 375,8		2 771,7
				$м^3$		4 299,0	94,0	1 278,0	27,9			
83	83	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		2,985092	87,0	87,0	259,8	259,8			259,8
				$м^3$ грунта		0,0	22,0	0,0	65,7			
84	84	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		2,985092	86,0	86,0	256,8	256,8			256,8
				$м^3$ грунта		0,0	21,0	0,0	62,7			
85	85	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		2,985092	571,0	220,0	1 704,6	657,0			1 704,6
				$м^3$ уплотненного грунта		351,0	70,0	1 047,9	209,1			
86	86	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		0,596117	3 604,0	0,0	2 148,3	0,0			2 148,3
				$м^3$ грунта		3 604,0	0,0	2 148,3	0,0			
87	87	6303-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления,диаметр врезаемого газопровода до 100 мм		0,150156	45 511,0	4 563,0	6 833,7	685,2	541,5		6 833,7
				шт.		37 341,0	0,0	5 607,0	0,0			
88	88	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,171177	383,0	7,0	65,7	1,2	29,4		65,7
				$м^2$		204,0	2,0	34,8	0,3			
89	89	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,171177	493,0	9,0	84,3	1,5	22,8		84,3
				$м^2$		350,0	2,0	60,0	0,3			
			ИТОГО по смете Э3333: Наружные сети газоснабжения [6-1]					**232 017,0**	**44 467,8**	**78 264,0**	**0,0**	**232 017,0**
								88 232,4	**9 576,0**	**21 051,9**	**0,0**	
			Итого по суммарной смете					**232 017,0**	**44 467,8**	**78 264,0**	**0,0**	**232 017,0**
								88 232,4	**9 576,0**	**21 051,9**	**0,0**	
			В том числе:							**21 051,9**		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										210965,10		
			СМР									
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					12 447		223 412
			Итого с общеплощадочными затратами							11 171		
			Сметная прибыль 5%		**5%**					12 223		267 857
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					32 143		300 000
			ИТОГО без НДС									
			НДС		**12%**							
			ИТОГО с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Сауаі Бастау Құрылыс» БИН 170340015349

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таскулов М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220340016613

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)