Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»
Подрядчик: ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»
Наименование обьекта: Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Жулдыз 26, 39а)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	300 000,00	32 143		300 000,00			100%			32 143	300 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**300 000,00**	**32 142,86**		**300 000,00**						**32 142,86**	**300 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

_____ Таскулов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349 РК, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева дом I90/1, к.337/18

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Жулдыз 26, 39а)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Жулдыз 26, 39а)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №01-SBK-62 от 11.10.2024 г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э3093: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм		0,0111	3 333 515,0	1 039 904,0	37 002,0	11 543,1	556,8		37 002,0
				км		2 243 457,0	246 104,0	24 902,4	2 731,8			
2	2	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		11,211	1 453,0		16 289,7		16 289,7		16 289,7
				м								
3	3	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм		0,6	898,0		538,8		538,8		538,8
				шт.								
4	4	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм		0,3	759,0		227,7		227,7		227,7
				шт.								
5	5	6118-0208-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крепление горизонтального газопровода Ду76 на опорах		41,568	299,0	6,0	12 428,7	249,6	1 122,3		12 428,7
				кг		266,0	1,0	11 057,1	41,7			
6	6	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/		14,848377	708,0		10 512,6		10 512,6		10 512,6
				кг								
7	7	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2		0,24	1 332,0	57,0	319,8	13,5	129,0		319,8
				м		737,0	14,0	177,0	3,3			
8	8	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой,диаметр 12 мм		0,15	1 186,0	40,0	177,9	6,3	45,6		177,9
				м		842,0	9,0	126,3	1,5			
9	9	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,002262	335 822,0		759,6		759,6		759,6
				т								
10	10	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ		0,3	60 243,0	2 501,0	18 072,9	750,3	104,4		18 072,9
				установк		57 394,0	629,0	17 218,2	188,7			
11	11	513-302-0404 *СпрСЦ 10.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа РДГД-2,0,с двумя узлами учета газа G4		0,3	76 479,0		22 943,7				22 943,7
				шт.						22 943,7		
12	12	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		1,2	585,0		702,0		702,0		702,0
				м								
13	13	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		0,9	27 352,0		24 616,8		24 616,8		24 616,8
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм		1,8	2 037,0		3 666,6		3 666,6		3 666,6
				шт.								
15	15	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм		0,9	155,0		139,5		139,5		139,5
				шт.								
16	16	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/		0,065436	335 822,0		21 974,7		21 974,7		21 974,7
				т								
17	17	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6		0,063	18 719,0		1 179,3		1 179,3		1 179,3
				$м^3$								
18	18	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,513	383,0	7,0	196,5	3,6	88,2		196,5
				$м^2$		204,0	2,0	104,7	0,9			
19	19	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,513	493,0	9,0	252,9	4,5	68,7		252,9
				$м^2$		350,0	2,0	179,7	0,9			
20	20	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,0012	2 135 649,0	1 540 668,0	2 562,9	1 848,6	42,0		2 562,9
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	672,3	339,9			
21	21	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм		1,8	9 429,0	457,0	16 972,2	822,6	7 623,0		16 972,2
				шт.		4 737,0	122,0	8 526,6	219,6			
22	22	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2		1,5	1 332,0	57,0	1 998,0	85,5	807,0		1 998,0
				м		737,0	14,0	1 105,5	21,0			
23	23	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,0111	2 135 649,0	1 540 668,0	23 705,7	17 101,5	384,9		23 705,7
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	6 219,3	3 145,5			
24	24	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		0,3	2 357,0	26,0	707,1	7,8	32,1		707,1
				стык		2 224,0	0,0	667,2	0,0			
25	25	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		4,332	383,0	7,0	1 659,3	30,3	745,2		1 659,3
				$м^2$		204,0	2,0	883,8	8,7			
26	26	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		4,332	493,0	9,0	2 135,7	39,0	580,5		2 135,7
				$м^2$		350,0	2,0	1 516,2	8,7			
27	27	6303-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления,диаметр врезаемого газопровода до 70 мм		0,3	34 868,0	2 596,0	10 460,4	778,8	686,7		10 460,4
				шт.		29 983,0	0,0	8 994,9	0,0			
			ИТОГО по смете Э3093: Наружные сети газоснабжения [6-1]					232 203,0	33 285,0	93 623,7	0,0	232 203,0
								82 351,2	6 712,2	22 943,7	0,0	
			Итого по суммарной смете					232 203,0	33 285,0	93 623,7	0,0	232 203,0
								82 351,2	6 712,2	22 943,7	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							22 943,7		
			СМР							*209259,30*		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					12 346		
			Итого с общеплощадочными затратами									221 606
			Сметная прибыль 5%		**5%**					11 080		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					12 227		
			ИТОГО без НДС									267 857
			НДС		**12%**					32 143		
			ИТОГО с НДС									**300 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Сатты Бастау Курылыс» БИН 170340015349

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таскулов М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)