Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "Эска строй проект"

Договор: №11 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №6 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №6 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	45 941,25	41 018,97							4 922,28	45 941,25
Всего по стройке	45 941,25	41 018,97							4 922,28	45 941,25

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Е. Д.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "Эска строй проект"

Директор _____ **Турданова С. Т.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №6 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "Эска строй проект" договор №11 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**33969**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11162
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6073*
		машины и механизмы	тенге			11620
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2925*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11186
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**26601**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8087
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4382*
		машины и механизмы	тенге			8113
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2042*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10400
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (4,6).0,001	**км**	**0,0046**	**3 432 778**	**15791**

1	2	3	4	5	6	7
2	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (4,6).1,02	**м**	**4,692**	**1 986**	**9318**
		Линейная арматура				
3	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**1,2**	**1 243**	**1492**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**7368**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3075
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1691*
		машины и механизмы	тенге			3507
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*883*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			786
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
4	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (2).0,001	**км**	**0,002**	**3 432 778**	**6866**
5	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2.1,02	**м**	**2,04**	**246**	**502**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**33969**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11162
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6073*
		машины и механизмы	тенге			11620
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2925*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11186
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		

1	2	3	4	5	6	7
		Всего прямые затраты				33 969,00
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				2 343,86
		Итого				36 312,86
		Сметная прибыль - 5%				1 815,64
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				726,26
		Итого				38 854,76
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				41 018,97
		НДС- 12%				4 922,28
		Стоимость строительства				45 941,25

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Подрядчик / Субподрядчик:

Директор ТОО "Эска строй проект"

Турданова С. Т.