ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20200917-57097317	1.1. Номер учетной системы 00000000023
2. Дата выписки 17.09.2020 2.1. Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота 17.09.2020
4. Исправленный ☐ 4.1 Дата 4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер	5. Дополнительный ☐ 5.1 Дата 5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529 6.1 БИН реорганизованного лица 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица	10. Категория поставщика
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС" 7.1 Доля участия	A ☐ Комитент
8. Адрес места нахождения 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28	B ☐ Комиссионер
9. Свидетельство плательщика НДС: 9.1. серия 33001 9.2. Номер 0002899 9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐	C ☐ Экспедитор
11. Дополнительные сведения	D ☐ Лизингодатель
	E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
	F ☐ Участник договора о совместной деятельности
	G ☐ Экспортер
	H ☐ Международный перевозчик
	I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX	15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281 16.1 БИН реорганизованного лица 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица	20. Категория получателя
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" 17.1 Доля участия	A ☐ Комитент
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147	B ☐ Комиссионер
18.1. Код страны KZ	C ☐ Лизингополучатель
19. Дополнительные сведения	D ☐ Участник договора о совместной деятельности
	E ☑ Государственное учреждение
	F ☐ Нерезидент
	G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
	H ☐ Доверитель
	I ☐ Розничная реализация
	J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000	22. Код товаров, работ, услуг 000006
23. Назначение платежа Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 на дополнительном участке на левобережной части реки Сырдарья, г.Кызылорда теплоснабжение	24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель 25.1 ИИН/БИН 060140014529 25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС" 25.3 Адрес отправки 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28	26. Грузополучатель 26.1 ИИН/БИН 060140014281 26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" 26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147 26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер Доп согл.№1 к договору №159 от 03.08.2020г. 27.4. Дата 31.08.2020	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет 29. Способ отправления	31. Пункт назначения
	31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 24 32.2 Дата 17.09.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 на дополнительном участке на левобережной части реки Сырдарья, г.Кызылорда теплоснабжение				1	45000000.00	45000000.00			45000000.00	12%	5400000.00	50400000.00			1	
				Всего по счету:				45000000.00		0.00	45000000.00		5400000.00	50400000.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	yqOxy5WmczmiX6nbSZw6njdH2uWRni/v1Azj/zMDzL1hUcOc+8Nd6tkm3ZlzFNt56lf4Y2+ONhlw5Jzei QSejw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп согл.№1 от 31.08.2020г.к договору №159 от 03.08.2020г.

Номер документа	Дата составления
24	17.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 на дополнительном участке на левобережной части реки Сырдарья, г.Кызылорда теплоснабжение			тг	1	50 400 000,00	50 400 000,00
				Итого	1	x	50 400 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.09.2020

М.П.

форма-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Доп.соглашение №1 от 31 августа 2020 года к договору №159 от 03.08.2020 г.

Наименование строительства и его адресс:

"Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 на дополнительном участке на левобережной части реки Сырдарья, г. Кызылорда теплоснабжение"

в тыс. тенге

№ п/п	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость в ценах 3 кв. 2019 г.		Договорная стоимость		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненых работ на отчетный период (сентябрь месяц)	
		В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
1	***"Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 на дополнительном участке на левобережной части реки Сырдарья, г. Кызылорда теплоснабжение"***	50 439,608	43 117,498	50 400,000	43 117,498	50 400,000	43 117,498	**50 400,000**	43 117,498
	итого:	50 439,608	43 117,498	50 400,000	43 117,498	50 400,000	43 117,498	**50 400,000**	43 117,498

Пятьдесят миллионов четыреста тысяч тенге 00 тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Кинкенеев А.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Altimus LTD"
Асылбекұлы Ғ.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Авангард ПГС"
Искаков Р.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Энергосервис ЭТЛ"
Кабыш Н.С.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Ведомость договорных цен
за сентябрь месяц 2020 г.

объект: "Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 на дополнительном участке на левобережной части реки Сырдарья, г. Кызылорда теплоснабжение"

№	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс. тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборуд. инвентарь, мебель	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	*ФОРМА2*	*Тепломеханическая часть*	*43 117,498*	*0,000*		*43 117,498*
		Всего по главе 2:	*43 117,498*	*0,000*		*43 117,498*
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	*Временные.здания и сооружения - 2,4%*	*1 034,820*			*1 034,820*
		сметная зарплата (К = 0,141)				*145,910*
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				*0,828*
		Всего по главе 8:	*1 034,820*			*1 034,820*
		Всего по главе 2-8:	*44 152,318*	*0,000*	*0,000*	*44 152,318*
		Глава 9.Прочие работы и затраты				
		Всего по главе:				
		Итого по главам 1-9:	*44 152,318*	*0,000*	*0,000*	*44 152,318*
		Непредвиденные работы и затраты 2%	*883,046*			*883,046*
		Итого сметная стоимость	*45 035,364*	*0,000*	*0,000*	*45 035,364*
		Итого с понижающим коэффициентом, согласно договору К=0,999214744	*45 000,000*	*0,000*	*0,000*	*45 000,000*
		НДС в текущих ценах -12%			*5 400,000*	*5 400,000*
		Общая стоимость строительства	*45 000,000*	*0,000*	*5 400,000*	*50 400,000*

Пятьдесят миллионов четыреста тысяч тенге 00 тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" **Кипкеев А.**

ТЕХ.НАДЗОР: ТОО "Altimus LTD" **Абылбекулы Г.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС" **Искаков Р.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Энергосервис ЭТЛ" **Кабыш Н.С.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2020 г.

"Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 на дополнительном участке на левобережной части реки Сырдарья, г. Кызылорда теплоснабжение"

Составлена в текущих ценах 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Тепломеханическая часть/ ТС					
1	**1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 76мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,3900**		**438869,48**	**171159,10**
		Накладные расходы	%	99		369312,57	144031,90
		Сметная прибыль	%	8		64654,56	25215,28
		Сметная стоимость:				**872836,61**	**340406,28**
2	**1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,1440**		**487952,09**	**70265,10**
		Накладные расходы	%	99		399615,18	57544,59
		Сметная прибыль	%	8		71005,38	10224,77
		Сметная стоимость:				**958572,65**	**138034,46**
3	**1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,1300**		**599738,66**	**77966,03**
		Накладные расходы	%	99		484363,70	62967,28
		Сметная прибыль	%	8		86728,19	11274,66
		Сметная стоимость:				**1170830,55**	**152207,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 133 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,2260**		**763857,18**	**172631,72**
		Накладные расходы	%	99		556779,50	125832,17
		Сметная прибыль	%	8		105650,93	23877,11
		Сметная стоимость:				**1426287,62**	**322341,00**
5	**1339-0201-0725 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через одну стенку**	**снимок**	**221,0000**		**2398,96**	**530170,98**
		Накладные расходы	%	61		967,34	213781,70
		Сметная прибыль	%	8		269,30	59516,21
		Сметная стоимость:				**3635,61**	**803468,89**
6	**2301-0402-0105 РСНБ РК 2015**	**Труба Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**390,0000**		**5947,00**	**2319330,00**
		Сметная прибыль	%	8		475,76	185546,40
		Сметная стоимость:				**6422,76**	**2504876,40**
7	**2301-0402-0106 РСНБ РК 2015**	**Труба Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**144,0000**		**7570,00**	**1090080,00**
		Сметная прибыль	%	8		605,60	87206,40
		Сметная стоимость:				**8175,60**	**1177286,40**
8	**2301-0402-0107 РСНБ РК 2015**	**Труба Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**130,0000**		**9011,00**	**1171430,00**
		Сметная прибыль	%	8		720,88	93714,40
		Сметная стоимость:				**9731,88**	**1265144,40**
9	**2301-0402-0108 РСНБ РК 2015**	**Труба Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**226,0000**		**11939,00**	**2698214,00**
		Сметная прибыль	%	8		955,12	215857,12
		Сметная стоимость:				**12894,12**	**2914071,12**
10	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2073,38**	**4146,76**
		Накладные расходы	%	98		1657,83	3315,65
		Сметная прибыль	%	8		298,50	596,99
		Сметная стоимость:				**4029,70**	**8059,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**16,0000**		**3730,39**	**59686,27**
		Накладные расходы	%	98		2942,98	47087,67
		Сметная прибыль	%	8		533,87	8541,92
		Сметная стоимость:				**7207,24**	**115315,86**
12	**1116-0601-0104 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**8530,06**	**68240,46**
		Накладные расходы	%	98		6842,67	54741,39
		Сметная прибыль	%	8		1229,82	9838,55
		Сметная стоимость:				**16602,55**	**132820,40**
13	**1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**8605,59**	**17211,18**
		Накладные расходы	%	98		6842,67	13685,35
		Сметная прибыль	%	8		1235,86	2471,72
		Сметная стоимость:				**16684,13**	**33368,25**
14	**КП ТОО"IsOplus"**	**Краны шаровые Ст 45х3-1-ППУ-ПЭ-ПП-650 L=1500,Н=1000 ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**81764,29**	**163528,57**
15	**КП ТОО"IsOplus"**	**Краны шаровые Ст 57х3,5-1-ППУ-ПЭ-ПП-650 L=1500,Н=1000 ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**6,0000**		**100526,79**	**603160,71**
16	**КП ТОО"IsOplus"**	**Краны шаровые Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ-ПП-650 L=1500,Н=900 ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**8,0000**		**135872,32**	**1086978,57**
17	**КП ТОО"IsOplus"**	**Краны шаровые Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ-ПП-650 L=1500,Н=500 ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**135872,32**	**271744,64**
18	**КП ТОО"IsOplus"**	**Краны шаровые Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ-ПП-650 L=1500,Н=650 ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**8,0000**		**147323,21**	**1178585,71**
19	**КП ТОО"IsOplus"**	**Краны шаровые Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ-ПП-650 L=1500,Н=600 ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**269175,89**	**538351,79**
20	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**3,6750**		**975190,53**	**3583825,20**
		Накладные расходы	%	99		593398,48	2180739,40
		Сметная прибыль	%	8		125487,12	461165,17
		Сметная стоимость:				**1694076,13**	**6225729,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**2302-0201-1315 РСНБ РК 2015**	**Тройник параллельный Ст 76-32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**25170,00**	**100680,00**
		Сметная прибыль	%	8		2013,60	8054,40
		Сметная стоимость:				**27183,60**	**108734,40**
22	**2302-0201-0108 РСНБ РК 2015**	**Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**15,0000**		**42509,00**	**637635,00**
		Сметная прибыль	%	8		3400,72	51010,80
		Сметная стоимость:				**45909,72**	**688645,80**
23	**2302-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**11,0000**		**35731,00**	**393041,00**
		Сметная прибыль	%	8		2858,48	31443,28
		Сметная стоимость:				**38589,48**	**424484,28**
24	**КП ТОО"IsOplus"**	**Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ нестандартный L1=100,L2=1500 ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**1,0000**		**43123,21**	**43123,21**
25	**2302-0201-0106 РСНБ РК 2015**	**Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**12,0000**		**30262,00**	**363144,00**
		Сметная прибыль	%	8		2420,96	29051,52
		Сметная стоимость:				**32682,96**	**392195,52**
26	**2302-0201-0105 РСНБ РК 2015**	**Отвод Ст 76х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**28,0000**		**22294,00**	**624232,00**
		Сметная прибыль	%	8		1783,52	49938,56
		Сметная стоимость:				**24077,52**	**674170,56**
27	**2302-0201-0105 РСНБ РК 2015**	**Отвод Ст 76х3-99°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**22294,00**	**89176,00**
		Сметная прибыль	%	8		1783,52	7134,08
		Сметная стоимость:				**24077,52**	**96310,08**
28	**2302-0201-0105 РСНБ РК 2015**	**Отвод Ст 76х3-108°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**22294,00**	**89176,00**
		Сметная прибыль	%	8		1783,52	7134,08
		Сметная стоимость:				**24077,52**	**96310,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**2302-0201-0105 РСНБ РК 2015**	**Отвод Ст 76х3-110°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**22294,00**	**89176,00**
		Сметная прибыль	%	8		1783,52	7134,08
		Сметная стоимость:				**24077,52**	**96310,08**
30	**2302-0201-0105 РСНБ РК 2015**	**Отвод Ст 76х3-90°-1-ППУ-ПЭ нестандартный L1=620,L2=1050 ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**22294,00**	**89176,00**
		Сметная прибыль	%	8		1783,52	7134,08
		Сметная стоимость:				**24077,52**	**96310,08**
31	**2302-0201-0105 РСНБ РК 2015**	**Отвод Ст 76х3-90°-1-ППУ-ПЭ нестандартный L1=620,L2=620 ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**22294,00**	**89176,00**
		Сметная прибыль	%	8		1783,52	7134,08
		Сметная стоимость:				**24077,52**	**96310,08**
32	**2302-0201-4016 РСНБ РК 2015**	**Переход Ст 133-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**25291,00**	**50582,00**
		Сметная прибыль	%	8		2023,28	4046,56
		Сметная стоимость:				**27314,28**	**54628,56**
33	**2302-0201-4011 РСНБ РК 2015**	**Переход Ст 108-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**18714,00**	**37428,00**
		Сметная прибыль	%	8		1497,12	2994.24
		Сметная стоимость:				**20211,12**	**40422,24**
34	**2302-0201-4015 РСНБ РК 2015**	**Переход Ст 133-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**24811,00**	**49622,00**
		Сметная прибыль	%	8		1984,88	3969,76
		Сметная стоимость:				**26795,88**	**53591,76**
35	**2302-0201-4012 РСНБ РК 2015**	**Переход Ст 108-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**20725,00**	**41450,00**
		Сметная прибыль	%	8		1658,00	3316,00
		Сметная стоимость:				**22383,00**	**44766,00**
36	**КП ТОО"IsOplus"**	**Тройниковое ответвление укороченное Ст 133-57-1-ППУ-ПЭ-У с накладкой 4х34 ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**1,0000**		**57034,82**	**57034,82**
37	**КП ТОО"IsOplus"**	**Тройниковое ответвление нестандартное Ст 133-57-1-ППУ-ПЭ-У L=727,I=1195 с накладкой 4х34 ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**1,0000**		**60994,64**	**60994,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**КП ТОО"IsOplus"**	**Тройниковое ответвление нестандартное Ст 108-45-1-ППУ-ПЭ-У с накладкой 4х30 ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**1,0000**		**48594,64**	**48594,64**
39	**КП ТОО"IsOplus"**	**Тройниковое ответвление нестандартное Ст 108-45-1-ППУ-ПЭ-У L=727,I=1085с накладкой 4х30 ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**1,0000**		**52554,46**	**52554,46**
40	**2302-0201-1327 РСНБ РК 2015**	**Тройник параллельный Ст 108-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**30771,00**	**61542,00**
		Сметная прибыль	%	8		2461,68	4923.36
		Сметная стоимость:				**33232,68**	**66465,36**
41	**2302-0201-1321 РСНБ РК 2015**	**Тройник параллельный Ст 89-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**29770,00**	**59540,00**
		Сметная прибыль	%	8		2381,60	4763,20
		Сметная стоимость:				**32151,60**	**64303,20**
42	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**6,2340**		**97173,90**	**605782,06**
		Накладные расходы	%	69		57859,03	360693,16
		Сметная прибыль	%	8		12402,63	77318.02
		Сметная стоимость:				**167435,55**	**1043793,25**
43	**2302-0201-4905 РСНБ РК 2015**	**Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**6,0000**		**35907,00**	**215442,00**
		Сметная прибыль	%	8		2872,56	17235,36
		Сметная стоимость:				**38779,56**	**232677,36**
44	**2302-0201-4906 РСНБ РК 2015**	**Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**37999,00**	**151996,00**
		Сметная прибыль	%	8		3039,92	12159,68
		Сметная стоимость:				**41038,92**	**164155,68**
45	**2302-0201-4907 РСНБ РК 2015**	**Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**43012,00**	**172048,00**
		Сметная прибыль	%	8		3440,96	13763,84
		Сметная стоимость:				**46452,96**	**185811,84**
46	**2302-0201-4908 РСНБ РК 2015**	**Неподвижная опора Ст 133-340х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**6,0000**		**56264,00**	**337584,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		4501,12	27006,72
		Сметная стоимость:				**60765,12**	**364590,72**
47	**1126-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта**	**м3 изоляции**	**4,5360**		**51740,88**	**234696,62**
		Накладные расходы	%	76		19283,34	87469,24
		Сметная прибыль	%	8		5681,94	25773,27
		Сметная стоимость:				**76706,16**	**347939,13**
48	**КП ТОО"IsOplus"**	**Полиэтиленовые маты 2000х1400х45**	**шт.**	**36,0000**		**20000,00**	**720000,00**
		Материал неучтенный ценником					
49	**2302-0201-5508 РСНБ РК 2015**	**Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**17904,00**	**35808,00**
		Сметная прибыль	%	8		1432,32	2864,64
		Сметная стоимость:				**19336,32**	**38672,64**
50	**2302-0201-5507 РСНБ РК 2015**	**Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**13931,00**	**27862,00**
		Сметная прибыль	%	8		1114,48	2228,96
		Сметная стоимость:				**15045,48**	**30090,96**
51	**2302-0201-5506 РСНБ РК 2015**	**Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**11269,00**	**22538,00**
		Сметная прибыль	%	8		901,52	1803,04
		Сметная стоимость:				**12170,52**	**24341,04**
52	**2302-0201-5505 РСНБ РК 2015**	**Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**8953,00**	**17906,00**
		Сметная прибыль	%	8		716,24	1432,48
		Сметная стоимость:				**9669,24**	**19338,48**
53	**2302-0201-5803 РСНБ РК 2015**	**Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**20974,00**	**41948,00**
		Сметная прибыль	%	8		1677,92	3355,84
		Сметная стоимость:				**22651,92**	**45303,84**
54	**2302-0201-5804 РСНБ РК 2015**	**Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**21476,00**	**42952,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1718,08	3436,16
		Сметная стоимость:				**23194,08**	**46388,16**
55	**2302-0201-5805 РСНБ РК 2015**	**Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**8,0000**		**23786,00**	**190288,00**
		Сметная прибыль	%	8		1902,88	15223,04
		Сметная стоимость:				**25688,88**	**205511,04**
56	**2302-0201-6101 РСНБ РК 2015**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006**	**комплект**	**85,0000**		**5269,00**	**447865,00**
		Сметная прибыль	%	8		421,52	35829,20
		Сметная стоимость:				**5690,52**	**483694,20**
57	**2302-0201-6103 РСНБ РК 2015**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006**	**комплект**	**38,0000**		**6664,00**	**253232,00**
		Сметная прибыль	%	8		533,12	20258,56
		Сметная стоимость:				**7197,12**	**273490,56**
58	**2302-0201-6104 РСНБ РК 2015**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006**	**комплект**	**34,0000**		**7733,00**	**262922,00**
		Сметная прибыль	%	8		618,64	21033,76
		Сметная стоимость:				**8351,64**	**283955,76**
59	**2302-0201-6106 РСНБ РК 2015**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 225 мм ГОСТ 30732-2006**	**комплект**	**60,0000**		**9856,00**	**591360,00**
		Сметная прибыль	%	8		788,48	47308,80
		Сметная стоимость:				**10644,48**	**638668,80**
60	**КП ТОО"IsOplus"**	**Сигнальная маркировочная лента**	**м**	**890,0000**		**106,36**	**94663,64**
61	**КП ТОО"IsOplus"**	**Универсальный Т-образный ключ**	**шт**	**2,0000**		**75967,27**	**151934,55**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**23622612,44**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**5601420,94**
Материалы -			Тенге				**171421,68**
Всего заработная плата -			Тенге				**350461,80**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5071250,00**
Накладные расходы -			Тенге				**213781,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				465216,21
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				6280418,85
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				198,90
		Сметная заработная плата -	Тенге				350461,80
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4310543,76
		Материалы -	Тенге				207161,59
		Всего заработная плата -	Тенге				2712177,31
		Накладные расходы -	Тенге				2658584,58
		Сметная прибыль -	Тенге				557530,27
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7526658,61
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1888,91
		Сметная заработная плата -	Тенге				2712177,31
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				605782,06
		Материалы -	Тенге				49687,57
		Всего заработная плата -	Тенге				522743,72
		Накладные расходы -	Тенге				360693,16
		Сметная прибыль -	Тенге				77318,02
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1043793,25
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				460,51
		Сметная заработная плата -	Тенге				522743,72
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				13104865,67
		Материалы -	Тенге				20959,87
		Всего заработная плата -	Тенге				121255,16
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				12955581,00
		Накладные расходы -	Тенге				118830,06
		Сметная прибыль -	Тенге				1057895,66
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				14281591,39
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				106,62
		Сметная заработная плата -	Тенге				121255,16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29132462,10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2654,94
		Сметная заработная плата -	Тенге				3706638,00
		РАЗДЕЛ 2.Трасса. Сливные колодцы/ ТС.КЖ					
				ДК-1, ДК-2			
62	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**3,5503**	**48,24**		**171,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		12,20	43,33
		Сметная прибыль	%	8		4,84	17,17
		Сметная стоимость:				**65,28**	**231,78**
63	**1101-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1,0660**		**32,35**	**34,49**
		Накладные расходы	%	72		6,81	7,26
		Сметная прибыль	%	8		3,13	3,34
		Сметная стоимость:				**42,30**	**45,09**
64	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1,0660**		**150,14**	**160,05**
		Накладные расходы	%	72		79,54	84,79
		Сметная прибыль	%	8		18,37	19,59
		Сметная стоимость:				**248,06**	**264,43**
65	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,9000**		**3970,72**	**3573,65**
		Накладные расходы	%	91		1265,01	1138,51
		Сметная прибыль	%	8		418,86	376,97
		Сметная стоимость:				**5654,59**	**5089,13**
66	**2102-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F75, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,9000**		**16558,00**	**14902,20**
		Сметная прибыль	%	8		1324,64	1192,18
		Сметная стоимость:				**17882,64**	**16094,38**
67	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3,0000**		**848,60**	**2545,80**
		Накладные расходы	%	93		241,84	725,53
		Сметная прибыль	%	8		87,24	261,71
		Сметная стоимость:				**1177,68**	**3533,04**
68	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,1260**		**1180,24**	**148,71**
		Накладные расходы	%	108		381,94	48,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		124,97	15,75
		Сметная стоимость:				**1687,15**	**212,58**
69	**2101-0603-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчанно-гравийные ГОСТ 3344-83**	**м3**	**0,1539**		**5363,00**	**825,15**
		Сметная прибыль	%	8		429,04	66,01
		Сметная стоимость:				**5792,04**	**891,16**
70	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**4,1820**		**21411,79**	**89544,12**
		Накладные расходы	%	99		12853,16	53751,92
		Сметная прибыль	%	8		2741,20	11463,68
		Сметная стоимость:				**37006,15**	**154759,73**
71	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2,0000**		**17257,00**	**34514,00**
		Сметная прибыль	%	8		1380,56	2761,12
		Сметная стоимость:				**18637,56**	**37275,12**
72	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**4,0000**		**17413,00**	**69652,00**
		Сметная прибыль	%	8		1393,04	5572,16
		Сметная стоимость:				**18806,04**	**75224,16**
73	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9Б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2,0000**		**17413,00**	**34826,00**
		Сметная прибыль	%	8		1393,04	2786,08
		Сметная стоимость:				**18806,04**	**37612,08**
74	**2303-0101-1401 РСНБ РК 2015**	**Плита перекрытия колодца из полимербетона ПП1-15-1 СТ РК 2598-2015**	**шт.**	**2,0000**		**22997,00**	**45994,00**
		Сметная прибыль	%	8		1839,76	3679,52
		Сметная стоимость:				**24836,76**	**49673,52**
75	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2,0000**		**3301,00**	**6602,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		264,08	528,16
		Сметная стоимость:				**3565,08**	**7130,16**
76	**2104-0301-0115 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев К06 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2,0000**		**14894,00**	**29788,00**
		Сметная прибыль	%	8		1191,52	2383,04
		Сметная стоимость:				**16085,52**	**32171,04**
77	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1681,20**	**3362,39**
		Накладные расходы	%	99		1451,15	2902,30
		Сметная прибыль	%	8		250,59	501,18
		Сметная стоимость:				**3382,94**	**6765,87**
78	**2303-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т с ЗПУ ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**24611,00**	**49222,00**
		Сметная прибыль	%	8		1968,88	3937,76
		Сметная стоимость:				**26579,88**	**53159,76**
79	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**0,0048**		**23147,58**	**111,11**
		Накладные расходы	%	93		5841,51	28,04
		Сметная прибыль	%	8		2319,13	11,13
		Сметная стоимость:				**31308,21**	**150,28**
80	**1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**2,0000**		**211706,57**	**423413,15**
		Накладные расходы	%	69		108906,29	217812,58
		Сметная прибыль	%	8		25649,03	51298,06
		Сметная стоимость:				**346261,89**	**692523,78**
81	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0781**		**256599,00**	**20040,38**
		Сметная прибыль	%	8		20527,92	1603,23
		Сметная стоимость:				**277126,92**	**21643,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
82	**2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0144**		**224472,00**	**3232,40**
		Сметная прибыль	%	8		17957,76	258,59
		Сметная стоимость:				**242429,76**	**3490,99**
83	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 пов+ерхности**	**11,6600**		**848,60**	**9894,68**
		Накладные расходы	%	93		241,84	2819,91
		Сметная прибыль	%	8		87,24	1017,17
		Сметная стоимость:				**1177,68**	**13731,76**
84	**1107-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**112,0000**		**6046,97**	**677261,12**
		Накладные расходы	%	118		2467,77	276390,62
		Сметная прибыль	%	8		681,18	76292,14
		Сметная стоимость:				**9195,93**	**1029943,88**
85	**КП АО"Курылыс"**	**ПП 2900х1840х180**	**шт**	**112,0000**		**75892,86**	**8500000,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**10019818,68**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**8500000,00**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**8500000,00**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1001189,53**
Материалы -			Тенге				**365740,29**
Всего заработная плата -			Тенге				**296781,99**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**23272,78**
Местные материалы -			Тенге				**191109,35**
Накладные расходы -			Тенге				**337940,35**
Сметная прибыль -			Тенге				**107130,39**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1446260,27**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**253,79**
Сметная заработная плата -			Тенге				**296781,99**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**423413,15**
Материалы -			Тенге				**8306,09**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				315670,40
		Накладные расходы -	Тенге				217812,58
		Сметная прибыль -	Тенге				51298,06
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				692523,78
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				263,60
		Сметная заработная плата -	Тенге				315670,40
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				95216,00
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				95216,00
		Сметная прибыль -	Тенге				7617,28
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				102833,28
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10741617,33
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				517,39
		Сметная заработная плата -	Тенге				612452,39
		РАЗДЕЛ 3.Смотровые колодцы/КЖ					
		Смотовой колодец ДК1					
86	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,8530**		**20948,27**	**17868,87**
		Накладные расходы	%	99		12853,16	10963,75
		Сметная прибыль	%	8		2704,11	2306.61
		Сметная стоимость:				**36505,54**	**31139,23**
87	**2104-0301-0115 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев К06 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2,0000**		**14894,00**	**29788,00**
		Сметная прибыль	%	8		1191,52	2383,04
		Сметная стоимость:				**16085,52**	**32171,04**
88	**2104-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1,0000**		**8804,00**	**8804,00**
		Сметная прибыль	%	8		704,32	704,32
		Сметная стоимость:				**9508,32**	**9508,32**
89	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2,0000**		**3301,00**	**6602,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		264,08	528,16
		Сметная стоимость:				**3565,08**	**7130,16**
90	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев П02 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1,0000**		**5573,00**	**5573,00**
		Сметная прибыль	%	8		445,84	445,84
		Сметная стоимость:				**6018,84**	**6018,84**
91	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1681,20**	**1681,20**
		Накладные расходы	%	99		1451,15	1451,15
		Сметная прибыль	%	8		250,59	250,59
		Сметная стоимость:				**3382,94**	**3382,94**
92	**2303-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (Н-80) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**24611,00**	**24611,00**
		Сметная прибыль	%	8		1968,88	1968,88
		Сметная стоимость:				**26579,88**	**26579,88**
93	**1107-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки фундаментные длиной более 6 м. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**10927,42**	**43709,68**
		Накладные расходы	%	118		8941,60	35766,39
		Сметная прибыль	%	8		1589,52	6358,09
		Сметная стоимость:				**21458,54**	**85834,15**
94	**2104-1201-1803 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные железобетонные ФБС 9.4.6 ГОСТ 28737-2016**	**м3**	**0,7600**		**--**	**--**
		Смотовой колодец ДК2					
95	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,7610**		**20948,27**	**15941,63**
		Накладные расходы	%	99		12853,16	9781,26
		Сметная прибыль	%	8		2704,11	2057,83
		Сметная стоимость:				**36505,54**	**27780,72**

1	2	3	4	5	6	7	8
96	**2104-0301-0115 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев К06 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2,0000**		**14894,00**	**29788,00**
		Сметная прибыль	%	8		1191,52	2383,04
		Сметная стоимость:				**16085,52**	**32171,04**
97	**2104-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2,0000**		**8804,00**	**17608,00**
		Сметная прибыль	%	8		704,32	1408,64
		Сметная стоимость:				**9508,32**	**19016,64**
98	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев П02 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1,0000**		**5573,00**	**5573,00**
		Сметная прибыль	%	8		445,84	445,84
		Сметная стоимость:				**6018,84**	**6018,84**
99	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1681,20**	**1681,20**
		Накладные расходы	%	99		1451,15	1451,15
		Сметная прибыль	%	8		250,59	250,59
		Сметная стоимость:				**3382,94**	**3382,94**
100	**2303-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (Н-80) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**24611,00**	**24611,00**
		Сметная прибыль	%	8		1968,88	1968,88
		Сметная стоимость:				**26579,88**	**26579,88**
101	**1107-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки фундаментные длиной более 6 м. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**10927,42**	**43709,68**
		Накладные расходы	%	118		8941,60	35766,39
		Сметная прибыль	%	8		1589,52	6358,09
		Сметная стоимость:				**21458,54**	**85834,15**
102	**2104-1201-1803 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные железобетонные ФБС 9.4.6 ГОСТ 28737-2016**	**м3**	**0,7600**		**--**	**--**

Смотовой колодец УТ1

1	2	3	4	5	6	7	8
103	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,6430**		**20948,27**	**13469,74**
		Накладные расходы	%	99		12853,16	8264,58
		Сметная прибыль	%	8		2704,11	1738,75
		Сметная стоимость:				**36505,54**	**23473,06**
104	**2104-0301-0115 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев К06 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**3,0000**		**14894,00**	**44682,00**
		Сметная прибыль	%	8		1191,52	3574,56
		Сметная стоимость:				**16085,52**	**48256,56**
105	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2,0000**		**3301,00**	**6602,00**
		Сметная прибыль	%	8		264,08	528,16
		Сметная стоимость:				**3565,08**	**7130,16**
106	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев П02 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1,0000**		**5573,00**	**5573,00**
		Сметная прибыль	%	8		445,84	445,84
		Сметная стоимость:				**6018,84**	**6018,84**
107	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1681,20**	**1681,20**
		Накладные расходы	%	99		1451,15	1451,15
		Сметная прибыль	%	8		250,59	250,59
		Сметная стоимость:				**3382,94**	**3382,94**
108	**2303-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (Н-80) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**24611,00**	**24611,00**
		Сметная прибыль	%	8		1968,88	1968,88
		Сметная стоимость:				**26579,88**	**26579,88**
109	**1107-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки фундаментные длиной более 6 м. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**10927,42**	**43709,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	118		8941,60	35766,39
		Сметная прибыль	%	8		1589,52	6358,09
		Сметная стоимость:				**21458,54**	**85834,15**
110	**2104-1201-1803 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные железобетонные ФБС 9.4.6 ГОСТ 28737-2016**	**м3**	**0,7600**		**--**	**--**
				Смотовой колодец УТ2			
111	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,2610**		**20948,27**	**26415,77**
		Накладные расходы	%	99		12853,16	16207,84
		Сметная прибыль	%	8		2704,11	3409,89
		Сметная стоимость:				**36505,54**	**46033,49**
112	**2104-0301-0115 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев К06 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**4,0000**		**14894,00**	**59576,00**
		Сметная прибыль	%	8		1191,52	4766,08
		Сметная стоимость:				**16085,52**	**64342,08**
113	**2104-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**4,0000**		**8804,00**	**35216,00**
		Сметная прибыль	%	8		704,32	2817,28
		Сметная стоимость:				**9508,32**	**38033,28**
114	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев П02 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1,0000**		**5573,00**	**5573,00**
		Сметная прибыль	%	8		445,84	445,84
		Сметная стоимость:				**6018,84**	**6018,84**
115	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1681,20**	**1681,20**
		Накладные расходы	%	99		1451,15	1451,15
		Сметная прибыль	%	8		250,59	250,59
		Сметная стоимость:				**3382,94**	**3382,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
116	**2303-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (Н-80) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**24611,00**	**49222,00**
		Сметная прибыль	%	8		1968,88	3937,76
		Сметная стоимость:				**26579,88**	**53159,76**
117	**1107-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки фундаментные длиной более 6 м. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**10,0000**		**10927,42**	**109274,19**
		Накладные расходы	%	118		8941,60	89415,97
		Сметная прибыль	%	8		1589,52	15895,21
		Сметная стоимость:				**21458,54**	**214585,37**
118	**2104-1201-1803 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные железобетонные ФБС 9.4.6 ГОСТ 28737-2016**	**м3**	**0,7600**		**--**	**--**
119	**2104-1201-1803 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 трапецеидального сечения из тяжелого бетона класса В22,5**	**м3**	**1,5600**		**--**	**--**
		Смотовой колодец УТ3					
120	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,3330**		**20948,27**	**27924,04**
		Накладные расходы	%	99		12853,16	17133,27
		Сметная прибыль	%	8		2704,11	3604,58
		Сметная стоимость:				**36505,54**	**48661,89**
121	**2104-0301-0115 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев К06 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**3,0000**		**14894,00**	**44682,00**
		Сметная прибыль	%	8		1191,52	3574,56
		Сметная стоимость:				**16085,52**	**48256,56**
122	**2104-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**3,0000**		**8804,00**	**26412,00**
		Сметная прибыль	%	8		704,32	2112,96
		Сметная стоимость:				**9508,32**	**28524,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
123	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2,0000**		**3301,00**	**6602,00**
		Сметная прибыль	%	8		264,08	528,16
		Сметная стоимость:				**3565,08**	**7130,16**
124	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев П02 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1,0000**		**5573,00**	**5573,00**
		Сметная прибыль	%	8		445,84	445,84
		Сметная стоимость:				**6018,84**	**6018,84**
125	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1681,20**	**1681,20**
		Накладные расходы	%	99		1451,15	1451,15
		Сметная прибыль	%	8		250,59	250,59
		Сметная стоимость:				**3382,94**	**3382,94**
126	**2303-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (Н-80) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**24611,00**	**24611,00**
		Сметная прибыль	%	8		1968,88	1968,88
		Сметная стоимость:				**26579,88**	**26579,88**
127	**1107-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки фундаментные длиной более 6 м. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**10927,42**	**43709,68**
		Накладные расходы	%	118		8941,60	35766,39
		Сметная прибыль	%	8		1589,52	6358,09
		Сметная стоимость:				**21458,54**	**85834,15**
128	**2104-1201-1803 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные железобетонные ФБС 9.4.6 ГОСТ 28737-2016**	**м3**	**0,7600**		**--**	**--**
					Смотовой колодец УТ12		
129	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,6140**		**20948,27**	**33810,50**
		Накладные расходы	%	99		12853,16	20745,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2704,11	4364,44
		Сметная стоимость:				**36505,54**	**58919,95**
130	**2104-0301-0115 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев К06 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**4,0000**		**14894,00**	**59576,00**
		Сметная прибыль	%	8		1191,52	4766,08
		Сметная стоимость:				**16085,52**	**64342,08**
131	**2104-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**3,0000**		**8804,00**	**26412,00**
		Сметная прибыль	%	8		704,32	2112,96
		Сметная стоимость:				**9508,32**	**28524,96**
132	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2,0000**		**3301,00**	**6602,00**
		Сметная прибыль	%	8		264,08	528,16
		Сметная стоимость:				**3565,08**	**7130,16**
133	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев П02 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2,0000**		**5573,00**	**11146,00**
		Сметная прибыль	%	8		445,84	891,68
		Сметная стоимость:				**6018,84**	**12037,68**
134	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1681,20**	**1681,20**
		Накладные расходы	%	99		1451,15	1451,15
		Сметная прибыль	%	8		250,59	250,59
		Сметная стоимость:				**3382,94**	**3382,94**
135	**2303-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (Н-80) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**24611,00**	**24611,00**
		Сметная прибыль	%	8		1968,88	1968,88
		Сметная стоимость:				**26579,88**	**26579,88**
136	**1107-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки фундаментные длиной более 6 м. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**10927,42**	**43709,68**
		Накладные расходы	%	118		8941,60	35766,39
		Сметная прибыль	%	8		1589,52	6358,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**21458,54**	**85834,15**
137	**2104-1201-1803 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные железобетонные ФБС 9.4.6 ГОСТ 28737-2016**	**м3**	**0,7600**		**--**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1093580,30**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**921303,30**
		Материалы -	Тенге				**40865,81**
		Всего заработная плата -	Тенге				**320058,63**
		Местные материалы -	Тенге				**447963,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**360050,50**
		Сметная прибыль -	Тенге				**102508,30**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1383862,10**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**264,80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**320058,63**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**172277,00**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**172277,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13782,16**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**186059,16**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1569921,26**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**264,80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**320058,63**
		РАЗДЕЛ 4.Опоры					
		Неподвижная опора Н-7					
138	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**3,2565**		**48,24**	**157,10**
		Накладные расходы	%	72		12,20	39,74
		Сметная прибыль	%	8		4,84	15,75
		Сметная стоимость:				**65,28**	**212,59**
139	**1101-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2,2545**		**32,35**	**72,94**
		Накладные расходы	%	72		6,81	15,36
		Сметная прибыль	%	8		3,13	7,06
		Сметная стоимость:				**42,30**	**95,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
140	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2,2545**		**150,14**	**338,49**
		Накладные расходы	%	72		79,54	179,33
		Сметная прибыль	%	8		18,37	41,43
		Сметная стоимость:				**248,06**	**559,25**
141	**1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,4175**		**1739,61**	**726,29**
		Накладные расходы	%	108		573,23	239,32
		Сметная прибыль	%	8		185,03	77,25
		Сметная стоимость:				**2497,87**	**1042,86**
142	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 пов+ерхности**	**14,1800**		**848,60**	**12033,16**
		Накладные расходы	%	93		241,84	3429,36
		Сметная прибыль	%	8		87,24	1237,00
		Сметная стоимость:				**1177,68**	**16699,51**
143	**1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Неподвижная опора Н-7. Устройство**	**м3**	**4,6300**		**19890,42**	**92092,66**
		Накладные расходы	%	91		11230,10	51995,38
		Сметная прибыль	%	8		2489,64	11527,04
		Сметная стоимость:				**33610,17**	**155615,08**
144	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм(КР1,КР2)**	**т**	**0,1506**		**18541,17**	**2791,93**
		Накладные расходы	%	91		15737,87	2369,81
		Сметная прибыль	%	8		2742,32	412,94
		Сметная стоимость:				**37021,36**	**5574,68**
145	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0120**		**676073,09**	**8112,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		60328,85	723,95
		Сметная прибыль	%	8		58912,16	706,95
		Сметная стоимость:				**795314,10**	**9543,77**
146	**2102-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F75, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,4600**		**16558,00**	**7616,68**
		Сметная прибыль	%	8		1324,64	609,33
		Сметная стоимость:				**17882,64**	**8226,01**
147	**2102-0101-1005 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25, F200, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**4,1600**		**23797,00**	**98995,52**
		Сметная прибыль	%	8		1903,76	7919,64
		Сметная стоимость:				**25700,76**	**106915,16**
148	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0227**		**226241,00**	**5135,67**
		Сметная прибыль	%	8		18099,28	410,85
		Сметная стоимость:				**244340,28**	**5546,52**
149	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1420**		**220525,00**	**31314,55**
		Сметная прибыль	%	8		17642,00	2505,16
		Сметная стоимость:				**238167,00**	**33819,71**
150	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2930**		**211022,00**	**61829,45**
		Сметная прибыль	%	8		16881,76	4946,36
		Сметная стоимость:				**227903,76**	**66775,80**
				Неподвижные опоры с Н-2 по Н-9			
151	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**9,0000**		**48,24**	**434,18**
		Накладные расходы	%	72		12,20	109,84
		Сметная прибыль	%	8		4,84	43,52
		Сметная стоимость:				**65,28**	**587,55**
152	**1101-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1,3200**		**32,35**	**42,71**
		Накладные расходы	%	72		6,81	8,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3,13	4,14
		Сметная стоимость:				**42,30**	**55,84**
153	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1,3200**		**150,14**	**198,19**
		Накладные расходы	%	72		79,54	105,00
		Сметная прибыль	%	8		18,37	24,25
		Сметная стоимость:				**248,06**	**327,44**
154	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,8400**		**3970,72**	**7306,12**
		Накладные расходы	%	91		1265,01	2327.62
		Сметная прибыль	%	8		418,86	770,70
		Сметная стоимость:				**5654,59**	**10404,45**
155	**2102-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F75, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,8400**		**16558,00**	**30466,72**
		Сметная прибыль	%	8		1324,64	2437,34
		Сметная стоимость:				**17882,64**	**32904,06**
156	**1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Неподвижная опора Н-2. Устройство**	**м3**	**17,2800**		**19890,42**	**343706,50**
		Накладные расходы	%	91		11230,10	194056.20
		Сметная прибыль	%	8		2489,64	43021,02
		Сметная стоимость:				**33610,17**	**580783,72**
157	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм(С-1)**	**т**	**0,8784**		**18541,17**	**16286,57**
		Накладные расходы	%	91		15737,87	13824,14
		Сметная прибыль	%	8		2742,32	2408.86
		Сметная стоимость:				**37021,36**	**32519,57**
158	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8784**		**211022,00**	**185361,72**
		Сметная прибыль	%	8		16881,76	14828,94
		Сметная стоимость:				**227903,76**	**200190,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
159	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0352**		**219813,00**	**7737,42**
		Сметная прибыль	%	8		17585,04	618,99
		Сметная стоимость:				**237398,04**	**8356,41**
160	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0538**		**226241,00**	**12162,72**
		Сметная прибыль	%	8		18099,28	973,02
		Сметная стоимость:				**244340,28**	**13135,73**
161	**2102-0101-0702 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В20, F75, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**17,2800**		**20555,00**	**355190,40**
		Сметная прибыль	%	8		1644,40	28415,23
		Сметная стоимость:				**22199,40**	**383605,63**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1280110,56**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1280110,56**
Материалы -			Тенге				**117942,07**
Всего заработная плата -			Тенге				**296080,83**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**303541,53**
Местные материалы -			Тенге				**492269,32**
Накладные расходы -			Тенге				**269424,05**
Сметная прибыль -			Тенге				**123962,77**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1673497,38**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**277,32**
Сметная заработная плата -			Тенге				**296080,83**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1673497,38**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**277,32**
Сметная заработная плата -			Тенге				**296080,83**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**36016121,98**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**4244838,62**
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**2536718,46**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**690391,23**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**20734564,91**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**0,00**
- перевозка грузов			Тенге				

1	2	3	4	5	6	7	8
		- оборудование	Тенге				0,00
		Накладные расходы	Тенге				4537116,98
		ИТОГО:	Тенге				40553238,96
		Сметная прибыль	Тенге				2564259,12
		ИТОГО по смете:	Тенге				43117498,08

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Кишкенеев А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Энергосервис ЭТЛ"
Кабыш Н.С.

ТЕХ.НАДЗОР
ТОО "Altimus LTD"
Асылбекұлы Ғ.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Авангард ПГС"
Искаков Р.