Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "Эска строй проект"

Договор: №11 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №9 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №9 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	30 317,79	27 069,45							3 248,33	30 317,79
Всего по стройке	30 317,79	27 069,45							3 248,33	30 317,79

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "Эска строй проект"

Директор _____ **Турданова С. Т.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №9 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "Эска строй проект" договор №11 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22417**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7355
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4031*
		машины и механизмы	тенге			8154
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2053*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6908
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**319**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			206
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*100*
		машины и механизмы	тенге			1
		материалы, изделия и конструкции	тенге			112
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**
1.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,04017	5 134	206
1.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,013184	24	0
1.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0000309	12 279	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0000309*	*3 688*	*0*
1.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000309	7 908	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0000309*	*2 582*	*0*

1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,00204	594	1
1.3.2	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,0204	300	6
2	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,1**	**1 050**	**105**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**22098**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7149
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3931*
		машины и механизмы	тенге			8153
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2053*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6796
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
3	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (1,85+2,8).0,001	**км**	**0,00465**	**3 432 778**	**15962**
3.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2): Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,465587	4 878	7149
3.2.1	322-301-0301	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	0,3030317	26 875	8144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0,6060634*	*6 774*	*2053*
3.2.2	322-201-0403	Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т	маш.-ч	0,0198285	426	8
3.3.1	261-404-0414	Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,09579	193	18
3.3.2	261-404-0447	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,38316	228	87
3.3.3	261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,09579	126	12
3.3.4	261-404-0303	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,09579	5 668	543
4	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,61,0** Формула объема = 1,85.1,02	**м**	**1,887**	**246**	**464**
5	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,61,0** Формула объема = 2,8.1,02	**м**	**2,856**	**1 986**	**5672**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22417**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			7355
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4031*
		машины и механизмы	тенге			8154
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2053*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6908
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Всего прямые затраты				**22 417,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 546,77**
		Итого				**23 963,77**
		Сметная прибыль - 5%				**1 198,19**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**479,28**
		Итого				**25 641,24**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**27 069,45**
		НДС- 12%				**3 248,33**
		Стоимость строительства				**30 317,79**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Азикулов Г. А.**

Подрядчик / Субподрядчик:

Директор ТОО "Эска-строй проект"

_____ **Турданова С. Т.**