возвратное

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа села Аксу-Аюлы Шетского района" отдела физической культуры и спорта Шетского района,Республика Казахстан, Карагандинская область, Шетский район, с. Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 14** — **030440001671**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "EMAAR",Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская, дом № 15а** — **141040024255**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №36 от 09.06.2020г.

Номер документа	Дата составления
49	25.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений			Работа	1	4 409 281,07	4 409 281,07
				Итого	1	x	4 409 281,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Токушева Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2020

М.П.

Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа села Аксу-Аюлы Шетского района" отдела физической культуры и спорта Шетского района

Карагандинская область, Шетский район, с.Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 14

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"

Наименование строительства: Работы по капитальному ремонту здания ДЮСШ с.Аксу-Аюлы по адресу:Карагандинская область, Шетский район,с.Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 14

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2020 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Код		номер	дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика						
		№36	**09.06.2020 г.**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	**Всего к оплате**
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Работы по капитальному ремонту здания ДЮСШ с.Аксу-Аюлы по адресу:Карагандинская область, Шетский район,с.Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 14	**4 409 281,07**									
с вычетом удержания аванса и резерва	**1 543 248,37**									
в том числе:		**2 558 957,76**							**307 074,93**	**2 866 032,70**
ИТОГО к оплате:										

Заказчик: **Руководитель : КГУ "Детско-юношеская спортивная школа села Аксу-Аюлы Шетского района" отдела физической культуры и спорта Шетского района** _____ **Сагындык К.А.** **БИН 030440001671**

Подрядчик: **Зам.директора ТОО "EMAAR"** _____ **Вакалинев Д.А.** **БИН 141040024255**

Тех.надзор: ТОО "Строй Инжиниринг Караганда" _____ **Сулейменов Ж.** **Авт.надзор ИП "Султан А.Б."** _____ **Султан А.Б.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа села Аксу-Аюлы Шетского района" отдела физической культуры и спорта Шетского района

Карагандинская область, Шетский район, с.Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 14

Подрядчик: ТОО "EMAAR"

Объект: Работы по капитальному ремонту здания ДЮСШ с.Аксу-Аюлы по адресу:Карагандинская область, Шетский район,с.Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 14

Договор: №36 от 09.06.2020 г.

А К Т № 3

выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2020 год	25 260 780,38
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	9 448 371,44
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	7 578 234,11
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	818 591,44
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	4 409 281,07
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	4 409 281,07
8	Удержание аванса 30%	1 322 784,32
9	Удержание резерва 5%	220 464,05
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2 866 032,70

В том числе НДС 12% 307 074,93

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа села Аксу-Аюлы Шетского района" отдела физической культуры и спорта Шетского района
Карагандинская область, Шетский район, с.Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 14
БИН 030440001671
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ62070103KSN3024000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87103121997
Директор Сагындык К.А.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, каб.321
БИП/ИИН 141040024255
БИК SABRKZKA
ИИК KZ76914052203KZ000LH
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: +77011678222
Зам.директора Вакалишев Д.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа села Аксу-Аюлы Шетского района" отдела физической культуры и спорта Шетского района Карагандинская область, Шетский район, с.Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 14, БИН 030440001671**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, каб.321, БИН/ИИН 141040024255**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по капитальному ремонту здания ДЮСШ с.Аксу-Аюлы Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа села Аксу-Аюлы Шетского района" отдела физической культуры и спорта Шетского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по капитальному ремонту здания ДЮСШ с.Аксу-Аюлы**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №36 от 09.06.2020 года

Акт выполненных работ №3

за **сентябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фасад										
1	1	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из г-образного профиля	м2	400	2655,39	17,91	1062157	7163	455635	432459	1614185	
						1498,4	3,2	599358	1279		119569		
2	2	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. облицовка фасадными панелями	м2	400	769,31	2,73	307724	1094	139120	120915	462930	
						418,78	1,07	167511	426		34291		
3	3	СПРАЙС лист"тоо армада согр"	Металлический сайдинг Корабельная доска(0,45х240х6000мм)	м2	400	2839,29		1135714		1135714		1226571	Казахстан
											90857		
4	4	Е11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	69,8388	2072,22	5,68	144721	397	111376	23783	181984	
						471,79	1,18	32949	83		13480		
5	5	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. устройство	м	50	1470,57	5,68	73528	284	49655	17027	97800	
						471,79	1,18	23589	59		7244		
6	6	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Демонтаж	м3 древесины в конструкции	0,27	25324,52	1058,72	6838	286	0	4792	12560	
						24265,8	384,09	6552	104		930		
7	7	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,27	102241,06	1443,43	27605	390	20664	4834	35034	
						24265,8	600,14	6552	162		2595		
8	8	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,27	8871,24	58,66	2395	16	2131	184	2785	
						919,62	26,45	248	7		206		
9	9	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		1,3	98		127				138	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							10		
10	10	С341-020102-2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	1,3	381		495			40	535	
			Итого по разделу: 1. Фасад									3634522	
			Раздел: 2. Включаемые работы										
11	11	Е12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	29,88	101,61 101,54	0,07 0	3036 3034	2 0	0	2185 418	5638	
12	12	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	29,88	172,09 152,36	19,73 6,36	5142 4552	590 190	0	3415 685	9241	
13	13	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	29,88	640,52 196,88	12,44 6,33	19139 5883	372 189	12884	4372 1881	25391	
14	14	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	29,88	68,37 48,44	2,12 0,95	2043 1447	63 28	532	1063 248	3354	
15	15	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	29,88	309,05 34,86	2,72 1,23	9234 1042	81 37	8112	776 801	10812	
16	16	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	29,88	341,18 83,42	12,66 3,2	10194 2493	378 96	7324	1863 965	13022	
17	17	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	29,88	3356,03 706,18	21,69 8,23	100278 21101	648 246	78529	15369 9252	124899	
18	18	Е11-100104-0104 Изм. и доп. вып. 16	Укладка балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство	м2 перекрытия	29,88	4064,6 1238,24	148,94 62,34	121450 36999	4450 1863	80001	27980 11954	161385	
19	19	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,08	717,78 354,29	29,15 14,69	18002 8886	731 369	8385	6663 1973	26638	
20	20	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	25,08	1628,61 1274,12	75,74 35,46	40845 31955	1900 889	6991	23648 5159	69653	
21	21	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	25,5816	2240		57303		57303	4584	61887	
			Итого по разделу: 2. Включаемые работы									511920	
			ИТОГО:					3147970	18846	2174356	691328,5	4146442,73	
								954151	6027		307142		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		49 757,31					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**4 196 200,04**	
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**92 316,40**					
			Итого с зимними удорожаниями									**4 288 516,44**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**85 770,33**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 374 286,77**	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									**3 936 858,10**	
			НДС			**12 %**		**472 422,97**					
			Итого с НДС									**4 409 281,07**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.директора Вакалилев Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа села Аксу-Аюлы Илекского района" отдела физической культуры и спорта Илекского района

БИН 030440001671

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сагатдыкова А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Строй Инжиниринг Караганда" Сулейменов Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ИП "Султан А.Б." Султан А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа села Аксу-Аюлы Шетского района" отдела физической культуры и спорта Шетского района,Республика Казахстан, Карагандинская область, Шетский район, с. Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 14** — **030440001671**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "EMAAR",Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская, дом № 15а** — **141040024255**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №36 от 09.06.2020г.

Номер документа	Дата составления
45	16.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений			Работа	1	8 189 000,00	8 189 000,00
				Итого	1	x	8 189 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Токушева Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Сагинцев К.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.09.2020

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа села Аксу-Аюлы Шетского района" отдела физической культуры и спорта Шетского района

Карагандинская область, Шетский район, с.Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 14

Подрядчик: ТОО "EMAAR"

Объект: Работы по капитальному ремонту здания ДЮСШ с.Аксу-Аюлы по адресу:Карагандинская область, Шетский район,с.Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 14

Договор: №36 от 09.06.2020 г.

А К Т № 2

выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2020 год	25 260 780,38
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	1 259 371,44
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	7 578 234,11
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	818 591,44
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	8 189 000,00
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	8 189 000,00
8	Удержание аванса 30%	2 456 700,00
9	Удержание резерва 5%	409 450,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 322 850,00

В том числе НДС 12% 570 305,36

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа села Аксу-Аюлы Шетского района" отдела физической культуры и спорта Шетского района
Карагандинская область, Шетский район, с.Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 14
БИН 030440001671
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ62070103KSN3024000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87103121997
Директор Сатындык К.А.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"

Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, каб.321
БИН/ИИН 141040024255
БИК SABRKZKA
ИИК KZ76914052203KZ000LH

ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: +77011678222
Зам.директора Вакалищев Д.А.

Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа села Аксу-Аюлы Шетского района" отдела физической культуры и спорта Шетского района

Карагандинская область, Шетский район, с.Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 14

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"

Наименование строительства: Работы по капитальному ремонту здания ДЮСШ с.Аксу-Аюлы по адресу:Карагандинская область, Шетский район,с.Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 14

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№36	**09.06.2020 г.**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	**Всего к оплате**
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Работы по капитальному ремонту здания ДЮСШ с.Аксу-Аюлы по адресу:Карагандинская область, Шетский район,с.Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 14	**8 189 000,00**									
с вычетом удержания аванса и резерва	**2 866 150,00**									
в том числе:		**4 752 544,64**							**570 305,36**	**5 322 850,00**
ИТОГО к оплате:										

Заказчик: **Руководитель : КГУ "Детско-юношеская спортивная школа села Аксу-Аюлы Шетского района" отдела физической культуры и спорта Шетского района** _____ **Сагындык К.А.** **БИН 030440001671**

Подрядчик: **Зам.директора ТОО "EMAAR"** _____ **Вакалишев Д.А.** **БИН 141040024255**

Тех.надзор: ТОО "Строй Инжиниринг Караганда" _____ **Сулейменов Ж.**

Авт.надзор ИП "Султан А.Б." _____ **Султан А.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа села Аксу-Аюлы Шетского района" отдела физической культуры и спорта Шетского района Карагандинская область, Шетский район, с.Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 14, БИН 030440001671**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, каб.321, БИН/ИИН 141040024255**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по капитальному ремонту здания ДЮСШ с.Аксу-Аюлы Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа села Аксу-Аюлы Шетского района" отдела физической культуры и спорта Шетского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по капитальному ремонту здания ДЮСШ с.Аксу-Аюлы**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №36 от 09.06.2020 года

Акт выполненных работ №2

за **сентябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фасад										
1	1	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из г-образного профиля	м2	431,0377	2655,39	17,91	1144574	7719	490990	466015	1739436	
						1498,4	3,2	645865	1378		128847		
2	2	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. облицовка фасадными панелями	м2	431,0377	769,31	2,73	331602	1178	149915	130297	498851	
						418,78	1,07	180509	459		36952		
3	3	СПРАЙС лист"тоо армада согр"	Металлический сайдинг Корабельная доска(0,45х240х6000мм)	м2	431,0377	2839,29		1223839		1223839		1321746	Казахстан
											97907		
4	4	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,9	116227,35	1576,73	104605	1419	7819	68987	187479	
						105962,5	499,46	95366	450		13887		
5	5	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,9	763094		686785		686785		741727	
											54943		
6	6	Е12-120103-0305 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические ранее окрашенные площадью до 5 м2 (пояски, сандрики, отливы, мелкие покрытия). Окраска алюминиевым порошком за один раз с лестниц	м2	67,2	400,66	0,28	26925	19	4597	16069	46433	
						331,98	0,14	22309	9		3439		
7	7	СПРАЙС лист"тоо армада согр"	планка стартовая/завершающая32х20х60мм	шт	1081	1033,93		1117677		1117677		1207091	
											89414		
8	8	СПРАЙС лист"тоо армада согр"	стыковочная планка простая 60мм	шт	294	704,46		207113		207113		223682	
											16569		
9	9	СПРАЙС лист"тоо армада согр"	угол простой внешний/внутренний 60х60мм	шт	173	1147,32		198487		198487		214366	
											15879		
10	10	С121-130208-0403	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм	1000 шт.	0,012	2144		26		26		28	
											2		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	16,2864	1639,68 1347,21	27,87 5,25	26705 21941	454 86	4309	15859 3405	45969	
12	12	С121-090304-0107	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	16,2864	31392		511263		511263	40901	552164	
13	13	Е11-100501-0802 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	6,03	1328,4 1024,22	34,18 14,44	8010 6176	206 87	1628	4509 1002	13521	
14	14	С121-090304-0205	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	6,03	77468		467132		467132	37371	504503	
			Итого по разделу: 1. Фасад									7296996	
			Раздел: 3. Включаемые работы										
15	15	Е11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,375	1312,67 893,69	181,38 89,6	4430 3016	612 302	802	2389 546	7365	
16	16	С121-090202-0501	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,375	28818		97261		97261	7781	105042	
17	17	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые/входная группа. Разборка каменной кладки	м3 кладки	4,881	24865,87 19966,54	4899,33 2216,09	121370 97457	23914 10817	0	77957 15946	215273	
18	18	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	12	98		1176			94	1270	
19	19	С341-020102-2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	12	381		4572			366	4938	
20	20	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,335	1203,43 825,5	76,84 61,55	38913 26693	2485 1990	9736	20652 4765	64330	
21	21	Е12-080101-0202	Потолок из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	29,88	101,61 101,54	0,07 0	3036 3034	2 0	0	2185 418	5638	
			Итого по разделу: 3. Включаемые работы									403856	
			ИТОГО:					6325501	38007	5179379	804919	7700852	
			В том числе :					1102366	15578		570434		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		92410					
			Итого с временными									7793262	
			Зимние удорожания			2,2 %		171452					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**7964714**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**159294**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8124007,94**	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									**7 311 607,15**	
			НДС			**12 %**		**877 392,86**					
			Итого с НДС									**8 189 000,00**	

Сдал (Подрядчик)

Инженерлік топ с ограниченной ответственностью "ЕМААК"
БИН/ИИН 110440024255
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.директора — Вакалишев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принят (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа села Жаман-Аюлы Шетского района" отдела физической культуры и спорта Шетского района
БИН 030440001671
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Сагындык К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Строй Инжиниринг Караганда" — Сулейменов Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ИП "Султан А.Б." — Султан А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа села Аксу-Аюлы Шетского района" отдела физической культуры и спорта Шетского района

Карагандинская область, Шетский район, с.Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 14

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"

Наименование строительства: Работы по капитальному ремонту здания ДЮСШ с.Аксу-Аюлы по адресу:Карагандинская область, Шетский район,с.Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 14

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№36	09.06.2020 г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Работы по капитальному ремонту здания ДЮСШ с.Аксу-Аюлы по адресу:Карагандинская область, Шетский район,с.Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 14	**1 259 371,44**									
с вычетом удержания аванса и резерва	**440 780,00**									
в том числе:		**730 885,21**							**87 706,23**	**818 591,44**
ИТОГО к оплате:										

Заказчик: **Руководитель : КГУ "Детско-юношеская спортивная школа села Аксу-Аюлы Шетского района" отдела физической культуры и спорта Шетского района** _____ **Сагындык К.А.** **БИН 030440001671**

Подрядчик: **Директор ТОО "EMAAR"** _____ **Вакалишев Д.А.** **БИН 141040024255**

Тех.надзор: ТОО "Строй Инжиниринг Караганда" _____ **Сулейменов Ж.**

ИП "Султан А.Б." _____ **Султан А.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа села Аксу-Аюлы Шетского района" отдела физической культуры и спорта Шетского района Карагандинская область, Шетский район, с.Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 14, БИН 030440001671**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, каб.321, БИН/ИИН 141040024255**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по капитальному ремонту здания ДЮСШ с.Аксу-Аюлы Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа села Аксу-Аюлы Шетского района" отдела физической культуры и спорта Шетского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по капитальному ремонту здания ДЮСШ с.Аксу-Аюлы**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №36 от 09.06.2020 года

Акт приемки выполненных работ №1-1

за **август 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 19.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фасад										
1	1	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из г-образного профиля	м2	50,186	2655,39 / 1498,4	17,91 / 3,2	133263 / 75198	899 / 160	57166	54258 / 15002	202524	
2	2	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. облицовка фасадными панелями	м2	50,186	769,31 / 418,78	2,73 / 1,07	38609 / 21017	137 / 53	17455	15171 / 4302	58082	
3	3	СПРАЙС лист"тоо армала сорр"	Металлический сайдинг Корабельная доска(0,45х240х6000мм)	м2	50,186	2839,29		142492		142492	11399	153892	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Фасад									414498	
			ИТОГО:					314364 / 96215	1035 / 213	217113	69429 / 30703	414498	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		4974				419471	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		9228				428699	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		8574				437273,25	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									393 545,93	
			НДС			12 %		47 225,51					
			Итого с НДС									440 771,44	

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"
БИН/ИИН 141040024255
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. директора Вакалишев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа села Аксу-Аюлы Шетского района" отдела физической культуры и спорта Шетского района
БИН 030440001671
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сагындык К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Строй Инжиниринг Караганда" Сулейменов Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес-идентификационный номер, № свидетельства)

ИП "Султан А.Б." Султан А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № свидетельства)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа села Аксу-Аюлы Шетского района" отдела физической культуры и спорта Шетского района Карагандинская область, Шетский район, с.Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 14, БИН 030440001671**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, каб.321, БИН/ИИН 141040024255**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по капитальному ремонту здания ДЮСШ с.Аксу-Аюлы Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа села Аксу-Аюлы Шетского района" отдела физической культуры и спорта Шетского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Работы по капитальному ремонту здания ДЮСШ с.Аксу-Аюлы**
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №36 от 09.06.2020 года

Акт приемки выполненных работ №1

за **август 2020** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фасад										
1	1	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из г-образного профиля	м2	93,2053	2655,39 / 1498,4	17,91 / 3,2	247497 / 139658	1669 / 298	106169	100769 / 27861	376126	
2	2	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. облицовка фасадными панелями	м2	93,2053	769,31 / 418,78	2,73 / 1,07	71704 / 39032	255 / 99	32417	28175 / 7990	107869	
3	3	СПРАЙС лист"тоо армада сотр"	Металлический сайдинг Корабельная доска(0,45х240х6000мм)	м2	93,2053	2839,29		264636		264636	21171	285807	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Фасад									769802	
			ИТОГО:					583837 / 178690	1923 / 397	403222	128944 / 57022	769802	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		9238				779041	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		17139				796180	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		15924				812 103	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									730 892,85	
			НДС			12 %		87 707,14					
			Итого с НДС									818 600,00	

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

	...ции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"
БИН/ИИН 141040024255
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.директора Вакалишев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперты) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа села Аксу-Аюлы Шетского района" отдела физической культуры и спорта Шетского района
БИН 030440001671
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сагындык К.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Строй Инжиниринг Караганда" Сулейменов Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес идентификационный номер, №)

ИП "Султан А.Б." Султан А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес идентификационный номер, №)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

030440001671

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа села Аксу-Аюлы Шетского района" отдела физической культуры и спорта Шетского района,Республика Казахстан, Карагандинская область, Шетский район, с. Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 14**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

141040024255

Исполнитель **ТОО "EMAAR",Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская, дом № 15а**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №36 от 09.06.2020г.

Номер документа	Дата составления
62	19.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений			Работа	1	11 403 127,87	11 403 127,87
				Итого	1	x	11 403 127,87

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Токушева Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.10.2020

М.П.

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа села Аксу-Аюлы Шетского района" отдела физической культуры и спорта Шетского района

Карагандинская область, Шетский район, с.Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 14

Подрядчик: ТОО "EMAAR"

Объект: Работы по капитальному ремонту здания ДЮСШ с.Аксу-Аюлы по адресу:Карагандинская область, Шетский район,с.Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 14

Договор: №36 от 09.06.2020 г.

А К Т № 4

выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2020 года

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2020 год	25 260 780,38
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	13 857 652,51
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	7 578 234,11
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	9 007 474,14
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	11 403 127,87
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	11 403 127,87
8	Удержание аванса 30%	3 420 938,36
9	Удержание резерва 5%	570 156,39
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	7 412 033,12

В том числе НДС 12% 794 146,41

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа села Аксу-Аюлы Шетского района" отдела физической культуры и спорта Шетского района

Карагандинская область, Шетский район, с.Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 14
БИН 030440001671
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ62070103KSN3024000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87103121997
Директор Сагындыкулы К.А.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"

Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, каб.523
БИН/ИИН 141040024255
БИК SABRKZKA
ИИК KZ76914052203KZ000LH

ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: +77011678222
Зам.директора Вакалишев Д.А.

Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа села Аксу-Аюлы Шетского района" отдела физической культуры и спорта Шетского района

Карагандинская область, Шетский район, с.Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 14

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"

Наименование строительства: Работы по капитальному ремонту здания ДЮСШ с.Аксу-Аюлы по адресу:Карагандинская область, Шетский район,с.Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 14

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№36	**09.06.2020 г.**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	**Всего к оплате**
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Работы по капитальному ремонту здания ДЮСШ с.Аксу-Аюлы по адресу:Карагандинская область, Шетский район,с.Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 14	**11 403 127,87**									
с вычетом удержания аванса и резерва	**3 991 094,75**									
в том числе:		**6 617 886,71**							**794 146,41**	**7 412 033,12**
ИТОГО к оплате:										

Заказчик: **Руководитель : КГУ "Детско-юношеская спортивная школа села Аксу-Аюлы Шетского района" отдела физической культуры и спорта Шетского района** _____ **Сагындык К.А.** **БИН 030440001671**

Подрядчик: **Зам.директора ТОО "EMAAR"** _____ **Вакалишев Д.А.** **БИН 141040024255**

Тех.надзор: ТОО "Строй Инжиниринг Караганда" _____ **Сулейменов Ж.** **Авт.надзор ИП "Сұлтан А.Б."** _____ **Сұлтан А.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа села Аксу-Аюлы Шетского района" отдела физической культуры и спорта Шетского района Карагандинская область, Шетский район, с.Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 14, БИН 030440001671**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, каб.321, БИН/ИИН 141040024255**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по капитальному ремонту здания ДЮСШ с.Аксу-Аюлы Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа села Аксу-Аюлы Шетского района" отдела физической культуры и спорта Шетского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Работы по капитальному ремонту здания ДЮСШ с.Аксу-Аюлы**
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №36 от 09.06.2020 года

Акт выполненных работ №4

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фасад										
1	1	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из г-образного профиля	м2	824,4208	2655,39 / 1498,4	17,91 / 3,2	2189160 / 1235308	14764 / 2636	939088	891320 / 246438	3326919	
2	2	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. облицовка фасадными панелями	м2	824,4208	769,31 / 418,78	2,73 / 1,07	634236 / 345248	2254 / 879	286734	249212 / 70676	954123	
3	3	СПРАЙС лист"тоо армада согр"	Металлический сайдинг Корабельная доска(0,45х240х6000мм)	м2	824,4208	2839,29		2340766		2340766	187261	2528027	Казахстан
4	4	Е11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	240,1612	2072,22 / 471,79	5,68 / 1,18	497667 / 113304	1364 / 284	382999	81784 / 46356	625807	
5	5	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. устройство	м	49	1470,57 / 471,79	5,68 / 1,18	72058 / 23117	278 / 58	48662	16686 / 7100	95844	
6	6	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. установка	светильник	6	5089,24 / 2462,25	2610,09 / 1119,42	30535 / 14774	15661 / 6717	101	15473 / 3681	49689	
7	7	С123-070102-1103	Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	18732		112392		112392	8991	121383	
			Итого по разделу: 1. Фасад									**7701792**	
			ИТОГО:					**5876814** / **1731751**	**34320** / **10574**	**4110742**	**1254475** / **570503**	**7701792**	
			В том числе :							**0**			
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**92422**				**7794214**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**171473**				**7965687**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**159314**				**8125000**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9					**877 500,00**				**7 312 500,00**	
			НДС			**12 %**							
			Итого с НДС									**8 190 000,00**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"
БИН/ИИН 141040024255
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Заместитель директора Вакалишев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Школа-интернат для спортивная школа села Аксу-Аюлы" Шетского района" Управления физической культуры и спорта Шетского района
БИН 030440001671
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Сулейменов Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Строй Инжиниринг Караганда"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Сулейменов Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
Место печати (при наличии)

ИП "Султан А.Б."
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
Султан А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа села Аксу-Аюлы Шетского района" отдела физической культуры и спорта Шетского района Карагандинская область, Шетский район, с.Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 14, БИН 030440001671**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, каб.321, БИН/ИИН 141040024255**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по капитальному ремонту здания ДЮСШ с.Аксу-Аюлы Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа села Аксу-Аюлы Шетского района" отдела физической культуры и спорта Шетского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по капитальному ремонту здания ДЮСШ с.Аксу-Аюлы**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №36 от 09.06.2020 года

Акт выполненных работ №5

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фасад										
1	1	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из г-образного профиля	м2	207,8066	2655,39	17,91	551808	3722	236710	224669	838596	
						1498,4	3,2	311376	665		62118		
2	2	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. облицовка фасадными панелями	м2	207,8066	769,31	2,73	159868	568	72275	62817	240500	
						418,78	1,07	87025	222		17815		
3	3	СПРАЙС дист"тоо армада сотр"	Металлический сайдинг Корабельная доска(0,45х240х6000мм)	м2	207,8066	2839,29		590022		590022		637224	Казахстан
											47202		
			Итого по разделу: 1. Фасад									**1716320**	
			Раздел: 2. Лестница,пандус										
4	4	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,192	4084,17	1707,87	17121	7159	1280	7469	26557	
						2071,03	403,54	8682	1692		1967		
5	5	С121-020101-0608	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	4,251	17330		73670		73670		79563	
											5894		
6	6	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,610222	246241		396503		396503		428223	
											31720		
7	7	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,1	882,38	19,89	2735	62	1779	650	3656	
						288,53	2,76	894	9		271		
8	8	Е11-070519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	6	15995,44	87,1	95973	523	90866	3465	107393	
						764	38,05	4584	228		7955		
			Итого по разделу: 2. Лестница,пандус									**645392**	
			Раздел: 3. Отопление										
9	9	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка		3,6		162,35	4354	584	616	2481	7382	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				квт		875,97	81,14	3153	292		547		
10	10	С123-051001-0105	Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 400 мм, глубиной секции от 101 мм до 160 мм ГОСТ 31311-2005	секции	20	2515		50300		50300		54324	
											4024		
11	11	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм, прокладка	м трубопровода	15	1919,23	18,47	28788	277	22355	4512	35965	
						410,45	7,32	6157	110		2664		
12	12	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	2	201,63	0	403	0	35	265	722	
						184,04	0	368	0		53		
13	13	С123-040905-1814	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	278		556		556		600	
											44		
14	14	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,6	916,63	1,06	10633	12	1441	6614	18626	
						791,35	0,53	9180	6		1380		
			Итого по разделу: 3. Отопление									117619	
			Раздел: 4. Включаемые работы										
15	15	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые/входная группа. Разборка каменной кладки	м3 кладки	2,3468	24865,87	4899,33	58355	11498	0	37482	103504	
						19966,54	2216,09	46857	5201		7667		
16	16	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	12	98		1176				1270	
											94		
17	17	С341-020102-2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	12	381		4572				4938	
											366		
18	18	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,335	1203,43	76,84	38913	2485	9736	20652	64330	
						825,5	61,55	26693	1990		4765		
19	19	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	32,335	1935,66	28,08	62590	908	28082	24703	94276	
						1039,1	21,98	33599	711		6983		
20	20	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	32,335	298,6	2,45	9655	79	4012	4035	14785	
						172,09	1,22	5564	39		1095		
21	21	Е12-080101-0202	Потолок из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	29,88	101,61	0,07	3036	2	0	2185	5638	
						101,54	0	3034	0		418		
22	22	Е11-150108-1401	Потолки подвесные Армстронг. Устройство	м2	25,08	2447,19	145,02	61376	3637	23342	26067	94438	
						1371,45	72,09	34396	1808		6995		
23	23	СПРАЙС лист	Армстронг	м2	25,08	1500		37620		37620		40630	
											3010		
24	24	СПРАЙС лист	Подвесная система из Т-профилей	м2	25,08	1000		25080		25080		27086	
											2006		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	Е12-080101-2201 Изм. и доп. вып. 10	Теплоизоляции из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	м2	29,88	540,41	19,34	16147	578	9753	4320	22104	
						194,66	6,12	5817	183		1637		
26	26	С121-110103-0104	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	3,3167	19336		64132		64132		69262	
											5131		
			Итого по разделу: 4. Включаемые работы									542261	
			ИТОГО:					2365386	32094	1740165	432386	3021592	
			В том числе :					587379	13156		223821		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		36259					
			Итого с временными									3057852	
			Зимние удорожания			2,2 %		67273					
			Итого с зимними удорожаниями									3125125	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		62502					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 187 627	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									2 868 864,17	
			НДС			12 %		344 263,70					
			Итого с НДС									3 213 127,87	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"
БИН/ИИН 141140024255
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.директора Вакалишев Д.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа села Аксу-Аюлы Шетского района" отдела физической культуры и спорта Шетского района
БИН 030140001671
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сагындык К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГКБУ "Строй Инжиниринг Караганда" Сулейменов Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер, № свидетельства)

ИП "Султан А.Б." Султан А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер, № свидетельства)