Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53
Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

«**16**» сентября **2024 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «РАЙС KZ» Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 Лицензия № 18000562, 15.01.2018 года, БИН 110240020454
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Дзюба Ивана Анатолиевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту **«Строительство инженерных коммуникаций к средней общеобразовательной школе на 1200 мест в мкр. Береке г. Костанай Костанайской области»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: **ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная», руководитель Байдаулетов А.Б.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Шебер-СВТ», БИН 070340013113, ГСЛ №00086 от 17.05.2007 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Оспанова Е.А**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2.1) субподрядные организации: **ТОО «Элоим ЛТД», БИН 020340004026, ГСЛ № 008686 от 18.04.2002 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Асанов Н.Г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2.2) субподрядные организации: **ТОО «Tolagay», БИН 151040015773, ГСЛ № 18000031 от 04.01.2018 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Беспаев А.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2.3) субподрядные организации: **ТОО «Амарант KZ», БИН 150540022385, ГСЛ № 22006075 от 30.03.2022 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Асанов Н.Г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2.4) субподрядные организации: **ТОО «Жезкуат», БИН 090940006780, ГСЛ № 23027107 от 12.12.2023 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Кызылбаев Н.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.5) субподрядные организации: **ТОО «Tuberia Construction», БИН 051140003277, ГСЛ №21027414 от 27.09.2021г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Каркенова К.Д.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.6) субподрядные организации: **ТОО «BW-invest», БИН 190140030339, ГСЛ № 23022760 от 17.10.2023 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Сеильбеков З.Д.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.7) субподрядные организации: **ТОО «Kaz Мегаполюс S», БИН 140140006763, ГСЛ № 23000400 от 09.01.2023 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Абдикаликов Ж.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.8) субподрядные организации: **ТОО «Quba Group», БИН 231240007340, ГСЛ № 23027869 от 26.12.2023 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Ахметкалиев Б.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.9) субподрядные организации: **ТОО «Бай-Скак», БИН 110740008082, ГСЛ №14009442 от 24.06.2014 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Сулейменов Е.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.10) субподрядные организации: **ТОО «СеверСтрой-Компани», БИН 181040003715, ГСЛ №19013520 от 24.06.2019 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Кокжанов Б.Р.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.11) субподрядные организации: **ТОО «StroyTrade KZ» БИН 191240005047, ГСЛ №24022272 от 25.06.2024 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Абсадиков М.О.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.12) субподрядные организации: **ТОО «Дельтастрой 1», БИН 190140000109, ГСЛ № 19006083 от 12.03.2019 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Абсадиков М.О.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Институт «Агропромпроект», №24017457, 29.04.2024 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная», № 52 от 15.03.2024 года**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность теплосети (в двухтрубном исполнении)	м	129,3	129,3	129,3	129,3

Протяженность сетей водоснабжения	м	205,6	205,6	205,6	205,6
Протяженность сетей канализации (хозяйственно-бытовая)	м	91,6	91,6	91,6	91,6
Протяженность сетей канализации (ливневая)	м	86,7	86,7	86,7	86,7
Протяженность наружных сетей электроснабжения КЛ-10 кВ	м	960,0	960,0	960,0	960,0
Протяженность наружных сетей электроснабжения КЛ-0,4 кВ	м	490,0	490,0	490,0	490,0
Протяженность траншеи проектируемой кабельной канализации	м	28,5	28,5	28,5	28,5

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Тепловые сети: Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная, прокладка теплопроводов подземная, в непроходных каналах типа «КЛс», из труб диаметром 133х4,0мм по ГОСТ 10704-91, выполнено антикоррозийное покрытие труб, изоляция трубопроводов в тепловых камерах выполнена матами из минеральной ваты по ГОСТ 21880-2011, толщиной б=80 мм. **Водоснабжение:** выполнено из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 диаметром 180х10,7 мм «питьевая по ГОСТ 18599-2001, с установкой двух колодцев диаметром 1500 мм, с рабочей высотой 2,1 м по ТПР 901-09-11.84, прокладка полиэтиленовых труб выполнена на основание с подготовкой из песчаного грунта толщиной 10 см. **Канализация:** внеплощадочные сети выполнены из полиэтиленовых двухслойных гофрированных труб SN12 диаметром 200 мм по ГОСТ Р 54475-2011, колодцы из сборных железобетонных элементов по ТПР 902 09-22.84 диаметром 1500 мм в количестве трех штук, прокладка полиэтиленовых труб выполнена на

естественное основание с подготовкой из песчаного грунта толщиной 15 см. **Ливневая канализация:** выполнена установка насосной станции производительностью 48,0 л/с и напором Н=10,0 м., сброс стоков от насосной станции выполнен в КГ (колодец-гаситель), трубопровод выполнен из полиэтиленовых двухслойных гофрированных труб SN12 диаметром 200 мм по ГОСТ Р 54475-2011 (соединение – раструбное) и напорная сеть из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 диаметром 280х16,6 мм, 225х13,4 мм «техническая» по ГОСТ 18599-2001, колодцы на сети выполнены круглыми из сборных железобетонных элементов диаметрами 1500 мм – 4шт, с рабочей высотой 1,8 м, 2,7 м по ТПР 901-09-11.84. Электроснабжение: электроснабжение проектируемой БКТП 10/0,4кВ выполнено по двум кабельным линиям с применением кабеля АПвБПу 3х120/16 - 10кВ, линии электропитания проложены от РУ-10кВ БКТП №9 и БКТП №10 до проектируемой БКТП-10/0,4кВ в траншее в грунте, при пересечении инженерных коммуникаций и проездов кабельные линии уложены в футляры – труба ПНД диаметром 100 мм, глубина прокладки кабеля 0,7-1,0 м. **Наружные сети связи:** выполнены от существующей сети путем прокладки оптического кабеля ОК-4, выполненной ПНД трубой в траншее до колодца N1, на участке от колодца N1 до проектируемого здания оптический кабель ОК-4 прокладывается в телефонной канализации, в подвале в ПНД трубе, до оптической распределительной коробки ОРКсп-16, установленной в кабинете серверной на 1 этаже, также согласно ТУ, выполнено оснащение ПСУ кронштейнами и консолями под вновь прокладываемую линию связи и заземление брони кабеля ОКЛ.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: май 2024 года;
(месяц, год)

окончание работ: август 2024 года ;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 3 (три) месяца;

фактически 3 (три) месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО „КТК" и.о. инженер-доп. директора

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

АО Казахтелеком

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

ГКП „Костанай-Су" гл. инженер Кривошеев С.А.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

ГУ „Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" А. Кайрайдла

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) **Не требуется**;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата **Место печати (при наличии)**

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерных коммуникаций к средней общеобразовательной школе на 1200 мест в мкр. Береке г. Костанай Костанайской области» готовым к приемке в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор «РАЙС KZ» Дзюба Иван Анатолиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата **место печати (при наличии)**

АО "ЭЛМО" работы приняты
Замечаний нет. Усенов Е.Б