Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция стадиона "Карасай" расположенного по адресу СКО г.Петропавловск ул.Ж.Жабаева 173 (2 этап)

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
30140002400	21140006937	10	20	318	25.06.2024	**024 Развитие объектов спорта, 015 За счет средств местного бюджета, 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов**	**024, 015, 431**

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (декабрь) без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция стадиона "Карасай" расположенного по адресу СКО г.Петропавловск ул.Ж.Жабаева 173 (2 этап)	699 754 463,27	699 754 463,27	27 158 727,92	22 330 454			3 259 047,35	30 417 775,27

Заказчик:
Руководитель КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400 К.Т. Галеев
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место для печати (при наличии)

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 Е.С. Махиня
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место для печати (при наличии)

Эксперты технического надзора:
Эксперт ТОО "СТАДИЯ" БИН 000440004135, №KZ67VJE00050304, №KZ40VJE00050305, №KZ24VJE00050302 от 25.10.2019 г. А.И. Брыксин
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись,печать)
Место для печати (при наличии)

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел.:8(7152)36-01-70**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 г.Петропавловск, ул.Ленинградская, 116, тел.:8(7152)53-20-56**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция стадиона "Карасай" расположенного по адресу:СКО г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 173 (2 этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция стадиона "Карасай" расположенного по адресу:СКО г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 173 (2 этап)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№318** от **25.06.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5

за декабрь 2024 года (месяц, год) на работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**22330454**	
			Локальная смета №2-01-01-01. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ КЖ. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС				**749991**	
			РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ.				**749991**	
			Фундаменты БФ1-6шт					
1	**57**	**6103-0101-0215** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство балки фундаментной железобетонной(B15,W6,F150)**	**м^3**	**3,66**	**109 340**	**400184**	
2	**58**	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,18396**	**343 657**	**63219**	
3	**59**	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,1089**	**311 558**	**33929**	
			Фундаменты БФ2-2шт					
4	**60**	**6103-0101-0215** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство балки фундаментной железобетонной(B15,W6,F150)**	**м^3**	**1,04**	**109 340**	**113714**	
5	**61**	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0522**	**343 657**	**17939**	
6	**62**	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,03078**	**311 558**	**9590**	
			Фундаменты БФ3-2шт					

7	63	6103-0101-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство балки фундаментной железобетонной(В15,W6,F150)	$м^3$	0,82	109 340	89659	
8	64	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04128	343 657	14186	
9	65	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0243	311 558	7571	
			Локальная смета №2-01-01-02. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ АР,АС. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС				1563640	
			ОТДЕЛ 1.АС				1563640	
			РАЗДЕЛ 2. Разные работы				1563640	
			Фрагмент устройства перекрытия 1 этажа АС-12					
10	29	1109-0401-0205 *РСНБ РК 2022*	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	52	4 114	213928	
11	30	222-502-0309 *РСНБ РК 2022 ко=1,05*	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм	$м^2$	54,6	24 720	1349712	
			Локальная смета №2-01-04-06. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ				261696	
			РАЗДЕЛ 4. ВВОД ТЕПЛОСЕТИ				261696	
12	60	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м трубопровода	32	8 178	261696	
			Локальная смета №02-02-01-01. Ремонтно-строительные работы.Западная трибуна				19623691	
			РАЗДЕЛ 12. Облицовка линарной панелью				19623691	
13	159	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м (для монтажа Линеарной панели)	$м^2$	817,6167	2 682	2192848	
14	160	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм(80мм)	$м^2$	538,4	1 799	968582	
15	161	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 (ПЖ-100 толщ. 80 мм)	$м^3$	56,532	31 847	1800375	
16	162	6112-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	$м^2$	545	6 191	3374095	
17	163	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями (Линеарная панель Primpanel)	$м^2$	545	2 185	1190825	

18	164	231-305-0502 *СпрСЦ 03.2024*	**Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием высотой от 172 до 400 мм, шириной от 900 до 6000 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм (RAL 9010)**	$м^2$	385	4 897	1885345	
19	165	231-305-0502 *СпрСЦ 03.2024*	**Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием высотой от 172 до 400 мм, шириной от 900 до 6000 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм (RAL 3020)**	$м^2$	890	4 897	4358330	
20	166	**Прайс-лист.** ***НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982***	**Кронштейн крепежный ККУ 150х80, толщ.2 мм.**	шт	3 186	318,8	1015686	
21	167	222-529-0501 *РСНБ РК 2022 ко=1,05*	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм (профиль КПГ 60х44х3000, толщ.1,2 мм)**	м	1 735,65	462	801870	
22	168	**Прайс-лист.** ***НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982***	**Самонарезающий винт 4,8х28.**	шт	7 000	22,43	157002	
23	169	**Прайс-лист.** ***НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982***	**Самонарезающий винт 4,2х16.**	шт	11 400	6,62	75453	
24	170	217-103-1701 *СпрСЦ 03.2024*	**Анкер рамный пластиковый HRD-H (HILTI HRD-H 10x100)**	кг	144,9	12 445	1803280	
			Локальная смета №6-03. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ				131435	
			РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ К1				131435	
25	15	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм**	шт.	5	26 287	131435	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				22330454	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п.8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтаными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	тенге	6,30%		1406819	
			Всего с затраты на организацию и управление строительно-монтаными работами по стройке в целом	тенге			23737272	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	тенге	5%		1186864	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	тенге	5%		1186864	
			Итого со сметной прибылью и непридвиденными работами и затратами:	тенге			26111000	
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:					

			в том числе на II квартал 2024г., доля - 14%	тенге	14%		**3655540**	
			в том числе на III квартал 2024г., доля - 43%	тенге	43%		**11227730**	
			в том числе на IV квартал 2024г., доля - 43%	тенге	43%		**11227730**	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
		НДЦС РК, 8.04-07-2023, табл.2	в том числе на II квартал 2024г., доля - 14%, к - 1,0368	тенге	1,0368		**3790064**	
		НДЦС РК, 8.04-07-2023, табл.2	в том числе на III квартал 2024г., доля - 43%, к - 1,0557	тенге	1,0557		**11853114**	
		НДЦС РК, 8.04-07-2023, табл.2	в том числе на IV квартал 2024г., доля - 43%, к - 1,075	тенге	1,075		**12069810**	
			Итого по части II в прогнозных ценах:	тенге			**27712988**	
			в том числе на 2024 г.	тенге			27 712 988	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом	тенге	98%		27 158 727,92	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге	12%		3 259 047,35	
			ВСЕГО ПО АКТУ:	тенге			**30 417 775,27**	

Заказчик:

Руководитель КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400

_____ Галеев К.Т.

Технический надзор:

Эксперт ТОО "СТАДИЯ" БИН 000440000413, №KZ67VJE00050304, №KZ40VJE00050305, №KZ24VJE00050302 от 25.10.2019 г.

_____ Брыксин А.И.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Авторский надзор:

ГИП ТОО «СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ» БИН 591010000

_____ Хуснутдинов Р.К.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937

_____ Е.С. Махиня