Приложение 2
к приказу и.о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от
5 августа 2021 года №420

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741, Костанайская область,Денисовскийрайон, с.Денисовка, Калинина, 5**

Подрядчик : **ТОО "ДОСТАР-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-777 759 8056**

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе в с.Фрунзенское Денисовского района Костанайской области"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1

за **Май 2024** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19	20.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих работ, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе в с.Фрунзенское Денисовского района Костанайской области"	34 687 603,49	30 971 074,55							3 716 528.94	34 687 603,49

М.П.

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительстваи строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Гузь К.В.**

М.П.

Подрядчик **ТОО "ДОСТАР-09", БИН 090440004726**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Инжиниринг KZ" БИН 061040003919 Эксперт Семенин И.А.; KZ77VJE00045662 от 29.03.2019; KZ48VJE00046378 от 03.05.2019 KZ50VJE00046827 от 22.05.2019**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка, Калинина, 5, Тел.: 8 71434 21923**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-7142-28-75-35.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе в селе Фрунзенское Денисовского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство блочно-модульной котельной**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от 20.02.2024 г.

Акт выполненных работ №1

за **Май 2024** (месяц, год) на **02-01-03 Газоснабжение. Внутренее устройство** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные. диаметр до 50 мм. Установка	клапан	1	6929,86 3252,83	289,26 89,94	6930,00 3253,00	289,00 90,00	3388,00	3276,00 816,00	11022,00	
2	2	СТПРАЙС-ЛИСТ	Клапан термозапорный газовй д50 КТЗ 001-50	шт	1	22029,53		22030,00		22030,00	1762,00	23792,00	
3	3	СТПРАЙС-ЛИСТ	Система индивидуального контроля загазованности с клапаном КЗГЭМ д50 САКЗ-МК-2 СЗ-1 СЗ-2	шт	1	117482,46		117482,00		117482,00	9399,00	126881,00	
4	8	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	534,37 463,62	0,00 0,00	534,00 464,00	0,00 0,00	71,00	454,00 79,00	1067,00	
5	9	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	1	2532,00		2532,00		2532,00	203,00	2735,00	
6	10	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2412,44 2025,66	112,61 14,99	2412,00 2026,00	113,00 15,00	274,00	2000,00 353,00	4765,00	
7	11	245-510-0504 РСНБ РК 2015	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ 30815-2002 прямой с резьбой R 3/4", DN 20/напоромер	шт.	1	4374,00		4374,00		4374,00	350,00	4724,00	
8	12	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	953,00		953,00		953,00	76,00	1029,00	
9	13	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1492,00		1492,00		1492,00	119,00	1611,00	
10	14	242-207-3706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	10389,00		31167,00		31167,00	2493,00	33660,00	
11	15	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	5	3334,08 844,98	44,08 16,34	16670,00 4225,00	221,00 82,00	12225,00	4220,00 1671,00	22561,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	16	1116-0401-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	1,1	5122,18 1107,80	76,60 27,18	5634,00 1219,00	84,00 30,00	4332,00	1224,00 549,00	7407,00	
13	17	1116-0401-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3,7	7337,59 1107,80	76,60 27,18	27149,00 4099,00	284,00 101,00	22767,00	4115,00 2501,00	33765,00	
14	18	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	8,5	1837,50 421,22	23,89 9,29	15619,00 3580,00	203,00 79,00	11835,00	3586,00 1536,00	20741,00	
15	19	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	1796,14 421,22	23,89 9,29	359,00 84,00	5,00 2,00	270,00	84,00 35,00	478,00	
16	20	241-114-0117 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	686,00		686,00		686,00	55,00	741,00	
17	21	241-112-0139 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	2	938,00		1876,00		1876,00	150,00	2026,00	
18	22	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	6	581,00		3486,00		3486,00	279,00	3765,00	
19	23	1116-0401-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка/футляр	м трубопровода	0,65	1243,18 1107,80	76,60 27,18	808,00 720,00	50,00 18,00	38,00	723,00 122,00	1653,00	
20	24	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,65	3487,00		2267,00		2267,00	181,00	2448,00	
21	25	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка/футляр	м трубопровода	0,65	917,08 844,98	44,08 16,34	596,00 549,00	29,00 11,00	18,00	549,00 92,00	1237,00	
22	26	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,65	2184,00		1420,00		1420,00	114,00	1534,00	
23	27	1107-0107-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные для крепления подвесных путей. Установка	т стальных элементов	0,00172	36936,82 29370,90	5486,00 1499,00	64,00 51,00	10,00 3,00	4,00	63,00 10,00	137,00	
24	28	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглыхтруб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00172	856578,00		1473,00		1473,00	118,00	1591,00	
25	29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	68,4	96,84 50,21	2,72 0,30	6624,00 3434,00	187,00 21,00	3003,00	2384,00 721,00	9729,00	
26	30	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	68,4	164,68 58,70	3,85 0,60	11264,00 4015,00	263,00 41,00	6986,00	2799,00 1125,00	15188,00	
			ИТОГО по акту					285901,00 27719,00	1738,00 493,00	256449,00 0,00	25477,00 24909,00	336287,00	
			В том числе	Тенге		2,9%						9752,32	
			Временные здания и сооружения	Тенге								346039,32	
			Итого с временными	Тенге		3,60%						12457,42	
			Дополнительные затраты	Тенге								358496,74	
			Итого с дополнительными затратами	Тенге		2%						7169,93	
			Непредвиденные затраты	Тенге								365666,67	
			Итого с непредвиденными затратами	Тенге								383968,80	
			Применительно К=1,0500514 (на 2022 год)	Тенге								376289,43	
			С применением понижающего коэффициента К=0,9800000030593338	Тенге									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС	Тенге		12%						45154,73	
			Итого с учетом НДС	Тенге								421444,16	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достар-09", БИН 090440004726
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района",
БИН 060140003741
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководителя **Гузь К.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ"

Эксперт Семенин И.А.; KZ77VJE00045662 от 29.03.2019; KZ48VJE00046378 от 03.05.2019 KZ50VJE00046827 от 22.05.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Стройпроект 07"

Эксперт Бирюков Н.С., приказ №01 от 19.04.2024 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка, Калинина, 5, Тел.: 8 71434 21923
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-7142-28-75-35.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе в селе Фрунзенское Денисовского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство блочно-модульной котельной
(наименование)

Договор подряда (контракт) №19 от 20.02.2024 г.

Акт выполненных работ №2

за Май 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Тепломеханические решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 год.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	1,5	35130,54 14990,00	16409,44 5208,63	52696,00 22485,00	24614,00 7813,00	5597,00	27571,00 6421,00	86688,00	
2	2	ТПрайс-лист	Блочно-модульное здание котельной 0,466Мвт	компл.	1	27889951,08		27889951,00		27889951,00		27889951,00	
3	3	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	11	4381,53 3582,80	324,99 66,39	48197,00 39411,00	3575,00 730,00	5211,00	39338,00 7003,00	94538,00	
4	4	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2444,20 2025,66	144,37 29,98	4888,00 4051,00	289,00 60,00	548,00	4029,00 713,00	9630,00	
5	5	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	17	2412,44 2025,66	112,61 14,99	41011,00 34436,00	1915,00 255,00	4661,00	33997,00 6001,00	81009,00	
6	6	242-204-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	11	15614,00		171754,00		171754,00	13740,00	185494,00	
7	7	242-204-0305 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	10540,00		10540,00		10540,00	843,00	11383,00	
8	8	242-204-0304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	8727,00		8727,00		8727,00	698,00	9425,00	
9	9	242-204-0303 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	11	7715,00		84865,00		84865,00	6789,00	91654,00	
10	10	242-204-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	7107,00		14214,00		14214,00	1137,00	15351,00	
11	11	242-204-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	6655,00		26620,00		26620,00	2130,00	28750,00	
12	12	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2412,44 2025,66	112,61 14,99	7237,00 6077,00	338,00 45,00	823,00	6000,00 1059,00	14296,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	242-304-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара. Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	3	10003,00		30009,00		30009,00	2401,00	32410,00	
14	14	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4381,53 3582,80	324,99 66,39	8763,00 7166,00	650,00 133,00	947,00	7152,00 1273,00	17188,00	
15	15	242-304-0204 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара. Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	31729,00		63458,00		63458,00	5077,00	68535,00	
16	16	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	2014,96 1631,49	360,80 116,91	2015,00 1631,00	361,00 117,00	23,00	1713,00 298,00	4026,00	
17	17	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1322,16 1121,67	186,06 56,25	1322,00 1122,00	186,00 56,00	14,00	1154,00 198,00	2674,00	
18	18	242-404-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	32232,00		32232,00		32232,00	2579,00	34811,00	
19	19	242-404-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	12084,00		12084,00		12084,00	967,00	13051,00	
20	20	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	9	2914,43 487,89	0,00 0,00	26230,00 4391,00	0,00 0,00	21839,00	4303,00 2443,00	32976,00	
21	21	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	534,37 463,62	0,00 0,00	2137,00 1854,00	0,00 0,00	283,00	1817,00 316,00	4270,00	
22	22	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	2532,00		10128,00		10128,00	810,00	10938,00	
23	23	1312-0901-0102 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление свыше 10 Мпа. Монтаж оборудования/бобышка и отборное устройство	шт.	13	2093,09 1499,00	472,44 226,20	27210,00 19487,00	6142,00 2941,00	1581,00	13681,00 3271,00	44162,00	
24	24	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,6	999,01 858,53	1,20 0,58	2597,00 2232,00	4,00 2,00	362,00	1787,00 351,00	4735,00	
25	25	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	915,23 844,98	44,08 16,34	18305,00 16900,00	882,00 327,00	523,00	16882,00 2815,00	38002,00	
26	26	261-305-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм	м	10	442,00		4420,00		4420,00	354,00	4774,00	
27	27	261-305-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм	м	10	699,00		6990,00		6990,00	559,00	7549,00	
28	28	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1941,23 844,98	44,08 16,34	19412,00 8450,00	440,00 163,00	10522,00	8441,00 2228,00	30081,00	
29	29	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2966,08 844,98	44,08 16,34	29661,00 8450,00	440,00 163,00	20770,00	8441,00 3048,00	41150,00	
30	30	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	65	3543,81 1002,37	52,77 19,10	230348,00 65154,00	3431,00 1242,00	161764,00	65068,00 23633,00	319049,00	
31	31	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	4	4358,18 1107,80	76,60 27,18	17433,00 4431,00	307,00 109,00	12695,00	4449,00 1751,00	23633,00	
32	34	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10	999,01 858,53	1,20 0,58	9990,00 8585,00	12,00 6,00	1393,00	6873,00 1349,00	18212,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	35	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	70	34,73	1,93	2431,00	135,00	242,00	1432,00	4172,00	
						29,35	0,30	2054,00	21,00		309,00		
34	36	261-105-0154 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций. адгезия покрытия 1 балл	кг	28,7	2219,00		63685,00		63685,00		68780,00	
											5095,00		
35	37	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляциматами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,7	39225,26	1895,26	105908,00	5117,00	43033,00	45711,00	163749,00	
						21392,00	884,41	57758,00	2388,00		12130,00		
36	38	234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	2,916	17346,00		50581,00		50581,00		54627,00	
											4046,00		
37	39	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	36,96	537,00		19848,00		19848,00		21436,00	
											1588,00		
			ИТОГО по акту					**29157897,00**	**48838,00**	**902986,00**	**299839,00**	**29583159,00**	
								316125,00	**16571,00**	**27889951,00**	**125423,00**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**27889951,00**			
			Временные здания и сооружения	**Тенге**		**2,9%**						**49103,03**	
			Итого с временными	**Тенге**								**1742311,03**	
			Дополнительные затраты	**Тенге**		**3,60%**						**62723,20**	
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								**1805034,23**	
			Непредвиденные затраты	**Тенге**		**2%**						**36100,68**	
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**								**1841134,91**	
			Применительно К=1,0500514 (на 2022 год)	**Тенге**								**31219168,39**	
			С применением понижающего коэффициента К=0,9800000030593338	**Тенге**								**30594785,12**	
			НДС	**Тенге**		**12%**						**3671374,21**	
			Итого с учетом НДС	**Тенге**								**34266159,33**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достар-09", БИН 090440004726
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Гузь К.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ"

Эксперт Семенин И.А.; KZ77VJE00045662 от 29.03.2019; KZ48VJE00046378 от 03.05.2019 KZ50VJE00046827 от 22.05.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Стройпроект 07"

Эксперт Бирюков Н.С., приказ №01 от 19.04.2024 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 2
к приказу и.о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК от
5 августа 2021 года №420

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741, Костанайская область,Денисовскийрайон, с.Денисовка, Калинина, 5

Подрядчик : ТОО "ДОСТАР-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-777 759 8056

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе в с.Фрунзенское Денисовского района Костанайской области"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2

за Июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19	20.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих работ, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе в с.Фрунзенское Денисовского района Костанайской области"	86 489 419,09	46 251 621,07							5 550 194,53	51 801 815,60

М.П.

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительствои строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Гузь К.В.

Подрядчик ТОО "ДОСТАР-09", БИН 090440004726
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шудегов Д.В.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Инжиниринг KZ" БИН 061040003919 Эксперт Семенин И.А.; KZ77VJE00045662 от 29.03.2019; KZ48VJE00046378 от 03.05.2019 KZ50VJE00046827 от 22.05.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка, Калинина, 5, Тел.: 8 71434 21923**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-7142-28-75-35.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе в селе Фрунзенское Денисовского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство блочно-модульной котельной**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19** от 20.02.2024 г.

Акт выполненных работ №3

за **Июль 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	65,087	227,10	227,10	14781,00	14781,00		1797,00	17904,00	
						0,00	38,34	0,00	2495,00		1326,00		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,013	2239,78	0,00	4509,00	0,00		3246,00	8375,00	
						2239,78	0,00	4509,00	0,00		620,00		
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	19,3	279,11	279,11	5387,00	5386,00		655,00	6525,00	
						0,00	47,12	0,00	909,00		483,00		
4	4	412-102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	101,325	65,00		6586,00				7113,00	
											527,00		
5	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	38,24	19,24	19,24	736,00	735,00		224,00	1037,00	
						0,00	8,14	0,00	311,00		77,00		
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,56	973,94	0,00	9311,00	0,00		6704,00	17296,00	
						973,94	0,00	9311,00	0,00		1281,00		
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	38,24	175,67	80,74	6718,00	3088,00		3697,00	11248,00	
						94,93	39,35	3630,00	1505,00		833,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					48028,00	23990,00	0,00	16323,00	69498,00	
								17450,00	5220,00	0,00	5147,00		
			Раздел 2: Фундаментная плита АС-4										
8	8	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство/подушка песчаная	м3 основания	13,5	4340,52	1073,54	58597,00	14493,00	31984,00	17024,00	81671,00	
						897,78	458,15	12120,00	6185,00		6050,00		
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,21	29847,06	1152,89	6268,00	242,00	5728,00	323,00	7118,00	
						1417,50	271,77	298,00	57,00		527,00		
10	10	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (под крыльцо)	м3 основания	0,24844	8029,54	1834,04	1995,00	456,00	1296,00	418,00	2606,00	
						978,35	832,90	243,00	207,00		193,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовки бетонная. Устройство (крыльцо)	м3	0,11	27228,72	1152,89	2995,00	127,00	2712,00	169,00	3417,00	
						1417,50	271,77	156,00	30,00		253,00		
12	12	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	10,9	34189,40	1778,28	372664,00	19383,00	328795,00	26624,00	431231,00	
						2246,45	437,71	24486,00	4771,00		31943,00		
13	13	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6651	419679,00		279129,00		279129,00		301459,00	
											22330,00		
14	14	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03792	1119893,96	1455,96	42466,00	55,00	32065,00	9437,00	56055,00	
						272844,00	636,09	10346,00	24,00		4152,00		
15	15	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	1,09968	239,98	5,43	264,00	6,00	148,00	77,00	368,00	
						100,42	0,60	110,00	1,00		27,00		
16	16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,09968	164,68	3,85	181,00	5,00	112,00	45,00	244,00	
						58,70	0,60	65,00	1,00		18,00		
			Итого по разделу 2: Фундаментная плита АС-4					**764559,00**	**34767,00**	**681969,00**	**54117,00**	**884169,00**	
								47824,00	**11276,00**	**0,00**	**65493,00**		
			Раздел 3: Фундамент ФМ1 АС-5										
17	17	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,1	8029,54	1834,04	8832,00	2017,00	5739,00	1853,00	11540,00	
						978,35	832,90	1076,00	916,00		855,00		
18	18	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	10,2	30892,68	1778,28	315105,00	18139,00	274053,00	24914,00	367221,00	
						2246,45	437,71	22914,00	4465,00		27202,00		
19	19	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,26428	419679,00		110913,00		110913,00		119786,00	
											8873,00		
20	20	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04686	1119893,96	1455,96	52478,00	68,00	39625,00	11662,00	69271,00	
						272844,00	636,09	12785,00	30,00		5131,00		
21	21	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	1,35894	239,98	5,43	326,00	8,00	182,00	95,00	455,00	
						100,42	0,60	136,00	1,00		34,00		
22	22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,35894	164,68	3,85	224,00	5,00	139,00	56,00	302,00	
						58,70	0,60	80,00	1,00		22,00		
23	23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,3	41667,27	3027,11	54167,00	3935,00	40832,00	9713,00	68990,00	
						7230,69	803,46	9400,00	1044,00		5110,00		
24	24	241-205-0209 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	1,9	789,00		1499,00		1499,00		1619,00	
											120,00		
25	25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,084	1657,17	20,53	34940,00	433,00	27910,00	6194,00	44425,00	
						312,91	3,00	6597,00	63,00		3291,00		
			Итого по разделу 3: Фундамент ФМ1 АС-5					**578484,00**	**24605,00**	**500892,00**	**54487,00**	**683609,00**	
								52988,00	**6520,00**	**0,00**	**50638,00**		
			ИТОГО по акту					**1391071,00**	**83362,00**	**1182861,00**	**124927,00**	**1637276,00**	
								118262,00	**23016,00**	**0,00**	**121278,00**		
			Временные здания и сооружения	**Тенге**		**2,9%**						**47481,00**	
			Итого с временными	**Тенге**								**1684757,00**	
			Дополнительные затраты	**Тенге**		**3,60%**						**60651,25**	
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								**1745408,26**	
			Непредвиденные затраты	**Тенге**		**2%**						**34908,17**	
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**								**1780316,42**	
			Применительно К=1,0500514 (на 2022 год)	**Тенге**								**1869423,75**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			С применением понижающего коэффициента К=0,9800000030593338	**Тенге**								**1832035,28**	
			НДС	**Тенге**		**12%**						**219844,23**	
			Итого с учетом НДС	**Тенге**								**2051879,51**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достар-09", БИН 090440004726
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Стройпроект 07"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Гузь К.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Семенин И.А.; KZ77VJE00045662 от 29.03.2019; KZ48VJE00046378 от 03.05.2019 KZ50VJE00046827 от 22.05.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Бирюков Н.С., приказ №01 от 19.04.2024 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка, Калинина, 5, Тел.: 8 71434 21923**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-7142-28-75-35.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе в селе Фрунзенское Денисовского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство блочно-модульной котельной**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19** от 20.02.2024 г.

Акт выполненных работ №4

за **Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Тепломеханические решения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	32	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40	98,81	1,48	3952,00	59,00	92,00	3726,00	8292,00	
						95,04	0,00	3802,00	0,00		614,00		
2	33	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	69	104,05	1,48	7179,00	102,00	520,00	6427,00	14694,00	
						95,04	0,00	6558,00	0,00		1088,00		
			ИТОГО по акту					11131,00	161,00	612,00	10153,00	22986,00	
								10360,00	0,00	0,00	1702,00		
			Временные здания и сооружения	Тенге		2,9%						666,59	
			Итого с временными	Тенге								23652,59	
			Дополнительные затраты	Тенге		3,60%						851,49	
			Итого с дополнительными затратами	Тенге								24504,09	
			Непредвиденные затраты	Тенге		2%						490,08	
			Итого с непредвиденными затратами	Тенге								24994,17	
			Применительно К=1,0500514 (на 2022 год)	Тенге								26245,16	
			С применением понижающего коэффициента К=0,9800000030593338	Тенге								25720,26	
			НДС	Тенге		12%						3086,43	
			Итого с учетом НДС	Тенге								28806,69	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достар-09", БИН 090440004726

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ"

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Стройпроект 07"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Гузь К.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Эксперт Семенин И.А.: KZ77VJE00045662 от 29.03.2019; KZ48VJE00046378 от 03.05.2019 KZ50VJE00046827 от 22.05.2019

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Бирюков Н.С., приказ №01 от 19.04.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка, Калинина, 5, Тел.: 8 71434 21923**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-7142-28-75-35.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе в селе Фрунзенское Денисовского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство блочно-модульной котельной**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19** от 20.02.2024 г.

Акт выполненных работ №5

за **Июль 2024 (месяц, год) на 04-01-01 Наружные сети электроснабжения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Строительные работы										
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16,65	1866,48	0,00	31077,00	0,00		22375,00	57728,00	
						1866,48	0,00	31077,00	0,00		4276,00		
2	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,65	973,94	0,00	16216,00	0,00		11676,00	30123,00	
						973,94	0,00	16216,00	0,00		2231,00		
3	3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	128	248,42	158,48	31798,00	20285,00		15182,00	50738,00	
						89,94	74,80	11512,00	9574,00		3758,00		
4	4	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5,55	2150,00		11932,00		23864,00		12887,00	
											955,00		
5	5	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,057	31631,42	21639,62	1803,00	1233,00		518,00	2507,00	
						9991,80	4914,05	570,00	280,00		186,00		
6	6	249-101-0502 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	57	63,00		3591,00		3591,00		3878,00	
											287,00		
			Итого по разделу 1: Строительные работы					**96417,00**	**21518,00**	**27455,00**	**49751,00**	**157861,00**	
								59375,00	**9854,00**	**0,00**	**11693,00**		
			Раздел 2: Освещение										
7	7	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	1	5749,19	4415,08	5749,00	4415,00		2644,00	9064,00	
						1334,11	1970,64	1334,00	1971,00		671,00		
8	8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (заливка фундамента В15)	м3	0,55	29957,22	1152,89	16476,00	634,00	15063,00	845,00	18707,00	
						1417,50	271,77	780,00	149,00		1386,00		
9	9	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0074	386571,12	2490,12	2861,00	18,00		2594,00	5891,00	
						384081,00	1090,13	2842,00	8,00		436,00		
10	10	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0074	907312,00		6714,00		6714,00		7251,00	
											537,00		
11	11	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля (СТВ-6,0-3,0)	опора	1	31634,46	9892,09	31634,00	9893,00	4906,00	16667,00	52165,00	
						16836,00	3997,54	16836,00	3998,00		3864,00		
12	12	247-306-0203 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, фланец типа А	шт.	1	58560,00		58560,00		58560,00		63245,00	
											4685,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	247-306-0306 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	9101,00		9101,00		9101,00		9829,00	
											728,00		
14	14	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	1	5680,54	2989,76	5681,00	2990,00	19,00	3108,00	9492,00	
						2671,29	1214,19	2671,00	1214,00		703,00		
15	15	247-103-0604 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 96, мощность 118 Вт, IP67	шт.	1	127157,00		127157,00		127157,00		137330,00	
											10173,00		
16	16	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования (У733)	шт.	3	684,83	10,13	2054,00	30,00	225,00	1304,00	3627,00	
						599,60	4,01	1799,00	12,00		269,00		
17	17	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	22	355,33	160,42	7817,00	3530,00	990,00	3196,00	11894,00	
						149,90	51,85	3298,00	1141,00		881,00		
18	18	243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,02244	73647,00		1653,00		1653,00		1785,00	
											132,00		
19	19	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,012	167495,68	0,00	2010,00	0,00	44,00	1494,00	3784,00	
						163856,00	0,00	1966,00	0,00		280,00		
20	20	241-201-0506 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	12	220,00		2640,00		2640,00		2851,00	
											211,00		
21	21	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	1185,99	19,53	1186,00	20,00	108,00	765,00	2107,00	
						1058,76	3,64	1059,00	4,00		156,00		
22	22	247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	1	396,00		396,00		396,00		428,00	
											32,00		
			Итого по разделу 2: Освещение					**281689,00**	**21530,00**	**227576,00**	**32617,00**	**339450,00**	
								32585,00	**8497,00**	**0,00**	**25144,00**		
			Раздел 3: Электроснабжение										
23	23	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	120	383,77	169,66	46052,00	20359,00	5906,00	18965,00	70218,00	
						164,89	54,61	19787,00	6553,00		5201,00		
24	24	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	16	704,79	414,13	11277,00	6626,00	1772,00	3634,00	16104,00	
						179,88	135,56	2878,00	2169,00		1193,00		
25	25	243-110-1002 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,13872	162084,00		22484,00		22484,00		24283,00	
											1799,00		
26	26	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,057	31631,42	21639,62	1803,00	1233,00		518,00	2507,00	
						9991,80	4914,05	570,00	280,00		186,00		
27	27	249-101-0502 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	57	63,00		3591,00		3591,00		3878,00	
											287,00		
			Итого по разделу 3: Электроснабжение					**85207,00**	**28218,00**	**33753,00**	**23117,00**	**116990,00**	
								23235,00	**9002,00**	**0,00**	**8666,00**		
			Раздел 4: Молниезащита и заземление										
28	28	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	90	876,08	26,61	78847,00	2395,00	58157,00	13692,00	99942,00	
						203,28	8,01	18295,00	721,00		7403,00		
29	29	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	4393,04	182,00	39537,00	1638,00	28752,00	6917,00	50170,00	
						1016,40	50,97	9148,00	459,00		3716,00		
30	30	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	4393,04	182,00	4393,00	182,00	3195,00	769,00	5575,00	
						1016,40	50,97	1016,00	51,00		413,00		
31	31	1133-0109-0117 РСНБ РК 2015	Шпили стальные массой до 0,2 т. Установка/молниеотвод		0,02561	157225,90	103940,09	4027,00	2662,00	81,00	1558,00	6032,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		50117,60	25948,18	1284,00	665,00		447,00		
32	32	248-101-0306 РСНБ РК 2015	Мачта телескопическая, марки МТП 14 высотой 13,11 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, 51 мм, 57 мм, 63 мм, 70 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм/СГОК-18	шт.	1	144267,00		144267,00		144267,00		155808,00	
											11541,00		
33	33	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,004	386571,12	2490,12	1546,00	10,00		1402,00	3184,00	
						384081,00	1090,13	1536,00	4,00		236,00		
34	34	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,004	907312,00		3629,00		3629,00		3919,00	
											290,00		
35	35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	33,333333	82,35	1,93	2745,00	64,00	1702,00	682,00	3701,00	
						29,35	0,30	978,00	10,00		274,00		
36	36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (заливка фундамента В15)	м3	0,6	29957,22	1152,89	17974,00	692,00	16432,00	922,00	20408,00	
						1417,50	271,77	850,00	163,00		1512,00		
			Итого по разделу 4: Молниезащита и заземление					296965,00	7643,00	256215,00	25942,00	348739,00	
								33107,00	2073,00	0,00	25832,00		
			ИТОГО по акту					760278,00	78909,00	544999,00	131427,00	963040,00	
								148302,00	29426,00	0,00	71335,00		
			Временные здания и сооружения	Тенге		2,9%						27928,16	
			Итого с временными	Тенге								990968,16	
			Дополнительные затраты	Тенге		3,60%						35674,85	
			Итого с дополнительными затратами	Тенге								1026643,01	
			Непредвиденные затраты	Тенге		2%						20532,86	
			Итого с непредвиденными затратами	Тенге								1047175,87	
			Применительно К=1,0500514 (на 2022 год)	Тенге								1099588,49	
			С применением понижающего коэффициента К=0,9800000030593338	Тенге								1077596,73	
			НДС	Тенге		12%						129311,61	
			Итого с учетом НДС	Тенге								1206908,34	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достар-09", БИН 090440004726

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шудегов Д.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Стройпроект 07"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Гузь К.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Семенин И.А.; KZ77VJE00045662 от 29.03.2019; KZ48VJE00046378 от 03.05.2019 KZ50VJE00046827 от 22.05.2019

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Бирюков Н.С., приказ №01 от 19.04.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка, Калинина, 5, Тел.: 8 71434 21923**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-7142-28-75-35.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе в селе Фрунзенское Денисовского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство блочно-модульной котельной**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19** от 20.02.2024 г.

Акт выполненных работ №6

за **Июль 2024** (месяц, год) на **06-01 Наружная теплосеть** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	744,653208	227,10 0,00	227,10 38,34	169111,00 0,00	169111 28550		20556,00 15173,00	204840,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	23,030512	2239,78 2239,78	0,00 0,00	51583,00 51583,00	0,00 0,00		37140,00 7098,00	95821,00	
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	23,95	3719,20 1174,02	180,18 52,46	89075,00 28118,00	4315,00 1256,00	56642,00	29080,00 9452,00	127607,00	
4	4	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	218,424	188,24 5,23	182,52 30,14	41116,00 1142,00	39866,00 6583,00	107,00	5562,00 3734,00	50412,00	
5	5	412-102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	1146,726	65,00		74537,00			5963,00	80500,00	
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	434,1656	19,24 0,00	19,24 8,14	8353,00 0,00	8353,00 3534,00		2545,00 872,00	11770,00	
7	7	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	434,1656	8,51 0,00	8,51 3,60	3695,00 0,00	3695,00 1563,00		1125,00 386,00	5206,00	
8	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	108,5414	973,94 973,94	0,00 0,00	105713,00 105713,00	0,00 0,00		76113,00 14546,00	196372,00	
9	9	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный/засыпка вокруг каналов	м3	148,7295	2150,00		319768,00		639536,00	25581,00	345349,00	
10	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	434,1656	175,67 94,93	80,74 39,35	76270,00 41215,00	35054,00 17084,00		41976,00 9460,00	127706,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					906370,21 227771,00	227543,21 53024,00	696285,00 0,00	210103,88 89317,56	1245583,00	
			Раздел 2: Трубопровод										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,625	1142703,48	477304,92	714190,00	298316,00	7134,00	491473,00	1302116,00	
						653984,00	140315,06	408740,00	87697,00		96453,00		
12	12	241-102-0144 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм	м	483,79	1997,00		966129,00		966129,00		1043419,00	
											77290,00		
13	13	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	147,46	2531,00		373221,00		373221,00		403079,00	
											29858,00		
14	14	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,093	1170938,96	486160,18	108897,00	45213,00	1159,00	74936,00	198540,00	
						672320,00	141580,65	62526,00	13167,00		14707,00		
15	15	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	93,93	3935,00		369615,00		369615,00		399184,00	
											29569,00		
16	16	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,479	66997,35	0,00	32092,00	0,00	1133,00	30649,00	67760,00	
						64632,50	0,00	30959,00	0,00		5019,00		
17	17	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,239	69944,73	0,00	16717,00	0,00	1270,00	15293,00	34571,00	
						64632,50	0,00	15447,00	0,00		2561,00		
18	18	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	5886,17	3045,98	11772,00	6092,00	293,00	7115,00	20398,00	
						2693,61	899,60	5387,00	1799,00		1511,00		
19	19	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	32348,00		64696,00		64696,00		69872,00	
											5176,00		
20	20	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	2	9412,47	4901,88	18825,00	9804,00	427,00	11342,00	32580,00	
						4297,32	1430,80	8595,00	2862,00		2413,00		
21	21	242-103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	50849,00		101698,00		101698,00		109834,00	
											8136,00		
22	22	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	636,14	41,58	2545,00	166,00	84,00	2271,00	5201,00	
						573,44	0,00	2294,00	0,00		385,00		
23	23	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1701,00		6804,00		6804,00		7348,00	
											544,00		
24	24	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	933,16	62,37	3733,00	249,00	186,00	3264,00	7557,00	
						824,32	0,00	3297,00	0,00		560,00		
25	25	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	2486,00		9944,00		9944,00		10740,00	
											796,00		
26	26	241-703-0114 РСНБ РК 2015	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-50-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0,004	66977,00		268,00		268,00		289,00	
											21,00		
27	27	241-703-0118 РСНБ РК 2015	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-80-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0,004	90904,00		364,00		364,00		393,00	
											29,00		
28	28	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,016	647579,00		10361,00		10361,00		11190,00	
											829,00		
29	29	242-302-0503 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	37613,00		150452,00		150452,00		162488,00	
											12036,00		
30	30	242-302-0505 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	70782,00		141564,00		141564,00		152889,00	
											11325,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	242-302-0501 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	27002,00		54004,00		54004,00	4320,00	58324,00	
32	32	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,28996	821622,00		238238,00		238238,00	19059,00	257297,00	
33	33	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,17644	821622,00		144967,00		144967,00	11597,00	156564,00	
34	34	1124-0104-0101 РСНБ РК 2015	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	10	6468,94 5102,65	1035,24 329,78	64689,00 51026,00	10353,00 3298,00	3310,00	53781,00 9478,00	127948,00	
35	35	242-403-0202 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	8	13295,00		106360,00		106360,00	8509,00	114869,00	
36	36	242-403-0204 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80	шт.	2	18556,00		37112,00		37112,00	2969,00	40081,00	
37	37	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	152,2	1319,82 77,72	13,41 2,40	200877,00 11829,00	2041,00 365,00	187007,00	8414,00 16743,00	226034,00	
38	38	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	11,1	39225,26 21392,00	1895,26 884,41	435400,00 237451,00	21037,00 9817,00	176912,00	187924,00 49866,00	673190,00	
39	39	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	11,988	33894,00		406321,00		406321,00	32506,00	438827,00	
40	40	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	327,2	550,17 384,00	15,76 6,45	180016,00 125645,00	5156,00 2110,00	49214,00	97094,00 22169,00	299279,00	
41	41	235-101-0801 РСНБ РК 2015	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	376,28	172,00		64720,00		64720,00	5178,00	69898,00	
42	42	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	391319,37 276838,00	111010,65 34309,53	783,00 554,00	222,00 69,00	7,00	616,00 112,00	1511,00	
43	43	241-201-0910 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	2,02	1054,00		2129,00		2129,00	170,00	2299,00	
44	44	1116-0601-0304 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные двухрычажные, диаметр 100 мм. Установка/клапан-захлопка	шт.	2	4542,02 4195,38	230,23 59,96	9084,00 8391,00	461,00 120,00	233,00	8340,00 1394,00	18818,00	
45	45	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0046	685096,00		3151,00		3151,00	252,00	3403,00	
46	46	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008	513548,42 415932,00	74523,54 28228,79	4108,00 3327,00	596,00 226,00	185,00	3518,00 610,00	8236,00	
47	47	241-102-0133 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	4,016	1512,00		6072,00		6072,00	486,00	6558,00	
48	48	241-102-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	4,016	868,00		3486,00		3486,00	279,00	3765,00	
49	49	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	1406252,44 725004,00	580209,92 204112,95	7031,00 3625,00	2901,00 1021,00	505,00	4599,00 930,00	12560,00	
50	50	241-102-0235 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	5	22481,00		112405,00		112405,00	8992,00	121397,00	
51	51	1122-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	2187101,06 255552,00	149427,30 28505,64	10936,00 1278,00	748,00 143,00	8911,00	1406,00 987,00	13329,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	1116-0601-0304 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные двухрычажные, диаметр 100 мм. Установка/контрольная трубка	шт.	3	4542,02	230,23	13626,00	691,00	349,00	12511,00	28228,00	
						4195,38	59,96	12586,00	180,00		2091,00		
53	53	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0153	685096,00		10482,00		10482,00		11321,00	
											839,00		
			Итого по разделу 2: Трубопровод					**5219884,00**	**404046,00**	**3822882,00**	**1014546,00**	**6733184,00**	
								992957,00	**122874,00**	**0,00**	**498754,00**		
			Раздел 3: Канал лотковый										
54	54	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	42,04	12611,20	2879,78	530175,00	121066,00	212698,00	280428,00	875451,00	
						4671,99	980,98	196410,00	41240,00		64848,00		
55	55	225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м 2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	22,12	71980,00		1592198,00		1592198,00		1719574,00	
											127376,00		
56	56	225-203-0203 РСНБ РК 2015	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	2,88	391636,00		1127912,00		2255824,00		1218145,00	
											90233,00		
57	57	225-202-0608 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.240.25-12	шт.	123	46425,00		5710275,00		5710275,00		6167097,00	
											456822,00		
58	58	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка АС2 п.9	м3 кладки	1	41463,19	2280,24	41463,00	2281,00	32091,00	7098,00	52446,00	
						7092,40	539,64	7092,00	540,00		3885,00		
59	59	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,05	27228,72	1152,89	1361,00	58,00	1233,00	77,00	1553,00	
						1417,50	271,77	71,00	14,00		115,00		
			Итого по разделу 3: Канал лотковый					**9003384,00**	**123405,00**	**9804319,00**	**287603,00**	**10034266,00**	
								203573,00	**41794,00**	**0,00**	**743279,00**		
			Раздел 4: Теплофикационная камера Ут1 - 1шт										
60	60	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	54,999	227,10	227,10	12490,00	12491,00		1518,00	15129,00	
						0,00	38,34	0,00	2109,00		1121,00		
61	61	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,701	2239,78	0,00	3810,00	0,00		2743,00	7077,00	
						2239,78	0,00	3810,00	0,00		524,00		
62	62	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	24,96	188,24	182,52	4698,00	4555,00	12,00	636,00	5761,00	
						5,23	30,14	131,00	752,00		427,00		
63	63	412-102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	131,04	65,00		8518,00				9199,00	
											681,00		
64	64	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,392	19,24	19,24	489,00	489,00		149,00	689,00	
						0,00	8,14	0,00	207,00		51,00		
65	65	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,348	973,94	0,00	6183,00	0,00		4451,00	11485,00	
						973,94	0,00	6183,00	0,00		851,00		
66	66	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	25,392	175,67	80,74	4461,00	2050,00		2455,00	7469,00	
						94,93	39,35	2410,00	999,00		553,00		
67	67	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,0395	8029,54	1834,04	8347,00	1907,00	5423,00	1751,00	10906,00	
						978,35	832,90	1017,00	866,00		808,00		
68	68	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36292	419679,00		152310,00		152310,00		164495,00	
											12185,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,4	806,46	32,89	4355,00	178,00	2080,00	2052,00	6920,00	
						388,40	15,94	2097,00	86,00		513,00		
70	70	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	4,1	532,17	27,93	2182,00	114,00	1969,00	143,00	2511,00	
						24,00	13,18	98,00	54,00		186,00		
71	71	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	13,203	17573,64	3702,15	232025,00	48879,00	29953,00	200980,00	467645,00	
						11602,81	1297,44	153192,00	17130,00		34640,00		
72	72	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,03	21907,00		154006,00		308012,00		166326,00	
											12320,00		
73	73	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,1	24399,00		75637,00		151274,00		81688,00	
											6051,00		
74	74	225-203-0704 РСНБ РК 2015	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б4	шт.	1	27486,00		27486,00		54972,00		29685,00	
											2199,00		
75	75	225-202-0901 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	2	30018,00		60036,00		120072,00		64839,00	
											4803,00		
76	76	225-202-0407 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.180.14-6	шт.	4	19393,00		77572,00		155144,00		83778,00	
											6206,00		
77	77	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4205,00		8410,00		16820,00		9083,00	
											673,00		
78	78	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7345,00		14690,00		29380,00		15865,00	
											1175,00		
79	79	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935,00		37870,00		37870,00		40900,00	
											3030,00		
80	80	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,51	108880,00		55529,00		111058,00		59971,00	
											4442,00		
81	81	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	11,303	45695,00		516491,00		1032982,00		557810,00	
											41319,00		
82	82	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	4	595,00		2380,00		2380,00		2570,00	
											190,00		
83	83	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01712	1119893,96	1455,96	19173,00	25,00	14477,00	4261,00	25309,00	
						272844,00	636,09	4671,00	11,00		1875,00		
84	84	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03328	83014,75	28238,91	2763,00	940,00	426,00	1180,00	4258,00	
						41962,80	9437,78	1397,00	314,00		315,00		
85	85	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,03328	1004492,00		33429,00		33429,00		36103,00	
											2674,00		
86	86	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/защитный слой сверху	м3 подстилающего слоя	0,45	27228,72	1152,89	12253,00	519,00	11096,00	692,00	13981,00	
						1417,50	271,77	638,00	122,00		1036,00		
87	87	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,016	41463,19	2280,24	663,00	37,00	513,00	114,00	839,00	
						7092,40	539,64	113,00	9,00		62,00		
88	88	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1,3	3166,54	6,96	4117,00	9,00	3789,00	298,00	4768,00	
						244,74	2,03	318,00	3,00		353,00		
89	89	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/отмостка	м3 основания	0,795	8029,54	1834,04	6383,00	1458,00	4148,00	1339,00	8340,00	
						978,35	832,90	778,00	662,00		618,00		
90	90	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство		5,3	1402,20	79,57	7432,00	421,00	6076,00	1029,00	9138,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		176,18	30,28	934,00	160,00		677,00		
91	91	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	5,3	487,95	7,91	2586,00	42,00	2282,00	266,00	3080,00	
						49,52	3,90	262,00	21,00		228,00		
92	92	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 3 слой	м2 поверхности	9	5433,85	13,30	48905,00	120,00	45129,00	3430,00	56522,00	
						406,20	3,65	3656,00	33,00		4187,00		
93	93	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	7,02	1109,14	12,70	7786,00	89,00	4332,00	3169,00	11831,00	
						479,41	6,00	3365,00	42,00		876,00		
94	94	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,72	1309,61	85,19	25826,00	1680,00	6482,00	15184,00	44291,00	
						895,70	66,77	17663,00	1317,00		3281,00		
95	95	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	49,179	227,10	227,10	11169,00	11169,00		1358,00	13529,00	
						0,00	38,34	0,00	1886,00		1002,00		
96	96	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,521	2239,78	0,00	3407,00	0,00		2453,00	6329,00	
						2239,78	0,00	3407,00	0,00		469,00		
97	97	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	21,12	188,24	182,52	3976,00	3855,00	10,00	538,00	4875,00	
						5,23	30,14	110,00	637,00		361,00		
98	98	412-102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	110,88	65,00		7207,00				7784,00	
											577,00		
99	99	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,664	19,24	19,24	455,00	456,00		139,00	642,00	
						0,00	8,14	0,00	193,00		48,00		
100	100	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,916	973,94	0,00	5762,00	0,00		4149,00	10704,00	
						973,94	0,00	5762,00	0,00		793,00		
101	101	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23,664	175,67	80,74	4157,00	1910,00		2288,00	6961,00	
						94,93	39,35	2246,00	931,00		516,00		
102	102	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,188	8029,54	1834,04	9539,00	2178,00	6198,00	2001,00	12463,00	
						978,35	832,90	1162,00	989,00		923,00		
103	103	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27336	419679,00		114723,00		114723,00		123901,00	
											9178,00		
104	104	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,7	806,46	32,89	2177,00	89,00	1040,00	1026,00	3459,00	
						388,40	15,94	1049,00	43,00		256,00		
105	105	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2,7	532,17	27,93	1437,00	76,00	1297,00	94,00	1653,00	
						24,00	13,18	65,00	36,00		122,00		
106	106	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	7,12	17573,64	3702,15	125124,00	26360,00	16153,00	108383,00	252188,00	
						11602,81	1297,44	82612,00	9238,00		18681,00		
107	107	225-202-0903 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 200.240.14-6	шт.	1	54355,00		54355,00		108710,00		58703,00	
											4348,00		
108	108	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4205,00		8410,00		16820,00		9083,00	
											673,00		
109	109	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7345,00		14690,00		29380,00		15865,00	
											1175,00		
110	110	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		2	18935,00		37870,00		37870,00		40900,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							3030,00		
111	111	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,34	108880,00		37019,00		74038,00		39981,00	
											2962,00		
112	112	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	5,97	45695,00		272799,00		545598,00		294623,00	
											21824,00		
113	113	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	4	595,00		2380,00		2380,00		2570,00	
											190,00		
114	114	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,33	21907,00		160578,00		321156,00		173424,00	
											12846,00		
115	115	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,11	24399,00		51482,00		102964,00		55601,00	
											4119,00		
116	116	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01212	1119893,96	1455,96	13573,00	18,00	10249,00	3016,00	17916,00	
						272844,00	636,09	3307,00	8,00		1327,00		
117	117	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03328	83014,75	28238,91	2763,00	940,00	426,00	1180,00	4258,00	
						41962,80	9437,78	1397,00	314,00		315,00		
118	118	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,03328	1004492,00		33429,00		33429,00		36103,00	
											2674,00		
119	119	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/защитный слой сверху	м3 подстилающего слоя	0,24	27228,72	1152,89	6535,00	276,00	5918,00	369,00	7456,00	
						1417,50	271,77	340,00	65,00		552,00		
120	120	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/отмостка	м3 основания	0,795	8029,54	1834,04	6383,00	1458,00	4148,00	1339,00	8340,00	
						978,35	832,90	778,00	662,00		618,00		
121	121	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	5,3	1402,20	79,57	7432,00	421,00	6076,00	1029,00	9138,00	
						176,18	30,28	934,00	160,00		677,00		
122	122	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	5,3	487,95	7,91	2586,00	42,00	2282,00	266,00	3080,00	
						49,52	3,90	262,00	21,00		228,00		
123	123	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 3 слой	м2 поверхности	4,8	5433,85	13,30	26082,00	64,00	24069,00	1830,00	30145,00	
						406,20	3,65	1950,00	18,00		2233,00		
124	124	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	5,4	1109,14	12,70	5989,00	68,00	3332,00	2438,00	9101,00	
						479,41	6,00	2589,00	32,00		674,00		
125	125	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,86	1309,61	85,19	18151,00	1180,00	4556,00	10672,00	31129,00	
						895,70	66,77	12414,00	925,00		2306,00		
126	126	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	0,034	2462,88	1368,14	84,00	47,00	1,00	56,00	151,00	
						1060,15	323,78	36,00	11,00		11,00		
127	127	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,034	108880,00		3702,00		7404,00		3998,00	
											296,00		
128	128	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,068251	60862,47	28850,75	4154,00	1969,00	389,00	1553,00	6164,00	
						26308,35	6664,98	1796,00	455,00		457,00		
129	129	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,068251	818975,00		55896,00		55896,00		60368,00	
											4472,00		
130	130	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		0,2	27228,72	1152,89	5446,00	230,00	4932,00	307,00	6213,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 подстилающего слоя		1417,50	271,77	284,00	54,00		460,00		
131	131	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,979273	96,84 50,21	2,72 0,30	192,00 99,00	6,00 1,00	87,00	69,00 21,00	282,00	
132	132	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,979273	164,68 58,70	3,85 0,60	326,00 116,00	7,00 1,00	202,00	81,00 33,00	440,00	
133	133	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,5	41463,19 7092,40	2280,24 539,64	62195,00 10639,00	3420,00 809,00	48136,00	10647,00 5827,00	78669,00	
134	134	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,2	913,17 312,91	20,53 3,00	2009,00 688,00	46,00 7,00	1275,00	646,00 212,00	2867,00	
			Итого по разделу 4: Теплофикационная камера Ут1 - 1шт					2826934,00	132288,00	3935034,00	405767,00	3491317,00	
								336775,00	42393,00	0,00	258616,00		
			Раздел 5: Неподвижные опоры АС17										
135	135	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,08	4340,52 897,78	1073,54 458,15	347,00 72,00	86,00 37,00	190,00	101,00 36,00	484,00	
136	136	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,04	27032,88 1417,50	1152,89 271,77	1081,00 57,00	46,00 11,00	978,00	61,00 91,00	1233,00	
137	137	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	0,18	56534,94 13570,59	4862,99 1893,37	10176,00 2443,00	876,00 341,00	6858,00	2533,00 1017,00	13726,00	
138	138	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01797	419679,00		7542,00		7542,00		8145,00	
139	139	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,001	821622,00		822,00		822,00	603,00	888,00	
140	140	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,02486	60862,47 26308,35	28850,75 6664,98	1513,00 654,00	718,00 166,00	142,00	566,00 166,00	2245,00	
141	141	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02486	856578,00		21295,00		21295,00		22999,00	
142	142	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,72094	96,84 50,21	2,72 0,30	70,00 36,00	2,00 0,00	32,00	1704,00 25,00 8,00	103,00	
143	143	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	0,72094	164,68 58,70	3,85 0,60	119,00 42,00	2,00 0,00	74,00	29,00 12,00	160,00	
144	144	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,2	913,17 312,91	20,53 3,00	1096,00 375,00	25,00 4,00	696,00	353,00 116,00	1565,00	
145	145	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,16	4340,52 897,78	1073,54 458,15	694,00 144,00	171,00 73,00	379,00	202,00 72,00	968,00	
146	146	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,08	27032,88 1417,50	1152,89 271,77	2163,00 113,00	92,00 22,00	1957,00	123,00 183,00	2469,00	
147	147	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	0,36	56534,94 13570,59	4862,99 1893,37	20353,00 4885,00	1751,00 682,00	13716,00	5066,00 2033,00	27452,00	
148	148	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03594	419679,00		15083,00		15083,00	1207,00	16290,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
149	149	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,002	821622,00		1643,00		1643,00		1774,00	
											131,00		
150	150	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,04972	60862,47	28850,75	3026,00	1434,00	284,00	1131,00	4490,00	
						26308,35	6664,98	1308,00	331,00		333,00		
151	151	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04972	856578,00		42589,00		42589,00		45996,00	
											3407,00		
152	152	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,44188	96,84	2,72	140,00	3,00	63,00	50,00	205,00	
						50,21	0,30	72,00	0,00		15,00		
153	153	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	1,44188	164,68	3,85	237,00	6,00	147,00	59,00	320,00	
						58,70	0,60	85,00	1,00		24,00		
154	154	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,4	913,17	20,53	2192,00	49,00	1391,00	705,00	3129,00	
						312,91	3,00	751,00	7,00		232,00		
155	155	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,64	4340,52	1073,54	2778,00	687,00	1516,00	807,00	3872,00	
						897,78	458,15	575,00	293,00		287,00		
156	156	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,32	27032,88	1152,89	8651,00	369,00	7828,00	492,00	9874,00	
						1417,50	271,77	454,00	87,00		731,00		
157	157	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	1,44	56534,94	4862,99	81410,00	7002,00	54866,00	20264,00	109808,00	
						13570,59	1893,37	19542,00	2726,00		8134,00		
158	158	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14376	419679,00		60333,00		60333,00		65160,00	
											4827,00		
159	159	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0064	821622,00		5258,00		5258,00		5679,00	
											421,00		
160	160	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,19888	60862,47	28850,75	12104,00	5738,00	1134,00	4525,00	17959,00	
						26308,35	6664,98	5232,00	1326,00		1330,00		
161	161	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19888	856578,00		170356,00		170356,00		183984,00	
											13628,00		
162	162	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,76752	96,84	2,72	559,00	16,00	253,00	201,00	821,00	
						50,21	0,30	290,00	2,00		61,00		
163	163	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	5,76752	164,68	3,85	950,00	22,00	589,00	236,00	1281,00	
						58,70	0,60	339,00	3,00		95,00		
164	164	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,6	913,17	20,53	8766,00	197,00	5565,00	2820,00	12513,00	
						312,91	3,00	3004,00	29,00		927,00		
165	165	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,08	4340,52	1073,54	347,00	86,00	190,00	101,00	484,00	
						897,78	458,15	72,00	37,00		36,00		
166	166	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,1	27032,88	1152,89	2703,00	115,00	2446,00	154,00	3086,00	
						1417,50	271,77	142,00	27,00		229,00		
167	167	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	0,51	56534,94	4862,99	28833,00	2481,00	19432,00	7177,00	38891,00	
						13570,59	1893,37	6921,00	966,00		2881,00		
168	168	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02899	419679,00		12166,00		12166,00		13139,00	
											973,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
169	169	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0008	821622,00		657,00		657,00		710,00	
											53,00		
170	170	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,02486	60862,47	28850,75	1513,00	718,00	142,00	566,00	2245,00	
						26308,35	6664,98	654,00	166,00		166,00		
171	171	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02486	856578,00		21295,00		21295,00		22999,00	
											1704,00		
172	172	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,72094	96,84	2,72	70,00	2,00	32,00	25,00	103,00	
						50,21	0,30	36,00	0,00		8,00		
173	173	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	0,72094	164,68	3,85	119,00	2,00	74,00	29,00	160,00	
						58,70	0,60	42,00	0,00		12,00		
174	174	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены; фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,2	913,17	20,53	1096,00	25,00	696,00	353,00	1565,00	
						312,91	3,00	375,00	4,00		116,00		
			Итого по разделу 5: Неподвижные опоры АС17					552145,00	22721,00	480709,00	48754,00	648974,00	
								48715,00	7341,00	0,00	48075,00		
			Раздел 6: монолитные участки МУ1-12 АС21										
175	175	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,06	27032,88	1152,89	1622,00	69,00	1468,00	92,00	1851,00	
						1417,50	271,77	85,00	16,00		137,00		
176	176	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	0,3	55863,01	4862,99	16759,00	1459,00	11229,00	4222,00	22659,00	
						13570,59	1893,37	4071,00	568,00		1678,00		
177	177	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0228	419679,00		9569,00		9569,00		10334,00	
											765,00		
178	178	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,03	27032,88	1152,89	811,00	34,00	734,00	46,00	926,00	
						1417,50	271,77	43,00	8,00		69,00		
179	179	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	0,15	55863,01	4862,99	8379,00	729,00	5614,00	2111,00	11329,00	
						13570,59	1893,37	2036,00	284,00		839,00		
180	180	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0077	419679,00		3232,00		3232,00		3491,00	
											259,00		
181	181	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,04	27032,88	1152,89	1081,00	46,00	978,00	61,00	1233,00	
						1417,50	271,77	57,00	11,00		91,00		
182	182	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	0,2	55863,01	4862,99	11173,00	973,00	7486,00	2814,00	15106,00	
						13570,59	1893,37	2714,00	379,00		1119,00		
183	183	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01492	419679,00		6262,00		6262,00		6763,00	
											501,00		
184	184	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,04	27032,88	1152,89	1081,00	46,00	978,00	61,00	1233,00	
						1417,50	271,77	57,00	11,00		91,00		
185	185	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	0,18	55863,01	4862,99	10055,00	876,00	6737,00	2533,00	13595,00	
						13570,59	1893,37	2443,00	341,00		1007,00		
186	186	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0132	419679,00		5540,00		5540,00		5983,00	
											443,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187	187	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,02	27032,88	1152,89	541,00	23,00	489,00	31,00	618,00	
				подстилающего слоя		1417,50	271,77	28,00	5,00		46,00		
188	188	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	0,11	55863,01	4862,99	6145,00	535,00	4117,00	1548,00	8308,00	
						13570,59	1893,37	1493,00	208,00		615,00		
189	189	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00991	419679,00		4159,00		4159,00		4492,00	
											333,00		
190	190	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	27032,88	1152,89	811,00	34,00	734,00	46,00	926,00	
				подстилающего слоя		1417,50	271,77	43,00	8,00		69,00		
191	191	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	0,17	55863,01	4862,99	9497,00	827,00	6363,00	2392,00	12840,00	
						13570,59	1893,37	2307,00	322,00		951,00		
192	192	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01256	419679,00		5271,00		5271,00		5693,00	
											422,00		
193	193	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,06	27032,88	1152,89	1622,00	69,00	1468,00	92,00	1851,00	
				подстилающего слоя		1417,50	271,77	85,00	16,00		137,00		
194	194	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	0,28	55863,01	4862,99	15642,00	1361,00	10480,00	3940,00	21149,00	
						13570,59	1893,37	3800,00	530,00		1567,00		
195	195	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01968	419679,00		8259,00		8259,00		8920,00	
											661,00		
196	196	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	27032,88	1152,89	811,00	34,00	734,00	46,00	926,00	
				подстилающего слоя		1417,50	271,77	43,00	8,00		69,00		
197	197	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	0,17	55863,01	4862,99	9497,00	827,00	6363,00	2392,00	12840,00	
						13570,59	1893,37	2307,00	322,00		951,00		
198	198	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01256	419679,00		5271,00		5271,00		5693,00	
											422,00		
199	199	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,12	27032,88	1152,89	3244,00	139,00	2935,00	184,00	3702,00	
				подстилающего слоя		1417,50	271,77	170,00	33,00		274,00		
200	200	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	0,42	55863,01	4862,99	23462,00	2042,00	15720,00	5910,00	31722,00	
						13570,59	1893,37	5700,00	795,00		2350,00		
201	201	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04794	419679,00		20119,00		20119,00		21729,00	
											1610,00		
202	202	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,04	27032,88	1152,89	1081,00	46,00	978,00	61,00	1233,00	
				подстилающего слоя		1417,50	271,77	57,00	11,00		91,00		
203	203	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	0,16	55863,01	4862,99	8938,00	778,00	5989,00	2252,00	12085,00	
						13570,59	1893,37	2171,00	303,00		895,00		
204	204	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01256	419679,00		5271,00		5271,00		5693,00	
											422,00		
205	205	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		0,1	27032,88	1152,89	2703,00	115,00	2446,00	154,00	3086,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 подстилающего слоя		1417,50	271,77	142,00	27,00		229,00		
206	206	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	0,43	55863,01	4862,99	24021,00	2091,00	16095,00	6051,00	32478,00	
						13570,59	1893,37	5835,00	814,00		2406,00		
207	207	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0376	419679,00		15780,00		15780,00		17042,00	
											1262,00		
208	208	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,04	27032,88	1152,89	1081,00	46,00	978,00	61,00	1233,00	
				подстилающего слоя		1417,50	271,77	57,00	11,00		91,00		
209	209	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	0,22	55863,01	4862,99	12290,00	1070,00	8234,00	3096,00	16617,00	
						13570,59	1893,37	2986,00	417,00		1231,00		
210	210	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01658	419679,00		6958,00		6958,00		7515,00	
											557,00		
211	211	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	27032,88	1152,89	811,00	34,00	734,00	46,00	926,00	
				подстилающего слоя		1417,50	271,77	43,00	8,00		69,00		
212	212	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	0,17	55863,01	4862,99	9497,00	827,00	6363,00	2392,00	12840,00	
						13570,59	1893,37	2307,00	322,00		951,00		
213	213	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0101	419679,00		4239,00		4239,00		4578,00	
											339,00		
214	214	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	27032,88	1152,89	811,00	34,00	734,00	46,00	926,00	
				подстилающего слоя		1417,50	271,77	43,00	8,00		69,00		
215	215	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	0,16	55863,01	4862,99	8938,00	778,00	5989,00	2252,00	12085,00	
						13570,59	1893,37	2171,00	303,00		895,00		
216	216	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01256	419679,00		5271,00		5271,00		5693,00	
											422,00		
			Итого по разделу 6: монолитные участки МУ1-12 АС21					297605,00	15942,00	238368,00	44932,00	369942,00	
								43294,00	6089,00	0,00	27405,00		
			Раздел 7: Монолитная плита МП-1, МП-2, МП-3, МП-4, МП-5										
217	217	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,42	34189,40	1778,28	14360,00	747,00	12669,00	1026,00	16617,00	
						2246,45	437,71	944,00	184,00		1231,00		
218	218	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04124	419679,00		17308,00		17308,00		18693,00	
											1385,00		
219	219	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00224	1119893,96	1455,96	2509,00	3,00	1894,00	557,00	3311,00	
						272844,00	636,09	611,00	1,00		245,00		
			Итого по разделу 7: Монолитная плита МП-1, МП-2, МП-3, МП-4, МП-5					34177,00	750,00	31871,00	1583,00	38621,00	
								1555,00	185,00	0,00	2861,00		
			Раздел 8: Монолитная плита МПт1,2										
220	220	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,09	34189,40	1778,28	3077,00	160,00	2715,00	220,00	3561,00	
						2246,45	437,71	202,00	39,00		264,00		
221	221	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00679	419679,00		2850,00		2850,00		3078,00	
											228,00		
222	222	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00056	1119893,96	1455,96	627,00	0,00	474,00	139,00	827,00	
						272844,00	636,09	153,00	0,00		61,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 8: Монолитная плита МПт1,2					**6554,00**	**160,00**	**6039,00**	**359,00**	**7466,00**	
								355,00	**39,00**	**0,00**	**553,00**		
			Раздел 9: колодец АС29-32										
223	223	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,46	26195,13	10002,90	64440,00	24607,00	11411,00	38427,00	111096,00	
						11553,44	4224,98	28421,00	10393,00		8229,00		
224	224	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7345,00		14690,00		29380,00		15865,00	
											1175,00		
225	225	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	13175,00		26350,00		52700,00		28458,00	
											2108,00		
226	226	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	6	16771,00		100626,00		201252,00		108676,00	
											8050,00		
227	227	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6	шт.	2	4205,00		8410,00		16820,00		9083,00	
											673,00		
228	228	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	11740,00		23480,00		46960,00		25358,00	
											1878,00		
229	229	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	17534,00		35068,00		70136,00		37873,00	
											2805,00		
230	230	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935,00		37870,00		37870,00		40900,00	
											3030,00		
231	231	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,07918	1004492,00		79536,00		79536,00		85899,00	
											6363,00		
232	232	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03524	1119893,96	1455,96	39465,00	51,00	29799,00	8770,00	52094,00	
						272844,00	636,09	9615,00	22,00		3859,00		
233	233	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2	27032,88	1152,89	5407,00	230,00	4892,00	307,00	6171,00	
						1417,50	271,77	284,00	54,00		457,00		
234	234	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	29626,74	1152,89	2963,00	115,00	2706,00	154,00	3366,00	
						1417,50	271,77	142,00	27,00		249,00		
235	235	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,26	913,17	20,53	25806,00	580,00	16383,00	8303,00	36838,00	
						312,91	3,00	8843,00	85,00		2729,00		
236	236	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/отмостка	м3 основания	1,59	8029,54	1834,04	12767,00	2916,00	8295,00	2678,00	16681,00	
						978,35	832,90	1556,00	1324,00		1236,00		
237	237	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	10,6	1402,20	79,57	14863,00	843,00	12152,00	2057,00	18274,00	
						176,18	30,28	1868,00	321,00		1354,00		
238	238	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	10,6	487,95	7,91	5172,00	84,00	4564,00	532,00	6160,00	
						49,52	3,90	525,00	41,00		456,00		
			Итого по разделу 9: колодец АС29-32					**496913,00**	**29426,00**	**624856,00**	**61228,00**	**602792,00**	
								51254,00	**12267,00**	**0,00**	**44651,00**		
			ИТОГО по акту					**19343966,21**	**956281,21**	**19640363,00**	**2074875,88**	**23172145,00**	
								1906249,00	**286006,00**	**0,00**	**1713511,56**		
			Временные здания и сооружения	**Тенге**		**2,9%**						**671992,21**	
			Итого с временными	**Тенге**								**23844137,21**	
			Дополнительные затраты	**Тенге**		**3,60%**						**858388,94**	
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								**24702526,14**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные затраты	**Тенге**		**2%**						**494050,52**	
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**								**25196576,67**	
			Применительно К=1,0500514 (на 2022 год)	**Тенге**								**26457700,60**	
			С применением понижающего коэффициента К=0,9800000030593338	**Тенге**								**25928546,67**	
			НДС	**Тенге**		**12%**						**3111425,60**	
			Итого с учетом НДС	**Тенге**								**29039972,27**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достар-09", БИН 090440004726
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Стройпроект 07"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Гузь К.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Семенин И.А.: KZ77VJE00045662 от 29.03.2019; KZ48VJE00046378 от 03.05.2019 KZ50VJE00046827 от 22.05.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Бирюков Н.С., приказ №01 от 19.04.2024 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка, Калинина, 5, Тел.: 8 71434 21923**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-7142-28-75-35.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе в селе Фрунзенское Денисовского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство блочно-модульной котельной**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19** от 20.02.2024 г.

Акт выполненных работ №7

за **Июль 2024** (месяц, год) на **06-02 Наружные газопроводы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4,68	27,85	27,85	130,00	130,00		40,00	184,00	
						0,00	11,78	0,00	55,00		14,00		
2	2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4,68	27,85	27,85	130,00	130,00		40,00	184,00	
						0,00	11,78	0,00	55,00		14,00		
3	3	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	26,5	227,10	227,10	6018,00	6018,00		732,00	7290,00	
						0,00	38,34	0,00	1016,00		540,00		
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,79	2239,78	0,00	1769,00	0,00		1274,00	3286,00	
						2239,78	0,00	1769,00	0,00		243,00		
5	5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,56	3719,20	180,18	5802,00	281,00	3689,00	1894,00	8312,00	
						1174,02	52,46	1831,00	82,00		616,00		
6	6	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м 3	м3 грунта	1,36	188,24	182,52	256,00	248,00	1,00	35,00	314,00	
						5,23	30,14	7,00	41,00		23,00		
7	7	412-102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	11,9	65,00		774,00				836,00	
											62,00		
8	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,11	973,94	0,00	6925,00	0,00		4986,00	12864,00	
						973,94	0,00	6925,00	0,00		953,00		
9	9	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,1	2150,00		8815,00		17630,00		9520,00	
											705,00		
10	10	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,84	19,24	19,24	420,00	420,00		128,00	592,00	
						0,00	8,14	0,00	178,00		44,00		
11	11	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,84	8,51	8,51	186,00	186,00		57,00	262,00	
						0,00	3,60	0,00	79,00		19,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21,84	175,67	80,74	3837,00	1763,00		2112,00	6425,00	
						94,93	39,35	2073,00	859,00		476,00		
13	13	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлениемдо 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,029	991025,81	823472,20	28740,00	23881,00	398,00	8256,00	39956,00	
						153842,00	158987,55	4461,00	4611,00		2960,00		
14	14	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	3	26973,74	24761,60	80921,00	74285,00	2319,00	16326,00	105027,00	
						1439,04	4541,04	4317,00	13623,00		7780,00		
15	15	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	11252,57	1178,22	11253,00	1178,00	1885,00	8108,00	20910,00	
						8189,82	0,00	8190,00	0,00		1549,00		
16	16	1124-0204-0102 РСНБ РК 2015	Газопроводы действующие стальные диаметром 63-75 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	1	8738,00	1912,61	8738,00	1913,00	2025,00	4752,00	14569,00	
						4800,48	0,00	4800,00	0,00		1079,00		
17	17	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0245	344498,48	87517,12	8440,00	2144,00	38,00	6845,00	16508,00	
						255433,00	26766,70	6258,00	656,00		1223,00		
18	18	1125-0127-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,0245	114825,96	-103839,67	-2813,00	-2544,00	-29,00	-660,00	-3751,00	
						-9801,00	-19780,47	-240,00	-485,00		-278,00		
19	19	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	24,745	797,00		19722,00		19722,00		21300,00	
											1578,00		
20	20	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1524,26	953,77	3049,00	1908,00		1693,00	5121,00	
						570,49	284,41	1141,00	569,00		379,00		
21	21	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4497,00		8994,00		8994,00		9714,00	
											720,00		
22	22	241-208-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	773,00		1546,00		1546,00		1670,00	
											124,00		
23	23	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,016	31631,42	21639,62	506,00	347,00		145,00	703,00	
						9991,80	4914,05	160,00	79,00		52,00		
24	24	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	16	32,00		512,00		512,00		553,00	
											41,00		
25	25	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	19	383,77	169,66	7292,00	3224,00	935,00	3003,00	11119,00	
						164,89	54,61	3133,00	1038,00		824,00		
26	26	243-104-0101 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,019	25724,00		489,00		489,00		528,00	
											39,00		
27	27	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0045	803563,77	228834,89	3616,00	1030,00	101,00	2929,00	7069,00	
						552384,00	105052,54	2486,00	473,00		524,00		
28	28	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	4,518	2184,00		9867,00		9867,00		10656,00	
											789,00		
29	29	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0006	1111612,78	532535,10	667,00	320,00	11,00	433,00	1188,00	
						560358,40	168343,93	336,00	101,00		88,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	581,00		581,00		581,00		627,00	
											46,00		
31	31	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0008	877389,94	272132,78	702,00	217,00	21,00	556,00	1359,00	
						578688,00	122763,65	463,00	98,00		101,00		
32	32	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,8	3487,00		2790,00		2790,00		3013,00	
											223,00		
33	33	1122-0601-1003 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0008	1423687,07	308,88	1139,00	0,00	907,00	229,00	1477,00	
						289296,00	89,94	231,00	0,00		109,00		
34	36	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0022	803563,77	228834,89	1768,00	503,00	49,00	1432,00	3456,00	
						552384,00	105052,54	1215,00	231,00		256,00		
35	37	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,2	2184,00		4805,00		4805,00		5189,00	
											384,00		
36	40	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0012	1111612,78	532535,10	1334,00	639,00	22,00	866,00	2376,00	
						560358,40	168343,93	672,00	202,00		176,00		
37	41	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	581,00		1162,00		1162,00		1255,00	
											93,00		
38	42	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	636,14	41,58	1272,00	83,00	42,00	1135,00	2600,00	
						573,44	0,00	1147,00	0,00		193,00		
39	43	241-116-0107 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1181,00		2362,00		2362,00		2551,00	
											189,00		
40	44	241-225-0102 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 25х1"	шт.	1	617,00		617,00		617,00		666,00	
											49,00		
41	49	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1614,33	95,28	1614,00	95,00	18,00	1531,00	3397,00	
						1501,21	44,97	1501,00	45,00		252,00		
42	50	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	32348,00		32348,00		32348,00		34936,00	
											2588,00		
43	57	241-225-0102 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 25х1"	шт.	1	617,00		617,00		617,00		666,00	
											49,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					277100,42	115787,41	116474,00	68559,34	376477,00	
								52876,00	23165,09	0,00	27653,66		
			ИТОГО по акту										
								277100,42	115787,41	116474,00	68559,34	376477,00	
								52876,00	23165,09	0,00	27653,66		
			Временные здания и сооружения	Тенге		2,9%						10917,83	
			Итого с временными	Тенге								387394,83	
			Дополнительные затраты	Тенге		3,60%						13946,21	
			Итого с дополнительными затратами	Тенге								401341,05	
			Непредвиденные затраты	Тенге		2%						8026,82	
			Итого с непредвиденными затратами	Тенге								409367,87	
			Применительно К=1,0500514 (на 2022 год)	Тенге								429857,30	
			С применением понижающего коэффициента К=0,9800000030593338	Тенге								421260,16	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДС				Тенге		12%						50551,22	
Итого с учетом НДС				Тенге								471811,38	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достар-09", БИН 090440004726

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шудегов Д.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Стройпроект 07"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Гузь К.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Семенин И.А.; KZ77VJE00045662 от 29.03.2019; KZ48VJE00046378 от 03.05.2019 KZ50VJE00046827 от 22.05.2019

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Бирюков Н.С., приказ №01 от 19.04.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка, Калинина, 5, Тел.: 8 71434 21923**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-7142-28-75-35.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе в селе Фрунзенское Денисовского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство блочно-модульной котельной**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19** от 20.02.2024 г.

Акт выполненных работ №8

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **06-03 Наружные сети водоснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.02.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	853,3575	315,91	315,91	269584,00	269584,00		32773,00	326546,13	
						0,00	53,34	0,00	45518,00		24189,00		
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	26,3925	1716,19	0,00	45295,00	0,00		32612,00	84140,00	
						1716,19	0,00	45295,00	0,00		6233,00		
3	3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	27,9	31,40	31,40	876,00	876,00		249,00	1215,00	
						0,00	12,38	0,00	345,00		90,00		
4	4	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	30,69	2150,00		65984,00		131968,00		71263,00	
											5279,00		
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	681,48	36,62	36,62	24956,00	24956,00		7085,00	34604,00	
						0,00	14,44	0,00	9841,00		2563,00		
6	6	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	681,48	8,51	8,51	5799,00	5799,00		1766,00	8170,00	
						0,00	3,60	0,00	2453,00		605,00		
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	681,48	175,67	80,74	119716,00	55022,00		65887,00	200451,00	
						94,93	39,35	64693,00	26816,00		14848,00		
8	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	170,37	973,94	0,00	165930,00	0,00		119470,00	308232,00	
						973,94	0,00	165930,00	0,00		22832,00		
9	9	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	4823,15	2463,10	9646,00	4926,00	295,00	6020,00	16919,00	
						2212,60	827,93	4425,00	1656,00		1253,00		
10	10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,3	3719,20	180,18	34589,00	1676,00	21994,00	11292,00	49551,00	
						1174,02	52,46	10918,00	488,00		3670,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					747374,90	362838,90	154257,00	263719,10	1101091,13	
								291261,00	87116,95	0,00	81561,84		
			Раздел 2: Снятие и восстановление асфальта состав согласно ГП										
11	11	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2,7108	3163,70	1316,10	8576,00	3568,00		7140,00	16973,00	
						1847,60	591,26	5008,00	1603,00		1257,00		
12	12	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	17,1684	388,37	265,52	6668,00	4559,00		3431,00	10907,00	
						122,85	62,20	2109,00	1068,00		808,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	1101-0102-0373 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	19,8792	185,10 0,00	185,10 25,70	3680,00 0,00	3680,00 511,00		368,00 324,00	4372,00	
14	14	412-102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	59,6376	65,00		3876,00				4186,00	
15	15	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,6806	3619,71 159,98	1093,33 258,91	27802,00 1229,00	8398,00 1989,00	18175,00	3475,00 2502,00	33779,00	
16	16	1127-0403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (Н-21см)	м2 основания	45,18	1114,04 37,98	260,34 78,54	50332,00 1716,00	11762,00 3548,00	36854,00	5686,00 4481,00	60499,00	
17	17	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	45,18	368,67 0,00	61,28 19,79	16657,00 0,00	2769,00 894,00	13888,00	966,00 1410,00	19033,00	
			Итого по разделу 2: Снятие и восстановление асфальта состав согласно ГП					**117591,00**	**34736,00**	**68917,00**	**21066,00**	**149749,00**	
								10062,00	**9613,00**	**0,00**	**11092,00**		
			Раздел 3: Водопровод В1 котельная										
18	21	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,026	391319,37 276838,00	111010,65 34309,53	10174,00 7198,00	2886,00 892,00	90,00	8009,00 1455,00	19638,00	
19	22	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	26,26	1590,00		41753,00		41753,00		45093,00	
20	23	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,026	74051,82 64632,50	0,00 0,00	1925,00 1680,00	0,00 0,00	245,00	3340,00 1664,00 287,00	3876,00	
21	24	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,09205	325272,18 246871,00	77428,10 23718,58	29941,00 22724,00	7127,00 2183,00	90,00	24659,00 4368,00	58968,00	
22	25	241-201-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	92,9705	231,00		21476,00		21476,00		23194,00	
23	26	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,09205	66997,35 64632,50	0,00 0,00	6167,00 5949,00	0,00 0,00	218,00	1718,00 5890,00 965,00	13022,00	
24	27	241-113-0118 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	1	3017,00		3017,00		3017,00		3258,00	
25	28	241-114-0107 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	362,00		362,00		362,00	241,00	391,00	
26	29	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	2590,00		10360,00		10360,00	29,00	11189,00	
27	30	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	5	1219,61 1075,20	83,16 0,00	6098,00 5376,00	416,00 0,00	306,00	829,00 5322,00 914,00	12334,00	
28	31	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	5	2590,00		12950,00		12950,00		13986,00	
29	32	241-214-0209 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	1412,00		5648,00		5648,00	1036,00 452,00	6100,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	33	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4381,53	324,99	4382,00	325,00	474,00	3576,00	8595,00	
						3582,80	66,39	3583,00	66,00		637,00		
31	34	242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	39086,00		39086,00		39086,00		42213,00	
											3127,00		
32	35	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	1219,61	83,16	1220,00	83,00	61,00	1064,00	2467,00	
						1075,20	0,00	1075,00	0,00		183,00		
33	36	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	2590,00		2590,00		2590,00		2797,00	
											207,00		
34	37	241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	3208,00		3208,00		3208,00		3465,00	
											257,00		
35	38	242-301-0403 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	5384,00		5384,00		5384,00		5815,00	
											431,00		
36	39	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	1656,14	41,58	1656,00	42,00	1041,00	568,00	2402,00	
						573,44	0,00	573,00	0,00		178,00		
37	40	241-116-0206 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	1329,00		1329,00		1329,00		1435,00	
											106,00		
38	41	241-214-0203 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	692,00		692,00		692,00		747,00	
											55,00		
39	42	242-301-0401 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3052,00		6104,00		6104,00		6592,00	
											488,00		
40	43	1129-0174-0102 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка	гильза	1	1215,71	1,04	1216,00	1,00	6,00	1329,00	2749,00	
						1208,51	0,00	1209,00	0,00		204,00		
41	44	241-102-0221 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	0,9	9966,00		8969,00		8969,00		9687,00	
											718,00		
42	45	1122-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0009	1339201,62	110667,12	1205,00	99,00	928,00	195,00	1512,00	
						197472,00	21629,86	178,00	19,00		112,00		
43	46	1129-0174-0103 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	1	1295,37	1,04	1295,00	1,00	13,00	1410,00	2921,00	
						1281,54	0,00	1282,00	0,00		216,00		
44	47	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	18	23216,00		417888,00		417888,00		451319,00	
											33431,00		
45	48	1122-0601-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,018	2568675,04	168855,66	46236,00	3039,00	38048,00	5674,00	56063,00	
						286044,00	32356,94	5149,00	582,00		4153,00		
46	49	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1524,26	953,77	4573,00	2861,00		2539,00	7681,00	
						570,49	284,41	1711,00	853,00		569,00		
47	50	241-208-0304 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	3	526,00		1578,00		1578,00		1704,00	
											126,00		
48	51	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	1	739,32	0,00	739,00	0,00		562,00	1405,00	
						739,32	0,00	739,00	0,00		104,00		
49	52	251-101-0139 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм/указатель пожарного гидранта	шт.	1	2472,00		2472,00		2472,00		2670,00	
											198,00		
			Итого по разделу 3: Водопровод В1 котельная					701693,00	16880,00	626386,00	62461,00	825288,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Колодцы					**58426,00**	**4595,00**	**0,00**	**61134,00**		
50	68	*С1248-305-0406*	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 100	шт	1	113587,00		113587,00		113587,00		122674,00	
		2015									9087,00		
			Итого по разделу 4: Колодцы					**113587,00**		**113587,00**		**122674,00**	
										0,00	**9087,00**		
			Раздел 5: Канализация К1 котельная										
51	70	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	513548,42	74523,54	2568,00	372,00	115,00	2199,00	5148,00	
						415932,00	28228,79	2080,00	141,00		381,00		
52	71	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварнаяпрямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5,02	2184,00		10964,00		10964,00		11841,00	
											877,00		
53	72	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,89	96,84	2,72	86,00	2,00	39,00	31,00	126,00	
						50,21	0,30	45,00	0,00		9,00		
54	73	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,78	82,35	1,93	147,00	4,00	91,00	36,00	198,00	
						29,35	0,30	52,00	1,00		15,00		
55	74	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4823,15	2463,10	4823,00	2463,00	147,00	3010,00	8460,00	
						2212,60	827,93	2213,00	828,00		627,00		
56	75	1122-1301-0301 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,69	59905,29	3834,18	101240,00	6480,00	55597,00	41896,00	154587,00	
						23173,20	1867,98	39163,00	3157,00		11451,00		
57	76	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварнаяиз арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0195	419679,00		8184,00		8184,00		8839,00	
											655,00		
58	77	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	16771,00		16771,00		33542,00		18113,00	
											1342,00		
59	78	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	11740,00		11740,00		23480,00		12679,00	
											939,00		
60	79	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	27219,00		27219,00		54438,00		29397,00	
											2178,00		
61	80	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6	шт.	4	4205,00		16820,00		33640,00		18166,00	
											1346,00		
62	81	244-201-0302 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	5144,00		5144,00		5144,00		5556,00	
											412,00		
63	82	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0066	887579,00		5858,00		5858,00		6327,00	
											469,00		
64	83	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	14,13	145,22	2,72	2052,00	38,00	1037,00	677,00	2947,00	
						69,09	0,30	976,00	4,00		218,00		
65	84	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,13	913,17	20,53	12903,00	290,00	8192,00	4151,00	18418,00	
						312,91	3,00	4421,00	42,00		1364,00		
66	85	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,067	66997,35	0,00	4489,00	0,00	158,00	4287,00	9478,00	
						64632,50	0,00	4330,00	0,00		702,00		
67	86	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /бетонный упор/	м3	0,132	26158,74	1152,89	3453,00	152,00	3114,00	203,00	3948,00	
						1417,50	271,77	187,00	36,00		292,00		
68	87	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		0,564	175,67	80,74	99,00	45,00		55,00	166,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 уплотненного грунта		94,93	39,35	54,00	22,00		12,00		
69	88	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,282	8029,54	1834,04	2264,00	517,00	1471,00	475,00	2958,00	
						978,35	832,90	276,00	235,00		219,00		
70	89	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1,88	1818,63	198,82	3419,00	374,00	2998,00	107,00	3808,00	
						25,25	27,25	47,00	51,00		282,00		
71	90	1127-0602-0405 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305	м2 покрытия	22,56	200,09	0,02	4514,00	0,00	4463,00	54,00	4933,00	
						2,22	0,00	50,00	0,00		365,00		
			Итого по разделу 5: Канализация К1 котельная					244757,00	10737,00	252672,00	57181,00	326093,00	
								53894,00	4517,00	0,00	24155,00		
			ИТОГО по акту					1806415,90	425191,90	1102232,00	404427,10	2524895,13	
								413643,00	105841,95	0,00	177942,84		
			Временные здания и сооружения	Тенге		2,9%						73221,96	
			Итого с временными	Тенге								2598117,09	
			Дополнительные затраты	Тенге		3,60%						93532,22	
			Итого с дополнительными затратами	Тенге								2691649,30	
			Непредвиденные затраты	Тенге		2%						53832,99	
			Итого с непредвиденными затратами	Тенге								2745482,29	
			Применительно К=1,0500514 (на 2022 год)	Тенге								2882897,52	
			С применением понижающего коэффициента К=0,9800000030593338	Тенге								2825239,58	
			НДС	Тенге		12%						339028,75	
			Итого с учетом НДС	Тенге								3164268,33	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достар-09", БИН 090440004726
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шудегов Д.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Стройпроект 07"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Гузь К.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Семенин И.А.: KZ77VJE00045662 от 29.03.2019; KZ48VJE00046378 от 03.05.2019 KZ50VJE00046827 от 22.05.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Бирюков Н.С., приказ №01 от 19.04.2024 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка, Калинина, 5, Тел.: 8 71434 21923**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-7142-28-75-35.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе в селе Фрунзенское Денисовского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство блочно-модульной котельной**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19** от 20.02.2024 г.

Акт выполненных работ №9

за **Июль 2024 (месяц, год) на 07-01-01 Благоустройство и озеленение территории работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПСП)	м3 грунта	330	27,85	27,85	9190,00	9190,00		2799,00	12948,00	
						0,00	11,78	0,00	3887,00		959,00		
2	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	330	24,10	24,10	7953,00	7953,00		2424,00	11207,00	
						0,00	10,20	0,00	3366,00		830,00		
3	3	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний ПСП)	м3 грунта	149	262,62	262,62	39130,00	39131,00		4757,00	47398,00	
						0,00	44,34	0,00	6607,00		3511,00		
4	4	412-102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	536,4	65,00		34866,00				37655,00	
											2789,00		
5	5	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	164,4	279,11	279,11	45886,00	45886,00		5578,00	55581,00	
						0,00	47,12	0,00	7747,00		4117,00		
6	6	412-102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	813,78	65,00		52896,00				57128,00	
											4232,00		
7	7	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	600	1,16	1,16	696,00	696,00		212,00	981,00	
						0,00	0,49	0,00	294,00		73,00		
8	8	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (возврат ПСП)	м3 грунта	181	27,85	27,85	5041,00	5041,00		1535,00	7102,00	
						0,00	11,78	0,00	2132,00		526,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	10	1127-0403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (Н-15см)	м2 основания	264,8	1114,04	260,34	294998,00	68938,00	216003,00	33323,00	354587,00	
						37,98	78,54	10057,00	20797,00		26266,00		
10	15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.	м бортового камня	67	2421,04	33,36	162210,00	2235,00	102359,00	63214,00	243458,00	
						859,94	13,67	57616,00	916,00		18034,00		
11	16	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,881	40916,00		117879,00		235758,00		127309,00	
											9430,00		
12	17	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,3	3619,71	1093,33	1086,00	328,00	710,00	136,00	1320,00	
						159,98	258,91	48,00	78,00		98,00		
13	18	1127-0403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (Н-15см)	м2 основания	3	1114,04	260,34	3342,00	781,00	2447,00	378,00	4018,00	
						37,98	78,54	114,00	236,00		298,00		
14	19	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	3	1347,68	107,28	4043,00	322,00	2540,00	1225,00	5689,00	
						393,85	40,55	1182,00	122,00		421,00		
15	20	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	3	3799,51	125,36	11399,00	376,00	10137,00	1007,00	13398,00	
						295,10	62,00	885,00	186,00		992,00		
16	21	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса в15, применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200) - 0,86	м бортового камня	7	2219,51	33,36	15537,00	234,00	9283,00	6604,00	23912,00	
						859,94	13,67	6020,00	96,00		1771,00		
17	22	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,112	40916,00		4583,00		9166,00		4950,00	
											367,00		
18	23	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	301,1	666,14	11,27	200575,00	3393,00	109209,00	78171,00	301046,00	
						292,17	2,85	87972,00	858,00		22300,00		
19	24	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	301,1	307,09	182,21	92465,00	54863,00	18126,00	28020,00	130124,00	
						64,68	41,07	19475,00	12366,00		9639,00		
20	25	1147-0118-0402 РСНБ РК 2015	Газоны партерные. Уход	м2	301,1	1169,40	478,80	352106,00	144167,00	2529,00	209359,00	606382,00	
						682,20	107,93	205410,00	32498,00		44917,00		
21	26	1147-0102-0410 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	9	7956,08	0,00	71605,00	0,00	10076,00	54145,00	135810,00	
						6836,55	0,00	61529,00	0,00		10060,00		
22	27	1147-0103-0104 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8 х0,6 м. Посадка	шт.	9	4069,42	1110,49	36625,00	9994,00	2333,00	24379,00	65884,00	
						2699,70	378,47	24297,00	3406,00		4880,00		
23	28	254-102-0202 РСНБ РК 2015	Берёза бородавчатая Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	9	1383,00		12447,00		12447,00		13443,00	
											996,00		
			Итого вне раздела					1576558,00	393528,00	743123,00	517266,00	2261330,00	
								474605,00	95592,00	0,00	167506,00		
			Раздел 1: МАФ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	29	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	5	4228,96	1034,27	21145,00	5171,00	62,00	21161,00	45690,00	
						3182,21	404,43	15911,00	2022,00		3384,00		
25	30	212-101-0405 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	1,16	22862,00		26520,00		53040,00		28642,00	
											2122,00		
26	31	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,23677	818975,00		193909,00		193909,00		209422,00	
											15513,00		
27	32	224-102-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	9,89	4802,00		47492,00		47492,00		51291,00	
											3799,00		
28	33	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкойГФ-021 за один раз	м2	6,86633	96,84	2,72	665,00	19,00	302,00	239,00	976,00	
						50,21	0,30	345,00	2,00		72,00		
29	34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,86633	164,68	3,85	1131,00	26,00	701,00	281,00	1525,00	
						58,70	0,60	403,00	4,00		113,00		
30	35	222-509-1501 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	1	126056,00		126056,00		126056,00		136140,00	
											10084,00		
31	36	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	96,5	4228,96	1034,27	408095,00	99807,00	1204,00	408411,00	881826,00	
						3182,21	404,43	307083,00	39027,00		65320,00		
32	37	212-101-0405 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	24,2	22862,00		553260,00		1106520,00		597521,00	
											44261,00		
33	38	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий исооружений с преобладанием горячекатаных профилейсредняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,79633	818975,00		4747049,00		4747049,00		5126813,00	
											379764,00		
34	39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	168,09357	96,84	2,72	16278,00	457,00	7381,00	5858,00	23907,00	
						50,21	0,30	8440,00	50,00		1771,00		
35	40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	168,09357	164,68	3,85	27682,00	647,00	17167,00	6878,00	37325,00	
						58,70	0,60	9867,00	101,00		2765,00		
36	41	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	32584,48	5323,68	32584,00	5323,00	62,00	34626,00	72587,00	
						27198,40	2145,26	27198,00	2145,00		5377,00		
37	42	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,20561	818975,00		168389,00		168389,00		181860,00	
											13471,00		
38	43	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,96269	96,84	2,72	577,00	16,00	262,00	208,00	848,00	
						50,21	0,30	299,00	2,00		63,00		
39	44	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,96269	164,68	3,85	982,00	23,00	609,00	244,00	1324,00	
						58,70	0,60	350,00	4,00		98,00		
			Итого по разделу 1: МАФ					6371814,00	111489,00	6470205,00	477906,00	7397697,00	
								369896,00	43357,00	0,00	547977,00		
			ИТОГО по акту					7948372,00	505017,00	7213328,00	995172,00	9659027,00	
								844501,00	138949,00	0,00	715483,00		
			Временные здания и сооружения	Тенге		2,9%						280111,78	
			Итого с временными	Тенге								9939138,78	
			Дополнительные затраты	Тенге		3,60%						357809,00	
			Итого с дополнительными затратами	Тенге								10296947,78	
			Непредвиденные затраты	Тенге		2%						205938,96	
			Итого с непредвиденными затратами	Тенге								10502886,73	
			Применительно К=1,0500514 (на 2022 год)	Тенге								11028570,92	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			С применением понижающего коэффициента К=0,9800000030593338	**Тенге**								**10807999,54**	
			НДС	**Тенге**		**12%**						**1296959,94**	
			Итого с учетом НДС	**Тенге**								**12104959,48**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достар-09", БИН 090440004726

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Стройпроект 07"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Гузь К.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Семенин И.А.: KZ77VJE00045662 от 29.03.2019; KZ48VJE00046378 от 03.05.2019 KZ50VJE00046827 от 22.05.2019

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Бирюков Н.С., приказ №01 от 19.04.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка, Калинина, 5, Тел.: 8 71434 21923**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-7142-28-75-35.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе в селе Фрунзенское Денисовского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство блочно-модульной котельной**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19** от 20.02.2024 г.

Акт выполненных работ №10

за **июль месяц 2024 года** **Дополнительная смета №1**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: ВКЛЮЧИТЬ В СМЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ(РС295613)(РС295605)										
			Раздел 1: Лок.смета 02-01-03.Газоснабжение.Внутренние устройства										
1	1	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015	п.4.Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	1	4598,67	9,29	4599,00	9,00	1041,00	3477,00	8722,00	
						3548,16	0,00	3548,00	0,00		646,00		
2	2	СТПРАЙС-ЛИСТ	Измерительный комплекс"Принц-Д"G-40	шт	1	519643,00		519643,00		519643,00		561214,00	
											41571,00		
			Итого по разделу 1: Лок.смета 02-01-03.Газоснабжение.Внутренние устройства					524242,00	9,00	520684,00	3477,00	569936,00	
								3548,00	0,00	0,00	42217,00		
			Раздел 2: Лок.смета 04-01-01.Наружные сети электроснабжения										
3	3	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	п.5.Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,071	31631,42	21639,62	2246,00	1537,00		646,00	3123,00	
						9991,80	4914,05	709,00	349,00		231,00		
4	4	249-101-0502 РСНБ РК 2015	п.6.Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	71	63,00		4473,00		4473,00		4831,00	
											358,00		
5	5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1469,59	88,09	1470,00	88,00	27,00	1002,00	2670,00	
						1354,59	36,41	1355,00	36,00		198,00		
6	6	247-301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-01 R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	19029,00		19029,00		19029,00		20551,00	
											1522,00		
7	7	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3476,55	61,61	3477,00	62,00	1017,00	1745,00	5640,00	
						2398,27	24,76	2398,00	25,00		418,00		
8	8	247-201-0111 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	6700,00		6700,00		6700,00		7236,00	
											536,00		
9	9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3120,55	30,71	6241,00	61,00	3228,00	2125,00	9035,00	
						1476,00	0,00	2952,00	0,00		669,00		
10	10	247-204-1307 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63 - характеристика 1Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1123,00		2246,00		2246,00		2426,00	
											180,00		
11	11	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	п.23.Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	8	383,77	169,66	3070,00	1357,00	394,00	1264,00	4681,00	
						164,89	54,61	1319,00	437,00		347,00		
12	12	243-110-1002 РСНБ РК 2015	п.25.Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,00816	162084,00		1323,00		1323,00		1429,00	
											106,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	п.26.Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,071	31631,42	21639,62	2246,00	1537,00		646,00	3123,00	
						9991,80	4914,05	709,00	349,00		231,00		
14	14	249-101-0502 РСНБ РК 2015	п.27.Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	71	63,00		4473,00		4473,00		4831,00	
											358,00		
15	15	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4	355,33	160,42	1421,00	641,00	180,00	581,00	2162,00	
						149,90	51,85	600,00	207,00		160,00		
16	16	243-110-1002 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,00408	162084,00		661,00		661,00		714,00	
											53,00		
17	17	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,004	167495,68	0,00	670,00	0,00	15,00	498,00	1261,00	
						163856,00	0,00	655,00	0,00		93,00		
18	18	241-201-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	4	144,00		576,00		576,00		622,00	
											46,00		
19	19	1337-0101-0105 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	78110,40	10660,05	78110,00	10660,00	16802,00	32768,00	119748,00	
						50648,30	3070,33	50648,00	3070,00		8870,00		
20	20	ТПрайс-лист	Дизельный генератор	шт	1	2267592,00		2267592,00				2267592,00	
										2267592,00			
21	21	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (под генератор)	м3 грунта	1,875	227,10	227,10	426,00	426,00		52,00	516,00	
						0,00	38,34	0,00	72,00		38,00		
22	22	1107-0101-0112 РСНБ РК 2015	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м	шт. сборных конструкций	1	3539,86	1931,77	3540,00	1931,00		2783,00	6829,00	
						1608,09	750,42	1608,00	750,00		506,00		
23	23	222-203-0101 РСНБ РК 2015	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	1	3028,00		3028,00		6056,00		3270,00	
											242,00		
24	24	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	8	324,72	134,05	2598,00	1072,00	326,00	1106,00	4000,00	
						149,90	42,16	1199,00	337,00		296,00		
25	25	243-110-1002 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,00816	162084,00		1323,00		1323,00		1429,00	
											106,00		
26	26	1401-1102-0201 РСНБ РК 2015	Заземлители и заземленные элементы. Проверка наличия цепи	точка	1	349,12	0,00	349,00	0,00		175,00	566,00	
						349,12	0,00	349,00	0,00		42,00		
27	27	1401-1102-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель. Измерение сопротивления растеканию тока	измерение	1	3273,00	0,00	3273,00	0,00		1636,00	5302,00	
						3273,00	0,00	3273,00	0,00		393,00		
28	28	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	1	5749,19	4415,08	5749,00	4415,00		2644,00	9064,00	
						1334,11	1970,64	1334,00	1971,00		671,00		
29	29	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	1	18316,76	6913,17	18317,00	6913,00	2717,00	9372,00	29904,00	
						8686,26	3028,70	8686,00	3029,00		2215,00		
30	30	225-204-0806 РСНБ РК 2015	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ43-2	шт.	1	33608,00		33608,00		67216,00		36297,00	
											2689,00		
31	31	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	14	876,08	26,61	12265,00	372,00	9047,00	2130,00	15547,00	
						203,28	8,01	2846,00	112,00		1152,00		
32	32	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4393,04	182,00	13179,00	546,00	9584,00	2306,00	16724,00	
						1016,40	50,97	3049,00	153,00		1239,00		
			Итого по разделу 2: Лок.смета 04-01-01.Наружные сети электроснабжения					2503679,00	31618,00	157413,00	63479,00	2591123,00	
								83689,00	10897,00	2267592,00	23965,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по отделу ВКЛЮЧИТЬ В СМЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ(РС295613)(РС295605)					**3027927,00**	**31627,00**	**678097,00**	**66956,00**	**3161067,00**	
								87237,00	**10897,00**	**2267592,00**	**66182,00**		
			ИТОГО по акту					**3027927,00**	**31627,00**	**678097,00**	**66956,00**	**3161067**	
								87237,00	**10897,00**	**2267592,00**	**66182,00**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**2267592,00**			
			Временные здания и сооружения	**Тенге**		**2,9%**						**25910,77**	
			Итого с временными	**Тенге**								**919385,51**	
			Дополнительные затраты	**Тенге**		**3,60%**						**33097,88**	
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								**952483,39**	
			Непредвиденные затраты	**Тенге**		**2%**						**19049,67**	
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**								**971533,05**	
			Применительно К=1,0500514 (на 2022 год)	**Тенге**								**3401247,80**	
			С применением понижающего коэффициента К=0,9800000030593338	**Тенге**								**3333222,85**	
			НДС	**Тенге**		**12%**						**399986,74**	
			Итого с учетом НДС	**Тенге**								**3733209,59**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достар-09", БИН 090440004726

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ"

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Стройпроект 07"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Гузь К.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Эксперт Семенин И.А.: KZ77VJE00045662 от 29.03.2019; KZ48VJE00046378 от 03.05.2019 KZ50VJE00046827 от 22.05.2019

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Бирюков Н.С., приказ №01 от 19.04.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)