Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

«29» августа 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Достар-09 » г. Костанай, ул. Тимирязева 76.
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Шудегова Дмитрия Владимиовича
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)
по объекту «Строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе в с. Фрунзенское Денисовского района »
(наименование, местонахождения объекта)
Заказчиком которого является : ГУ « Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»

Удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: -
3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО «Стройпроект 07», 2021 год.
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а): ГУ « Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района», 06.04.2022 г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность/длина газопровода	**м**	**26,0/31,2**		**26,0/31,2**	
-Надземный стальной газопровод низкого давления	м	2,2		2,2	
-Подземный стальной газопровод низкого давления	м	4,5		4,5	
-Подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления	м	24,5		24,5	
Наружные сети канализации	м	5,0		5,0	

Теплотрасса	м	358,8		358,8	
Водоснабжение	м	57,5		57,5	
Электроснабжение КЛ 0,4 кВ	м	122,0		122,0	
Электроснабжение КЛ 0,22 кВ	м	7,0		7,0	
Блочная котельная	Компл.	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Газопровод в подземном исполнении из стальных труб с «весьма усиленной» изоляцией лентой «Полилен 40-ЛИ-63»Надземный газопровод смонтирован из стальных труб, соединяемых на сварке. В надземном исполнении стальной газопровод окрашен двумя слоями желтой краски ПФ-115 по двум слоям грунтовки ГФ-021.
Точка подключения - существующая КТП-10/0,4 кВ-160кВА-№410-10, запитанная от ВЛ-10 кВ "ПТФ-Животноводство", резервное электроснабжение предусматривается от дизельного генератора.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ Апрель 2024 года;
месяц, год

окончание работ Август 2024 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 4,0 месяц(а);
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,0 месяц(а);
фактически, месяц: _____ месяц(а)

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП "Дидар" Хомоненко Е.В.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

М.П.

КПФ АО „RAZAK GAZ ALMAS" Беспаев Р.М.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

М.П.

ТОО „ЭПК-forfait" Ахмеджанов Д.Н.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

М.П.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

М.П.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : объекту «Строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе в с. Фрунзенское Денисовского района »

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Шудегов Дмитрий Владимирович «29» августа 2024 г.;

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.