ЗАКАЗЧИК **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда,Кызылординская область ,г.Кызылорда ,К.Казантаева,43, БИН 060140014281**
ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО "Акмолатранстехмонтаж",город Астана,район Сарыарка,улица Қараменде би Шақұлы,дом 4, БИН 960440000756**

Договор № 216 от 2023-08-24

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ В Г. КЫЗЫЛОРДА
Шифр стройки КАНАЛИЗАЦИЯ
Наименование объекта - ОТ ЖИЛЫХ ДОМОВ №22,24,24а,24б,39,40,41,42,43,44,45 В МКР. ШУГЫЛА ДО КНС№37
Шифр объекта 02-.02

АКТ №22 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2024 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-.02

на СЕТИ КАНАЛИЗАЦИЙ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИЙ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	3222,40095		209,77	209,77	675963	675964	--	132505	873142
		НР - 84%; СП - 8%				--	48,95	--	157737		64674	
2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м³ грунта	173,7		230,75	230,75	40081	40081	--	7856	51773
		НР - 84%; СП - 8%				--	53,84	--	9352		3835	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м³	105,03405		2860,04	--	300402	--	--	252337	596958
		НР - 84%; СП - 8%				2860,04	--	300402	--		44219	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	2068,34634		53,62	53,62	110905	110905	--	26785	148714
		НР - 84%; СП - 8%				--	15,42	--	31894		11024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	517,086585	1242,92	--	642697	--	--	539864	1277167
		НР - 84%; СП - 8%			1242,92	--	642697	--		94606	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2068,34634	235,38	114,19	486847	236185	--	297842	847463
		НР - 84%; СП - 8%			121,19	50,24	250663	103914		62774	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /t=100мм/	$м^3$ основания	58,5873	8948,04	247,06	524242	14474	421929	77081	649429
		НР - 84%; СП - 8%			1499,28	66,98	87839	3924		48106	
8	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный /t=200мм/	$м^3$	135,1746	6547,00	--	884988	--	884988	--	955787
		СП - 8%			--	--	--	--		70799	
9	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1050,876675	257,82	257,82	270937	270937	--	53101	349963
		НР - 84%; СП - 8%			--	60,16	--	63221		25925	
10	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	34678,93077	27,00	--	936331	--		--	1011237
		СП - 8%			--	--	--	--		74906	
		ВОДООТЛИВ									
11	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	386	1624,71	1624,71	627138	627138	--	372563	1079677
		НР - 84%; СП - 8%			--	1149,03	--	443526		79975	
		ПРОКЛАДКА ТРУБ									
12	1122-0501-0416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 630 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,373	4037540,59	3157224,00	1506003	1177645	--	572151	2244406
		НР - 84%; СП - 8%			880316,59	945774,23	328358	352774		166252	
		КОЛОДЦЫ-79ШТ									
30	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	25,772367	44777,29	14957,74	1154017	385496	139675	660467	1959643
		НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			24400,01	6108,25	628846	157424		145159	
31	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	12,848506	32814,79	10092,92	421621	129679	73694	228522	702154
		НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			16986,23	4187,42	218248	53802		52011	
32	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	21	22543,00	--	473403	--	473403	--	511275
		СП - 8%			--	--	--	--		37872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	10	34990,00 --	-- --	349900 --	-- --	349900	-- 27992	377892
34	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	21	18071,00 --	-- --	379491 --	-- --	379491	-- 30359	409850
35	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	14	19970,00 --	-- --	279580 --	-- --	279580	-- 22366	301946
36	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	5	23048,00 --	-- --	115240 --	-- --	115240	-- 9219	124459
37	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	14	26048,00 --	-- --	364672 --	-- --	364672	-- 29174	393846
38	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	9	31202,00 --	-- --	280818 --	-- --	280818	-- 22465	303283
39	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	4	45098,00 --	-- --	180392 --	-- --	180392	-- 14431	194823
43	212-101-2001 РСНБ РК 2022	(НА ЛОТОК) Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	$м^3$	14,13925	22602,00 --	-- --	319575 --	-- --	319575	-- 25566	345141
44	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	$м^3$	4,445793	22602,00 --	-- --	100484 --	-- --	100484	-- 8039	108523
46	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	34	76624,00 --	-- --	2605216 --	-- --	2605216	-- 208417	2813633
47	244-202-0105 РСНБ РК 2022	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	45	46788,00 --	-- --	2105460 --	-- --	2105460	-- 168437	2273897
48	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ПР - 84%; СП - 8%	$м^2$ поверхности	319,228728	1184,12 399,54	27,97 3,83	378005 127545	8929 1223	241531	108164 38895	525064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВРЕЗКА									
49	1123-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые**	врезка	5	34838,67	--	174193	--	24563	125689	323873
		НР - 84%; СП - 8%			29926,03	--	149630	--		23991	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ -638,08 М2									
53	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	19,1424	8786,11	1379,16	168187	26400	137878	8598	190928
		НР - 84%; СП - 8%			204,20	330,53	3909	6327		14143	
54	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	14,11392	6973,59	1432,86	98425	20223	75320	6505	113325
		НР - 84%; СП - 8%			204,20	344,50	2882	4862		8394	
55	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	$м^2$ основания	127,616	1151,20	295,02	146912	37649	101797	15382	175277
		НР - 84%; СП - 8%			58,50	84,99	7466	10846		12984	
56	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	**Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502**	$м^2$ основания	127,616	-334,19	-68,79	-42648	-8779	-33406	-2630	-48900
		НР - 84%; СП - 8%			-3,63	-20,90	-463	-2667		-3622	
57	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	127,616	2826,79	241,88	360744	30867	325764	7093	397264
		НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			32,23	33,94	4113	4331		29427	
58	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	$м^2$ покрытия	127,616	1277,32	0,09	163006	11	161550	1214	177358
		НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,32	--	1445	--		13138	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				17583227	3783804	10109514	3491089	22760270
							2753580	1402490	--	1685952	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17583227				
	Материалы		Тенге				1670292				
	Всего заработная плата		Тенге					4156070			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8439219				
	Транспортные расходы		Тенге				936331				
		Накладные расходы	Тенге				3491089				
		Сметная прибыль	Тенге				1685952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22760268				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2736
		Сметная заработная плата	Тенге					4156070			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22760268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2736
		Сметная заработная плата	Тенге					4156070			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								22760268
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2753580				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3783804			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1402490			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10109511		
		- Перевозка грузов	Тенге				936331				
		- Накладные расходы	Тенге							3491089	
		- Сметная прибыль	Тенге							1685952	
	ИТОГО в ценах 2022 г.									22760268	
	Оборудование									0	
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,04%									22996975	
	Дополнительтные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%									154080	
	Дополнительтная оплата труда в зонах экологическогобедствия и радиационого риска									1790827	
	Итого с доп.затратами									24941881	
	Итого с непредвиденными 2%									25404903	
	в том числе в текущих ценах на 2023 год , К=1,079									27411890	
	ИТОГО по смете со скидкой К=0,95									26041295	
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%									3124955	
	Итого по смете									29 166 251	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатранстехмонтаж", БИН 060440000756

Директор _____ **Кушубаев М.Ш.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «SD ПРОЕКТ Консалтинг » БИН 131140014212
Инженер технического надзора _____ **Касенов К.С./Нуралиев С**
аттестат №KZ40VJE00085225, аттестат №KZ13VJE00085226 , аттестат №KZ83VJE00085227/ аттестат №KZ45VJE00036150

Принял (Заказчик):
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, БИН 060140014281

Руководитель _____ **Файзуллаев Ж.И.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс", БИН 041240007955
_____ **Кадыркулов К.Р.**

Приказ ОД № 33 от 29.04.2024г.