Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "Эска строй проект"

Договор: №11 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №16 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №16 Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	22 263,97	19 878,55							2 385,43	22 263,97
Всего по стройке	22 263,97	19 878,55							2 385,43	22 263,97

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Алкулов Г. А.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "Эска строй проект"

Директор _____ **Турданова С. Т.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №16 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "Эска строй проект" договор №11 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16462**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5602
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3067*
		машины и механизмы	тенге			6154
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1549*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4706
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**319**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			206
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*100*
		машины и механизмы	тенге			1
		материалы, изделия и конструкции	тенге			112
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**
2	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,1**	**1 050**	**105**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**16143**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5396
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2967*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			6153
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1549*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4594
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
3	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (1,7+1,81).0,001	**км**	**0,00351**	**3 432 778**	**12049**
4	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (1,7).1,02	**м**	**1,734**	**246**	**427**
5	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1,81).1,02	**м**	**1,8462**	**1 986**	**3667**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16462**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5602
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3067*
		машины и механизмы	тенге			6154
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1549*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4706
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Всего прямые затраты				**16 462,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 135,88**
		Итого				**17 597,88**
		Сметная прибыль - 5%				**879,89**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**351,96**
		Итого				**18 829,73**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**19 878,55**
		НДС- 12%				**2 385,43**
		Стоимость строительства				**22 263,97**

1	2	3

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ Ашкулов Г. А.

4	5	6	7

Подрядчик / Субподрядчик:

Директор ТОО "Эска строй проект"

_____ **Турданова С. Т.**