Заказчик: Муханов Батырхан Бахитович
Подрядчик:ТОО "Жол торабы"

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес:Торговый дом, расположенный по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, с. Каргалы, ул. А. Бейсеуова, 169

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затратза сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		01/07	18.07.2023				

Наимеование пусковых комплексо в, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	Из них		Стомость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР	**18 579 669**	**16 588 990**							**1 990 675**	**18 579 669**
К оплате										**18 579 669**

Заказчик:
Муханов Батырхан Бахитович

_____ МухановБ.Б.

Подрядчик:
ТОО "Жол торабы"

Директор _____ Айдарұлы Б.

Авторский надзор: ТОО «Жан-ТайырСаулет»

эксперт _____ МухамбеткалиеваА.

Технический надзор:

эксперт _____ Нурдаулетов Б.А.

Заказчик: Муханов Батырхан Бахитович **Форма 2В**

Подрядчик: ТОО "Жол торабы"
Наименование объекта - Торговый дом, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Каргалинский с.о., с. Каргалы, ул. А. Бейсеуова, 169

Акт выполненных работ 1-1

на Торговый дом, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Каргалинский с.о., с. Каргалы, ул. А. Бейсеуова, 169

(наименование работ и затрат)

за сентябрь 2023 года

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	899,01		524,00	524,00	471081	471081	–	–	471081
						–	118,00	–	106083		–	
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта недобора	51,03		3586,00	1002,00	182994	51132	205	–	182994
						2580,00	226,00	131657	11533		–	
3	1101-0205-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м	м³ грунта	17,01		15108,00	–	256987	–	–	–	256987
						15108,00	–	256987	–		–	
4	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	17,01		524,00	524,00	8913	8913	–	–	8913
						–	118,00	–	2007		–	
5	Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	1547,28		47,00	–	72722	–		–	72722
						–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	967,05	69,00	56,00	66726	54155	–	–	66726
					13,00	14,00	12572	13539		–	
7	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	442,26	524,00	524,00	231744	231745	–	–	231744
					–	118,00	–	52187		–	
8	Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	707,616	47,00	–	33258	–		–	33258
					–	–	–	–		–	
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	331,38	88,00	88,00	29161	29162	–	–	29161
					–	23,00	–	7622		–	
10	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	331,38	51,00	51,00	16900	16900	–	–	16900
					–	13,00	–	4308		–	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	331,38	710,00	268,00	235280	88809	–	–	235280
					442,00	88,00	146470	29161		–	
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	110,88	4133,00	–	458267	–	–	–	458267
					4133,00	–	458267	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2064033	951897	205	–	2064033
							1005953	226440	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2064033				
	Материалы		тенге				205				
	Всего заработная плата		тенге					1232393			
	Транспортные расходы		тенге				105980				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2064033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата	тенге					1232393			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2064033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата	тенге					1232393			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	27,72	29109,00	2981,00	806901	82633	547137	–	806901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6390,00	610,00	177131	16909		–	
14	1106-0101-0121 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	$м^3$	141,75	47881,00	4659,00	6787132	660413	3919671	–	6787132
					15570,00	927,00	2207048	131402		–	
15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04221	307375,00	–	12974	–	12974	–	12974
					–	–	–	–		–	
16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,27386	307375,00	–	391553	–	391553	–	391553
					–	–	–	–		–	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	409,5	4966,00	45,00	2033577	18428	1437345	–	2033577
					1411,00	7,00	577804	2867		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				10032137	761474	6308680	–	10032137
							2961983	151178	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				10032137				
		Материалы	тенге				5904152				
		Всего заработная плата	тенге					3113161			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				404527				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				10032137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								601
		Сметная заработная плата	тенге					3113161			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				10032137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								601
		Сметная заработная плата	тенге					3113161			
		РАЗДЕЛ 3.Каркас									
		(л.7,9)									
18	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	8,568	70584,00	12483,00	604764	106955	243442	–	604764
					29688,00	2545,00	254367	21806		–	
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07938	307375,00	–	24399	–	24399	–	24399
					–	–	–	–		–	
20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,206388	307375,00	–	63439	–	63439	–	63439
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				692602	106955	331280	–	692602
							254367	21806	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				692602				
		Материалы	тенге				243442				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					276173			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				87838				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				692602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	тенге					276173			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				692602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	тенге					276173			
		РАЗДЕЛ 4.Стены, перегородки									
21	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	35,91	89801,00	6823,00	3224754	245014	1081825	–	3224754
					52852,00	1435,00	1897915	51531		–	
22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,242928	307375,00	–	74670	–	74670	–	74670
					–	–	–	–		–	
23	1116-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32 ПРИМЕН.	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	0,378	30684,00	253,00	11599	95	9255	–	11599
					5951,00	72,00	2249	27		–	
24	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,378	6537,00	–	2471	–	2471	–	2471
					–	–	–	–		–	
25	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,378	6537,00	–	2471	–	2471	–	2471
					–	–	–	–		–	
26	1146-0303-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,315	504696,00	4327,00	158979	1363	35492	–	158979
					387695,00	1447,00	122124	456		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				3474944	246472	1206184	–	3474944
							2022288	52014	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3474944				
	Материалы		тенге				1126572				
	Всего заработная плата		тенге					2074302			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				79612				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3474944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
		Сметная заработная плата	тенге					2074302			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				3474944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
		Сметная заработная плата	тенге					2074302			

2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**16263716**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	**тенге**					**6244591**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	**тенге**						**2066798**			
	- в том числе зарплата машинистов	**тенге**						**451438**			
	- Материалов, изделий и конструкций	**тенге**							**7846348**		
	- Перевозка грузов	**тенге**					**105980**				
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-2%	325 274		--	--						325 274
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**16 588 990**		**0,000**	--						**16 588 990**
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1	**16 588 990**		**0,000**	--						**16 588 990**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--		--	1 990 679						1 990 679
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**16 588 990**		**0,000**	**1 990 679**						**18 579 669**

Сдал:
Подрядчик - ТОО "Жол торабы"

директор Айдарұлы Б.

М.П.

Принял:
Заказчик - Муханов Батырхан Бахитович

Мух В= Муханов Б.Б.

Технический надзор:
эксперт Нурдаулетов Б.А.

М.П.

Авторский надзор - ТОО "Жан-Тайыр Саулет"
эксперт Мухамбеткалиева А.

М.П.