Счет-фактура № 256 от 29 ноября 2016 г.

Дата оборота по реализации: 29.11.2016

Поставщик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ519261802176013000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 2/ЧС от 16.08.2016г. (Коллектор К-2)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050001, Республика Казахстан, г. Алматы, площадь Республики 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, КГУ" Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы,050001, Республика Казахстан, г. Алматы, площадь Республики 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ" Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, 050001, Республика Казахстан, г. Алматы, площадь Республики 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Аварийно-восстановительные работы по загородному коллектору К-2 г.Алматы (по Илийскому р-ну Алматинской области)	услуга	1	689 111 069,64	689 111 069,64	12%	82 693 328,36	771 804 398,00		
Всего по счету:					689 111 069,64		82 693 328,36	771 804 398,00		

Генеральный директор: Чиликбаев А.К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шайфель С. Ю.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Заместитель главного бухгалтера по отчетности АО

(должность)

Арифова Ф.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ - Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Типовая вневедомственная форма №КС-3
Утверждена Приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2012 г. № 170
Код

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Аварийно-восстановительные работы по загородному коллектору К-2 г.Алматы" (по Илиискому району Алматинской области)

СПРАВКА№1 от 29.11.2016 год

Стоимость выполненных работ и затрат за ноябрь 2016 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организац-правовая форма наименование	Организац-правовая форма Код	
		№2/ЧС	16.08.2016					тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в см. ценах)	дополнит. затраты на приобретение материалов		
				в отчётном месяце за	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено	771 804 398	689 111 070						82 693 328	771 804 398
ИТОГО:	**771 804 398**	**689 111 070**						**82 693 328**	**771 804 398**

Заказчик
Заместитель руководителя
КГУ "Управления энергетики и коммунального хозяйства" г.Алматы

Е. Бәзіл

Дата подписания _____ 2016 г.

Подрядчик:
Генеральный директор АО "Алматыинжстрой"

А.К.Чиликбаев

Дата подписания _____ 2016 г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик КГУ" Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы,050001, Республика Казахстан, г. Алматы, площадь Республики 4, тел.: (727) 8 2716550 — 040740002533

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12, тел.: 382-79-76 — 950640000206

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 2/ЧС от 16.08.2016г. (Коллектор К-2)

Номер документа	Дата составления
265	29.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Аварийно-восстановительные работы по загородному коллектору К-2 г Алматы (по Илийскому р-ну Алматинской области)			услуга	1	771 804 398 00	771 804 398 00
				Итого	1	x	771 804 398 00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / Чиликбаев Асхат Кашкинбаевич
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) "29" 11 2016 г.

М.П.

Форма 2-В

Заказчик КГУ - Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик АО "Алматыинжстрой"

(организация, адрес, телефон)

Стройка "Аварийно-восстановительные работы по загородному коллектору К-2 г.Алматы по Илиискому району Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект Аварийно-восстановительные работы

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2016 год
Самотечный канализационный коллектор.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.в кучи	м3 грунта	4498,370	46,32	208367
			Накладные расходы			*8,29*	*37269*
			Сметная прибыль			*3,43*	*15435*
2	2	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	4498,370	137,33	617768
			Накладные расходы			*26,01*	*116991*
			Сметная прибыль			*10,17*	*45761*
3	3	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Транспортировка растительного грунта во временный отвал самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5398,044	565,32	3051603
			Накладные расходы			*21,29*	*114931*
			Сметная прибыль			*41,88*	*226045*
4	4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в местах пересечения с кабелями в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	250,000	2252,08	563020
			Накладные расходы			*827,91*	*206978*
			Сметная прибыль			*166,82*	*41705*
5	5	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	40925,830	168,89	6912099
			Накладные расходы			*31,98*	*1308965*
			Сметная прибыль			*12,51*	*512007*
6	6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы после экскаватора вручную, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1375,970	2702,50	3718555
			Накладные расходы			*993,49*	*1367018*
			Сметная прибыль			*200,18*	*275449*
7	7	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Транспортировка грунта во временный отвал самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	72338,060	565,32	40893895
			Накладные расходы			*21,29*	*1540161*
			Сметная прибыль			*41,88*	*3029177*
8	8	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале грунта 2 группы	м3 грунта	42551,800	22,55	959535
			Накладные расходы			*5,07*	*215628*
			Сметная прибыль			*1,67*	*71077*
9	9	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка дна траншей ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	6879,830	182,96	1258737
			Накладные расходы			*67,26*	*462738*
			Сметная прибыль			*13,55*	*93240*
10	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение дна траншен пневматическими трамбовками толщиной 30 см.	м3 уплотненного грунта	2063,950	210,12	433674
			Накладные расходы			*67,15*	*138600*
			Сметная прибыль			*15,56*	*32124*
11	11	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка выше верха трубопровода песком толщиной 30 см вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2518,420	1176,57	2963085
			Накладные расходы			*432,53*	*1089292*
			Сметная прибыль			*87,15*	*219488*
12	12	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2518,420	1431,20	3604355
			Накладные расходы			*53,90*	*135749*
			Сметная прибыль			*106,01*	*266989*
13	13	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 2 группы из временного отвала экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. на автомобили-самосвалы,для устройство насыпи и обратной засыпки (объем грунта с учетом переуплотнение К=1,025.)	м3 грунта	32303,840	168,89	5455902
			Накладные расходы			*31,98*	*1033200*
			Сметная прибыль			*12,51*	*404141*
14	14	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Транспортировка грунта к месту укладки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	54916,527	565,32	31045216
			Накладные расходы			*21,29*	*1169237*
			Сметная прибыль			*41,88*	*2299646*
15	15	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.с уплотнением Группа грунтов 2	м3 грунта	24261,040	32,11	778987
			Накладные расходы			*5,74*	*139333*
			Сметная прибыль			*2,38*	*57703*
16	16	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24261,040	210,12	5097689

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*67,15*	*1629199*
			Сметная прибыль			*15,56*	*377607*
17	17	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1272,140	68,58	87239
			Накладные расходы			*12,85*	*16346*
			Сметная прибыль			*5,08*	*6462*
18	18	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /добавить 5 проходов/	м3 уплотненного грунта	6360,700	6,06	38553
			Накладные расходы			*1,03*	*6526*
			Сметная прибыль			*0,45*	*2856*
19	19	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1272,140	73,33	93283
			Накладные расходы			*14,57*	*18536*
			Сметная прибыль			*5,43*	*6910*
20	20	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка существующего котлована местным грунтом бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6132,330	32,11	196900
			Накладные расходы			*5,74*	*35218*
			Сметная прибыль			*2,38*	*14585*
21	21	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Погрузка растительного грунта из временного отвала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	4498,370	137,33	617768
			Накладные расходы			*26,01*	*116991*
			Сметная прибыль			*10,17*	*45761*
22	22	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Транспортировка растительного грунта к месту укладки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5398,044	565,32	3051603
			Накладные расходы			*21,29*	*114931*
			Сметная прибыль			*41,88*	*226045*
23	23	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.	м3 грунта	4498,370	46,32	208367
			Накладные расходы			*8,29*	*37269*
			Сметная прибыль			*3,43*	*15435*
24	24	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Разравнивание излишнего грунта в отвале бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов	м3 грунта	10886,290	27,26	296768
			Накладные расходы			*4,44*	*48315*
			Сметная прибыль			*2,02*	*21983*
25	25	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами откосов траншей,6-кратное использованием. Грунты устойчивые	м2 крепления	2631,000	365,08	960519
			Накладные расходы			*117,43*	*308961*
			Сметная прибыль			*27,04*	*71150*
26	26	27-010101-0105 РСНБ РК 2015	Стоимость щиты из досок, толщина 40 мм	м2	96,470	1144,36	110396
			Накладные расходы			*43,10*	*4158*
			Сметная прибыль			*84,77*	*8177*
27	27	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основание под трубопроводы песчаное толщиной 15 см.	м3 основания	1031,970	3215,87	3318680
			Накладные расходы			*645,35*	*665982*
			Сметная прибыль			*238,21*	*245828*
28	28	11-221601-0109 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 1200 (2000) мм.	км трубопровода	1,506	1985980,98	2990212
			Накладные расходы			*569264,46*	*857119*
			Сметная прибыль			*147109,70*	*221497*
29	29	23-010902-0415 РСНБ РК 2015	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 2000 СТ РК 1128-2002	м	1520,717	236684,34	359929801
			Накладные расходы			*8914,09*	*13555811*
			Сметная прибыль			*17532,17*	*26661467*
30	30	11-221601-0109 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 1200 (2000) мм.	км трубопровода	0,256	1985980,98	508411
			Накладные расходы			*569264,46*	*145732*
			Сметная прибыль			*147109,70*	*37660*
31	31	23-010902-0515 РСНБ РК 2015	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1, DN 2000 СТ РК 1128-2002	м	258,560	288157,96	74506121
			Накладные расходы			*10852,71*	*2806077*
			Сметная прибыль			*21345,03*	*5518972*
32	32	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка пазухи траншей /зонытрубы/ песком, вручную с подбивкой.	м3 грунта	8471,315	1176,57	9967054
			Накладные расходы			*432,53*	*3664096*
			Сметная прибыль			*87,15*	*738300*
33	33	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8471,315	1431,20	12124120
			Накладные расходы			*53,90*	*456623*
			Сметная прибыль			*106,01*	*898083*
			ИТОГО:				576568283
			В том числе :				
			Накладные расходы				33563978
			Сметная прибыль				42708762
			Итого с временными		2,08 %	11992620,00	588560903
			Итого с зимними удорожаниями		2,25 %	13242620,00	601803523
			Итого с НДС		12 %	72216423,00	674019946

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **КГУ - Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Алматыинжстрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Аварийно-восстановительные работы по загородному коллектору К-2 г.Алматы по Илинскому району Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Аварийно-восстановительные работы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2016 год
Переезд через коллектор на ПК 20+16,80.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.	м3 грунта	266,350	46,32	12337
			Накладные расходы			*8,29*	*2207*
			Сметная прибыль			*3,43*	*914*
2	2	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	266,350	137,33	36578
			Накладные расходы			*26,01*	*6927*
			Сметная прибыль			*10,17*	*2709*
3	3	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Транспортировка растительного грунта во временный отвал самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	319,620	565,32	180686
			Накладные расходы			*21,29*	*6805*
			Сметная прибыль			*41,88*	*13384*
4	4	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для устройства насыпи)	м3 грунта	580,560	168,89	98053
			Накладные расходы			*31,98*	*18569*
			Сметная прибыль			*12,51*	*7263*
5	5	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Транспортировка грунта в насыпь автосамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	986,952	565,32	557940
			Накладные расходы			*21,29*	*21013*
			Сметная прибыль			*41,88*	*41329*
6	6	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	580,560	68,58	39813
			Накладные расходы			*12,85*	*7460*
			Сметная прибыль			*5,08*	*2949*
7	7	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Накаждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /добавить 5 проходов/	м3 уплотненного грунта	2902,800	6,06	17594
			Накладные расходы			*1,03*	*2978*
			Сметная прибыль			*0,45*	*1303*
8	8	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	580,560	73,33	42571
			Накладные расходы			*14,57*	*8459*
			Сметная прибыль			*5,43*	*3153*
9	9	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Планировка верха земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	644,800	5,95	3834
			Накладные расходы			*0,96*	*619*
			Сметная прибыль			*0,44*	*284*
10	10	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Планировка откосов земляногополотна механизированным способом. Группа грунтов2.	м2 спланированной площади	286,840	113,27	32490
			Накладные расходы			*38,22*	*10963*
			Сметная прибыль			*8,39*	*2407*
11	11	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка растительного грунта из временного отвала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	266,350	137,33	36578
			Накладные расходы			*26,01*	*6927*
			Сметная прибыль			*10,17*	*2709*
12	12	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Транспортировка растительного грунта к месту укладки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	319,620	565,32	180686
			Накладные расходы			*21,29*	*6805*
			Сметная прибыль			*41,88*	*13384*
13	13	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.	м3 грунта	266,350	46,32	12337
			Накладные расходы			*8,29*	*2207*
			Сметная прибыль			*3,43*	*914*
14	14	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	362,600	573,38	207906
			Накладные расходы			*58,22*	*21111*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*42,47*	*15400*
15	15	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочины из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	м2 покрытия обочин	282,200	185,33	52300
			Накладные расходы			*40,49*	*11425*
			Сметная прибыль			*13,73*	*3874*
16	16	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	56,440	1541,85	87022
			Накладные расходы			*58,07*	*3277*
			Сметная прибыль			*114,21*	*6446*
17	17	11-270901-0301 РСНБ РК 2015	Установка столбиков сигнальных железобетонных.	шт.	8,000	2067,47	16540
			Накладные расходы			*539,74*	*4318*
			Сметная прибыль			*153,15*	*1225*
18	18	21-049999-0105 РСНБ РК 2015	Столбики сигнальные железобетонные из тяжелого бетона класса В30(ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,080	60780,65	4862
			Накладные расходы			*2289,14*	*183*
			Сметная прибыль			*4502,27*	*360*
			ИТОГО:				**1620130**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**142253**
			Сметная прибыль				**120010**
			Итого с временными		**2,08 %**	**33699,00**	**1653829**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,25 %**	**37211,00**	**1691040**
			Итого с НДС		**12 %**	**202925,00**	**1893965**

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор:

Форма 2-В

Заказчик **КГУ - Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Алматыинжстрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Аварийно-восстановительные работы по загородному коллектору К-2 г.Алматы по Илинскому району Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Аварийно-восстановительные работы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2016 год

Смотровые камеры КК-2,КК-3,КК-4, КК-5,КК-5а,КК-8,КК-9.3,5х2,0,КК-10.3,5х2,0,КК-11.3,5х2,0. (Всего-9шт.)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.в кучи	м3 грунта	351,130	46,32	16265
			Накладные расходы			*8,79*	*3089*
			Сметная прибыль			*3,43*	*1205*
2	2	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	351,130	137,33	48221
			Накладные расходы			*26,01*	*9132*
			Сметная прибыль			*10,17*	*3572*
3	3	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Транспортировка растительного грунта во временный отвал самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	421,356	565,32	238199
			Накладные расходы			*21,29*	*8971*
			Сметная прибыль			*41,88*	*17644*
4	4	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	2501,240	168,89	422443
			Накладные расходы			*31,98*	*79999*
			Сметная прибыль			*12,51*	*31292*
5	5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы после экскаватора вручную, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	41,130	2702,50	111154
			Накладные расходы			*993,49*	*40862*
			Сметная прибыль			*200,18*	*8234*
6	6	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Транспортировка грунта во временный отвал самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4322,029	565,32	2443314
			Накладные расходы			*21,29*	*92021*
			Сметная прибыль			*41,88*	*180986*
7	7	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале грунта 2 группы	м3 грунта	2542,370	22,55	57330
			Накладные расходы			*5,07*	*12883*
			Сметная прибыль			*1,67*	*4247*
8	8	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка дна котлована ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	205,740	182,96	37642
			Накладные расходы			*67,26*	*13838*
			Сметная прибыль			*13,55*	*2788*
9	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение дна траншей пневматическими трамбовками.	м3 уплотненного грунта	205,740	210,12	43230
			Накладные расходы			*67,15*	*13816*
			Сметная прибыль			*15,56*	*3202*
10	10	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 2 группы из временного отвала экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. на автомобили-самосвалы,для устройство насыпи,подушки и обратной засыпки (объем грунта с учетом переуплотнение К=1,025.)	м3 грунта	2413,973	168,89	407704
			Накладные расходы			*31,98*	*77208*
			Сметная прибыль			*12,51*	*30200*
11	11	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Транспортировка грунта к месту укладки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4103,754	565,32	2319920
			Накладные расходы			*21,29*	*87374*
			Сметная прибыль			*41,88*	*171846*
12	12	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из местного грунта 2 группу вручную послойно уплотнением	м3 грунта	153,930	1292,23	198913
			Накладные расходы			*475,05*	*73124*
			Сметная прибыль			*95,72*	*14734*
13	13	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками при толщине 25 см три раза	м3 уплотненного грунта	153,930	210,12	32344
			Накладные расходы			*67,15*	*10337*
			Сметная прибыль			*15,56*	*2396*
14	14	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.с уплотнением Группа грунтов 2	м3 грунта	1887,890	32,11	60617

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5,74*	*10842*
			Сметная прибыль			*2,38*	*4490*
15	15	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1887,890	210,12	396680
			Накладные расходы			*67,15*	*126777*
			Сметная прибыль			*15,56*	*29384*
16	16	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /качественная насыпь/	м3 уплотненного грунта	317,030	68,58	21741
			Накладные расходы			*12,85*	*4074*
			Сметная прибыль			*5,08*	*1610*
17	17	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /добавить 5 проходов/	м3 уплотненного грунта	1585,150	6,06	9608
			Накладные расходы			*1,03*	*1626*
			Сметная прибыль			*0,45*	*712*
18	18	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	317,030	73,33	23247
			Накладные расходы			*14,57*	*4619*
			Сметная прибыль			*5,43*	*1722*
19	19	11-010205-1102 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	м2 креплений	265,740	672,85	178803
			Накладные расходы			*151,40*	*40232*
			Сметная прибыль			*49,84*	*13245*
20	20	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка растительного грунта из временного отвала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	351,130	137,33	48221
			Накладные расходы			*26,01*	*9132*
			Сметная прибыль			*10,17*	*3572*
21	21	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Транспортировка растительного грунта к месту укладки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	421,356	565,32	238199
			Накладные расходы			*21,29*	*8971*
			Сметная прибыль			*41,88*	*17644*
22	22	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.	м3 грунта	351,130	46,32	16265
			Накладные расходы			*8,29*	*2909*
			Сметная прибыль			*3,43*	*1205*
23	23	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под отмостки гравийное,толщиной 10см. Устройство	м3 основания	9,180	4795,85	44026
			Накладные расходы			*787,08*	*7225*
			Сметная прибыль			*355,25*	*3261*
24	24	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонная подготовка из бетона кл.В7,5 толщиной 10 см	м3	12,600	17732,63	223431
			Накладные расходы			*1247,74*	*15721*
			Сметная прибыль			*1313,53*	*16550*
25	25	11-270502-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонная отмостка из бетона В7,5 толщиной 10см.	м2 подзоров и отмосток	91,800	1225,83	112531
			Накладные расходы			*417,97*	*38370*
			Сметная прибыль			*90,80*	*8336*
26	26	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	9,180	13049,30	119793
			Накладные расходы			*491,47*	*4512*
			Сметная прибыль			*966,62*	*8874*
27	27	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство днища из монолитного железобетона прямоугольных сооружений при толщине более 150 (400) мм. из бетона кл.В20F100 W6 на сульфатостойком цементе	м3	52,200	31234,47	1630439
			Накладные расходы			*4431,71*	*231335*
			Сметная прибыль			*2313,66*	*120773*
28	28	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,187	167862,54	31454
			Накладные расходы			*6322,10*	*1185*
			Сметная прибыль			*12434,26*	*2330*
29	29	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,887	163837,68	636837
			Накладные расходы			*6170,52*	*23985*
			Сметная прибыль			*12136,12*	*47173*
30	30	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство стены из монолитного железобетона при толщине более 150 (400) мм. из бетона кл.В20 F100W6 на сульфатостойком цементе	м3	166,500	31234,47	5200539
			Накладные расходы			*4431,71*	*737880*
			Сметная прибыль			*2313,66*	*385225*
31	31	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,430	166803,25	71639
			Накладные расходы			*6282,21*	*2698*
			Сметная прибыль			*12355,80*	*5307*
32	32	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	15,022	163837,68	2461183
			Накладные расходы			*6170,52*	*92694*
			Сметная прибыль			*12136,12*	*182310*
33	33	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг /МН 1, 36шт/. Установка	т	0,140	260559,35	36583

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*34877,88*	*4897*
			Сметная прибыль			*19300,69*	*2710*
34	34	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,187	23693,22	4440
			Накладные расходы			*7422,46*	*1391*
			Сметная прибыль			*1755,05*	*329*
35	35	11-061301-0301 РСНБ РК 2015	Устройство лотка в сооружениях из монолитного бетон кл.В20,F100W6 сульфатостойкий	м3	72,000	69518,65	5005343
			Накладные расходы			*15604,50*	*1123524*
			Сметная прибыль			*5140,53*	*370766*
36	36	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей ЗД 1,весом до 4 кг.	т	0,034	467550,40	15780
			Накладные расходы			*102723,05*	*3467*
			Сметная прибыль			*34633,36*	*1169*
37	37	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитного перекрытие камеры толщиной до 200 мм.,на высоте от опорной площади до 6 (4) м из бетона В20 F100 W6 на сульфтостойком цементе	м3	10,800	37124,46	400944
			Накладные расходы			*4828,83*	*52151*
			Сметная прибыль			*2749,96*	*29700*
38	38	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,068	166803,25	11349
			Накладные расходы			*6282,21*	*427*
			Сметная прибыль			*12355,80*	*841*
39	39	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029	161676,71	4656
			Накладные расходы			*6089,13*	*175*
			Сметная прибыль			*11976,05*	*345*
40	40	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12мм СТ РК 2591-2014	т	1,535	163837,68	251438
			Накладные расходы			*6170,52*	*9470*
			Сметная прибыль			*12136,12*	*18625*
41	41	11-070404-0102 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий. Установка	м3 сборных конструкций	5,490	7781,01	42718
			Накладные расходы			*1708,07*	*9377*
			Сметная прибыль			*576,37*	*3164*
42	42	21-040302-0504 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	9,000	49781,11	448030
			Накладные расходы			*1874,88*	*16874*
			Сметная прибыль			*3687,49*	*33187*
43	43	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.	м3 сборных железобетонных конструкций	0,930	14941,04	13895
			Накладные расходы			*4354,18*	*4049*
			Сметная прибыль			*1106,74*	*1029*
44	44	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	9,000	2985,44	26869
			Накладные расходы			*112,44*	*1012*
			Сметная прибыль			*221,14*	*1990*
45	45	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	2,000	7269,19	14538
			Накладные расходы			*273,78*	*548*
			Сметная прибыль			*538,46*	*1077*
46	46	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	9,000	1983,45	17851
			Накладные расходы			*74,70*	*672*
			Сметная прибыль			*146,92*	*1322*
47	47	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж стальных перил	т конструкций	0,662	87174,60	57666
			Накладные расходы			*26197,71*	*17330*
			Сметная прибыль			*6457,38*	*4272*
48	48	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции/сварная решетка ограждения/	т	0,662	342811,47	226770
			Накладные расходы			*12911,09*	*8541*
			Сметная прибыль			*25393,44*	*16798*
49	49	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж лестницы.	т конструкций	0,356	80673,97	28752
			Накладные расходы			*22619,28*	*8062*
			Сметная прибыль			*5975,85*	*2130*
50	50	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость лестницы /стремянки 9шт./	т	0,356	381832,18	136085
			Накладные расходы			*14380,71*	*5125*
			Сметная прибыль			*28283,87*	*10080*
51	51	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	9,000	2315,38	20838
			Накладные расходы			*812,10*	*7309*
			Сметная прибыль			*171,51*	*1544*
52	52	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	7,000	11281,27	78969
			Накладные расходы			*424,88*	*2974*
			Сметная прибыль			*835,65*	*5850*
53	53	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	17820,41	35641
			Накладные расходы			*671,16*	*1342*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1320,03*	*2640*
54	54	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	13,000	636,16	8270
			Накладные расходы			*23,96*	*311*
			Сметная прибыль			*47,12*	*613*
55	55	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкции Мс-1(стульчик)	т конструкций	0,115	132626,25	15279
			Накладные расходы			*44810,66*	*5162*
			Сметная прибыль			*9824,17*	*1132*
56	56	21-060405-1301 РСНБ РК 2015	Стоимость конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 8 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,115	161064,60	18555
			Накладные расходы			*6066,08*	*699*
			Сметная прибыль			*11930,71*	*1374*
57	57	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	662,670	953,50	631855
			Накладные расходы			*136,71*	*90593*
			Сметная прибыль			*70,63*	*46804*
58	58	11-130301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	19,800	92,79	1837
			Накладные расходы			*15,79*	*313*
			Сметная прибыль			*6,87*	*136*
59	59	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	19,800	162,82	3224
			Накладные расходы			*26,76*	*530*
			Сметная прибыль			*12,06*	*239*
60	60	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Обертывание наружной поверхности трубопровода пакля с креплением стеклохолстом	м2 поверхности покрытия изоляции	45,000	552,42	24859
			Накладные расходы			*171,97*	*7739*
			Сметная прибыль			*40,92*	*1841*
61	61	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля ГОСТ 12285-77	кг	144,000	615,16	88582
			Накладные расходы			*23,17*	*3336*
			Сметная прибыль			*45,57*	*6562*
62	62	21-110203-9901 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый	10 м2	4,500	3135,29	14109
			Накладные расходы			*118,08*	*531*
			Сметная прибыль			*232,24*	*1045*
			ИТОГО:				25587655
			В том числе :				
			Накладные расходы				3275195
			Сметная прибыль				1895382
			Итого с временными		2,08 %	532223,00	26119878
			Итого с зимними удорожаниями		2,25 %	587697,00	26707575
			Итого с НДС		12 %	3204909,00	29912484

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик КГУ - Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик АО "Алматынижстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Аварийно-восстановительные работы по загородному коллектору К-2 г.Алматы по Илинскому району Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект Аварийно-восстановительные работы
(наименование)

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2016 год
Переход через существующие канализационное коллекторы.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.в кучи.	м3 грунта	317,930	46,32	14727
			Накладные расходы			*8,29*	*2634*
			Сметная прибыль			*3,43*	*1091*
2	2	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	317,930	137,33	43662
			Накладные расходы			*26,01*	*8269*
			Сметная прибыль			*10,17*	*3234*
3	3	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Транспортировка растительного грунта во временный отвал самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	381,516	565,32	215677
			Накладные расходы			*21,29*	*8121*
			Сметная прибыль			*41,88*	*15976*
4	4	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	5020,900	168,89	847996
			Накладные расходы			*31,98*	*160588*
			Сметная прибыль			*12,51*	*62815*
5	5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка вручную после экскаватора грунта 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	65,920	2702,50	178149
			Накладные расходы			*993,49*	*65491*
			Сметная прибыль			*200,18*	*13196*
6	6	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Транспортировка грунта во временный отвал самосвалами вне карьеров (втч.159,2м3.грунт из продавливания) Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	8918,234	565,32	5041624
			Накладные расходы			*21,29*	*189880*
			Сметная прибыль			*41,88*	*373454*
7	7	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5246,020	22,55	118297
			Накладные расходы			*5,07*	*26584*
			Сметная прибыль			*1,67*	*8763*
8	8	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка дна траншей ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	329,580	182,96	60300
			Накладные расходы			*67,26*	*22168*
			Сметная прибыль			*13,55*	*4467*
9	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение дна траншей пневматическими трамбовками толщиной 30 см.	м3 уплотненного грунта	98,874	210,12	20775
			Накладные расходы			*67,15*	*6640*
			Сметная прибыль			*15,56*	*1539*
10	10	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка выше верха трубопровода песком толщиной 30 см вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	80,870	1176,57	95149
			Накладные расходы			*432,53*	*34979*
			Сметная прибыль			*87,15*	*7048*
11	11	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	80,870	1431,20	115741
			Накладные расходы			*53,90*	*4359*
			Сметная прибыль			*106,01*	*8573*
12	12	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта из временного отвала экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. на автомобили-самосвалы,для устройство насыпи и обратной засыпки (объем грунта с учетом переуплотнения насыпи К=1,025).	м3 грунта	4668,773	168,89	788524
			Накладные расходы			*31,98*	*149325*
			Сметная прибыль			*12,51*	*58409*
13	13	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Транспортировка грунта к месту укладки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7936,909	565,32	4486865
			Накладные расходы			*21,29*	*168986*
			Сметная прибыль			*41,88*	*332360*
14	14	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.с уплотнением Группа грунтов 2	м3 грунта	4283,400	32,11	137534
			Накладные расходы			*5,74*	*24600*
			Сметная прибыль			*2,38*	*10188*
15	15	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4283,400	210,12	900021
			Накладные расходы			*67,15*	*287643*
			Сметная прибыль			*15,56*	*66668*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	271,500	68,58	18619
			Накладные расходы			*12,85*	*3489*
			Сметная прибыль			*5,08*	*1379*
17	17	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /добавить 5 проходов/	м3 уплотненного грунта	1357,500	6,06	8228
			Накладные расходы			*1,03*	*1393*
			Сметная прибыль			*0,45*	*609*
18	18	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	271,500	73,33	19909
			Накладные расходы			*14,57*	*3956*
			Сметная прибыль			*5,43*	*1475*
19	19	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Разравнивание излишнего грунта в отвале бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	803,420	27,26	21902
			Накладные расходы			*4,44*	*3566*
			Сметная прибыль			*2,02*	*1622*
20	20	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка растительного грунта из временного отвала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	317,930	137,33	43662
			Накладные расходы			*26,01*	*8269*
			Сметная прибыль			*10,17*	*3234*
21	21	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Транспортировка растительного грунта к месту укладки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	381,516	565,32	215677
			Накладные расходы			*21,29*	*8123*
			Сметная прибыль			*41,88*	*15976*
22	22	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.	м3 грунта	317,930	46,32	14727
			Накладные расходы			*8,29*	*2634*
			Сметная прибыль			*3,43*	*1091*
23	23	11-221401-0109 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 1600 мм. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м (2шт.)	м продавливания	80,000	68248,71	5459897
			Накладные расходы			*19639,00*	*1571120*
			Сметная прибыль			*5055,46*	*404437*
24	24	23-010201-0461 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1620 мм, толщина стенки 16,0 мм ГОСТ 8696-74	м	80,320	133819,29	10748366
			Накладные расходы			*5039,95*	*404809*
			Сметная прибыль			*9912,54*	*796175*
25	25	11-221401-0406 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 1600 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,000	63273,49	126547
			Накладные расходы			*9544,66*	*19089*
			Сметная прибыль			*4686,93*	*9374*
26	26	11-221401-0316 РСНБ РК 2015	Протаскивание полиэтиленовых труб диаметром 1200 мм в футляр	м трубы, уложенной в футляре	84,000	4630,80	388987
			Накладные расходы			*1047,32*	*87975*
			Сметная прибыль			*343,02*	*28814*
27	27	23-010905-0411 РСНБ РК 2015	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 1200 СТ РК 1128-2002	м	84,000	112734,69	9469714
			Накладные расходы			*4245,86*	*356652*
			Сметная прибыль			*8350,72*	*701460*
28	28	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка фасонные части полиэтиленовые (стеклопластиковые): отводы d-1200мм	шт.	4,000	1385,88	5544
			Накладные расходы			*396,34*	*1585*
			Сметная прибыль			*102,66*	*411*
29	29	23-020701-0111 РСНБ РК 2015	Отвод пластиковая армированная стекловолокном, PN 1, DN 1200 мм СТ РК 1129-2002	шт.	4,000	77301,16	309205
			Накладные расходы			*2911,35*	*11645*
			Сметная прибыль			*5726,01*	*22904*
30	30	11-220601-0218 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 1600 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,080	14183872,08	1134710
			Накладные расходы			*1100809,56*	*88065*
			Сметная прибыль			*1050657,19*	*84053*
31	31	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкции для крепления трубопроводов сооружений.	т конструкций	1,280	170256,69	217929
			Накладные расходы			*59736,15*	*76462*
			Сметная прибыль			*12611,61*	*16143*
32	32	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции опоры	т	1,280	272684,71	349036
			Накладные расходы			*10269,95*	*13146*
			Сметная прибыль			*20198,87*	*25855*
33	33	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 задва раза	м2	30,500	311,22	9492
			Накладные расходы			*37,21*	*1135*
			Сметная прибыль			*23,05*	*703*
34	34	11-130301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за три раза	м2	30,500	247,79	7558
			Накладные расходы			*40,27*	*1228*
			Сметная прибыль			*18,36*	*560*
35	35	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление стенки траншей инвентарными щитами (6-кратной оборачиваемостью) Грунты устойчивые	м2 креплений	267,720	365,08	97739
			Накладные расходы			*117,43*	*31439*
			Сметная прибыль			*27,04*	*7240*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	27-010101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	9,816	1144,36	11233
			Накладные расходы			*43,10*	*423*
			Сметная прибыль			*84,77*	*832*
37	37	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное тощиной 15 см . Устройство	м3 основания	40,440	3215,87	130050
			Накладные расходы			*645,35*	*26098*
			Сметная прибыль			*238,21*	*9633*
38	38	11-221601-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 1200 мм. Укладка две трубы длиной 57,39 м.х2шт.	км трубопровода	0,115	1985980,98	227951
			Накладные расходы			*369264,46*	*83340*
			Сметная прибыль			*147109,70*	*16883*
39	39	23-010905-0411 РСНБ РК 2015	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 1200 СТ РК 1128-2002	м	115,928	112734,69	13069085
			Накладные расходы			*4245,86*	*492213*
			Сметная прибыль			*8350,72*	*968080*
40	40	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка пазухи траншей /зоны трубы/ песком, вручную с подбивкой.	м3 грунта	262,390	1176,57	308719
			Накладные расходы			*432,53*	*113491*
			Сметная прибыль			*87,15*	*22868*
41	41	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	262,390	1431,20	375532
			Накладные расходы			*53,90*	*14143*
			Сметная прибыль			*106,01*	*27817*
42	42	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки толщиной 10см кл В7,5 /под бетонные упоры/	м3	1,500	17737,63	26599
			Накладные расходы			*1247,74*	*1872*
			Сметная прибыль			*1313,53*	*1970*
43	43	11-060101-0104 РСНБ РК 2015	Устройство упора из монолитного бетона В20 на сульфатостойком цементе	м3	22,800	22897,93	522073
			Накладные расходы			*2037,03*	*46444*
			Сметная прибыль			*1696,14*	*38672*
44	44	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону	м2 поверхности	36,700	953,50	34993
			Накладные расходы			*136,71*	*5017*
			Сметная прибыль			*70,63*	*2592*
			ИТОГО:				56438721
			В том числе :				
			Накладные расходы				4621087
			Сметная прибыль				4180646
			Итого с временными		2,08 %	1173925,00	57612646
			Итого с зимними удорожаниями		2,15 %	1296285,00	58908931
			Итого с НДС		12 %	7069072,00	65978003

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор:

Заказчик: КГУ - Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Типовая вневедомственная форма №КС-3
Утверждена Приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2012 г. № 170
Код

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Аварийно-восстановительные работы по загородному коллектору К-2 г.Алматы" (по Илиискому району Алматинской области)

СПРАВКА№2 от 09.12.2016 год

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2016 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организац-правовая форма наименование	Организац-правовая форма Код	
		№2/ЧС	16.08.2016					тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в см. ценах)	дополнит. затраты на приобретение материалов		
				в отчётном месяце за	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено	878 263 523,20	95 052 790,36						11 406 334,84	106 459 125,20
ИТОГО:	**878 263 523,20**	**95 052 790,36**						**11 406 334,84**	**106 459 125,20**

Заказчик
Заместитель руководителя
КГУ "Управления энергетики и коммунального хозяйства" г.Алматы

_____ Е. Бәзіл

Дата подписания _____ 2016 г.

Подрядчик:
Генеральный директор АО "Алматыинжстрой"

_____ А.К.Чиликбаев

Дата подписания _____ 2016 г.

Заказчик **КГУ - Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Алматыинжстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Аварийно-восстановительные работы по загородному коллектору К-2 г.Алматы по Илиискому району Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Аварийно-восстановительные работы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2016 год
ПереСечение водопровода с кабелем связи (5шт)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-150404-0304 РСНБ РК 2015	Антикоррозийная изоляция швеллеров кузбасским лаком	м2	21,000	187,63	3940
			Накладные расходы			*59,70*	*1254*
			Сметная прибыль			*13,90*	*292*
2	2	11-221501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	45,000	4599,65	206984
			Накладные расходы			*949,87*	*42744*
			Сметная прибыль			*340,71*	*15332*
3	3	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров	т	0,600	290330,00	174198
			Накладные расходы			*10934,52*	*6561*
			Сметная прибыль			*21505,93*	*12904*
			ИТОГО:				**385122**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**50559**
			Сметная прибыль				**28528**
			Итого с временными		**2,08 %**	**8011,00**	**393133**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,25 %**	**8846,00**	**401979**
			Итого с НДС		**12 %**	**48237,00**	**450216**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **КГУ - Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Алматыинжстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Аварийно-восстановительные работы по загородному коллектору К-2 г.Алматы по Илийскому району Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Аварийно-восстановительные работы**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2016 год
Водопропускная труба в-0,75 м

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	26,930	133,37	3592
			Накладные расходы			*28,77*	*775*
			Сметная прибыль			*9,88*	*266*
2	2	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под трубы песчано-гравийное смеси. Устройство	м3 подушки	4,930	4664,49	22996
			Накладные расходы			*1131,64*	*5579*
			Сметная прибыль			*345,52*	*1703*
3	3	11-300401-0202 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,75 м. Укладка. Высота насыпи на автомобильных дорогах) до 0; 1,35 м	м3 железобетона звеньев	2,520	33632,69	84754
			Накладные расходы			*7576,51*	*19093*
			Сметная прибыль			*2491,31*	*6278*
4	4	21-040801-0103 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 11), размерами 910 мм х 910 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	12,000	41365,28	496383
			Накладные расходы			*1557,91*	*18695*
			Сметная прибыль			*3064,09*	*36769*
5	5	11-300403-0102 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых трубодноочковых, отверстие 0,75 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	2,460	12365,60	30419
			Накладные расходы			*2962,64*	*7288*
			Сметная прибыль			*915,97*	*2253*
6	6	21-040803-0102 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 31 (СТ 9) СТ РК 937-92	шт.	2,000	86407,92	172816
			Накладные расходы			*3254,33*	*6509*
			Сметная прибыль			*6400,59*	*12801*
7	7	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	53,760	3131,03	168324
			Накладные расходы			*458,31*	*24639*
			Сметная прибыль			*231,93*	*12468*
8	8	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	7,270	4566,79	33201
			Накладные расходы			*695,02*	*5053*
			Сметная прибыль			*338,28*	*2459*
9	9	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,000	31,01	620
			Накладные расходы			*6,31*	*126*
			Сметная прибыль			*2,30*	*46*
10	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,000	210,12	4202
			Накладные расходы			*67,15*	*1343*
			Сметная прибыль			*15,56*	*311*
11	11	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Разравнивание излишнего грунта 2 группы вручную	м3 грунта	6,930	1292,23	8955
			Накладные расходы			*475,05*	*3292*
			Сметная прибыль			*95,72*	*663*
			ИТОГО:				**1026263**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**92391**
			Сметная прибыль				**76019**
			Итого с временными		**2,08 %**	**21346,00**	**1047609**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,25 %**	**23571,00**	**1071180**
			Итого с НДС		**12 %**	**128542,00**	**1199722**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик КГУ - Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик АО "Алматыинжстрой"

(организация, адрес, телефон)

Стройка "Аварийно-восстановительные работы по загородному коллектору К-2 г.Алматы по Илинскому району Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект Аварийно-восстановительные работы

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2016 год
Камера КК 1.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.в кучи	м3 грунта	38,900	46,32	1802
			Накладные расходы			*0,29*	*322*
			Сметная прибыль			*3,43*	*133*
2	2	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	38,900	137,33	5342
			Накладные расходы			*26,01*	*1012*
			Сметная прибыль			*10,17*	*396*
3	3	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Транспортировка растительного грунта во временный отвал самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	46,680	565,32	26389
			Накладные расходы			*21,29*	*994*
			Сметная прибыль			*41,88*	*1955*
4	4	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	206,930	168,89	34949
			Накладные расходы			*31,98*	*6618*
			Сметная прибыль			*12,51*	*2589*
5	5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы после экскаватора вручную, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,540	2702,50	9567
			Накладные расходы			*993,49*	*3517*
			Сметная прибыль			*200,18*	*709*
6	6	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Транспортировка грунта во временный отвал самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	357,799	565,32	202270
			Накладные расходы			*21,29*	*7618*
			Сметная прибыль			*41,88*	*14983*
7	7	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале грунта 2 группы	м3 грунта	210,470	22,33	4746
			Накладные расходы			*5,07*	*1067*
			Сметная прибыль			*1,67*	*352*
8	8	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка дна котлована ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	17,720	182,96	3242
			Накладные расходы			*67,26*	*1192*
			Сметная прибыль			*13,55*	*240*
9	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение дна траншей пневматическими трамбовками.	м3 уплотненного грунта	17,720	210,12	3723
			Накладные расходы			*67,15*	*1190*
			Сметная прибыль			*15,56*	*276*
10	10	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 2 группы из временного отвала экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. на автомобили-самосвалы,для устройство насыпи,подушки и обратной засыпки (объем грунта с учетом переуплотнение К=1,025)	м3 грунта	288,083	168,89	48655
			Накладные расходы			*31,98*	*9214*
			Сметная прибыль			*12,51*	*3604*
11	11	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Транспортировка грунта к месту укладки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	489,742	565,32	276859
			Накладные расходы			*21,29*	*10427*
			Сметная прибыль			*41,88*	*20508*
12	12	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из местного грунта 2 группу вручную послойно уплотнением	м3 грунта	15,710	1292,23	20301
			Накладные расходы			*475,05*	*7463*
			Сметная прибыль			*95,72*	*1504*
13	13	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками при толщине 25 см три раза	м3 уплотненного грунта	15,710	210,12	3301
			Накладные расходы			*67,15*	*1055*
			Сметная прибыль			*15,56*	*245*
14	14	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	15,710	73,33	1152

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*14,57*	*229*
			Сметная прибыль			*5,43*	*85*
15	15	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.с уплотнением Группа грунтов 2	м3 грунта	186,260	32,11	5981
			Накладные расходы			*5,74*	*1070*
			Сметная прибыль			*2,38*	*443*
16	16	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	186,260	210,12	39137
			Накладные расходы			*67,15*	*12508*
			Сметная прибыль			*15,56*	*2899*
17	17	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	79,470	68,58	5450
			Накладные расходы			*12,85*	*1021*
			Сметная прибыль			*5,08*	*404*
18	18	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /добавить 5 проходов/	м3 уплотненного грунта	397,350	6,06	2408
			Накладные расходы			*1,03*	*408*
			Сметная прибыль			*0,45*	*178*
19	19	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	79,470	73,33	5827
			Накладные расходы			*14,57*	*1158*
			Сметная прибыль			*5,43*	*432*
20	20	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка растительного грунта из временного отвала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	38,900	137,33	5342
			Накладные расходы			*26,01*	*1012*
			Сметная прибыль			*10,17*	*396*
21	21	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Транспортировка растительного грунта к месту укладки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	46,680	565,32	26389
			Накладные расходы			*21,29*	*994*
			Сметная прибыль			*41,88*	*1955*
22	22	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.	м3 грунта	38,900	46,32	1802
			Накладные расходы			*8,29*	*322*
			Сметная прибыль			*3,43*	*133*
23	23	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под отмостки гравийное,толщиной 10 см. Устройство	м3 основания	1,320	4795,85	6331
			Накладные расходы			*787,08*	*1039*
			Сметная прибыль			*355,25*	*469*
24	24	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5 толщиной 10 см.	м3	1,500	17732,63	26599
			Накладные расходы			*1247,74*	*1872*
			Сметная прибыль			*1313,53*	*1970*
25	25	11-270502-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонная отмостка из бетона В7,5 толщиной 10см.	м2 подзоров и отмосток	13,200	1225,83	16181
			Накладные расходы			*411,97*	*5437*
			Сметная прибыль			*90,80*	*1199*
26	26	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,320	13049,30	17225
			Накладные расходы			*491,47*	*649*
			Сметная прибыль			*966,67*	*1276*
27	27	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство днища из монолитного железобетона прямоугольных сооружений при толщине более 150 (400) мм. из бетона кл.В20F100 W6 на сульфатостойком цементе	м3	5,200	31234,47	162419
			Накладные расходы			*4431,71*	*23045*
			Сметная прибыль			*2313,66*	*12031*
28	28	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,437	163837,68	71646
			Накладные расходы			*6170,52*	*2698*
			Сметная прибыль			*12136,12*	*5307*
29	29	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021	167862,54	3495
			Накладные расходы			*6322,10*	*132*
			Сметная прибыль			*12434,26*	*259*
30	30	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство стены из монолитного железобетона при толщине более 150 (400) мм. из бетона кл.В20 F100W6 на сульфатостойком цементе	м3	23,000	31234,47	718393
			Накладные расходы			*4431,71*	*101929*
			Сметная прибыль			*2313,66*	*53214*
31	31	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	166803,25	7368
			Накладные расходы			*6282,21*	*277*
			Сметная прибыль			*12355,80*	*546*
32	32	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,785	163837,68	292450
			Накладные расходы			*6170,52*	*11014*
			Сметная прибыль			*12136,12*	*21663*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей ЗД 1,весом до 4 кг. (8шт.)	т	0,031	467550,40	14588
			Накладные расходы			*102723,05*	*3205*
			Сметная прибыль			*34633,36*	*1081*
34	34	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,021	23693,22	493
			Накладные расходы			*7422,46*	*155*
			Сметная прибыль			*1755,05*	*37*
35	35	11-061301-0301 РСНБ РК 2015	Устройсто монолитного лотка в сооружении из бетона кл.В20F100W6 на сульфатостойком цементе	м3	4,000	69518,65	278075
			Накладные расходы			*15604,50*	*62418*
			Сметная прибыль			*5149,53*	*20598*
36	36	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей ЗД 1,весом до 4 кг. (11шт.)	т	0,008	467550,40	3881
			Накладные расходы			*102723,05*	*853*
			Сметная прибыль			*34633,36*	*287*
37	37	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитного перекрытие камеры толщиной до 200 мм.,на высоте от опорной площади до 6 (4) м из бетона В20 F100 W6 на сульфтостойком цементе	м3	2,100	37124,46	77961
			Накладные расходы			*4828,83*	*10141*
			Сметная прибыль			*2749,96*	*5775*
38	38	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	166803,25	2699
			Накладные расходы			*6282,21*	*102*
			Сметная прибыль			*12355,80*	*200*
39	39	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	166803,25	2342
			Накладные расходы			*6282,21*	*88*
			Сметная прибыль			*12355,80*	*173*
40	40	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	161676,71	517
			Накладные расходы			*6089,13*	*19*
			Сметная прибыль			*11976,05*	*38*
41	41	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,275	163837,68	45016
			Накладные расходы			*6170,52*	*1695*
			Сметная прибыль			*12136,12*	*3335*
42	42	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.	м3 сборных железобетонных конструкций	0,140	14941,04	2092
			Накладные расходы			*4354,18*	*610*
			Сметная прибыль			*1106,74*	*155*
43	43	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2,000	1033,48	2067
			Накладные расходы			*74,70*	*149*
			Сметная прибыль			*146,92*	*294*
44	44	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2,000	2985,44	5971
			Накладные расходы			*112,44*	*225*
			Сметная прибыль			*221,14*	*442*
45	45	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж стальных перил	т конструкций	0,081	87174,60	7048
			Накладные расходы			*26197,71*	*2118*
			Сметная прибыль			*6457,38*	*522*
46	46	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции /сварная решетка ограждения/	т	0,081	342811,47	27716
			Накладные расходы			*12911,09*	*1044*
			Сметная прибыль			*25393,44*	*2053*
47	47	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж лестницы.	т конструкций	0,079	80673,97	6389
			Накладные расходы			*22619,28*	*1791*
			Сметная прибыль			*5975,85*	*473*
48	48	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость лестницы /стремянки 4шт./	т	0,079	381832,18	30241
			Накладные расходы			*14380,71*	*1139*
			Сметная прибыль			*28283,87*	*2240*
49	49	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2,000	2315,38	4631
			Накладные расходы			*812,10*	*1624*
			Сметная прибыль			*171,51*	*343*
50	50	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	11281,27	22563
			Накладные расходы			*424,88*	*850*
			Сметная прибыль			*[illegible]*	*[illegible]*
51	51	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	2,000	636,16	1272
			Накладные расходы			*23,96*	*48*
			Сметная прибыль			*47,12*	*94*
52	52	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкции Мс-1(стульчик)	т конструкций	0,026	132626,25	3395
			Накладные расходы			*44810,66*	*1147*
			Сметная прибыль			*9824,17*	*251*
53	53	21-060405-1301 РСНБ РК 2015	Стоимость конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 8 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,026	161064,60	4123

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6066,08*	*155*
			Сметная прибыль			*11930,71*	*305*
54	54	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	75,600	953,50	72084
			Накладные расходы			*136,71*	*10335*
			Сметная прибыль			*70,63*	*5340*
55	55	11-130301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	6,600	92,79	612
			Накладные расходы			*15,79*	*104*
			Сметная прибыль			*6,87*	*45*
56	56	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	6,600	162,82	1075
			Накладные расходы			*26,76*	*177*
			Сметная прибыль			*12,06*	*80*
57	57	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Обертывание наружной поверхности трубопровода паклей с креплением стеклохолстом	м2 поверхности покрытия изоляции	5,000	552,42	2762
			Накладные расходы			*171,97*	*860*
			Сметная прибыль			*40,92*	*205*
58	58	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля ГОСТ 12285-77	кг	16,000	615,16	9842
			Накладные расходы			*23,17*	*371*
			Сметная прибыль			*45,57*	*729*
59	59	21-110203-9901 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый	10 м2	0,500	3135,29	1568
			Накладные расходы			*118,08*	*59*
			Сметная прибыль			*232,24*	*116*
			ИТОГО:				**2689664**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**320064**
			Сметная прибыль				**199234**
			Итого с временными		**2,08 %**	**55945,00**	**2745609**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,25 %**	**61776,00**	**2807385**
			Итого с НДС		**12 %**	**336886,00**	**3144271**

Заказчик:

Технадзор.

Подрядчик:

№2 Форма АКТІ үшін
Для Актов формы №2
_____ 20__

Форма 2-В

Заказчик **КГУ - Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Алматыинжстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Аварийно-восстановительные работы по загородному коллектору К-2 г.Алматы по Илинскому району Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Аварийно-восстановительные работы**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2016 год
Камера КК -12

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.	м3 грунта	120,750	46,32	5593
			Накладные расходы			*8,29*	*1000*
			Сметная прибыль			*3,43*	*414*
2	2	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	120,750	137,33	16583
			Накладные расходы			*26,01*	*3140*
			Сметная прибыль			*10,17*	*1228*
3	3	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Транспортировка растительного грунта во временный отвал самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	144,900	565,32	81914
			Накладные расходы			*21,29*	*3085*
			Сметная прибыль			*41,88*	*6068*
4	4	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	186,910	168,89	31568
			Накладные расходы			*31,98*	*5978*
			Сметная прибыль			*12,51*	*2338*
5	5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка грунта вручную после экскаватора.применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	14,310	2702,50	38673
			Накладные расходы			*993,49*	*14217*
			Сметная прибыль			*200,18*	*2865*
6	6	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Транспортировка грунта во временный отвал самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	342,074	565,32	193380
			Накладные расходы			*21,29*	*7283*
			Сметная прибыль			*41,88*	*14324*
7	7	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале грунта 2 группы	м3 грунта	201,110	22,55	4535
			Накладные расходы			*5,07*	*1019*
			Сметная прибыль			*1,67*	*336*
8	8	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка дна котлована ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	71,550	182,96	13091
			Накладные расходы			*67,26*	*4812*
			Сметная прибыль			*13,55*	*970*
9	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение дна котлована пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	71,550	210,12	15034
			Накладные расходы			*67,15*	*4805*
			Сметная прибыль			*15,56*	*1114*
10	10	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта из временного отвала экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. на автомобили-самосвалы,для устройство насыпи и обратной засыпки(объем грунта К=1,025 переуплотнение)	м3 грунта	780,655	168,89	131847
			Накладные расходы			*31,98*	*24968*
			Сметная прибыль			*12,51*	*9766*
11	11	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Транспортировка грунта к месту укладки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1327,122	565,32	750244
			Накладные расходы			*21,29*	*28256*
			Сметная прибыль			*41,88*	*55574*
12	12	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из местного грунта 2 группу вручную послойно уплотнением	м3 грунта	62,120	1292,23	80273
			Накладные расходы			*475,05*	*29510*
			Сметная прибыль			*95,72*	*5946*
13	13	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками при толщине 25 см три раза	м3 уплотненного грунта	62,120	210,12	13053
			Накладные расходы			*67,15*	*4172*
			Сметная прибыль			*15,56*	*967*
14	14	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.с уплотнением Группа грунтов 2	м3 грунта	159,450	32,11	5120
			Накладные расходы			*5,74*	*916*
			Сметная прибыль			*2,38*	*379*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	159,450	210,12	33503
			Накладные расходы			*67,15*	*10708*
			Сметная прибыль			*15,56*	*2482*
16	16	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	541,560	68,58	37138
			Накладные расходы			*12,85*	*6959*
			Сметная прибыль			*5,08*	*2751*
17	17	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /добавить 5 проходов/	м3 уплотненного грунта	2707,800	6,06	16412
			Накладные расходы			*1,03*	*2778*
			Сметная прибыль			*0,45*	*1216*
18	18	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	541,560	73,33	39711
			Накладные расходы			*14,57*	*7891*
			Сметная прибыль			*5,43*	*2942*
19	19	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка растительного грунта из временного отвала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	120,750	137,33	16583
			Накладные расходы			*26,01*	*3140*
			Сметная прибыль			*10,17*	*1228*
20	20	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Транспортировка растительного грунта к месту укладки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	144,900	565,32	81914
			Накладные расходы			*21,29*	*3085*
			Сметная прибыль			*41,88*	*6068*
21	21	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.	м3 грунта	120,750	46,32	5593
			Накладные расходы			*8,29*	*1000*
			Сметная прибыль			*3,43*	*414*
22	22	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под отмостки гравийное,толщиной 10 см. Устройство	м3 основания	2,040	4795,85	9784
			Накладные расходы			*787,08*	*1606*
			Сметная прибыль			*355,25*	*725*
23	23	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки толщиной 10 см кл.бетона В7,5	м3	5,400	17732,63	95756
			Накладные расходы			*1247,74*	*6738*
			Сметная прибыль			*1313,53*	*7093*
24	24	11-270502-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонная отмостка из бетона В7,5,толщиной 10см. /горловина/	м2 подзоров и отмосток	20,400	1225,83	25007
			Накладные расходы			*417,97*	*8527*
			Сметная прибыль			*90,80*	*1852*
25	25	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,040	13049,30	26621
			Накладные расходы			*491,47*	*1003*
			Сметная прибыль			*966,62*	*1972*
26	26	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство днища из монолитного железобетона прямоугольных сооружений при толщине более 150 (400) мм. из бетона кл.В20F100 W6	м3	25,400	31234,47	793356
			Накладные расходы			*4431,71*	*112566*
			Сметная прибыль			*2313,66*	*58767*
27	27	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,323	167862,54	54199
			Накладные расходы			*6322,10*	*2041*
			Сметная прибыль			*12434,26*	*4015*
28	28	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	3,792	163056,57	618311
			Накладные расходы			*6141,10*	*23287*
			Сметная прибыль			*12078,26*	*45801*
29	29	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,720	163095,02	117428
			Накладные расходы			*6142,55*	*4423*
			Сметная прибыль			*12081,11*	*8698*
30	30	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство стены из монолитного железобетона при толщине более 150 (400) мм. из бетона кл.В20 F100W6.	м3	51,000	31234,47	1592958
			Накладные расходы			*4431,71*	*226017*
			Сметная прибыль			*2313,66*	*117997*
31	31	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,255	166803,25	42595
			Накладные расходы			*6282,21*	*1604*
			Сметная прибыль			*12355,80*	*3155*
32	32	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	9,343	163056,57	1523444
			Накладные расходы			*6141,10*	*57377*
			Сметная прибыль			*12078,26*	*112848*
33	33	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,561	163095,02	91438
			Накладные расходы			*6142,55*	*3444*
			Сметная прибыль			*12081,11*	*6773*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка детали закладные весом до 4 кг.(ЗД-1,МН-1)	т	0,061	467550,40	28614
			Накладные расходы			*102723,05*	*6287*
			Сметная прибыль			*34633,36*	*2120*
35	35	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,323	23693,22	7650
			Накладные расходы			*7422,46*	*2397*
			Сметная прибыль			*1755,05*	*567*
36	36	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитного перекрытие камеры толщиной до 200 мм.,на высоте от опорной площади до 6 (4) м из бетона В20 F100 W6 на сульфтостойком цементе (Плита П1,П2)	м3	9,000	37124,46	334120
			Накладные расходы			*4828,83*	*43459*
			Сметная прибыль			*2749,96*	*24750*
37	37	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК2591-2014	т	0,082	166803,25	13691
			Накладные расходы			*6282,21*	*516*
			Сметная прибыль			*12355,80*	*1014*
38	38	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	161676,71	1035
			Накладные расходы			*6089,13*	*39*
			Сметная прибыль			*11976,05*	*77*
39	39	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,125	163837,68	184391
			Накладные расходы			*6170,52*	*6945*
			Сметная прибыль			*12136,12*	*13659*
40	40	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	166803,25	2629
			Накладные расходы			*6282,21*	*99*
			Сметная прибыль			*12355,80*	*195*
41	41	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3 сборных железобетонных конструкций	0,140	14941,04	2092
			Накладные расходы			*4354,18*	*610*
			Сметная прибыль			*1106,74*	*155*
42	42	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2,000	1983,45	3967
			Накладные расходы			*74,70*	*149*
			Сметная прибыль			*146,92*	*294*
43	43	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2,000	2985,44	5971
			Накладные расходы			*112,44*	*225*
			Сметная прибыль			*221,14*	*442*
44	44	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж стальных перил	т конструкций	0,294	87174,60	25629
			Накладные расходы			*26197,71*	*7702*
			Сметная прибыль			*6457,38*	*1898*
45	45	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции /сварная решетка ограждения/	т	0,294	342811,47	100787
			Накладные расходы			*12911,09*	*3796*
			Сметная прибыль			*23333,44*	*7000*
46	46	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж лестницы.	т конструкций	0,079	80673,97	6389
			Накладные расходы			*22619,28*	*1791*
			Сметная прибыль			*5975,85*	*473*
47	47	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость лестницы /стремянки 2шт./	т	0,079	381832,18	30241
			Накладные расходы			*14380,71*	*1139*
			Сметная прибыль			*28283,87*	*2240*
48	48	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2,000	2315,38	4631
			Накладные расходы			*812,10*	*1624*
			Сметная прибыль			*171,51*	*343*
49	49	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	11281,27	22563
			Накладные расходы			*424,88*	*850*
			Сметная прибыль			*835,65*	*1671*
50	50	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	2,000	636,16	1272
			Накладные расходы			*23,96*	*48*
			Сметная прибыль			*47,12*	*94*
51	51	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкции МН-2(стульчик)	т конструкций	0,026	132626,25	3395
			Накладные расходы			*44810,66*	*1147*
			Сметная прибыль			*9824,17*	*251*
52	52	21-060405-1301 РСНБ РК 2015	Стоимость конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 8 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,026	161064,60	4123
			Накладные расходы			*6066,08*	*155*
			Сметная прибыль			*11930,71*	*305*
53	53	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	189,750	953,50	180926
			Накладные расходы			*136,71*	*25940*
			Сметная прибыль			*70,63*	*13402*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	54	11-130301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	17,000	92,79	1577
			Накладные расходы			*15,79*	*268*
			Сметная прибыль			*6,87*	*117*
55	55	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	17,000	162,82	2768
			Накладные расходы			*26,76*	*455*
			Сметная прибыль			*12,06*	*205*
56	56	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Обертывание наружной поверхности трубопровода пакля с креплением стеклохолстом	м2 поверхности покрытия изоляции	2,500	552,42	1381
			Накладные расходы			*171,97*	*430*
			Сметная прибыль			*40,92*	*102*
57	57	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля ГОСТ 12285-77	кг	8,000	615,16	4921
			Накладные расходы			*23,17*	*185*
			Сметная прибыль			*45,57*	*365*
58	58	21-110203-9901 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый	10 м2	0,250	3135,29	784
			Накладные расходы			*118,08*	*30*
			Сметная прибыль			*232,24*	*58*
			ИТОГО:				**7578207**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**723640**
			Сметная прибыль				**561349**
			Итого с временными		**2,08 %**	**157627,00**	**7735834**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,25 %**	**174056,00**	**7909890**
			Итого с НДС		**12 %**	**949187,00**	**8859077**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **КГУ - Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Алматыинжстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Аварийно-восстановительные работы по загородному коллектору К-2 г.Алматы по Илиискому району Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Аварийно-восстановительные работы**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2016 год
Камера К-6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.в кучи.	м3 грунта	113,000	46,32	5234
			Накладные расходы			*8,29*	*936*
			Сметная прибыль			*3,43*	*388*
2	2	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	113,000	137,33	15518
			Накладные расходы			*26,01*	*2939*
			Сметная прибыль			*10,17*	*1150*
3	3	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Транспортировка растительного грунта во временный отвал самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	135,600	565,32	76657
			Накладные расходы			*21,29*	*2887*
			Сметная прибыль			*41,88*	*5678*
4	4	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	544,000	168,89	91878
			Накладные расходы			*31,98*	*17399*
			Сметная прибыль			*12,51*	*6806*
5	5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную после экскаватора в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,000	2702,50	27025
			Накладные расходы			*993,49*	*9935*
			Сметная прибыль			*200,18*	*2002*
6	6	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Транспортировка грунта во временный отвал самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	941,800	565,32	532415
			Накладные расходы			*21,29*	*20052*
			Сметная прибыль			*41,88*	*39438*
7	7	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале грунта 2 группы	м3 грунта	554,000	22,55	12493
			Накладные расходы			*5,07*	*2807*
			Сметная прибыль			*1,67*	*925*
8	8	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка дна котлована ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	49,000	182,96	8965
			Накладные расходы			*67,26*	*3296*
			Сметная прибыль			*13,55*	*664*
9	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение дна котлована пневматическими трамбовками глубиной до 1 м.	м3 уплотненного грунта	49,000	210,12	10296
			Накладные расходы			*67,15*	*3290*
			Сметная прибыль			*15,56*	*763*
10	10	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта из временного отвала экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. на автомобили-самосвалы,для устройство обратной засыпки,подготовка основания сооружения и устройство насыпи (объем грунта с учетом переуплотнение К=1,025.(396+389)х1,025.+34,3)х1,01=847,31м3.	м3 грунта	838,925	168,89	141689
			Накладные расходы			*31,98*	*26832*
			Сметная прибыль			*12,51*	*10495*
11	11	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Транспортировка грунта к месту укладки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1426,172	565,32	806239
			Накладные расходы			*21,29*	*30365*
			Сметная прибыль			*41,88*	*59721*
12	12	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из местного грунта 2 группу вручную послойно уплотнением	м3 грунта	34,300	1292,23	44323
			Накладные расходы			*475,05*	*16294*
			Сметная прибыль			*95,72*	*3283*
13	13	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками при толщине 25 см три раза	м3 уплотненного грунта	34,300	210,12	7207
			Накладные расходы			*67,15*	*2303*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*15,56*	*534*
14	14	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	396,000	32,11	12715
			Накладные расходы			*5,74*	*2274*
			Сметная прибыль			*2,38*	*942*
15	15	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение грунта траншеи пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	396,000	210,12	83207
			Накладные расходы			*67,15*	*26593*
			Сметная прибыль			*15,56*	*6163*
16	16	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	389,000	68,58	26676
			Накладные расходы			*12,85*	*4998*
			Сметная прибыль			*5,08*	*1976*
17	17	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /добавить 5 проходов/	м3 уплотненного грунта	1945,000	6,06	11789
			Накладные расходы			*1,03*	*1995*
			Сметная прибыль			*0,45*	*873*
18	18	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	389,000	73,33	28525
			Накладные расходы			*14,37*	*5608*
			Сметная прибыль			*5,43*	*2113*
19	19	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка растительного грунта из временного отвала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	113,000	137,33	15518
			Накладные расходы			*26,01*	*2939*
			Сметная прибыль			*10,17*	*1150*
20	20	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Транспортировка растительного грунта к месту укладки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	135,600	565,32	76657
			Накладные расходы			*21,29*	*2887*
			Сметная прибыль			*41,88*	*5678*
21	21	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.	м3 грунта	113,000	46,32	5234
			Накладные расходы			*8,29*	*936*
			Сметная прибыль			*3,43*	*388*
22	22	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под отмостки гравийное,толщиной 10 см. Устройство	м3 основания	2,040	4795,85	9784
			Накладные расходы			*787,00*	*1606*
			Сметная прибыль			*355,25*	*725*
23	23	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонная подготовка толщиной 10см.кл.В7,5	м3	3,100	17732,63	54971
			Накладные расходы			*1247,74*	*3868*
			Сметная прибыль			*1313,53*	*4072*
24	24	11-270502-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонная отмостка из бетона В7,5 толщиной 10см.	м2 подзоров и отмосток	20,400	1225,83	25007
			Накладные расходы			*417,97*	*8527*
			Сметная прибыль			*90,80*	*1852*
25	25	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,040	13049,30	26621
			Накладные расходы			*491,47*	*1003*
			Сметная прибыль			*966,62*	*1972*
26	26	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство днища из монолитного железобетона прямоугольных сооружений при толщине более 150 (400) мм. из бетона кл.В20F100 W6,сульфатостойкий	м3	14,500	31234,47	452900
			Накладные расходы			*4431,71*	*64260*
			Сметная прибыль			*2313,66*	*33548*
27	27	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство стен из монолитного железобетона при толщине более 150 (400) мм. из бетона кл.В20 F100W6.сульфатостойкий	м3	46,500	31234,47	1452403
			Накладные расходы			*4431,71*	*206075*
			Сметная прибыль			*2313,66*	*107585*
28	28	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,184	166803,25	30653
			Накладные расходы			*6287,21*	*1154*
			Сметная прибыль			*12355,80*	*2271*
29	29	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,047	167862,54	7957
			Накладные расходы			*6327,10*	*300*
			Сметная прибыль			*12434,26*	*589*
30	30	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,741	163837,68	121319
			Накладные расходы			*6170,52*	*4569*
			Сметная прибыль			*12136,12*	*8987*
31	31	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	4,947	163056,57	806716
			Накладные расходы			*6141,10*	*30383*
			Сметная прибыль			*12078,26*	*59757*
32	32	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1,540	163056,57	251107

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6141,10*	*9457*
			Сметная прибыль			*12078,26*	*18601*
33	33	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,677	163056,57	110461
			Накладные расходы			*6141,10*	*4160*
			Сметная прибыль			*12078,26*	*8182*
34	34	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей ЗД 1,весом до 4 кг. (11шт.)	т	0,025	467550,40	11572
			Накладные расходы			*102723,05*	*2542*
			Сметная прибыль			*34633,36*	*857*
35	35	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка соединительные элементы /МС-1,МС-2,МН-1/	т стальных элементов	0,088	504289,89	44579
			Накладные расходы			*45958,56*	*4063*
			Сметная прибыль			*37354,81*	*3302*
36	36	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,047	23693,22	1123
			Накладные расходы			*7422,46*	*352*
			Сметная прибыль			*1755,05*	*83*
37	37	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитный ж/бетон плиты из бетона кл.В20F100 W6,на сульфатостойком цементе	м3	3,500	37124,46	129936
			Накладные расходы			*4828,83*	*16901*
			Сметная прибыль			*2749,96*	*9625*
38	38	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034	166803,25	5618
			Накладные расходы			*6282,21*	*212*
			Сметная прибыль			*12355,80*	*416*
39	39	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,405	163837,68	66326
			Накладные расходы			*6170,52*	*2498*
			Сметная прибыль			*12136,12*	*4913*
40	40	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитный перекрытие толщиной до 200 мм.на высоте от опорной площади до 6 м,из бетона кл.В20F100 W6,на сульфатостойком цементе (плита перекрытия П-1,П-2)	м3	1,900	37124,46	70536
			Накладные расходы			*4828,83*	*9175*
			Сметная прибыль			*2749,96*	*5225*
41	41	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020	166803,25	3308
			Накладные расходы			*6282,21*	*125*
			Сметная прибыль			*12355,80*	*245*
42	42	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	161676,71	517
			Накладные расходы			*6089,13*	*19*
			Сметная прибыль			*11976,05*	*38*
43	43	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,220	163837,68	35989
			Накладные расходы			*6170,52*	*1355*
			Сметная прибыль			*12136,12*	*2666*
44	44	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.	м3 сборных железобетонных конструкций	0,240	14941,04	3586
			Накладные расходы			*4354,18*	*1045*
			Сметная прибыль			*1106,74*	*266*
45	45	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2,000	1983,45	3967
			Накладные расходы			*74,70*	*149*
			Сметная прибыль			*146,92*	*294*
46	46	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4,000	2985,44	11942
			Накладные расходы			*112,44*	*450*
			Сметная прибыль			*221,14*	*885*
47	47	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Устройство монолитный ж/бетонный балок для перекрытий высотой до 500 мм.из бетона кл.В20F100 W6,на сульфатостойком цементе (1шт.)	м3	0,500	49422,87	24711
			Накладные расходы			*8173,11*	*4087*
			Сметная прибыль			*3660,95*	*1830*
48	48	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	166803,25	2589
			Накладные расходы			*6282,21*	*97*
			Сметная прибыль			*12355,80*	*192*
49	49	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	163837,68	780
			Накладные расходы			*6170,52*	*29*
			Сметная прибыль			*12136,12*	*58*
50	50	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,047	163095,02	7672
			Накладные расходы			*6142,55*	*289*
			Сметная прибыль			*12081,11*	*568*
51	51	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж стальных перил	т конструкций	0,243	87174,60	21149
			Накладные расходы			*26197,71*	*6356*
			Сметная прибыль			*6457,38*	*1567*
52	52	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции /сварная решетка ограждения/	т	0,243	342811,47	83166

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*12911,09*	*3132*
			Сметная прибыль			*25393,44*	*6160*
53	53	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж лестницы.	т конструкций	0,122	80673,97	9807
			Накладные расходы			*22619,28*	*2750*
			Сметная прибыль			*5975,85*	*726*
54	54	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость лестницы /стремянки 2шт./	т	0,122	381832,18	46416
			Накладные расходы			*14380,71*	*1748*
			Сметная прибыль			*28283,87*	*3438*
55	55	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2,000	2315,38	4631
			Накладные расходы			*812,10*	*1624*
			Сметная прибыль			*171,51*	*343*
56	56	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	11281,27	22563
			Накладные расходы			*424,88*	*850*
			Сметная прибыль			*835,65*	*1671*
57	57	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	4,000	636,16	2545
			Накладные расходы			*23,96*	*96*
			Сметная прибыль			*47,12*	*188*
58	58	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	148,300	953,50	141404
			Накладные расходы			*136,71*	*20274*
			Сметная прибыль			*70,63*	*10474*
59	59	11-130301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	21,000	92,79	1949
			Накладные расходы			*15,79*	*332*
			Сметная прибыль			*6,87*	*144*
60	60	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	21,000	162,82	3419
			Накладные расходы			*26,76*	*562*
			Сметная прибыль			*12,06*	*253*
			ИТОГО:				**6151955**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**604099**
			Сметная прибыль				**455700**
			Итого с временными		**2,08 %**	**127961,00**	**6279916**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,25 %**	**141298,00**	**6421214**
			Итого с НДС		**12 %**	**770546,00**	**7191760**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

«___»_____20___

Для АКТов формы №2

Форма 2-В

Заказчик КГУ - Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик АО "Алматыинжстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Аварийно-восстановительные работы по загородному коллектору К-2 г.Алматы по Илинскому району Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект Аварийно-восстановительные работы
(наименование)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2016 год
Посадка деревьев-саженцев

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-470104-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	230,000	490,48	112811
			Накладные расходы			*166,39*	*38271*
			Сметная прибыль			*36,33*	*8356*
2	2	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	230,000	1594,99	366848
			Накладные расходы			*508,50*	*116955*
			Сметная прибыль			*118,15*	*27174*
3	3	25-010203-0704 РСНБ РК 2015	Вяз приземистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 2 м до 3 м	шт.	209,000	3076,94	643080
			Накладные расходы			*115,88*	*24220*
			Сметная прибыль			*227,92*	*47636*
4	4	25-010203-0604 РСНБ РК 2015	Вяз шершавый, с комом, высотой от2 м до 3 м	шт.	3,000	4824,01	14472
			Накладные расходы			*181,68*	*545*
			Сметная прибыль			*357,33*	*1072*
5	5	25-010203-2703 РСНБ РК 2015	Клен (ясенелистный) остролистный, с комом, высотой от 2 м до 3 м	шт.	12,000	3076,69	36920
			Накладные расходы			*115,88*	*1391*
			Сметная прибыль			*227,90*	*2735*
6	6	25-010203-3302 РСНБ РК 2015	Липа мелколистная (лох серебристый), с комом, высотой от 2 м до 3 м	шт.	5,000	6152,52	30763
			Накладные расходы			*231,72*	*1159*
			Сметная прибыль			*455,74*	*2279*
7	7	25-010203-3601 РСНБ РК 2015	Орех грецкий, с комом, высотой до1 м	шт.	1,000	2050,96	2051
			Накладные расходы			*77,24*	*77*
			Сметная прибыль			*151,92*	*152*
			ИТОГО:				1206944
			В том числе :				
			Накладные расходы				182617
			Сметная прибыль				89403
			Итого с временными		2,08 %	25104,00	1232048
			Итого с зимними удорожаниями		2,25 %	27721,00	1259769
			Итого с НДС		12 %	151172,00	1410941

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

№2 форма АКТІ үшін
Для АКТа формы №2
"_____" _____ 20__

Форма 2-В

Заказчик **КГУ - Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Алматыинжстрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Аварийно-восстановительные работы по загородному коллектору К-2 г.Алматы по Илиискому району Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Аварийно-восстановительные работы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2016 год
Расчистка трассы коллектора от деревьев и кустарников

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010207-1302 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье средние. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,005	9476,73	47
			Накладные расходы			*1562,99*	*8*
			Сметная прибыль			*701,98*	*3*
2	2	11-010207-1702 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м	га	0,005	9730,34	48
			Накладные расходы			*1872,46*	*9*
			Сметная прибыль			*720,77*	*4*
3	3	11-010207-0107 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород (вяз приземистый) и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	дерево	32,000	105,36	3372
			Накладные расходы			*38,07*	*1218*
			Сметная прибыль			*7,80*	*250*
4	4	11-010207-0108 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород (вяз приземистый)и лиственницы, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня	дерево	40,000	132,32	5293
			Накладные расходы			*47,85*	*1914*
			Сметная прибыль			*9,80*	*392*
5	5	11-010207-0109 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород (вяз приземистый)и лиственницы, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня	дерево	44,000	172,11	7573
			Накладные расходы			*62,24*	*2738*
			Сметная прибыль			*12,75*	*561*
6	6	11-010207-0110 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород (вяз приземистый) и лиственницы, диаметр стволов до 28 см. Валка с корня	дерево	23,000	205,53	4727
			Накладные расходы			*74,32*	*1709*
			Сметная прибыль			*15,22*	*350*
7	7	11-010207-0111 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород (вяз приземистый)и лиственницы, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня	дерево	22,000	274,05	6029
			Накладные расходы			*99,09*	*2180*
			Сметная прибыль			*20,30*	*447*
8	8	11-010207-0112 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород (вяз приземистый)и лиственницы, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня	дерево	48,000	422,76	20292
			Накладные расходы			*152,87*	*7338*
			Сметная прибыль			*31,32*	*1503*
9	9	11-010207-0108 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород (вяз шершавый)и лиственницы, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня	дерево	1,000	132,32	132
			Накладные расходы			*47,85*	*48*
			Сметная прибыль			*9,80*	*10*
10	10	11-010207-0109 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород (вяз шершавый)и лиственницы, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня	дерево	1,000	172,11	172
			Накладные расходы			*62,24*	*62*
			Сметная прибыль			*12,75*	*13*
11	11	11-010207-0110 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород (вяз шершавый) и лиственницы, диаметр стволов до 28 см. Валка с корня	дерево	1,000	205,53	206
			Накладные расходы			*74,32*	*74*
			Сметная прибыль			*15,22*	*15*
12	12	11-010207-0107 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород (клен ясенелистный) и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	дерево	4,000	105,36	421
			Накладные расходы			*38,07*	*152*
			Сметная прибыль			*7,80*	*31*
13	13	11-010207-0108 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород (клен ясенелистный))и лиственницы, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня	дерево	2,000	132,32	265
			Накладные расходы			*47,85*	*96*
			Сметная прибыль			*9,80*	*20*
14	14	11-010207-0109 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород (клен ясенелистный)и лиственницы, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня	дерево	2,000	172,11	344
			Накладные расходы			*62,24*	*124*
			Сметная прибыль			*12,75*	*25*
15	15	11-010207-0110 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород (клен ясенелистный) и лиственницы, диаметр стволов до 28 см. Валка с корня	дерево	2,000	205,53	411
			Накладные расходы			*74,32*	*149*
			Сметная прибыль			*15,22*	*30*
16	16	11-010207-0111 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород (клен ясенелистный)и лиственницы, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня	дерево	1,000	274,05	274
			Накладные расходы			*99,09*	*99*
			Сметная прибыль			*20,30*	*20*
17	17	11-010207-0112 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород (клен ясенелистный)и лиственницы, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня	дерево	1,000	422,76	423
			Накладные расходы			*152,87*	*153*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*31,32*	*31*
18	18	11-010207-0101 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород (лох серебристый), диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	дерево	3,000	87,06	261
			Накладные расходы			*31,48*	*94*
			Сметная прибыль			*6,45*	*19*
19	19	11-010207-0102 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород(лох серебристый), диаметр стволов до 20 см. Валка с корня	дерево	2,000	108,95	218
			Накладные расходы			*39,40*	*79*
			Сметная прибыль			*8,07*	*16*
20	20	11-010207-0107 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород (орех грецкий)и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	дерево	1,000	105,36	105
			Накладные расходы			*38,07*	*38*
			Сметная прибыль			*7,80*	*8*
21	21	11-010207-0202 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см	дерево	3,000	200,05	600
			Накладные расходы			*72,19*	*217*
			Сметная прибыль			*14,82*	*44*
22	22	11-010207-0303 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см	дерево	2,000	322,47	645
			Накладные расходы			*116,37*	*233*
			Сметная прибыль			*23,89*	*48*
23	23	11-010207-0309 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см	дерево	37,000	234,38	8672
			Накладные расходы			*89,55*	*3130*
			Сметная прибыль			*17,36*	*642*
24	24	11-010207-0310 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 20 см	дерево	43,000	379,20	16306
			Накладные расходы			*136,84*	*5884*
			Сметная прибыль			*28,09*	*1208*
25	25	11-010207-0311 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 24 см	дерево	47,000	512,06	24067
			Накладные расходы			*184,79*	*8685*
			Сметная прибыль			*37,93*	*1783*
26	26	11-010207-0312 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 28 см	дерево	26,000	685,24	17816
			Накладные расходы			*247,29*	*6429*
			Сметная прибыль			*50,76*	*1320*
27	27	11-010207-0313 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 32 см	дерево	23,000	880,82	20259
			Накладные расходы			*317,87*	*7311*
			Сметная прибыль			*65,25*	*1501*
28	28	11-010207-0314 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов более 32 см	дерево	49,000	1474,99	72274
			Накладные расходы			*532,29*	*26082*
			Сметная прибыль			*109,26*	*5354*
29	29	11-010207-0701 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	37,000	98,57	3647
			Накладные расходы			*17,88*	*662*
			Сметная прибыль			*7,30*	*270*
30	30	11-010207-0702 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	2,000	166,95	334
			Накладные расходы			*30,28*	*61*
			Сметная прибыль			*12,37*	*25*
31	31	11-010207-0703 РСНБ РК 2015	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	2,000	270,84	542
			Накладные расходы			*49,13*	*98*
			Сметная прибыль			*20,06*	*40*
32	32	11-010207-1001 РСНБ РК 2015	Пни выкорчеванные диаметром до 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	пень	37,000	30,64	1134
			Накладные расходы			*5,56*	*206*
			Сметная прибыль			*2,27*	*84*
33	33	11-010207-1002 РСНБ РК 2015	Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	пень	4,000	62,16	249
			Накладные расходы			*11,27*	*45*
			Сметная прибыль			*4,60*	*18*
34	34	11-010207-1201 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м	пень	41,000	94,16	3861
			Накладные расходы			*24,16*	*991*
			Сметная прибыль			*6,97*	*286*
			ИТОГО:				221019
			В том числе :				
			Накладные расходы				18816
			Сметная прибыль				16372
			Итого с временными		2,08 %	4597,00	225616
			Итого с зимними удорожаниями		2,25 %	5076,00	230692
			Итого с НДС		12 %	27683,00	258375

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор:

Форма 2-В

Заказчик **КГУ - Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Алматыинжстрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Аварийно-восстановительные работы по загородному коллектору К-2 г.Алматы по Илинскому району Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Аварийно-восстановительные работы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2016 год
Демонтажные работы по трасве коллектора

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка асфальтобетонного покрытия	м3 конструкции	37,570	3436,34	129103
			Накладные расходы			*1108,31*	*41639*
			Сметная прибыль			*254,54*	*9563*
2	2	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия и основания щебеночные толщиной 40 см.	м3 конструкции	106,360	359,17	38201
			Накладные расходы			*89,74*	*9545*
			Сметная прибыль			*26,60*	*2830*
3	3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка камни бортовые на бетонном основании.БР100х30х15см.	м	30,000	1080,68	32421
			Накладные расходы			*401,80*	*12054*
			Сметная прибыль			*80,05*	*2402*
4	4	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия и основания щебеночные толщиной 60 см.	м3 конструкции	1565,500	359,17	562273
			Накладные расходы			*89,74*	*140493*
			Сметная прибыль			*26,60*	*41650*
5	5	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж полиэтленовых труб диаметром 32 мм.	км трубопровода	0,103	230941,35	23787
			Накладные расходы			*76763,49*	*7907*
			Сметная прибыль			*17106,77*	*1762*
6	6	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Разборка сущ.водопроводного колодца диаметром 1,0м. (2шт.)	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,140	15694,30	33586
			Накладные расходы			*4847,56*	*10374*
			Сметная прибыль			*1162,54*	*2488*
7	7	11-090101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/ Демонтаж металлические каркасы навесов (9шт.)	т конструкции	14,740	35654,65	525550
			Накладные расходы			*9542,58*	*140658*
			Сметная прибыль			*2641,09*	*38930*
8	8	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/ Демонтаж покрытий навесов из металлического профилированного листа.(6,72кг.х1085м2=7291кг.)	м2 покрытия	1085,000	448,21	486313
			Накладные расходы			*129,51*	*140519*
			Сметная прибыль			*33,20*	*36023*
9	9	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж металлических ворот распашные (4шт.весом 176кг/шт.ТП.3.017-3,5-00.00.00.СБ.шириной 4,5м.). Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,704	97507,41	68645
			Накладные расходы			*22420,42*	*15784*
			Сметная прибыль			*7222,77*	*5085*
10	10	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Демонтаж ограды металлические из металлического профилированного листа на металлических стойках (L=4м.вес=163,1кг.87шт.х163,1=14189,7кг.)	м оград	348,000	1598,03	556115
			Накладные расходы			*485,35*	*168901*
			Сметная прибыль			*118,37*	*41194*
11	11	41-310103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические /контейнеры/. Погрузка	т	93,200	424,42	39556
			Накладные расходы			*15,98*	*1490*
			Сметная прибыль			*31,44*	*2930*
12	12	41-310103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	93,200	424,42	39556
			Накладные расходы			*15,98*	*1490*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*31,44*	*2930*
13	13	41-010105-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (строительные стальные конструкции во временный складирование)бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	93,200	208,74	19455
			Накладные расходы			*7,86*	*733*
			Сметная прибыль			*15,46*	*1441*
14	14	41-310103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	36,924	424,42	15671
			Накладные расходы			*15,98*	*590*
			Сметная прибыль			*31,44*	*1161*
15	15	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	36,924	565,32	20874
			Накладные расходы			*21,29*	*786*
			Сметная прибыль			*41,88*	*1546*
16	16	41-010105-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (строительные стальные конструкции во временный складирование)бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	36,924	208,74	7708
			Накладные расходы			*7,86*	*290*
			Сметная прибыль			*15,46*	*571*
17	17	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка демонтированных сборных ж/бетонных конструкции.	т	6,282	446,94	2808
			Накладные расходы			*16,83*	*106*
			Сметная прибыль			*33,11*	*208*
18	18	41-310103-0101 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных полиэтиленовых труб.	т	0,023	478,46	11
			Накладные расходы			*18,02*	*0*
			Сметная прибыль			*35,44*	*1*
19	19	41-010105-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (демонтированных сб./железобетонных конструкции и трубы L-103м.)на свалку бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	6,305	720,08	4600
			Накладные расходы			*27,53*	*174*
			Сметная прибыль			*54,15*	*341*
20	20	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Погрузка строительного мусора при разборке асфальтобетонных,щебеночных покрытия	т	2092,643	85,56	179047
			Накладные расходы			*3,22*	*6743*
			Сметная прибыль			*6,34*	*13263*
21	21	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов на свалку самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2092,643	565,32	1183006
			Накладные расходы			*21,29*	*44555*
			Сметная прибыль			*41,88*	*87630*
22	22	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции, трубы ПЭ) до 3 т. Погрузка	т	5,350	446,94	2391
			Накладные расходы			*16,83*	*90*
			Сметная прибыль			*33,11*	*177*
23	23	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов на свалку самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5,350	565,32	3024
			Накладные расходы			*21,29*	*114*
			Сметная прибыль			*41,88*	*224*
			ИТОГО:				3973709
			В том числе :				
			Накладные расходы				743033
			Сметная прибыль				294349
			Итого с временными		2,08 %	82653,00	4056362
			Итого с зимними удорожаниями		2,25 %	91268,00	4147630
			Итого с НДС		12 %	497716,00	4645346

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

№2 Форма АКТі үшін
Для Акта формы №2
«___»_____20___

Заказчик **КГУ - Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Алматыинжстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Аварийно-восстановительные работы по загородному коллектору К-2 г.Алматы по Илинскому району Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Аварийно-восстановительные работы**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2016 год
Самотечный канализационный коллектор.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-221601-0109 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 1200 (2000) мм.	км трубопровода	0,236	1985980,98	468692
			Накладные расходы			*569264,46*	*134346*
			Сметная прибыль			*147109,70*	*34718*
2	2	23-010902-0515 РСНБ РК 2015	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1, DN 2000 СТ РК 1128-2002	м	238,360	288157,96	68685331
			Накладные расходы			*10852,71*	*2586853*
			Сметная прибыль			*21345,03*	*5087802*
3	3	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка пазухи траншей /зоныгрубы/ песком, пручную с подбивкой.	м3 грунта	2608,085	1176,57	3068587
			Накладные расходы			*432,53*	*1128074*
			Сметная прибыль			*87,15*	*227302*
4	4	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2608,085	1431,20	3732683
			Накладные расходы			*53,90*	*140582*
			Сметная прибыль			*106,01*	*276495*
5	5	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка фасонные части полиэтиленовые: (муфты стеклопластиковые) диаметром 2000 мм 21шт,диаметром 1200 мм 4шт.	шт.	25,000	1385,88	34647
			Накладные расходы			*396,34*	*9908*
			Сметная прибыль			*102,66*	*2566*
6	6	23-020701-0115 РСНБ РК 2015	Муфта пластиковая армированная стекловолокном, PN 1, DN 2000 мм СТ РК 1129-2002	шт.	21,000	139531,79	2930168
			Накладные расходы			*5255,10*	*110357*
			Сметная прибыль			*10335,69*	*217049*
7	7	23-020701-0111 РСНБ РК 2015	Муфта пластиковая армированная стекловолокном, PN 1, DN 1200 мм СТ РК 1129-2002	шт.	4,000	77301,16	309205
			Накладные расходы			*2911,35*	*11645*
			Сметная прибыль			*5726,01*	*22904*
8	8	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж заглушки d-1420 мм из листовой стали (2шт.)	т конструкций	0,495	75215,31	37201
			Накладные расходы			*26601,42*	*13157*
			Сметная прибыль			*5571,50*	*2756*
9	9	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции из толстолистовой стали толщиной 14 мм, средняямасса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,495	389394,13	192594
			Накладные расходы			*14665,51*	*7254*
			Сметная прибыль			*28844,01*	*14266*
10	10	11-130301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	4,500	92,79	418
			Накладные расходы			*15,79*	*71*
			Сметная прибыль			*6,87*	*31*
11	11	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	4,500	162,82	733
			Накладные расходы			*26,76*	*120*
			Сметная прибыль			*12,06*	*54*
			ИТОГО:				79460252
			В том числе :				
			Накладные расходы				4142368
			Сметная прибыль				5885945
			Итого с временными		2,08 %	1652773,00	81113025
			Итого с зимними удорожаниями		2,25 %	1825043,00	82938068
			Итого с НДС		12 %	9952568,00	92890636
			Всего с понижающим коэф-том				70559150,20

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **КГУ - Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Алматыинжстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Аварийно-восстановительные работы по загородному коллектору К-2 г.Алматы по Илиискому району Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Аварийно-восстановительные работы**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2016 год
Восстановление дорожной одежды

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	146,550	68,58	10050
			Накладные расходы			*12,85*	*1883*
			Сметная прибыль			*5,08*	*744*
2	2	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Планировка верха земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	357,000	5,95	2123
			Накладные расходы			*0,96*	*343*
			Сметная прибыль			*0,44*	*157*
3	3	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /присыпные обочины/	м3 уплотненного грунта	69,600	68,58	4773
			Накладные расходы			*12,85*	*894*
			Сметная прибыль			*5,08*	*354*
4	4	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /добавить 5 проходов/	м3 уплотненного грунта	348,000	6,06	2109
			Накладные расходы			*1,03*	*357*
			Сметная прибыль			*0,45*	*156*
5	5	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	69,600	73,33	5104
			Накладные расходы			*14,57*	*1014*
			Сметная прибыль			*5,43*	*378*
6	6	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	39,730	3116,79	123830
			Накладные расходы			*282,68*	*11231*
			Сметная прибыль			*230,87*	*9173*
7	7	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	147,900	640,14	94677
			Накладные расходы			*66,03*	*9766*
			Сметная прибыль			*47,42*	*7013*
8	8	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,009	85987,99	786
			Накладные расходы			*3616,14*	*33*
			Сметная прибыль			*6369,48*	*58*
9	9	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /смесь а/б к/з пористая марки II/. Устройство	м2 покрытия	130,500	1284,61	167642
			Накладные расходы			*79,65*	*10394*
			Сметная прибыль			*95,16*	*12418*
10	10	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /добавить 5 см/	м2 покрытия	1305,000	142,70	186224
			Накладные расходы			*5,43*	*7080*
			Сметная прибыль			*10,57*	*13794*
11	11	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,004	85987,99	337
			Накладные расходы			*3616,14*	*14*
			Сметная прибыль			*6369,48*	*25*
12	12	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /смесь а/б м/з плотная типа Б, марки/. Устройство	м2 покрытия	130,500	1506,26	196567
			Накладные расходы			*88,03*	*11488*
			Сметная прибыль			*111,57*	*14560*
13	13	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 /добавить 2см/	м2 покрытия	522,000	169,68	88574
			Накладные расходы			*6,44*	*3362*
			Сметная прибыль			*12,57*	*6561*
14	14	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из гравийно-песчаной смеси толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	101,500	185,33	18811
			Накладные расходы			*40,49*	*4109*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*13,73*	*1393*
15	15	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	15,370	1541,85	23698
			Накладные расходы			*58,07*	*893*
			Сметная прибыль			*114,21*	*1755*
16	16	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	27,300	3116,79	85088
			Накладные расходы			*282,68*	*7717*
			Сметная прибыль			*230,87*	*6303*
17	17	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	105,000	640,14	67215
			Накладные расходы			*66,03*	*6933*
			Сметная прибыль			*47,42*	*4979*
18	18	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,007	85987,99	602
			Накладные расходы			*3616,14*	*25*
			Сметная прибыль			*6369,48*	*45*
19	19	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /смесь а/о к/з пористая марки II/. Устройство	м2 покрытия	100,000	1284,61	128461
			Накладные расходы			*79,65*	*7965*
			Сметная прибыль			*95,16*	*9516*
20	20	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /добавить 5 см/	м2 покрытия	1000,000	142,70	142700
			Накладные расходы			*5,43*	*5425*
			Сметная прибыль			*10,57*	*10570*
21	21	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,003	85987,99	258
			Накладные расходы			*3616,14*	*11*
			Сметная прибыль			*6369,48*	*19*
22	22	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /смесь а/б м/з плотная типа Б, марки/. Устройство	м2 покрытия	100,000	1506,26	150626
			Накладные расходы			*88,03*	*8803*
			Сметная прибыль			*111,57*	*11157*
23	23	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 /добавить 2см/	м2 покрытия	400,000	169,68	67873
			Накладные расходы			*6,44*	*2577*
			Сметная прибыль			*12,57*	*5028*
24	24	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных длявопределения расходов материалов для строительстваавтомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	3,000	3116,79	9350
			Накладные расходы			*282,68*	*848*
			Сметная прибыль			*230,87*	*693*
25	25	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /тип Г, Марка 3/. Устройство	м2 покрытия	20,000	1195,15	23903
			Накладные расходы			*124,06*	*2481*
			Сметная прибыль			*88,53*	*1771*
26	26	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси /добавить 1 см/. Устройство. На каждый 0,5 смизменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	40,000	198,88	7955
			Накладные расходы			*20,16*	*806*
			Сметная прибыль			*14,73*	*589*
27	27	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка под бортовыми камнями толщиной 5 см. Устройство	м3 материалаоснования в плотном теле	0,500	1201,85	601
			Накладные расходы			*206,43*	*103*
			Сметная прибыль			*89,03*	*45*
28	28	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка камни бортовые бетонные БР 100.30.15.(без стоимости материала)	м бортового камня	30,000	2056,62	61698
			Накладные расходы			*428,90*	*12867*
			Сметная прибыль			*152,34*	*4570*
			ИТОГО:				1671634
			В том числе :				
			Накладные расходы				119424
			Сметная прибыль				123825
			Итого с временными		2,08 %	34770,00	1706404
			Итого с зимними удорожаниями		2,25 %	38394,00	1744798
			Итого с НДС		12 %	209376,00	1954174

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик **КГУ - Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Алматыинжстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Аварийно-восстановительные работы по загородному коллектору К-2 г.Алматы по Илинскому району Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Аварийно-восстановительные работы**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2016 год
Камера К-7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.в кучи.	м3 грунта	65,000	46,32	3011
			Накладные расходы			*8,29*	*539*
			Сметная прибыль			*3,43*	*223*
2	2	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	65,000	137,33	8927
			Накладные расходы			*26,01*	*1690*
			Сметная прибыль			*10,17*	*661*
3	3	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Транспортировка растительного грунта во временный отвал самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	78,000	565,32	44095
			Накладные расходы			*21,29*	*1661*
			Сметная прибыль			*41,88*	*3266*
4	4	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	736,000	168,89	124305
			Накладные расходы			*31,98*	*23540*
			Сметная прибыль			*12,51*	*9208*
5	5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную после экскаватора в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,000	2702,50	27025
			Накладные расходы			*993,49*	*9935*
			Сметная прибыль			*200,18*	*2002*
6	6	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Транспортировка грунта во временный отвал самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1268,200	565,32	716934
			Накладные расходы			*21,29*	*27001*
			Сметная прибыль			*41,88*	*53106*
7	7	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале грунта 2 группы	м3 грунта	746,000	22,55	16822
			Накладные расходы			*5,07*	*3780*
			Сметная прибыль			*1,67*	*1246*
8	8	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка дна котлована ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	49,000	182,96	8965
			Накладные расходы			*67,26*	*3296*
			Сметная прибыль			*13,55*	*664*
9	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение дна траншеи пневматическими трамбовками глубиной до 1 м.	м3 уплотненного грунта	49,000	210,12	10296
			Накладные расходы			*67,15*	*3290*
			Сметная прибыль			*15,56*	*763*
10	10	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта из временного отвала экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. на автомобили-самосвалы,для устройство обратной засыпки,подготовка основания сооружения и устройство насыпи (объем грунта с учетом переуплотнение К=1,025.(599+139)х1,025.+34,3)х1,01=798,66м3.	м3 грунта	790,750	168,89	133552
			Накладные расходы			*31,98*	*25291*
			Сметная прибыль			*12,51*	*9893*
11	11	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Транспортировка грунта к месту укладки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1344,275	565,32	759941
			Накладные расходы			*21,29*	*28621*
			Сметная прибыль			*41,88*	*56292*
12	12	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из местного грунта 2 группу вручную послойно уплотнением	м3 грунта	34,300	1292,23	44323
			Накладные расходы			*475,05*	*16294*
			Сметная прибыль			*95,72*	*3283*
13	13	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками при толщине 25 см три раза	м3 уплотненного грунта	34,300	210,12	7207
			Накладные расходы			*67,15*	*2303*
			Сметная прибыль			*15,56*	*534*
14	14	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	599,000	32,11	19233
			Накладные расходы			*5,74*	*3440*
			Сметная прибыль			*2,38*	*1425*
15	15	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение грунта траншеи пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	599,000	210,12	125861
			Накладные расходы			*67,15*	*40225*
			Сметная прибыль			*15,56*	*9323*
16	16	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	139,000	68,58	9532

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*12,85*	*1786*
			Сметная прибыль			*5,08*	*706*
17	17	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /добавить 5 проходов/	м3 уплотненного грунта	695,000	6,06	4212
			Накладные расходы			*1,03*	*713*
			Сметная прибыль			*0,45*	*312*
18	18	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	139,000	73,33	10193
			Накладные расходы			*14,57*	*2025*
			Сметная прибыль			*5,43*	*755*
19	19	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка растительного грунта из временного отвала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	65,000	137,33	8927
			Накладные расходы			*26,01*	*1690*
			Сметная прибыль			*10,17*	*661*
20	20	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Транспортировка растительного грунта к месту укладки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	78,000	565,32	44095
			Накладные расходы			*21,29*	*1661*
			Сметная прибыль			*41,88*	*3266*
21	21	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м.	м3 грунта	65,000	46,32	3011
			Накладные расходы			*8,29*	*539*
			Сметная прибыль			*3,43*	*223*
22	22	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под отмостки гравийное,толщиной 10 см. Устройство	м3 основания	2,040	4795,85	9784
			Накладные расходы			*787,08*	*1606*
			Сметная прибыль			*355,25*	*725*
23	23	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонная подготовка толщиной 10см.кл.В7,5	м3	3,100	17732,63	54971
			Накладные расходы			*1247,74*	*3868*
			Сметная прибыль			*1313,53*	*4072*
24	24	11-270502-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонная отмостка из бетона В7,5 толщиной 10см.	м2 подзоров и отмосток	20,400	1225,83	25007
			Накладные расходы			*417,97*	*8527*
			Сметная прибыль			*90,80*	*1852*
25	25	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,040	13049,30	26621
			Накладные расходы			*491,47*	*1003*
			Сметная прибыль			*966,62*	*1972*
26	26	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитного перекрытия толщиной до 200 мм.на высоте от опорной площади до 6 м,из бетона кл.В20F100 W6,на сульфатостойком цементе	м3	5,400	37124,46	200472
			Накладные расходы			*4828,83*	*26076*
			Сметная прибыль			*2749,96*	*14850*
27	27	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,054	166803,25	8926
			Накладные расходы			*6282,21*	*336*
			Сметная прибыль			*12355,80*	*661*
28	28	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	161676,71	517
			Накладные расходы			*6089,13*	*19*
			Сметная прибыль			*11976,05*	*38*
29	29	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,655	163837,68	107230
			Накладные расходы			*6170,52*	*4039*
			Сметная прибыль			*12136,12*	*7943*
30	30	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.	м3 сборных железобетонных конструкций	0,240	14941,04	3586
			Накладные расходы			*4354,18*	*1045*
			Сметная прибыль			*1106,74*	*266*
31	31	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2,000	1983,45	3967
			Накладные расходы			*74,70*	*149*
			Сметная прибыль			*146,92*	*294*
32	32	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4,000	2985,44	11942
			Накладные расходы			*112,44*	*450*
			Сметная прибыль			*221,14*	*885*
33	33	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Устройство монолитный ж/бетонный балок для перекрытий высотой до 500 мм.из бетона кл.В20F100 W6,на сульфатостойком цементе (1шт.)	м3	0,500	49422,87	24711
			Накладные расходы			*8173,11*	*4087*
			Сметная прибыль			*3668,95*	*1834*
34	34	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	166803,25	2589
			Накладные расходы			*6282,21*	*97*
			Сметная прибыль			*12355,80*	*192*
35	35	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	163837,68	780
			Накладные расходы			*6170,52*	*29*
			Сметная прибыль			*12136,12*	*58*
36	36	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,047	163095,02	7672
			Накладные расходы			*6142,55*	*289*
			Сметная прибыль			*12081,11*	*568*
37	37	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка соединительные элементы /МС-1,МС-2/	т стальных элементов	0,042	504289,89	20978

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*45958,56*	*1912*
			Сметная прибыль			*37354,81*	*1554*
38	38	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство днища из монолитного железобетона прямоугольных сооружений при толщине более 150 (400) мм. из бетона кл.B20F100 W6,сульфатостойкий	м3	14,500	31234,47	452900
			Накладные расходы			*4431,71*	*64260*
			Сметная прибыль			*2313,66*	*33548*
39	39	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство стены из монолитного железобетона при толщине более 150 (400) мм. из бетона кл.B20 F100W6.сульфатостойкий	м3	46,500	31234,47	1452403
			Накладные расходы			*4431,71*	*206075*
			Сметная прибыль			*2313,66*	*107585*
40	40	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,184	166803,25	30653
			Накладные расходы			*6282,21*	*1154*
			Сметная прибыль			*12355,80*	*2271*
41	41	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,047	167862,54	7957
			Накладные расходы			*6322,10*	*300*
			Сметная прибыль			*12434,26*	*589*
42	42	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,741	163837,68	121319
			Накладные расходы			*6170,52*	*4569*
			Сметная прибыль			*12136,12*	*8987*
43	43	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	3,991	163056,57	650834
			Накладные расходы			*6141,10*	*24512*
			Сметная прибыль			*12078,26*	*48210*
44	44	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,677	163095,02	110487
			Накладные расходы			*6142,55*	*4161*
			Сметная прибыль			*12081,11*	*8184*
45	45	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасыарматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,047	23693,22	1123
			Накладные расходы			*7422,46*	*352*
			Сметная прибыль			*1755,05*	*83*
46	46	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж стальных перил	т конструкций	0,243	87174,60	21149
			Накладные расходы			*26197,71*	*6356*
			Сметная прибыль			*6457,38*	*1567*
47	47	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции/сварная решетка ограждения/	т	0,243	342811,47	83166
			Накладные расходы			*12911,09*	*3132*
			Сметная прибыль			*25393,44*	*6160*
48	48	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж лестницы.	т конструкций	0,122	80673,97	9807
			Накладные расходы			*22619,28*	*2750*
			Сметная прибыль			*5975,85*	*726*
49	49	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость лестницы /стремянки 2шт./	т	0,122	381832,18	46416
			Накладные расходы			*14380,71*	*1748*
			Сметная прибыль			*28283,87*	*3438*
50	50	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2,000	2315,38	4631
			Накладные расходы			*812,10*	*1624*
			Сметная прибыль			*171,51*	*343*
51	51	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	11281,27	22563
			Накладные расходы			*424,88*	*850*
			Сметная прибыль			*835,65*	*1671*
52	52	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	4,000	636,16	2545
			Накладные расходы			*23,96*	*96*
			Сметная прибыль			*47,12*	*188*
53	53	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	148,300	953,50	141404
			Накладные расходы			*136,71*	*20274*
			Сметная прибыль			*70,63*	*10474*
54	54	11-130301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	21,000	92,79	1949
			Накладные расходы			*15,79*	*332*
			Сметная прибыль			*6,87*	*144*
55	55	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	21,000	162,82	3419
			Накладные расходы			*26,76*	*562*
			Сметная прибыль			*12,06*	*253*
			ИТОГО:				5804941
			В том числе :				
			Накладные расходы				595958
			Сметная прибыль				429996
			Итого с временными		2,08 %	120743,00	5925684
			Итого с зимними удорожаниями		2,25 %	133328,00	6059012
			Итого с НДС		12 %	727081,00	6786093

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: