**Заказчик / Генподрядчик:** ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

**Подрядчик / Субподрядчик:** ТОО "Эска строй проект"

**Договор:** №11 от 05.10.2024г.

**Наименование объекта:** Строительство электроснабжения на жилой дом №19 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за Октябрь месяц 2024 г.**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Строительство электроснабжения на жилой дом №19 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области | 14 818,75 | 13 231,03 | | | | | | | 1 587,72 | 14 818,75 |
| **Всего по стройке** | 14 818,75 | 13 231,03 | | | | | | | 1 587,72 | 14 818,75 |

**Заказчик / Генподрядчик:**
**ТОО "Стройкомплект-КБ"**

**Директор** _____ **Аликулов Г. А.**

**Подрядчик / СубПодрядчик**
**ТОО "Эска строй проект"**

**Директор** _____ **Турданова С.Т.**

**Наименование стройки -** Строительство электроснабжения на жилой дом №19 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

# АКТ №1
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за Октябрь месяц 2024 г.

**Заказчик/Генподрядчик:** ТОО "Стройкомплект-КБ"
**Подрядчик/Субподрядчик:** ТОО "Эска строй проект" договор №11 от 05.10.2024г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **10957** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 3536 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1944* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 4032 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1015* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 3389 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 | | |
| | **Раздел 1.** | **Ответвления к вводам в здания** | | | | **10957** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 3536 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1944* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 4032 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1015* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 3389 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 | | |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| **1** | **1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03* | **Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах | **км** | **0,0023** | **3 432 778** | **7895** |
| | | Формула объема = (2,3).0,001 | | | | |
| 1.1.1 | 007-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 0,724914 | 4 878 | 3536 |
| 1.2.1 | 322-301-0301 | Автомотрисы монтажные | маш.-ч | 0,1498866 | 26 875 | 4028 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.* | чел.-ч | *0,2997732* | *6 774* | *1015* |
| 1.2.2 | 322-201-0403 | Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т | маш.-ч | 0,0098077 | 426 | 4 |
| 1.3.1 | 261-404-0414 | Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 0,04738 | 193 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2 | 261-404-0447 | Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 0,18952 | 228 | 43 |
| 1.3.3 | 261-404-0563 | Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 0,04738 | 126 | 6 |
| 1.3.4 | 261-404-0303 | Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 0,04738 | 5 668 | 269 |
| **2** | **243-701-0702**<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**<br>Формула объема = 0,9.1,02 | **м** | **0,918** | **246** | **226** |
| **3** | **243-701-0720**<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**<br>Формула объема = 1,4.1,02 | **м** | **1,428** | **1 986** | **2836** |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **10957** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 3536 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1944* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 4032 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1015* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 3389 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **10957** |
| | | **Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%** | | | | **756,03** |
| | | **Итого** | | | | **11713,03** |
| | | **Сметная прибыль - 5%** | | | | **585,65** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | | | | **234,26** |
| | | **Итого** | | | | **12532,95** |
| | | **Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557** | | | | **13231,03** |
| | | **НДС- 12%** | | | | **1587,72** |
| | | **Стоимость строительства** | | | | **14818,75** |

**Заказчик/Генподрядчик:**
**ТОО "Стройкомплект-КБ"**
**Директор**
**Аликулов Г.А.**

**Подрядчик/Субподрядчик:**
**ТОО "Эска строй проект"**
**Директор**
**Турданова С.Т.**