Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«05» января 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Гренада», г.Костанай, пр.Абая, 2/1***
(наименование организации, юридический адрес)
в лице ***вр.и.о.директора Громченко Ольга Леонидовна***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: ***«Капитальный ремонт корпуса №3 для КГП Костанайский областной центр психического здоровья» расположенного по адресу: г.Тобыл, ул.Семина, 48»***
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является **КГП «Костанайский областной центр психического здоровья» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, главный врач Михайленко В.А.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
_____
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «КазахЭнергоПром» №37/20***
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным (ой) ***КГП «Костанайский областной центр психического здоровья» Управления здравоохранения акимата Костанайской области № 465 от 13.07.2020 г.***
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически
I. Основные показатели административного корпуса			
Общая площадь здания	м2	2283.1	
Площадь застройки	м2	1342.2	
Строительный объем	м3	9 664	
Этажность	м2	2	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Объект представляет собой двухэтажное здание, сложной формы, кирпичное с подвалом.

Уровень ответственности здания - II нормальный уровень, не относящийся к технически сложным.

Фундамент – ленточный, монолитный, железобетонный. Стены подвала и фундамента выполнена из фундаментных блоков.

Наружные стены – из керамического кирпича толщ.640 мм, облицовка выполнена металлосайдингом с утеплителением.

Внутренние стены – выполнены из кирпичана цеметно-песчаном растворе, толщ.400 мм.

Перегородки – кирпичные, из ГКЛ толщ. 120мм.

Перекрытия – из сборных железобетонных многопустотных плит.

Окна – из ПВХ с закаленным стеклом, на 12 окнах имеются металлические решетки.

Двери – металлические с утеплением и без утепления, из алюминиевого профиля, из ПВХ, имеются металлические решетчатые двери;

Полы – бетонные, покрытие: линолеум на деревянном каркасе, керамогранит, керамическая плитка.

Крыша – шатровая, с водостоком. Кровля – выполнена из металлочерепицы толщ.0,5 мм на деревяннном каркасе.

Крыльца - бетонные

Отмостка – бетонная, с бортовым камнем по периметру.

Внутренняя отделка – сплошное выравнивание, и покраска стен водоэмульсионной, масляной красками.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены **согласно проекта**;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2020 года**;
месяц, год

окончание работ **декабрь 2020 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства __ месяц;

фактически __месяц.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии): прилагается.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КП "Экибастузская ТЭК" директор Фамузин А.А.

Наименование организации, ФИО (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

гл.инженер Костанайского РЭС ТОО „ЭПК-форфайт" Сразалин М.А.

Наименование организации, ФИО (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами);

Наименование организации, ФИО (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения доступ имеется, Касымова С.Ш.

Фамилия,имя,отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Капитальный ремонт корпуса №3 для КГП Костанайский областной центр психического здоровья» расположенного по адресу: г.Тобыл, ул.Семина, 48»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор
ТОО «ПКФ «Гренада» _____вр.и.о.директора Громченко О.Л.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.