Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»
Подрядчик: ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

Наименование обьекта: Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице С.Муханова)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затратза Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	300 000,00	32 143		300 000,00			100%			32 143	300 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**300 000,00**	**32 142,86**		**300 000,00**						**32 142,86**	**300 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

Таскулов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Сэтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349 РК, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева дом I90/1, к.337/18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице С.Муханова)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице С.Муханова)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-SBK-71** от **11 октября 2024г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э3063: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм		0,0074	1 239 588,0	413 842,0	9 173,0	3 063,0			9 173,0
				км		825 746,0	108 502,0	6 111,0	803,0			
2	2	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		7,474	810,0		6 054,0		6 054,0		6 054,0
				м								
3	3	241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм		1	812,0		812,0		812,0		812,0
				шт.								
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,72	4 207,0		3 029,0		3 029,0		3 029,0
				$м^3$								
5	5	6303-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 150 мм		0,00058	5 353 650,0	1 685 501,0	3 105,0	977,0	96,0		3 105,0
				км		3 503 246,0	374 302,0	2 032,0	217,0			
6	6	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 150 мм		0,58	5 646,0	21,0	3 275,0	12,0	408,0		3 275,0
				м		4 922,0	5,0	2 855,0	3,0			
7	7	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		0,5858	5 411,0		3 170,0		3 170,0		3 170,0
				м								
8	8	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ПЛАСТИНА/		0,00923	1 468 558,0	16 193,0	13 555,0	149,0	11 125,0		13 555,0
				т стальных элементов		247 042,0	2 752,0	2 280,0	25,0			
9	9	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм		0,0005	3 333 515,0	1 039 904,0	1 667,0	520,0	25,0		1 667,0
				км		2 243 457,0	246 104,0	1 122,0	123,0			
10	10	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,5	1 453,0		727,0		727,0		727,0
				м								
11	11	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении		2	4 178,0	179,0	8 356,0	358,0			8 356,0
				шт.		3 999,0	1,0	7 998,0	2,0			
12	12	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм		1	409,0		409,0		409,0		409,0
				шт.								
13	13	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм		1	420,0		420,0		420,0		420,0
				шт.								
14	14	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм		0,00055	1 239 588,0	413 842,0	682,0	228,0			682,0
				км		825 746,0	108 502,0	454,0	60,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	0,5555	810,0		450,0		450,0		450,0
16	16	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83	кг	2,76	3 690,0		10 184,0		10 184,0		10 184,0
17	17	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,05	9 257,0 5 077,0	2 428,0 484,0	463,0 254,0	121,0 24,0	88,0		463,0
18	18	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6	$м^3$	0,051	17 160,0		875,0		875,0		875,0
19	19	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/крышка/	т	0,00314	445 068,0		1 398,0		1 398,0		1 398,0
20	20	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	4 178,0 3 999,0	179,0 1,0	4 178,0 3 999,0	179,0 1,0			4 178,0
21	21	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 299,0		1 299,0		1 299,0		1 299,0
22	22	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласта 10 мм	т	0,0014	3 406 760,0		4 769,0		4 769,0		4 769,0
23	23	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114 793,0		115,0		115,0		115,0
24	24	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм	км	0,006	1 297 852,0 858 506,0	439 346,0 110 257,0	7 787,0 5 151,0	2 637,0 662,0			7 787,0
25	25	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	6,06	2 470,0		14 968,0		14 968,0		14 968,0
26	26	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 100 мм	м	6	5 209,0 4 631,0	19,0 5,0	31 254,0 27 786,0	114,0 30,0	3 354,0		31 254,0
27	27	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,001	1 767 559,0 1 522 939,0	178 661,0 50 314,0	1 768,0 1 523,0	178,0 50,0	66,0		1 768,0
28	28	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1	926,0		926,0		926,0		926,0
29	29	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Патрубок 110 мм	шт.	1	2 506,0		2 506,0		2 506,0		2 506,0
30	30	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	156,0		156,0		156,0		156,0
31	31	241-210-0602 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	1	154,0		154,0		154,0		154,0
32	32	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Колпак Д40 мм	шт.	1	670,0		670,0		670,0		670,0
33	33	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"	м	0,8	64,0		51,0		51,0		51,0
34	34	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83	кг	2,76	3 690,0		10 184,0		10 184,0		10 184,0
35	35	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,02	4 207,0		84,0		84,0		84,0
36	36	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ковера	т фасонных частей	0,00667	3 430 876,0 2 051 412,0	1 189 744,0 300 036,0	22 884,0 13 683,0	7 935,0 2 001,0	1 265,0		22 884,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,00265	1 183 000,0		3 135,0		3 135,0		3 135,0
				т								
38	38	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм**		0,2	8 221,0		1 644,0		1 644,0		1 644,0
				м								
39	39	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**		0,000043	954 056,0		41,0		41,0		41,0
				т								
40	40	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6**		0,014	16 849,0		236,0		236,0		236,0
				$м^3$								
41	41	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм**		0,0153698	3 430 876,0	1 189 744,0	52 732,0	18 286,0	4 945,0		52 732,0
				т		2 051 412,0	300 036,0	31 530,0	4 612,0			
42	42	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	**Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92**		0,00076	79 643,0		61,0		61,0		61,0
				т								
43	43	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**		0,00072	343 721,0		247,0		247,0		247,0
				т								
44	44	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия мелкие (крышка) из листовой оцинкованной стали.Устройство**		0,064	4 485,0	33,0	287,0	2,0	8,0		287,0
				$м^2$ покрытия		4 327,0	7,0	277,0	0,0			
			ИТОГО по смете Э3063: Наружные сети газоснабжения [6-1]					229 940,0	34 759,0	90 154,0	0,0	229 940,0
								107 055,0	8 553,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					229 940,0	34 759,0	90 154,0	0,0	229 940,0
								107 055,0	8 553,0	0,0	0,0	
			В том числе:							0,0		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							*229940,00*		
			СМР									
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					13 566		243 506
			Итого с общеплощадочными затратами							12 175		
			Сметная прибыль 5%		**5%**					12 175		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**							267 857
			ИТОГО без НДС							32 143		
			НДС		**12%**							**300 000**
			ИТОГО с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таскулов М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEL Ерешешер» БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)