Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "Эска строй проект"

Договор: №11 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №21 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №21 Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	54 396,74	48 568,52							5 828,22	54 396,74
Всего по стройке	54 396,74	48 568,52							5 828,22	54 396,74

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Сыдыкулов Г. А.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "Эска строй проект"

Директор_____ **Турданова С. Т.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №21 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "Эска строй проект" договор №11 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**40221**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14157
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7551*
		машины и механизмы	тенге			12305
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3092*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13759
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**7185**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3702
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1803*
		машины и механизмы	тенге			383
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*90*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3100
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Металлопрокат				
1	**6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**1**	**7 185**	**7185**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**33036**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10455
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5748*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			11922
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3002*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10659
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Кабельно-проводниковая продукция				
2	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (2,3+4,5).0,001	**км**	**0,0068**	**3 432 778**	**23343**
3	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2,3.1,02	**м**	**2,346**	**246**	**577**
4	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (4,5).1,02	**м**	**4,59**	**1 986**	**9116**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**40221**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14157
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7551*
		машины и механизмы	тенге			12305
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3092*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13759
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
		Всего прямые затраты				**40 221,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**2 775,25**
		Итого				**42 996,25**
		Сметная прибыль - 5%				**2 149,81**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**859,92**
		Итого				**46 005,99**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**48 568,52**
		НДС- 12%				**5 828,22**
		Стоимость строительства				**54 396,74**

1	2	3

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

4	5	6	7

Подрядчик / Субподрядчик:

Директор ТОО "Эска строй проект"

_____ Турданова С. Т.