Форма КС-3

Наименование объекта: Реконструкция канала "Аксай" Индерского района Атырауской области

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Подпрограмма 113 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Гидро құрылыс»

Адрес: РК, Туркестанская область, район Байдибек, с.Боралдай, ул.Д.Батыршаева 84

БИН: 081140002918

ИИК: KZ3696516F0008525090

БИК IRTYKZKA

АО "ForteBank"

Полная сметная стоимость **1 005 969 228,26 тенге**

Лимит финансирования на 2023 год **479 623 570,91 тенге**

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **479 623 570,91 тенге**

б) за отчетный месяц **75 414 821,91 тенге**

НДС облагается

СПРАВКА №6

О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2023 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. Соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		339	**19.09.2022 г.**	339/1	31.01.2023				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ	Аванс			Ранне заактивированная сумма	сумма факт. расходов с начала года	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за август 2023 г.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса	сумма погашения	остаток			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Реконструкция канала "Аксай" Индерского района Атырауской области**	**тенге**	**479 623 570,91**	**22 624 446,29**	**22 624 446,29**	**0,00**	**404 208 749,00**	**479 623 570,91**		**52 790 375,62**	**479 623 570,91**
	ИТОГО:		**479 623 570,91**	**22 624 446,29**	**22 624 446,29**	**0,00**	**404 208 749,00**	**479 623 570,91**		**52 790 375,62**	**479 623 570,91**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Председателя РГУ "Комитет по водным ресурсам МЭПР РК"
С.С.Нурымбетов

Руководитель управления эксплуатации и развития водохозяйственных сооружений КВР МЭПР РК
М. Бейсенов

Технический надзор:
Директор ТОО "Экспресс-Энерго"
Е.Лесбаев

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Подрядчик:
Директор ТОО "Гидро Құрылыс"
Е.Байзаков

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **РГУ"Комитет по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов РК,Республика Казахстан, город Астана, Проспект Мангилик Ел 8** ИИН/БИН **910640000040**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гидро құрылыс ",Республика Казахстан, ТО, Байдибекский район, с.Боралдай** **081140002918**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№ 339/1 от 31.01.2023 г. к договору № 339 от 19.09.2022 г

Номер документа	Дата составления
00000000015	24.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция канала «Аксай» Индерского района Атырауской области			услуга	1	75 414 821,91	75 414 821,91	8 080 159,49
				Итого	1	x	75 414 821,91	8 080 159,49

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Байзаков Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Гидро құрылыс"

Договор: Дополнительное соглашение №339/1 от 31.01.2023 г. К Договору № "339" от "19"сентября 2022 г

Объект: "Реконструкция канала Аксай Индерского района Атырауской области"

Полная сметная стоимость - 1 005 969 228,26 тенге

Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 500030903,00 тенге

А К Т №6

приемки выполненных работ за **август месяц 2023** года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 02-03-01. Канал Аксай										
		Устройство новых накопителей для водопоя скота на ПК128+00										
11	Е11-010107-0112 1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	**Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2**	м3 грунта	33660		299,30	285,48	10074438	9609257	0	1822002	12848156
		НР - 72%; СП - 8%				13,82	61,36	465181	2065378		951715	
12	Е11-010107-1505 1101-0107-1505 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	10320		2,78	2,78	28690	28690	0	9957	41738
		НР - 72%; СП - 8%					1,34	0	13829		3092	
		Земляные работы основной канал										

17	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Срезка камышовой растительности. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	20000,000	31,88	31,88	637560	637560	0	190080	893851
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	13,20	0	264000		66211	
18	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Срезка камышовой растительности. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	20000,000	22,12	22,12	442420	442420	0	131947	620316
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	9,16	0	183260		45949	
19	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20000,000	42,74	42,74	854800	854800		224208	1165329
		НР - 72%; СП - 8%				15,57	0	311400		86321	
20	Е11-010107-1314 1101-0107-1314 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	20000,000	35,45	35,45	709000	709000	0	185904	966496
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	12,91	0	258200		71592	
21	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 грунта уплотненного грунта	20000,000	102,62	102,62	2052400	2052400	0	598608	2863089
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	41,57	0	831400		212081	
22	Е11-010107-0112 1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	40665,193	299,30	285,48	12171092	11609099	0	2201191	15522066

		НР - 72%; СП - 8%			13,82	61,36	561993	2495216		1149783		
		Демонтажные работы на ПК519+85, ПК649+63, ПК733+10										
28	Е11-460401-0204 1146-0401-0204 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В20. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	4,600	113979,98	62821,46	524308	288979	0	313157	904462	
		НР - 84%; СП - 8%			51158,52	29886,34	235329	137477		66997		
29	Е11-300402-0201 1130-0402-0201 РСНБ РК 2015	Трубы из металла, диаметр до 1,2 м. Демонтаж	м	7,900	13973,56	2446,06	110391	19324	0	81010	206714	
		НР - 84%; СП - 8%			11527,50	680,23	91067	5374		15312		
30	Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып.14	Звенья водопропускных железобетонных круглых труб отверстием до 1 м. Демонтаж	м3	3,600	13500,99	7228,44	48604	26022	0	25030	79524	
		НР - 84%; СП - 8%			6272,55	2004,41	22581	7216		5891		
32	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1,420	107,00	0,00	152	0		0	164	
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		12		
33	С341-020102-0218 4102-0102-0218 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1 на расст. 45км	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 31-50 км	т·км	69,580	23,00		1600	0		0	1728	
		СП - 8%					0	0		128		
42	Е11-360101-0101 1136-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3 грунта	40665,193	119,31	105,28	4851764	4281232	0	1430276	6784604	
		НР - 72%; СП - 8%			14,03	34,82	570533	1415962		502563		

43	С341-020102-0205 4102-0102-0205 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	355820,442	45,00		16011920 0	0 0		0 1280954	17292873
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				48519139 1946684	30558782 7988712	0 0	7213370 4458601	60191110
Итого											60191110
Временные здания и сооружения 3,44%											2070574
Итого											62261684
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 4,05%											2521598
Итого											64783282
Непредвиденные работы и затраты-2%											1295666
Итого											66078948
В текущих ценах 2021г.57% К-1,050036											39549606
В текущих ценах 2022г. 43% К-1,1025918											31328986
Всего с коэффициентом договорной цены, К-0,95											67334662,42
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%											8080159,49
Всего по акту											75414821,91

Заказчик:

Заместитель Председателя РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Нұрымбетов С.С.

Руководитель управления эксплуатации и развития водохозяйственных сооружений КВР МЭПР РК

Бейсенов М.

Авторский надзор:

Директор ТОО "Уралводпроект"

Темирбаев Ж.К.

Эксперт ТОО "Уралводпроект"

Калиев А.К.

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Экспресс-Энерго"

Наркозиев Б.Қ.

Подрядчик:

Директор ТОО "Гидро курылыс"

Байзаков Е.Е.