Форма КС-3

Наименование объекта: Реконструкция канала "Аксай" Индерского района Атырауской области

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Подпрограмма 119 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Гидро құрылыс»

Адрес: РК, Туркестанская область, район Байдибек, с.Боралдай, ул.Д.Батыршаева 84

БИН: 081140002918

ИИК: KZ3696516F0008525090

БИК IRTYKZKA АО "ForteBank"

Полная сметная стоимость **1 005 969 228,26 тенге**

Лимит финансирования на 2024 год **238 673 745,79 тенге**

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **39 839 524,80 тенге**

б) за отчетный месяц **39 839 524,80 тенге**

НДС облагается

СПРАВКА №8

О стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2024 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. Соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		339	**19.09.2022 г.**	339/1	31.01.2023				
				339/2	29.12.2023				
				339/3	14.02.2024				
				339/4	15.02.2024				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ	Аванс			Ранее заактивированная сумма	сумма факт. расходов с начала года	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем за март 2024 г.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса	сумма погашения	остаток			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Реконструкция канала "Аксай" Индерского района Атырауской области**	**тенге**	**238 673 745,79**	**71 602 123,74**	**11 951 857,44**	**59 650 266,30**	**0,00**	**39 839 524,80**		**27 887 667,36**	**39 839 524,80**
	ИТОГО:		**238 673 745,79**	**71 602 123,74**	**11 951 857,44**	**59 650 266,30**	**0,00**	**39 839 524,80**		**27 887 667,36**	**39 839 524,80**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Председателя РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК"
М.Т. Аяшев

Руководитель управления контроля за ходом строительства водохозяйственных сооружений РГУ "КВХ" МВРиИ РК
М. Бейсенов

Технический надзор: Директор ТОО "Экспресс-Энерго"
Е.Лесбаев

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Подрядчик: Директор ТОО "Гидро құрылыс"
Е.Байзаков

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК",Республика Казахстан, город Астана, Проспект Мангилик Ел 8** — 910640000040

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гидро құрылыс ",Республика Казахстан, ТО, Байдибекский район, с.Боралдай** — 081140002918

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№ 339/4 от 15.02.2024 г. к договору № 339 от 19.09.2022 г

Номер документа	Дата составления
00000000001	20.03.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция канала «Аксай» Индерского района Атырауской области			услуга	1	39 839 524,80	39 839 524,80	4 268 520,51
				Итого	1	x	39 839 524,80	4 268 520,51

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байзаков Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. Председателя / _____ / Адиев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Гидро құрылыс"

Договор: № "339" от "19"сентября 2022 г., Доп.соглашение №339/1 от 31.01.2023 г., №339/2 от 19.12.2023 г, №339/3 от 14.02.2024 г, №339/4 от 15.02.2024 г.

Объект: "Реконструкция канала Аксай Индерского района Атырауской области"

Полная сметная стоимость - 1 005 969 228,26 тенге

Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 575 445 724,91 тенге

А К Т №8

приемки выполненных работ за **март месяц 2024** года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 02-03-01. Канал Аксай										
		Земляные работы основной канал										
17	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Срезка камышовой растительности. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	10000,000		31,88	31,88	318780	318780	0	95040	446925
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	13,20	0	132000		33106	
18	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Срезка камышовой растительности. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	10000,000		22,12	22,12	221210	221210	0	65974	310159
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	9,16	0	91630		22975	

19	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10000,000	42,74 0,00	42,74 15,57	427400 0	427400 155700		112104 43160	582664
20	Е11-010107-1314 1101-0107-1314 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10000,000	35,45 0,00	35,45 12,91	354500 0	354500 129100	0	92952 35796	483248
21	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта уплотненного грунта	10000,000	102,62 0,00	102,62 41,57	1026200 0	1026200 415700	0	299304 106040	1431544
22	Е11-010107-0112 1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	18000,000	299,30 13,82	285,48 61,36	5387400 248760	5138640 1104480	0	974333 508939	6870671
23	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3338,732	2475,86 2475,86		8266228 8266226	0 0		5951683 1137433	15355343
24	Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности	80000,000	4,72 0,00	4,72 2,28	377600 0	377600 182400	0	131328 40714	549642

42	Е11-360101-0101 1136-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3 грунта	10486,179	119,31	105,28	1251106	1103985	0	368820	1749520
		НР - 72%; СП - 8%			14,03	34,82	147121	365129		129594	
43	С341-020102-0205 4102-0102-0205 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	82665,625	45,00		3719953	0		0	4017549
		СП - 8%					0	0		297596	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				21350377	8968315	0	8091537	31797267
							8662107	2576139	0	2355353	
Итого											31797267
Временные здания и сооружения 3,44%											1093826
Итого											32891093
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 4,05%											1332089
Итого											34223182
Непредвиденные работы и затраты-2%											684464
Итого											34907646
В текущих ценах 2021г.57% К-1,050036											20892942
В текущих ценах 2022г. 43% К-1,1025918											16550220
Итого											37443162
Всего с коэффициентом договорной цены, К-0,95											35571004,29
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%											4268520,51
Всего по акту											39839524,80

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК"

М.Т. Аяшев

Руководитель управления контроля за ходом строительства водохозяйственных сооружений РГУ "КВХ" МВРиИ РК

Бейсенов М.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Уралводпроект"

Темирбаев Ж.К.

Эксперт ТОО "Уралводпроект"

Калиев А.К.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Экспресс-Энерго"

Наркозиев Б.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гидро курылыс"

Байзаков Е.Е.