Форма КС-3

Наименование объекта: Реконструкция канала "Аксай" Индерского района Атырауской области
Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами»
Подпрограмма 119 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехни- ческих сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
Спецификa 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Гидро құрылыс»
Адрес: РК, Туркестанская область, район Байдибек, с.Боралдай, ул.Д.Батыршаева 84
БИН: 081140002918
ИИК: KZ3696516F0008525090
БИК IRTYKZKA АО "ForteBank"

Полная сметная стоимость **1 005 969 228,26 тенге**
Лимит финансирования на 2024 год **430 523 503,35 тенге**

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **347 800 903,38 тенге**
б) за отчетный месяц **109 127 157,59 тенге**
НДС облагается

СПРАВКА №9

О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2024 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. Соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		339	**19.09.2022 г.**	339/1	31.01.2023				
				339/2	29.12.2023				
				339/3	14.02.2024				
				339/4	15.02.2024				
				339/5	03.06.2024				

Спецификa	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ	Аванс			Ранне заактивированная сумма	сумма факт. расходов с начала года	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за август 2024 г.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса	сумма погашения	остаток			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Реконструкция канала "Аксай" Индерского района Атырауской области**	**тенге**	**430 523 503,35**	**57 554 927,27**	**32 738 147,28**	**24 816 779,99**	**238 673 745,79**	**347 800 903,38**		**76 389 010,31**	**347 800 903,38**
	ИТОГО:		**430 523 503,35**	**57 554 927,27**	**32 738 147,28**	**24 816 779,99**	**238 673 745,79**	**347 800 903,38**		**76 389 010,31**	**347 800 903,38**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Председателя РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК"
Н.Н. Сеников

И.о. руководителя управления развития водохозяйственных сооружений и ирригационных систем ДВХС ВРиИ РК
Е. Ракишев

Технический надзор: Директор ТОО "Экспресс-Энерго"
Е.Лесбаев

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Подрядчик: Директор ТОО "Гидро құрылыс"
Е.Байзаков

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК",Республика Казахстан, город Астана, Проспект Мангилик Ел 8** — **910640000040**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гидро құрылыс ",Республика Казахстан, ТО, Байдибекский район, с.Боралдай** — **081140002918**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Доп.согл.№ 339/5 от 03.06.2024 г. к договору № 339 от 19.09.2022 г

Номер документа	Дата составления
00000000009	21.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция канала «Аксай» Индерского района Атырауской области			услуга	1	109 127 157,59	109 127 157,59	11 692 195,46
				Итого	1	x	109 127 157,59	11 692 195,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Байзаков Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Гидро құрылыс"

Договор: № "339" от "19"сентября 2022 г., Доп.соглашение №339/4 от 15.02.2024 г.

Объект: "Реконструкция канала Аксай Индерского района Атырауской области"

Полная сметная стоимость - 1 005 969 228,26 тенге

Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 814 119 470,70 тенге

А К Т №9

приемки выполненных работ за **август месяц 2024** года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-02-01.Аванкамера на ПК 1+30										
		Земляные работы										
2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		16	27,34	27,34	437	437	0	130	612
		НР - 72%; СП - 8%					11,32	0	181		45	
3	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		16	23,66	23,66	379	379	0	113	531
		НР - 72%; СП - 8%					9,80	0	157		39	
4	Е11-010107-0112 1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	**Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2**	м3 грунта		86	299,30	285,48	25740	24551	0	4655	32827
		НР - 72%; СП - 8%				13,82	61,36	1189	5277		2432	

	E11-360101-0101 1136-0101-0101 РСНБ РК 2015	Качественная насыпь. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3	120	130,36	105,28	15643	12634	1326	4221	21453
		НР - 72%; СП - 8%			14,03	34,82	1684	4178		1589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	120	425,00		51000	0	51000	0	55080
		СП - 8%					0	0		4080	
7	С341-020102-0219 4102-0102-0219 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 57 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 51-100 км	т·км	11970	22,00		263340	0	263340	0	284407
		СП - 8%					0	0		21067	
8	E11-010107-1601 1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Планировка экскаваторами откосов канала (L-50) и аванкамеры. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	538	113,63	108,25	61133	58239	0	11098	78009
		НР - 72%; СП - 8%			5,38	23,27	2894	12519		5778	
9	E11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2015	Планировка прицепными грейдерами средними дна канала (L-50) и аванкамеры. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	256	4,72	4,72	1208	1208	0	420	1758
		НР - 72%; СП - 8%				2,28	0	584		130	
		Бетонные работы									
10	E11-420101-0201 1142-0101-0201 РСНБ РК 2015	Откосы уклоном 1:3 и положе. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песка, песчано-гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	84,5	264,02	158,72	22310	13412	1798	8612	33396
		НР - 68%; СП - 8%			84,02	65,85	7100	5564		2474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	84,5	6839,00		577896	0	577896	0	624128
		СП - 8%					0	0		46232	
12	Е11-420105-0101 1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из полиэтиленовой пленки	м2 полиэтиленового экрана	805	173,50	12,42	139668	9998	99184	25799	178704
		НР - 68%, СП - 8%			37,87	9,26	30485	7454		13237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е11-420102-0102 1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дно и откосы аванкамеры. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	53,1	5153,40	498,40	273646	26465	135271	85100	387446
		НР - 68%; СП - 8%			2107,52	249,31	111909	13238		28700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	Е11-420102-0102 1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заплечники. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	2,8	5153,40	498,40	14430	1396	7133	4487	20430
		НР - 68%; СП - 8%			2107,52	249,31	5901	698		1513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	57,018	34480,00		1965981	0	1965981	0	2123259
		СП - 8%					0	0		157278	
16	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2994	254276,00		584682	0	584682	0	631457
		СП - 8%					0	0		46775	

	Е11-410104-0205 1141-0104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	166,2	4769,86	613,41	792751	101949	280225	381695	1268402
		НР - 79%; СП - 8%			2470,38	436,71	410577	72581		93956	
18	Е11-420102-0102 1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дно и откосы канала. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	66,3	5153,40	498,40	341670	33044	168897	106255	483759
		НР - 68%; СП - 8%			2107,52	249,31	139729	16529		35834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-420102-0102 1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заплечники. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	4,5	5153,40	498,40	23190	2243	11463	7212	32834
		НР - 68%; СП - 8%			2107,52	249,31	9484	1122		2432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	72,216	34480,00	--	2490008		2490008		2689209
		СП - 8%			--	--				199201	
21	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,9121	254276,00	--	740477		740477		799715
		СП - 8%			--	--				59238	
22	Е11-410104-0205 1141-0104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	123,5	4769,86	613,41	589078	75756	208230	283630	942525
		НР - 79%; СП - 8%			2470,38	436,71	305092	53934		69817	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге				8974665	361710	7586911	923428	10689940
							1026044	194017		791848	

Локальная смета № 02-03-01. Канал Аксай

Земляные работы основной канал

	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5053,989	2475,86 2475,86		12512962 12512959	0 0		9009331 1721783	23244074
24	Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности	68016,000	4,72 0,00	4,72 2,28	321036 0	321036 155076	0	111655 34615	467306
25	Е11-010207-0502 1101-0207-0502 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 лс) с трелевкой до 100 м *НР - 72%; СП - 8%*	дерево	30	321,67 70,49	251,18 93,33	9650 2115	7535 2800		3539 1055	14244
26	С341-020102-0203 4102-0102-0203 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км *СП - 8%*	т·км	22,2156	62,00 --	-- --	1377			110	1487
		Демонтажные работы на ПК6+44, ПК95+93, ПК336+80,ПК347+55, ПК407+90									
27	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.21 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	280	122,47 5,89	116,58 27,72	34292 1649	32642 7762		6776 3285	44353

	Е11-460401-0204 1146-0401-0204 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В20. Разборка при помощи отбойных молотков *НР - 84%; СП - 8%*	м3	7,340	113979,98 51158,52	62821,46 29886,34	836613 375504	461110 219366	0	499690 106904	1443208
29	Е11-300402-0201 1130-0402-0201 РСНБ РК 2015	Трубы из металла, диаметр до 1,2 м. Демонтаж *НР - 84%; СП - 8%*	м	50,800	13973,56 11527,50	2446,06 680,23	709857 585597	124260 34556	0	520928 98463	1329248
30	Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып.14	Звенья водопропускных железобетонных круглых труб отверстием до 1 м. Демонтаж *НР - 84%; СП - 8%*	м3	8,400	13500,99 6272,55	7228,44 2004,41	113408 52689	60719 16837	0	58402 13745	185555
31	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,37	51207,10 29035,92	17127,23 6295,76	18947 10743	6337 2329	1866	9020 2237	30204
32	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	т	62,339	107,00 0,00	0,00 0,00	6670 0	0 0		0 534	7204
33	С341-020102-0218 4102-0102-0218 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1 на расст. 45км	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 31-50 км *СП - 8%*	т·км	2799,593	23,00		64391 0	0 0	0	0 5151	69542

		Ремонтные работы мостового переезда на ПК 252+75(Карапан)									
34	Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Добетонировка стыков плит П-12 бетоном В15 F150 W4. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	м3	6,5	14063,28 7578,64	3430,90 1382,51	91411 49261	22301 8986		48928 11227	151566
38	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм (11 см). Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2	53	985,62 369,29	29,57 15,32	52238 19572	1567 812		19161 5712	77111
39	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	106	155,51 4,44	5,12 2,53	16484 471	543 268		694 1374	18552
40	Е11-270601-0401 1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 8 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	53	3528,33 16,46	30,53 6,58	187001 872	1618 349		1319 15066	203385
41	Е11-410103-0101 1141-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя** *НР - 79%; СП - 8%*	м2	51	1052,35 452,76	19,46	53670 23091	992 0		18242 5753	77665
42	Е11-360101-0101 1136-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8552,5	119,31 14,03	105,28 34,82	1020399 119992	900407 297798		300809 105697	1426904
43	С341-020102-0205 4102-0102-0205 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т·км	74834,375	45,00		3367547 0	0 0		0 269404	3636952
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19417952 13754515	1941067 746939	1866 0	10608493 2402116	32428559

Локальная смета 02-05-01.Мостовые переезд 8 шт

	Е11-360101-0101 1136-0101-0101 РСНБ РК 2015	Качественная насыпь. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3	920	130,36	105,28	119931	96858		32358	164472
		НР - 72%; СП - 8%			14,03	34,82	12908	32034		12183	
2	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	920	425,00		391000	0		0	422280
		СП - 8%					0	0		31280	
3	С341-020102-0219 4102-0102-0219 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 57 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 51-100 км	т·км	91770	22,00		2018940	0		0	2180455
		СП - 8%					0	0		161515	
4	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство отсыпки из гравийно-галечника	м2	152	197,44	148,09	30011	22510		14983	48593
		НР - 108%; СП - 8%			48,46	42,81	7366	6507		3600	
5	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки гравийно-галечниковые. Устройство	м3 подушки	107,2	2355,92	208,34	252555	22334		202546	491509
		НР - 84%; СП - 8%			2147,58	101,73	230221	10905		36408	
6	С121-010301-0403 2101-0301-0403 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	285,12	2546,00		725916	0		0	783989
		СП - 8%					0	0		58073	

	Е11-370401-0212 1137-0401-0212 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	51,84	8213,27 4057,48	2887,24 1121,23	425776 210340	149675 58125		244303 53606	723685
8	С121-040501-0501 2104-0501-0501 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные из тяжелого бетона класса В30 для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более СП - 8%	м3	51,84	85188,00		4416146 0	0 0		0 353292	4769438
9	С341-020502-0218 4102-0502-0218 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 100 км.	Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов. Расстояние перевозки свыше 30 км СП - 8%	т·км	12960	35,00		453600 0	0 0		0 36288	489888
10	Е11-300107-0201 1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка НР - 84%; СП - 8%	опорная часть	112	1764,87 837,21		197665 93768	0 0		78765 22114	298544
11	Перечень СТПЕРЕЧЕНЬ п.20	Опорные части РОЧ (без НДС) СП - 8%	шт	112	11160,71		1250000 0	0 0		0 100000	1350000
12	Е11-300203-0105 1130-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Устройства стыков пролетных плит ПР60-1 НР - 84%; СП - 8%	м3 железобетона в деле	4,08	21317,34 14302,40	6311,34 2305,85	86975 58354	25750 9408		56920 11512	155406
13	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 3 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,036	237458,00		8548 0	0 0		0 684	9232

	С121-020101-1201 2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	4,1616	33946,00		141270	0	0	152572
		СП - 8%					0	0	11302	
15	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство колесоотбоя	м3	14,4	10111,92	3532,56	145612	50869	53144	214657
		НР - 84%; СП - 8%			3498,60	894,94	50380	12887	15900	
16	С121-020101-0613 2102-0101-0613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	14,688	31074,00		456415	0	0	492928
		СП - 8%					0	0	36513	
17	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144	221169,00		3185	0	0	3440
		СП - 8%					0	0	255	
18	Е11-300104-0104 1130-0104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундамента береговой опоры В15	м3	41,84	34962,36	6749,74	1462825	282409	793615	2436956
		НР - 84%; СП - 8%			19770,52	2810,27	827199	117582	180515	
19	С121-020101-0613 2102-0101-0613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	42,6768	31074,00		1326139	0	0	1432230
		СП - 8%					0	0	106091	
20	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,372	254276,00		857419	0	0	926012
		СП - 8%					0	0	68593	

	Е11-410103-0101 1141-0103-0101 РСНБ РК 2015	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	216	1052,35	19,46	227308	4203		77259	328932
		НР - 79%; СП - 8%			452,76		97796	0		24365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	384	985,62	29,57	378478	11355		138829	558691
		НР - 94%; СП - 8%			369,29	15,32	141807	5883		41385	
23	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	768	155,51	5,12	119432	3932		5032	134421
		НР - 94%; СП - 8%			4,44	2,53	3410	1943		9957	
24	Е11-270601-0401 1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные,толщиной слоя 8 см. Устройство	м2 покрытия	384	2822,67	24,42	1083905	9377		7644	1178874
		НР - 108%; СП - 8%			13,17	5,26	5057	2020		87324	
29	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,888	918594,94	1364,94	815712	1212		212494	1110462
		НР - 91%; СП - 8%			262350,00	611,46	232967	543		82256	
32	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Антисейсмический упор из монолитного бетона В30 F150 W4. Устройство	м3 бетона в деле	4,32	10111,92	3532,56	43683	15261		15943	64396
		НР - 84%; СП - 8%			3498,60	894,94	15114	3866		4770	
33	С121-020101-1202 2102-0101-1202 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	4,4064	34694,00		152876	0		0	165106
		СП - 8%					0	0		12230	

	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	104,8	4101,56 815,54	141,05 48,89	429843 85469	14782 5124		76098 40475	546416
		Устройство фиксируемого русла канала из монолитного бетона									
35	Е11-010107-1601 1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Планировка экскаваторами дна и откосов канала. Группа грунтов 1-2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности	520	113,63 5,38	108,25 23,27	59088 2798	56290 12100		10727 5585	75400
36	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство отсыпки из гравийно-галечника *НР - 108%; СП - 8%*	м2	640	197,44 48,46	148,09 42,81	126362 31014	94778 27398		63086 15156	204604
37	С121-010301-0403 2101-0301-0403 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3	73,536	2546,00		187223 0	0 0		0 14978	202201
38	Е11-420102-0102 1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м *НР - 68%; СП - 8%*	м3 бетона в конструкции	58,8	5153,40 2107,52	498,40 249,31	303020 123922	29306 14659		94235 31780	429036
39	Е11-420102-0102 1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заплечники. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м *НР - 68%; СП - 8%*	м3 бетона в конструкции	3,68	5153,40 2107,52	498,40 249,31	18965 7756	1834 917		5898 1989	26852

	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	128	25518,12	5673,37	3266319	726191		2280095	5990127
		НР - 91%; СП - 8%			17436,04	2138,95	2231813	273786		443713	
41	Е11-061301-0105 1106-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство сопрягающей стенки из монолитного железобетона толщиной t=30см В25. F-150 W-4	м3	25,2	48557,93	8852,50	1223660	223083		868233	2259244
		НР - 91%; СП - 8%			34641,64	3219,54	872969	81132		167351	
42	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	219,9936	34480,00		7585379	0		0	8192209
		СП - 8%					0	0		606830	
43	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,44256	254276,00		2146740	0		0	2318479
		СП - 8%					0	0		171739	
44	Е11-410104-0205 1141-0104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	213,6	6356,07	613,41	1357657	131024		490554	1996068
		НР - 79%; СП - 8%			2470,38	436,71	527673	93281		147857	
45	Е11-410105-0102 1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,04272	83377,42	7356,15	3562	314		349	4224
		НР - 79%; СП - 8%			6596,07	3751,67	282	160		313	
46	Е11-410105-0103 1141-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,06408	105284,87	9523,27	6747	610		802	8152
		НР - 79%; СП - 8%			12346,49	3486,35	791	223		604	

С121-020401-2806 2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	18,4	32175,00		592020	0		0	639382
	СП - 8%					0	0		47362	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге				34897904	1973957	0	5823911	43979561
						5871172	770485		3257745	
Итого										87098061
Временные здания и сооружения 3,44%										2996173
Итого										90094234
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 4,05%										3648816
Итого										93743051
Непредвиденные работы и затраты-2%										1874861
Итого										95617912
В текущих ценах 2021г.57% К-1,050036										57229282
В текущих ценах 2022г. 43% К-1,1025918										45333836
Итого										102563118
Всего с коэффициентом договорной цены, К-0,95										97434962,13
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%										11692195,46
Всего по акту										109127157,59

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК"

_____ Н.Н.Сериков

и.о. руководителя управления развития
водохозяйственных сооружений и ирригационных систем
"КВХ" МВРиИ РК

_____ Е. Ракишев

Авторский надзор:
Директор ТОО "Уралводпроект"

_____ Темирбаев Ж.К.

Эксперт ТОО "Уралводпроект"

_____ Калиев А.К.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Экспресс-Энерго"

_____ Наркозиев Б.Қ.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гидро курылыс"

_____ Байзаков Е.Е.