Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Туберкулезный ясли-сад №5 "Жулдыз",Республика Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, пр-т Мира, дом № 3а** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040740004867**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000140000377**

Договор (контракт) Договор №24 от 10.07.2024г.

Номер документа	Дата составления
970	**16.10.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания ГУ "Туберкулезный ясли-сад № 5 "Жулдыз" санаторного типа по адресу г.Актобе, пр-т Мира 3а			услуга	1	144 694 541,00	144 694 541,00
				Итого	1	x	144 694 541,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бенько Н.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Изятова А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.10.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Туберкулезный ясли-сад №5 "Жұлдыз"санаторного типа"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021г №420

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания ГУ "Туберкулезный ясли-сад №5 "Жулдыз"санаторного типа"по адресу:Актюбинская область ,г.Актобе,пр-т Мира 3а"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2024г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№24	10.07.24г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту: "Капитальный ремонт здания ГУ "Туберкулезный ясли-сад №5 "Жулдыз"санаторного типа"по адресу:Актюбинскаяобласть ,г.Актобе,пр-т Мира 3а"	202 760 388									
в том числе:		129 191 554	129 191 554	129 191 554	0	0			15 502 987	144 694 541

Заказчик:
Руководитель ГУ "Туберкулезный ясли-сад №5 "Жұлдыз"санаторного типа" _____ Изятова А.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Бенько Н.Р.

Технадзор:
ТОО "СК РИЗАЛИТ" _____ Идирисов Н.Т.

Заказчик: ГУ "Туберкулезный ясли-сад №5 "Жұлдыз"санаторного типа"
Подрядчик: ТОО «Интерстиль»

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания ГУ "Туберкулезный ясли-сад №5 "Жулдыз"санаторного типа"по адресу: Актюбинская область ,г.Актобе, пр-т Мира 3а"

Акт №2
приемки выполненных работ за октябрь 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1-1 Демонтажные работы						
Раздел 1. Демонтажные работы						
Раздел 1.1 Общестроительные работы						
			отмостка			
5	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Отмостка. Разборка	$м^3$	37,42	67 935	2542128
6	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	54,16	3 360	181978
7	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	2,81632		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1.1.	Тенге			2 724 106
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №1-1-1-1				2 724 106
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1-2 Общестроительные работы						
Раздел 1. Наружные отделочные работы						
3	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 100-110	$м^3$	316,34295	31 847	10074574
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10 074 574
Раздел 2. Полы						
			Первый этаж			
		Тип I				
9	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	538,4	2 252	1212477
		Тип II				

12	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	359,4	2 252	809369
		Тип III				
17	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	225,1	2 252	506925
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2 528 771
		Раздел 2. Внутренняя отделка				
				Первый этаж		
		Потолок				
48	1115-0206-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	550,0	3 615	1988250
		Стены				
50	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 25*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 100,0	4 069	4475900
				Второй этаж		
		Потолок				
58	1115-0206-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	971,1	3 615	3510526
		Стены				
60	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 25*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 766,9	4 069	7189516
61	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1 766,9	1 824	3222826
63	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 25*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	459,9	4 069	1871333
				Третий этаж		
		Потолок				
68	1115-0206-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	966,4	3 615	3493536
		Стены				
70	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 25*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 678,25	4 069	6828799

71	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1 678,25	1 824	3061128
73	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 25*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	562,16	4 069	2287429
74	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	180,0	11 629	2093220
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			40 022 463
Раздел 5. Разные работы						
				Отмостка		
107	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	37,42	29 237	1094049
108	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	37,42	45 684	1709495
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2 803 544
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-1-2				55 429 352
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1-4 Отопление и вентиляция						
Раздел 1. Контур 1						
				Отопление		
1	1118-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	129,36	11 101	1436025
2	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Краны воздушные. Установка	шт.	85	881	74885
3	1116-0603-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 34*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из стальных труб	шт.	170	760	129200
4	245-405-0907 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая типа Herz M28x1,5, с выносным датчиком, длина капиллярной трубки 2000 мм	шт.	85	20 069	1705865
5	242-303-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4"	шт.	85	4 729	401965

6	245-405-3401 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный RLV-П, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 15	шт.	85	7 353	625005
				Трубопроводы и фитинги		
9	1116-0401-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	40	6 857	274280
10	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	64	6 282	402048
11	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	664	2 080	1381120
12	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	40	2 301	92040
13	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	64	1 731	110784
14	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	40	1 434	57360
15	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	30	1 172	35160
16	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	42	649	27258
17	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	184	633	116472
18	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	368	483	177744
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7 047 211
		Раздел 2. Контур 2				
31	1118-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	115,08	11 101	1277503
32	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Краны воздушные. Установка	шт.	83	881	73123
33	1116-0603-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 34*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из стальных труб	шт.	166	760	126160
34	245-405-0907 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая типа Herz M28x1,5, с выносным датчиком, длина капиллярной трубки 2000 мм	шт.	83	20 069	1665727

35	242-303-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4"	шт.	83	4 729	392507
36	245-405-3401 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный RLV-II, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 15	шт.	83	7 353	610299
				Трубопроводы и фитинги		
39	1116-0401-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	50	6 857	342850
40	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	72	6 282	452304
41	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	667	2 080	1387360
42	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	50	2 301	115050
43	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	72	1 731	124632
44	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	32	1 434	45888
45	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	24	1 172	28128
46	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	19	649	12331
47	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	160	633	101280
48	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	432	483	208656
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6 963 798
		Раздел 3. Контур 3				
				Отопление		
60	1118-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	24,92	11 101	276637
61	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Краны воздушные. Установка	шт.	17	881	14977

62	1116-0603-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 34*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из стальных труб	шт.	34	760	25840
63	245-405-0907 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая типа Herz M28x1,5, с выносным датчиком, длина капиллярной трубки 2000 мм	шт.	17	20 069	341173
64	242-303-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4"	шт.	17	4 729	80393
65	245-405-3401 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный RLV-II, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 15	шт.	17	7 353	125001
				Трубопроводы и фитинги		
68	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	195	2 080	405600
69	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32x3,2 мм	м	76	1 172	89072
70	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25x3,2 мм	м	45	649	29205
71	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20x2,8 мм	м	18	633	11394
72	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15x2,8 мм	м	56	483	27048
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1 426 340
		Раздел 4. Контур 4				
				Трубопроводы и фитинги		
194	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	212	2 080	440960
195	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25x3,2 мм	м	132	649	85668
196	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20x2,8 мм	м	80	633	50640
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			577 268
		Раздел 5. Контур 5				
				Трубопроводы и фитинги		

203	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	6 282	125640
204	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	70	2 080	145600
205	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	20	1 731	34620
206	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	4	1 172	4688
207	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	66	649	42834
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			353 382
		Раздел 6. Тепловой автоматизированный пункт				
215	1118-0801-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 37*	Узлы тепловые. Установка	узел	1	67 116	67116
216	513-201-0345 *РСНБ РК 2022*	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 400 кВт до 900 кВт	комплект	1	31 394 675	31394675
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			31 461 791
		в том числе стоимость оборудования				*31 461 791*
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-1-4				47 829 790
		в том числе стоимость оборудования				*31 461 791*
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1-5 Электромонтажные работы (ЭО)				
		Раздел 3. Электросветовое оборудование				
42	247-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014.	шт.	56	6 604	369824
43	247-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014.	шт.	54	6 433	347382
44	247-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-О мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014.	шт.	130	8 165	1061450

45	247-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-Р мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014.	шт.	76	7 960	604960
46	247-102-0402 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для освещения школьных досок, степень защиты IP40, типа Diora Light Wing 20/2300 4/5K.	шт.	5	44 501	222505
47	247-102-1431 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light Луна 15/1800 4-5K, IP65.	шт.	33	20 285	669405
48	247-104-0107 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1304, мощность 18 Вт, IP65.	шт.	16	6 990	111840
49	247-102-0607 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный, степень защиты IP65, типа Diora Light Office SE 40/4500 opal 3-6K.	шт.	6	48 562	291372
50	526-301-0116003 *СпрСЦ 01.2024*	Облучатель бактерицидный типа ОБН-02/15 настенный, бактериальная эффективность 99,0%, производительность 115 $м^3$/ч.	шт.	1	37 272	37272
51	247-102-0357 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 НБП 01-60-012, IP53, мощность до 60Вт, 185x120x110.	шт.	1	1 674	1674
52	247-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017.	шт.	20	6 303	126060
53	247-102-0312 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017.	шт.	27	7 891	213057
54	247-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017.	шт.	26	6 330	164580
55	247-102-0318 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017.	шт.	12	9 903	118836
56	247-104-2502 *СпрСЦ 01.2024*	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54.	шт.	3	7 781	23343
57	247-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа LEDF, Свеча, E14/E27, BS, 4W.	шт.	3	813	2439

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4 365 999
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-1-6				4 365 999

	ИТОГО по акту:	Тенге			110 349 247
	в том числе стоимость оборудования				*31 461 791*
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты -5,9%)	Тенге			4 654 360
	Итого:	Тенге			115 003 607
	Сметная прибыль 5%	Тенге			4 177 091
	Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге			3 450 108
	Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			122 630 806
	2024 год - 100 %, К=1,075	*Тенге*			*131 828 116*
	Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:				131 828 116
	Итого с коэффициентом договорной суммы (к=0.98)	Тенге			129 191 554
	НДС 12%	Тенге			15 502 987
	ВСЕГО:	Тенге			144 694 541

Заказчик:
Руководитель ГУ "Туберкулезный ясли-сад №5 "Жулдыз" санаторного типа" _____ Изятова А.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Бенько Н.Р.

Технадзор:
ТОО "СК РИЗАЛИТ" _____ Идирисов Н.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Экависмут" _____ Бисенова Д.К.