Заказчик : ТОО "KZ Invest Construction"
Подрядчик : ТОО «ГидТек»

Наименование обьекта: «Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице №1 в мкр.Жулдыз города Кентау, Туркестанской области, 2 этап»

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	294 172,00	31 518		294 172,00			100%			31 518	294 172,00
Оборудование											
Всего по стройке	**294 172,00**	**31 518,43**		**294 172,00**						**31 518,43**	**294 172,00**

Заказчик : ТОО "KZ Invest Construction

Директор _____ Калыбекулы Б.

Подрядчик : ТОО «ГидТек»

Директор _____ Кэпен А.А.

Заказчик: **ТОО "KZ Invest Construction" БИН 050140002018 РК г. Шымкент, 17 мкр дом 26/5 кв 24**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ГидТек» БИН 090740010751 РК, г.Алматы, ул Сатпаева 90/1, офис 337/18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице №1 в мкр.Жулдыз города Кентау, Туркестанской области, 2 этап»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице №1 в мкр.Жулдыз города Кентау, Туркестанской области, 2 этап»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№02-GIK-02** от 12.12.2024

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1913: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/		95	87,0	87,0	8 265,0	8 265,0			8 265,0
				$м^3$ грунта		0,0	21,0	0,0	1 995,0			
2	2	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2		244,44	407,0	407,0	99 487,0	99 487,0			99 487,0
				$м^3$		0,0	89,0	0,0	21 755,0			
3	3	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м		7,56	10 178,0	0,0	76 946,0	0,0			76 946,0
				$м^3$ грунта		10 178,0	0,0	76 946,0	0,0			
				$м^3$ грунта		0,0	22,0	0,0	4 435,0			
				м								
				км		236 628,0	0,0	24 846,0	0,0			
19	19	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм		1	23 523,0	10 169,0	23 523,0	10 169,0	830,0		23 523,0
				шт.		12 524,0	2 691,0	12 524,0	2 691,0			
20	20	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм		0,0008	1 767 559,0	178 661,0	1 414,0	143,0	53,0		1 414,0
				км		1 522 939,0	50 314,0	1 218,0	40,0			
21	21	6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм		0,0008	3 232 505,0	57 695,0	2 586,0	46,0	1 677,0		2 586,0
				км		1 078 823,0	267,0	863,0	0,0			
22	22	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,4	1 453,0		581,0		581,0		581,0
				м								
23	23	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм		0,4	367,0		147,0		147,0		147,0
				м								
				шт.								
25	25	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.		2	2 244,0	80,0	4 488,0	160,0	54,0		4 488,0
				шт.		2 137,0	26,0	4 274,0	52,0			
26	26	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15		2	4 018,0		8 036,0		8 036,0		8 036,0
				шт.								
			ИТОГО по смете Э1913: Наружные сети водоснабжения [6-1]					225 473,0	118 270,0	11 378,0	0,0	225 473,0
								120 671,0	30 968,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					225 473,0	118 270,0	11 378,0	0,0	225 473,0
								120 671,0	30 968,0	0,0	0,0	

			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					13 303		
			Итого с общеплощадочными затратами									238 776
			Сметная прибыль 5%		**5%**					11 939		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					11 939		
			ИТОГО без НДС									262 653
			НДС		**12%**					31 518		
			ИТОГО с НДС									294 172

Заказчик:

ТОО "KZ Invest Construction" 050140002018

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калыбекулы Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

ТОО «ГидТек» БИН 090740010751

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жәпен А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)