Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

" 26" 10 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Атырау Құрылыс 2050», директор Косжанов Н. К., Атырауская область, г. Атырау, мкр. Сарыкамыс, улица Туран 21, каб. №34 190140005764,+77022327736*
наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Косжанова Нурхана Кайрболатовича,*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство наружных сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйства «Мади» в аульный округ имени И.Билтабанова, Кобдинский район, Актюбинской области»*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", 31000, Кобдинский район, с.Кобда, ул.Астана, 48, 87134122011, Руководитель Мадияр Талғат Майлыбайұлы*
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: *не привлекались*
наименование организации

3.Проект (проектно-сметная документация) *ТОО "Shanyrak Jobalau" SH-2022-08-ЭС*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *рабочего проекта ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», № 51 от 30.06.2022 года.*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди

Сети ВЛ 10кВ	км	1,760		1,760	
Наружные сети 0,38кВ	км	0		0	
КТПГ-40-10/0,4	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

3. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Строительство ЛЭП-10 кВ общей протяжностью 1760 метров.
2) Установка проектируемой комплектной трансформаторной подстанции наружной установки мощностью 40 кВА.
Точка подключения проектируемой ВЛ-10кВ от существующей опоры №152 ВЛ10кВ "Ропповка"" отходящей от яч. №22 "Ропповка" ЗРУ-10кВ ПС-110/35/10 кВ "НовоАлексеевка" согласно ТУ.
Строительство предусмотрено ж.б. опорами согласно типовому проекту 3.407.1-143. на стойках СВ105-5 проводом АС-70/11, на первой и концевой опоре проектируемой ВЛ-10кВ предусмотрена установка РЛНД-10кВ. После первой опоры выполнена установка реклоузера 10 кВ. На опоре №2 устанавлен разъединитель
согласно требованиям ТУ. Сечение провода проверено по длительно-допустимому току нагрузки, потерям напряжения и выбрано по механической прочности с учетом климатических характеристик согласно ПУЭ РК 2015.
Закрепление опор выполнено в основном без ригелей, в сверленые котлованы диаметром 350-450 мм. После установки опоры обратная засыпка котлованов производится вынутым при бурении грунтом, за исключением растительного слоя почвы.
Учет электроэнергии.
Для коммерческого учета активной и реактивной электроэнергии данным проектом предусмотрено установка на стороне РУ-0,4кВ трехфазного прибора учета типа Меркурий ART230.
Заземление опор
Сопротивление заземляющего устройства опор ВЛ-10 кВ в не населенной местности должно быть не мене 30 Ом, присоединенном к имеющемуся на опоре выпуску заземления. Для заземления опор, в железобетонных стойках СВ предусмотрены нижний

и верхний заземляющие проводники, изготовленные из стального стержня диаметром 16 мм, к нижнему заземляющему проводнику каждой стойки приваривается дополнительный заземлитель диаметром 12 мм.
Выполнено контур заземления КТПН 10/0,4 кВ.
Для горизонтального заземлителя используется полоса стальная 40х4 мм, вертикальный заземлитель принят стальной круг диаметром 16 мм длиной 5 м. Сопротивление контура заземления не более 4 Омпредусматривается сталью круглой диаметром 12 мм

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ *"28" сентября 2023 года*; окончание работ "02" *ноября 2023 года*;

месяц, год месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *2,0*;
фактически, месяц: *2,0*;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *85,38* % и фактически применено *85,38* % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство наружных сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйства «Мади» в аульный округ**

имени И.Билтабанова, Кобдинский район, Актюбинской области» _готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *в лице директора Косжанов Н.К.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

"Атырау Құрылыс 2030 БСН/БИН 190140005764