Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №
235

Декларация о соответствии

«13» июля 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Жайык Сити», ЗКО, Сырымский район, с.Жымпиты, ул.Маметовой 22

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Молдагалиева Мереке Конысбаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство многофункциональной спортплощадки в с.Ащысай, Мугалжарского района Актюбинской области

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Мугалжарского района Актюбинской области", руководитель Уристемова Амангул Садуакасовна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: не привлекались;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Актам-инжиниринг»,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом руководителя ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Мугалжарского района Актюбинской области " № от « » 201 ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Спортивная площадка имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)	836	836
Площадь покрытия полиуретаном	метр в квадрате (далее - м^2)	612	612
Площадь, занимаемая брусчаткой	метр в квадрате (далее - м^2)	212	212
Площадь, занимаемая бортовым камнем	метр в квадрате (далее - м^2)	12	12

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Участок, отведенный под проект Строительство многофункциональной спортплощадки в с.Ащысай, Мугалжарского района Актюбинской области расположен в селе .Ащысай, Мугалжарского района Актюбинской области. Территория проектируемого строительства свободна от застроек и инженерных сетей.

На спортивной площадке предусмотрена зона для подвижных игр, а именно мини футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадка с оборудованием и спортивными снарядами. Спортивные площадки свободные от посторонних предметов, ровные и расположены на открытом воздухе. Территория проектируемого поля по периметру ограждается высотой 4,0м от уровня земли. Ограждение представляет собой коробку размером 18,0х34,0м, предназначенную для занятий баскетболом, мини-футболом, волейболом в летнее время года и хоккеем, фигурным катанием на коньках в зимнее время года.

Борта спортплощадки выполнены из стеклопластика толщиной 6мм, высотой 1150мм. Цвет стеклопластика – белый, с глянцевой поверхностью. Сетчатое ограждение высотой 2750 мм, по периметру спортплощадки, выполнено из металлического каркаса (профильная труба сечением 40х25х1,8мм) и оцинкованной сетки «Рабица» 50х50х2,0мм, исключает попадание мяча за пределы поля. Все металлоконструкции, входящие в комплект, имеют антикоррозийное полимерное порошковое окрашивание. Стеклопластиковые элементы бортов изготовлены с учетом влияния низких температур.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2018 год;
месяц, год
окончание работ июль 2018 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,5 месяца;
фактически, месяц: 1,5 месяца.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Наружные инженерные коммуникации по проекту не предусмотрены
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство многофункциональной спортплощадки в с.Ащысай, Мугалжарского района Актюбинской области»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты,

возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Жайык Сити»
директор Молдагалиев М.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.