Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию РК
от 24 апреля 2017 года № 234
форма в редакции приказа Министра
индустрии и инфраструктурного
развития РК от 08.02.2021 № 53

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«22» 08 2022 года

Заказчик: ТОО «КаР-Тел», БИН 980540000397, тел:8(727)350-06-06, 010000, г.Нур-Султан, район Алматы, ул.Кадыргали Жалайыри, дом 2

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «18» 08 2022 года, ТОО «Аврора Сервис», в лице Начальника отдела Аймбетовой Айданы Абибуллакызы, Z10X5D6, г.Нур-Султан, район Сарыарка, улица Мэскеу, дом 40, офис 421, БИН 080840010555, тел: 8 (727) 313-15-45

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «18» 08 2022 года, ТОО «Vector Vision» Аипов Арман Мейрамович, Аттестат эксперта KZ36VJE00031365 от 16.10.2017г.; KZ57VJE00049999 от 15.10.2019г; KZ92VJE00026768 от 26.05.2017г; БИН 980540000397, тел: 8 (701) 553-99-69

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «18» 08 2022 года, ТОО «Аврора Сервис», Краснюков Илья Михайлович, ГСЛ № 20006068 от 13.04.2020г., БИН 080840010555, тел: 8 (727) 313-15-45

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Размещения и обслуживания вспомогательной опоры связи EKB_Eskeldi»,** II (нормальный), технически несложный

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **Павлодарская область, Баянаульский район, Жанажолский сельский округ, участок Ескелді**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «18» 08 2022 года, подтверждает, что:

дата ознакомления

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

Постановление акима №28/2 от 09.02.2022г;

Договор аренды №55 от 22.02.2022г.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

Либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____ 20__ года № ___;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ: ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области», от 19.07.2022, № KZ26REA00286163

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации): ТОО «Аврора Сервис», № 177/22

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й): ТОО «КаР-Тел», от 19.07.2022 года

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «19» июля 2022 года;
окончание работ: «08» августа 2022 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;
фактически, 0,5месяц: ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Размещения и обслуживания вспомогательной опоры связи EKB_Eskeldi	м	29,7		29,7	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Размещения и обслуживания вспомогательной опоры связи EKB_Eskeldi h=29,7 устанавливается на разгрузочной раме аппаратной – цельнометаллический контейнер, предназначенный для размещения технологического оборудования. Контейнер устанавливается на 3 фундаментных блоках размерами. Под стойки сборно-разборной опоры связи, монополь на разгрузочной раме устанавливаются ж/б плиты.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 3 000 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 800 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 2 200 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 3 000 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 800 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2 200 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 0% и фактически применено 0% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания *не требуется*;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Размещения и обслуживания вспомогательной опоры связи EKB_Eskeldi»**, принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **ТОО «КаР-Тел», Омельницкий Сергей Геннадьевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя. Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Аипов Арман Мейрамович**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата. Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация: **ТОО «Vector Vision», Аипов Арман Мейрамович**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата. Место печати (при наличии)

Аипов Арман Мейрамович, (По объектам II и III уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций, инженерных сетей, технологического оборудования)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата. Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта: **ТОО «Аврора Сервис», Краснюков И.М.,** ГИП

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата. Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «Аврора Сервис», Аймбетова А.А.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата. Место печати (при наличии)

3) аттестованные (-ые) эксперт (-ы) **Краснюков И.М.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата. Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Аврора Сервис», Аймбетова А.А.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя. Место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Размещения и обслуживания вспомогательной опоры связи EKB_Eskeldi	h= 29,7									

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
				10 кВт				

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
0,0225 га						

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Заказчик: **ТОО «КаР-Тел», Омельницкий Сергей Геннадьевич**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя. Место печати (при наличии)

Авторский надзор: **ТОО «Аврора Сервис», Краснюков Илья Михайлович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта. Место печати (при наличии)

Приложение 16
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(линии связи)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	2	3	4
1	Воздушные линии связи, в том числе:	км	
	1) марка	км	
	2) марка	км	
	3) марка	км	
2	Кабельные линии связи, в том числе:	км	
	1) марка	км	
	2) марка	км	
	3) марка	км	
3	Опоры, в том числе:	шт	
	1) металлические	шт	h=29,7
	2) деревянные	шт	
	3) анкерные	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
4	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	
	1) ККС 1	шт	
	2) ККС 2	шт	
	3) ККС 3	шт	
	4) ККС 4	шт	
	5) ККС 5	шт	
5	Муфты соединительные	шт	
6	Коллекторы коммуникационные, в том числе:		
	1) керамические	км	
	2) бетонные	км	
	3) асбесто-цементные	км	
	4) пластмассовые	км	
7	НУП (необслуживаемые усилительные пункты)	шт	
8	Прочие устройства		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Горизонтальный разрез НУП	Вертикальный разрез НУП
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Единицы измерения	Материал	Количество (размеры)	Примечание

Схема привязки колодцев кабельной линии связи и НУП к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик: **ТОО «КаР-Тел», Омельницкий Сергей Геннадьевич**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя. Место печати (при наличии)

Авторский надзор: **ТОО «Аврора Сервис», Краснюков Илья Михайлович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта. Место печати (при наличии)

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Луханов Н.Ш.
(Т.А.Ә., қолы)

Күні 2022 ж. «27» 08

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью на 11 (Одиннадцать) страницах

Белгіленген аудандық тіркеу және жер кадастры бөлімі	1
Өтініш № 6028069206	Тіркеу ісі № 1404
	Тіркелген күні 27.08.2022
Кадастрлық № 14:25:030:035	Тіркелген уақыты 15:14
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекенжайы: с. Мойынқұм Жусіп ул Ескельды	
Тіркеуші (аты-жөні) АЛМЕТОВА Л.Ж.	Қолы
Бөлім бастығы Каримов Е.І.	Қолы

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию РК
от 24 апреля 2017 года № 235
форма с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53

Декларация о соответствии

«18» 08 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Аврора Сервис», Z10X5D6, г.Нур-Султан, район Сарыарка, улица Мәскеу, дом 40

наименование организации, юридический адрес

в лице Начальника отдела Аймбетовой Айданы Абибуллакызы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Размещения и обслуживания вспомогательной опоры связи EKB_Eskeldi»** по адресу: **Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаульский район, Жанажолский сельский округ, участок Ескелді.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: ТОО «КаР-Тел», Омельницкий Сергей Геннадьевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: -

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Аврора Сервис», № 177/22

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): ТОО «КаР-Тел», от 19.07.2022 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Размещения и обслуживания вспомогательной опоры связи EKB_Eskeldi	м	29,7		29,7	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Размещения и обслуживания вспомогательной опоры связи EKB_Eskeldi h=30м, устанавливается на разгрузочной раме аппаратной – цельнометаллический контейнер, предназначенный для размещения технологического оборудования. Контейнер устанавливается

на 3 фундаментных блоках размерами. Под стойки сборно-разборной опоры связи, монополь на разгрузочной раме устанавливаются ж/б плиты.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «19» июля 2022 года;
месяц, год

окончание работ: «08» августа 2022 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: 2 месяца;
фактически: 0,5 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 0% и фактически применено 0% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. 23.08.22г

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ***не требуется***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Размещения и обслуживания вспомогательной опоры связи ЕКВ_Eskeldi»**, готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Аймбетова Айдана Абибуллакызы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию РК
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«18» 08 2022 года

Авторский надзор: ТОО «Аврора Сервис», Начальник отдел Аймбетова Айдана Абибуллакызы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице: Краснюков Илья Михайлович, ГСЛ № 20006068 от 13.04.2020 года.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании Приказа № 211-л/с от 19.07.2022 года

№ договора и дата

по объекту: **«Размещения и обслуживания вспомогательной опоры связи EKB_Eskeldi»** по адресу: **Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаульский район, Жанажолский сельский округ, участок Ескелді.**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является: ТОО «КаР-Тел», Омельницкий Сергей Геннадьевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком): ТОО «Аврора Сервис», ГСЛ № 20006066, 13.04.2020 года.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Начальника отдела Аймбетовой Айданы Абибуллакызы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями -

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице -

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «19» июля 2022 года;

месяц, год

окончание работ: «08» августа 2022 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: 2 месяца;

фактически: 0,5 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Аврора Сервис», № 177/22

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой): ТОО «КаР-Тел», от 19.07.2022 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация: **ТОО «Аврора Сервис», Аймбетова Айдана Абибуллакызы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии).

эксперт(ы) по авторскому надзору: **Краснюков Илья Михайлович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата, Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию РК
от 24 апреля 2017 года № 235
форма с изменениями, внесенными приказом
Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 08.02.2021 № 53

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«18» 08 2022 года

Технический надзор: ТОО «Vector Vision», Аипов Арман Мейрамович, Павлодрская область, Павлодар Г.А., г. Павлодар, Катаева, 12

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта Аипова Армана Мейрамовича, KZ36VJE00031365 от 16.10.2017г.; KZ57VJE00049999 от 15.10.2019г; KZ92VJE00026768 от 26.05.2017г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании Устава

№ договора и дата

по объекту: **«Размещения и обслуживания вспомогательной опоры связи EKB_Eskeldi»** по адресу: **Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаульский район, Жанажолский сельский округ, участок Ескелді.**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является: ТОО «КаР-Тел», Омельницкий Сергей Геннадьевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком): ТОО «Аврора Сервис», ГСЛ № 20006066, 13.04.2020 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Начальника отдела Аймбетовой Айданы Абибуллакызы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями -

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице -

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «19» июля 2022 года;
месяц, год

окончание работ: «08» августа 2022 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: 2 месяца;

фактически: 0,5 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 3 000 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 800 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 2 200 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 3 000 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 800 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2 200 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Аврора Сервис», № 177/22

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ТОО «КаР-Тел», от 19.07.2022 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 0% и фактически применено 0% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация: **ТОО «Vector Vision» Аипов Арман Мейрамович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору: **Аипов Арман Мейрамович**
KZ36VJE00031365 от 16.10.2017г.; KZ57VJE00049999 от 15.10.2017г.; KZ92VJE00026768 от 26.05.2017г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата, Место печати (при наличии)