Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«23» декабря 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «UES», 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Сарайшык, дом № 81/1***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директор Имашов Нурбол Асылбекулы***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Подведение наружных инженерных сетей к РП: Строительство школы на 1200 мест в с. Подстепное Теректинского района ЗКО», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, село Подстепное***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Управление строительства ЗКО», руководитель Антазиев Алибек Сайнович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Astana Mix Building», Ф-ГСЛ №0028174 от 23.12.2020г. в лице директора Алтынбекова Д.Т., ТОО «MS Group», Лицензия 17-ГСЛ №001613 от 12.02.2020г. в лице директора Шилмирзаева Г.Р., ТОО «Аймак Строй Проект» ГСЛ №22000156 от 10.01.2022г. в лице директора Орашев А.Д., ТОО «ASKU Energy», ГСЛ №19008016 от 05.04.2019г. в лице директора Чекаев А.С.*** ;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «MS Industrial», рабочий проект № 47-2023***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения «Управление строительства ЗКО» № 140 от 29.12.2023 года.***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяжённость трассы					
ВЛИ-10 кВ	м	4424	4424	4424	4424
КЛ-10кВ	м	92	92	92	92

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений		м²			
Показатели	По проекту			Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети электроснабжение

Данный проект разработан на основании технических условий № 7/86 от 07.03.2023 на электроснабжение обьекта "Строительство школы на 1200 мест в с. Подстепное, Под-степновского с/о" выданное ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания" Городские электрические сети
Для приведения линий в соответствие с действующими нормативными документами выполняется установка новой комплектной трансформаторных подстанции 2х1000кВА с силовыми трансформаторами 2х1000 кВА, с воздушными вводами 10 кВ.
Строительство воздушных линий электропередачи 10кВ выполняется с самонесущи-ми изолированными проводами 10 кВ СИП-3 (ВЛИ-10 кВ).
Проектом предусмотрено:
Строительство воздушной линий 10 кВ проводом марки СИП-3 1х50 протя-женностью 4470 м от существующей подстанции ПС "Аэропорт" до 2КТПГ-10/0,4.
Строительство воздушной линий 10 кВ проводом марки СИП-3 1х50 протя-женностью 265 м от существующей РП "Подстепное " КТПГ-10/0,4.
Разработка самой 2КТПГх2х1000 кВА 10/0,4 кВ выполняется другой организацией, также обеспечение 1 категорией то есть установка ДЭС и учет в КТПГ разрабатываются отдельной организацией и отдельным проектом.

Наружные сети связи.

Проект выполнен на основании задания на проектирования, технических условии ТУ №4-31-23/Л от 11.04.2023, выданных АО "Казахтелеком" Западно-Казахстанским ДЭСД и
соответствии с СП РК 3.02-143-2014, ВСН 116-93 Проектом предусмотрено:
Прокладка кабеля оптического ОКЛ-4 от существующего узла телекоммуникаций (в контейнере), расположенный по улице Бейбитшилик №1, в грунте в ПНД трубе диаметром 32мм до первой опоры проектируемой воздушной линии связи, далее до территории проектируемой школы на 1200 мест по проектируемой воздушной линии связи.

Проектируемая воздушная линия связи выполнено на типовых железобетонных опорах со стойками типа СВ-95-2.
Спуски оптического кабеля от опор в землю выполнен в ПНД трубе защищенный с наружи стальной трубой диаметром 53мм.
При производстве работ в смотровых устройствах, необходимо убедится в отсутствии опасных газов.
Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с "Руководством по строительству линейных сооружении магистральных и внутризоновых кабельных линий связи", Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей телекоммуникаций АО "Казахтелеком", а также другими руководящими материалами, издаваемыми в официальном порядке.
При заземлении металлических элементов кабелей в колодце разрывается металлическая броня на 10-15см и подключается через провод ПВ3 1х6мм2 к контуру заземления, которая должна быть выведена за пределы колодца с сопротивлением не более 10 Ом, (монтируется с наружной стороны колодца)

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2024 год ;
месяц, год

окончание работ декабрь 2024 год ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 4 мес.;
фактически 7 мес.;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО "Зап.Каз.ПТК" ГЭС служба Р.Ч.К.Т. Мисуренко В.П.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« _____» _____дата
Место печати (при наличии)

ЗК ДЭСД АО "Казахтелеком" Чибочарев
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« _____» _____дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (***Не требуется***);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения) _____(***Не требуется***) _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Подведение наружных инженерных сетей к РП: Строительство школы на 1200 мест в с. Подстепное Теректинского района ЗКО»***
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Имашов Нурбол Асылбекулы .
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

Место печати (при наличии)

дата « ___» _____2024г.