Приложение 1 к Приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№ 234»

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 13_» декабря 2024г.

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области", Руководитель Медеубаев Нурболат Тулепбергенович БИН 990140005008,Тел.: 87056041931, 030200, Актюбинская область, Алгинский район, г. Алга, ЕСЕТА БАТЫРА, 24.**
Руководитель Медеубаев Нурболат Тулепбергенович
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается): от «12 » декабря 2024 г, ТОО "Кварц-Спецсервис", Директор Асан Нұрлыбек Жанабергенулы Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г.а., г. Актобе, район Алматы, проспект 312 Стрелковой Дивизии, 7. БИН 030140005782, Тел.: 8 701 737 93 15.
(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается): от «12» декабря 2024 г, ТОО "ОРАЗБАЙ - 2005". Кыдыралин Гибат Амзеевич - эксперт технического надзора. Аттестат: № KZ77VJE00030045 от 31.08.2017 г. № KZ50VJE00030046 от 31.08.2017 г. № KZ23VJE00030047 от 31.08.2017 г. БИН 050640007939. Тел.: 8 701 621 39 43.
(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается): от «12» декабря 2024 г, ТОО "ASSER PARTNER" "АССЕР ПАРТНЕР", в лице главного инженера – Жилибаев Бибиталы Шораевич на основании приказа №3 от 26.08.2024г.
(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: "Капитальный ремонт хозяйственного корпуса ГКП на ПХВ "Алгинская районная больница" , Актюбинская область,Алгинский район г. Алга, улица Есет Батыра, 24". Вид строительства - реставрация и капитальный ремонт существующих объектов. Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным. нормальный, **не относящиеся к технически сложным по приказу N165 Министра национальной экономики РК от 28.02.2015 года.**
(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу: 030200. Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г. Алга, ЕСЕТА БАТЫРА, 24

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации от "_12 "_декабрь 2024 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. **Строительство объекта осуществлено на основании:**

1) **правоустанавливающего документа на земельный участок от:** Отдел Алгинского района по регистрации и земельному кадастру ф-ла НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Актюбинской области

(документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды))

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от Акимат Актюбинской области от 10.07.2024 года № 151.

(наименование органа, вынесшего решение)

2) **талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:** Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области" № KZ66REA00414453 от 28.08.2024г.

(наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона)

3) **Проекта (проектно-сметной документации)** ТОО «ASSER PARTNER» «АССЕР ПАРТНЕР» 21016517 26.04.2021 Рабочий проект

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" 24 §2 29.03.2024

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. **Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:**
   начало работ сентябрь 2024г;
   окончание работ декабрь 2024г;
   при продолжительности строительства, месяц:
   по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;
   фактически, месяц: 4;

3. **Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):**

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Здание	блок	1	----	1	----
Расход тепла	кВт (ккал/час)	76000	----	76000	----
Расчетный расход водоснабжения	м3/сут	1,795	----	1,795	----

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	605,17	605,17
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	2531,0	2531,0
Площадь застройки	метр в квадрате (далее – $м^2$)	666,1	666,1
В том числе подземной части	$м^3$	---	---
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	---	---

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	---	---	---	---	---	---

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период___--------_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

4. **Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:**

Существующее здание – одноэтажное. Высота от планировочной отметки земли до наивысшей отметки кровли (до конька) переменная до 7,10 м. Размеры в осях 11,87х49,7 м. Высота этажа от пола до потолка 3,65 м.

Фундаменты - из бетонных блоков.

Наружные несущие стены - выполнены из жженных кирпичей толщиной 510 мм и 640мм.

Внутренние несущие стены - выполнены из жженных кирпичей толщиной 250мм и 380 мм.

Внутренние перегородки - выполнены из жженных кирпичей толщиной 120 мм.

Пепекрытие - ж/б плита.

В здании существует 2 отдельных выхода.

Наружная отделка - обшивка фасадов выполнена металлосайдингом по ГОСТ 24045-2016. Монтаж металлосайдинга выполнен по выравнивающей системе из металлических кронштейнов КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм и крепежных профилей СА16-122-0,6П толщиной 1,6 мм по ГОСТ 25880-83. Металлические кронштейны КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм крепят к кирпичной стене анкерными болтами. Для предотвращения теплопотерь под кронштейны КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм устанавливают паронитовую прокладку по ГОСТ 481-80 . Расстояние между кронштейнами КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм по вертикали 0,8 м. Крепежные профили СА16-122-0,6П толщиной 1,6 мм по ГОСТ 25880-83 устанавливают с шагом 600 ÷ 1200 мм. Крепежные профили СА16-122-0,6П толщиной 1,6 мм по ГОСТ 25880-83 монтируют к металлическим кронштейнам КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм самонарезающими винтами по ГОСТ 1147-80. Монтаж металлосайдинга к крепежному профилю СА16-122-0,6П толщиной 1,6 мм по ГОСТ 25880-83 выполнен самонарезающими винтами по ГОСТ 1147-80 с зазором 1÷1,5 мм для компенсации температурных деформаций.

Крыша - деревянная чердачная вентилируемая. Вентиляция чердачной крыши - естественная через неплотности свеса карнизов и слуховые окна. **Стропила** – деревянные 180х50 мм с шагом 900 по ГОСТ 24454-80*. Затяжка между стропилами с двух сторон доской 100х50 мм по ГОСТ 24454-80*. Обрешетка из досок 100х30 мм с шагом 300 мм. По верх обрешетки положена антиконденсатная пленка "Ютакон" по ТУ 5774-001-45136174-2004. Стропила привязаны скруткой диаметром 6 мм через одну стропильную ногу по ГОСТ 2771-81 к арматуре диаметром 12 S400 длиной 260мм заложенной в стене.**Стойка** - деревянный брус 100х100 мм, скрепленные ветровыми связями 50х150 мм по ГОСТ 24454-80*.**Мауэрлат** - деревянный брус 100х100 мм по ГОСТ 24454-80*, закрепленные анкерным болтом БСР М16х150 У3 по ГОСТ 28778-90 с шагом 1000 мм.

Кровля - вальмовая крыша из профнастила НС44-1000-0.7 по ГОСТ 24045-2016 с неорганизован- ным водостоком.

Полы - керамическая плитка, линолиум и бетонная стяжка кл С16/20 согласно экспликация полов

Потолок - Сплошное выравнивание гипсовыми сухими смесями, окраска водоэмульсионной краской за два раза.

Окна - пластиковые с двойными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99.

Двери: - наружные по ГОСТ 31173-2016.

- внутренние деревянные по ГОСТ 6629-88.

Полы - керамическая плитка по ГОСТ 6787-2001 по выравнивающей стяжке из цементно-песчаного раствора М150, линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове по ГОСТ 18108-80 и из бетона кл. С12/15, армированного сеткой Ø5 Вр-1, 200х200 мм.

Потолок – огрунтовка, сплошное выравнивание гипсовыми сухими смесями и окраска водоэмульсионным составом за 2 раза.

Внутренняя отделка – огрунтовка, сплошное выравнивание гипсовыми сухими смесями. Улучшенная штукатурка. Грунтовка. Шпатлевка по ГОСТ 31377-2008-2 мм. Водоэмульсионная покраска за 2 раза по ГОСТ 28196-89. Керамическая плитка ГОСТ 6141-91.

Крыльцо № 1 и № 2 у входов - выполнено из бетона кл. С12/15. Х0,XF1 по СТ РК EN 206-2017

с армированием сеткой С1 Ø5 Вр-I, 150х150 мм ячейкой по ГОСТ 23279-2012. Основанием под бетонную конструкцию крыльца служит щебеночная подготовка по ГОСТ 8267-93. Крыльцо покрыто плиткой керамической антискользящей по ГОСТ 6787-2001.

Ограждения крылец № 1 и № 2 - выполнено из стойки Ø25х2,5 мм по ГОСТ 11068-81 с поручнем Ø38х2,5 мм из нержавеющей стали ГОСТ 11068-81.

Отделка крылец № 1 и № 2 - выполнена из цементно-песчаной штукатурки по ГОСТ 33083-2014.

Пандус - выполнен из бетона кл. С16/20 по СТ РК EN 206-2017, армированного сеткой Ø5 Вр-I, 150х150 мм с покрытием из керамогранита матовый и плитки керамическая, Основанием под бетонную конструкцию служит щебеночная подготовка по ГОСТ 8267-93.

Ограждения пандуса - выполнено из квадратной и круглой трубы.

Отмостка - по периметру здания бетонная шириной 1,0 м кл. бетон С8/10 на щебеночном основании, с уклоном 3%.

Покрытие площадок перед зданием хозяйственного корпуса с южной и восточной стороны – выполнено из горячих плотных крупнозернистых асфальтобетонных смесей по СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II толщиной 4÷6 см по снованию и покрытию из щебня из плотных горных пород для строительных работ М600 по СТ РК 1284-2004 фракции 5-10 мм толщиной 12÷15 см, с установкой бортовых бетонных камней по ГОСТ 6665-91.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. **На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;**
6. **Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;**
7. **Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):**
   всего 160 088,053 **тысяч тенге:**
   в том числе:
   строительно-монтажных работ 134 643,043 **тысяч тенге,**
   оборудования, инструмента и инвентаря 3 625,383 **тысяч тенге;**
8. **Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию** 146 616,818 **тысяч тенге, в том числе:**
   стоимость строительно-монтажных работ 130907,873 **тысяч тенге;**
   стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 3 625,383 **тысяч тенге;**
9. **Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 94,2 % и фактически применено 94,2 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);**
10. **Класс энергоэффективности здания I;**
11. **Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

РЕШИЛ: "Капитальный ремонт хозяйственного корпуса ГКП на ПХВ "Алгинская районная больница" , Актюбинская область,Алгинский район г. Алга, улица Есет Батыра,24"

(наименование объекта (комплекса))

принять в эксплуатацию.

Заказчик Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" Медеубаев Н.Т.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) **аттестованный (-ые) эксперт (-ы)** Кыдыралин Гибат Амзеевич - эксперт технического надзора. Аттестат: № KZ77VJE00030045 от 31.08.2017 г. Аттестат эксперта на право осуществления экспертных работ и инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности . Технический надзор - По объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций. № KZ50VJE00030046 от 31.08.2017 г. Аттестат эксперта на право осуществления экспертных работ и инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Технический надзор - По объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей. № KZ23VJE00030047 от 31.08.2017 г. Аттестат эксперта на право осуществления экспертных работ и инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Технический надзор - По объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования. БИН 050640007939.

"13" декабрь 2024 года

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) **аккредитованная организация** ТОО "ОРАЗБАЙ - 2005". Директор Кыдыралин Гибат Амзеевич "13" декабрь 2024 года

(наименование организации)имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) **разработчик проекта** ТОО "ASSER PARTNER" "АССЕР ПАРТНЕР". Главный инженер проектировщик - Жилибаев Бибиталы Шораевич –Приказ №3 от 26.08.24г.

"13" декабрь 2024 года.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) **аттестованный (-ые) эксперт (-ы)**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) Директор Асан Нұрлыбек Жанабергенулы

"13" декабрь 2024 года.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поизводственная площадь	Здание одно этажное			666,1	2531,0	605,17	-	-	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Железобетонный блок ленточный	**Кирпичные**	**Вальмовая крыша из металлочерепицы**	**Центральная**	**Централь-ная**	**Цент-ральная**	**Цент-ральная**	**Центральная**	**Централь-ная**

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м^2)				
4	Жилая площадь (м^2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в	Торговая	Промышленно-производственных	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений

	нежилых помещениях		зданий и сооружений				управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная	-	-	-	-	-	-	-
Вспомогательная	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-		-	-	-	-	-	-	-

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы
2. Экспликация помещений

Экспликация земельного участка ($м^2$)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе

В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		**Железобетонный блок ленточный**
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		**Кирпичные**
	2) перегородки		**Кирпичные**
3		чердачное	**Плиты перекрытия из железобетонных плит**
4	Крыша		**Скатная рулонная**
5	Полы		бетонные, линолеум, напольная плитка
6	Проемы	окна	ПВХ
		двери	Деревянные и ПВХ
7	Отделочные работы	внутренние	Сухие смеси
		наружные	
8	Горячее водоснабжение		Центральная
9	Водопровод		Центральная
10	Канализация		Центральная
11	Электроосвещение		Центральная
12	Отопление	печное	-
13		печное газовое	-
14		от ТЭЦ	Центральная
15		от АГВ	-

16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	-
17			на твердом топливе	-
18		от районной котельной	на газе	-
19			на твердом топливе	-
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
	Общая площадь								
Площадь ($м^2$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Высота строения (м)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем строения ($м^3$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фундамент	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стены	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перекрытия	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Крыша	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Окна	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Двери	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутренняя отделка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружная отделка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Печи	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов	Техническое описание конструктивных элементов
1	2
Фундамент	
Стены и перегородки	

Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
наружные		
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	-
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)

	по наружному обмеру					по наружному обмеру			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области", Руководитель Медеубаев Нурболат Тулепбергенович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: **ТОО "ASSER PARTNER" "АССЕР ПАРТНЕР"**

Главный инженер проектировщик - Жилибаев Бибиталы Шораевич –Приказ №3 от 26.08.24г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)