Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "УМР-6",г.Алматы, ул Немировича-Данченко д18Б** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**980940001419**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "QazBuildPro-NT",Республика Казахстан, г. Астана ул. ШАМШИ КАЛДАЯКОВ д. 23А кв. (офис) 513** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050640013587**

Договор (контракт) Договор №26 от 15 апреля 2024г.

Номер документа	Дата составления
11000000027	**21.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР Реконструкция уличной сети водоотведения D=700мм по пр.Сейфуллина от к/к №31а до к/к №18 методом санации L=965,98 п.м.			работа	1	5 724 236,19	5 724 236,19	613 311,02
				Итого	1	x	5 724 236,19	613 311,02

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Игнатченко В.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2024

М.П.

Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: **ТОО "УМР-6"**
Подрядчик: **ТОО "QazBuildPro-NT"**
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция уличной сети водоотведения D=700мм по пр.Сейфуллина от к/к №31а до к/к №18 методом санации L=965,98 п.м.**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				№ 26	**15.04.2024г**	наименование	код	наименование	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за ноябрь), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция уличной сети водоотведения Д=700мм по пр. Сейфуллина от к/к № 31а до к/к № 18 методом санации L-965,95 п.м.	5 724 236,19	5 110 925,17							613 311,02	5 724 236,19
Итого по справке	5 724 236,19	5 110 925,17							613 311,02	5 724 236,19

М.П. **Заказчик:** **ТОО "УМР-6" Директор Исмаилов М.А.** **БИН 980940001419**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Подрядчик:** **ТОО "QazBuildPro-NT" Директор Игнатченко В.Б.** **БИН 950640003825**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "УМР-6"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "QazBuildPro-NT"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **674-2-19 Реконструкция уличной сети водоотведения D=700мм по пр.Сейфуллина от к/к №31а до к/к №18 методом санации L=965,98 п.м.**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Сеть водоотведения D=700мм**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 15.04.2024г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-01 Реконструкция сети водоотведения D 1000мм** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1216-0102-0901 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинспекционного комплекса	м трубопровода	40	776,75	525,82	467603,80	316543,52	692,60	218026,52	49201,23	1230,03
						249,78	253,24	150367,68	152450,24		54848,16		
2	2	1216-0102-0307 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка/ ДИАМ.700ММ	м	40	19826,88	11650,07	11935781,88	7013342,32	107300,24	7187759,60	1372320,40	34308,01
						7998,57	8584,49	4815139,32	5167863,04		1529880,48		
3	3	1216-0102-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами/ ДИАМ.700ММ	м	40	50320,49	49191,39	30292935,04	29613216,84	679718,20	10660757,80	2938869,62	73471,74
						0,00	24595,69	0,00	14806605,44		3276295,00		
4	4	1216-0102-1001 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинспекционного комплекса	м трубопровода	40	477,39	303,92	287388,84	182960,32	692,60	138135,16	30536,04	763,40
						172,32	146,37	103736,52	88114,92		34043,40		
5	5	1216-0102-1203 *РСНБ РК 2022*	Сети самотечной канализации. Восстановление полимерно-композитным рукавом-лайнером диаметром 700-900 мм, самоотверждающимся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения	м	40	12491,05	10352,97	7519612,40	6232488,12	188064,80	1999928,04	683130,02	17078,25
						1825,68	2788,40	1099059,48	1678616,80		761566,36		
6	9	1216-0102-1001 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после ВОССТАНОВЛЕНИЯ при помощи телеинспекционного комплекса	м трубопровода	40	477,39	303,92	287388,84	182960,32	692,60	138135,16	30536,04	763,40
						172,32	146,37	103736,52	88114,92		34043,40		
7	10	1125-0127-0505 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 700 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,04	1305080,27	1142850,88	1318131,00	1154279,00	29476,00	357365,00	71664,79	179 619,80
						133045,20	255775,70	134376,00	258333,00		134040,00		
			ИТОГО по акту					**527647042,29**	**57609210,93**	**459522716,04**	**26018785,28**	**5 176 258,14**	
								10515116,52	**27357124,04**	**0,00**	**44293267,24**		
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**53 833**					
			Итого с временными										**5 230 091**
			Зимние удорожания			**0,67%**		**35 042**					
			Итого с зимними удорожаниями										**5 265 133**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**105 303**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**5 370 435**
			Итого в текущих ценах, к = 1,079			**1,079**							**5 794 700**
			Итого с учетом скидки, к = 0,98										**5 678 806**
			Итого с учетом скидки, к = 0,9										**5 110 925**
			НДС			**12 %**		**613 311**					
			Итого с НДС										**5 724 236,19**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "QazBuildPro-NT"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Игнатченко В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "УМР-6"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Исмаилов М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.