Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»**

Подрядчик: **ТОО "UES"**

Наименование строительства и его адрес: **«Подведение наружных инженерных сетей к РП: Строительство школы на 1200 мест в с. Подстепное Теректинского района ЗКО»**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за май 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№2024/61	14.03.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Подведение наружных инженерных сетей к РП: Строительство школы на 1200 мест в с. Подстепное Теректинского района ЗКО»	43 000 000,00	38 392 857,14							4 607 142,86	43 000 000,00
Удержание оплаченного аванса 30%	12 900 000,00	11 517 857,14							1 382 142,86	12 900 000,00
ИТОГО к оплате	30 100 000,00	26 875 000,00							3 225 000,00	30 100 000,00

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»

БИН 060240004327

Руководитель _____ **А.С.Антазиев**

Подрядчик:

ТОО "UES"

БИН 130540003117

Директор _____ **Н.А.Имашов**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «SNS-2017»

Эксперт _____ **А.А.Убиева**
ИИН 760513401090
Аттестат №KZ19VJE00083275 от 22.02.2021г.

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «UES»
Объект: «Подведение наружных инженерных сетей к РП: Строительство школы на 1200 мест в с. Подстепное Теректинского района ЗКО»
Договор подряда (контракт) № 2024/61 от 14.03.2024г.

Акт выполненных работ №1
За май 2024 года

Составлен(а) 2023.10

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**34370785**
	Раздел 1.	**КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ "Аэропорт"**				**1418816**
		Кабельная линия				
1	**243-101-0308** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(ок)-10**	**км**	**0,125**	**6 153 824**	**769228**
2	**243-903-1402** *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН2-3-50/120-А-М**	**шт.**	**6**	**36 470**	**218820**
		Воздушная линия				
3	**243-101-0308** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(ок)-10**	**км**	**0,07**	**6 153 824**	**430768**
	Раздел 2.	**ВЛИ-10 кВ**				**32951969**
		Промежуточная опора ПоБ10-1.1с - 61 компл				
4	**225-204-0309** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	**61**	**79 665**	**4859565**

1	2	3	4	5	6	7
5	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз**	**шт.**	**61**	**156 170**	**9526370**
6	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	**шт.**	**183**	**18 775**	**3435825**
		Анкерная опора АтБ10-1.2с - 5 компл				
7	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	**10**	**79 665**	**796650**
8	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз**	**шт.**	**5**	**251 617**	**1258085**
9	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	**шт.**	**5**	**18 775**	**93875**
10	252-207-2108 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа СО70**	**шт.**	**10**	**952**	**9520**
11	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150**	**шт.**	**30**	**14 295**	**428850**
12	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO255**	**шт.**	**30**	**36 820**	**1104600**
		Концевая опора с раъединителем и муфтой Кр10-1.2с - 1 компл				
13	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	**2**	**79 665**	**159330**
14	515-201-0506 *СпрСЦ 10.2023*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер)**	**комплект**	**1**	**228 982**	**228982**
		Угловая анкерная опора УАтБ10-1.2с - 7 компл				
15	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	**21**	**79 665**	**1672965**
16	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз**	**шт.**	**7**	**251 617**	**1761319**
17	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	**шт.**	**7**	**18 775**	**131425**
18	252-207-2108 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа СО70**	**шт.**	**14**	**952**	**13328**
19	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150**	**шт.**	**42**	**14 295**	**600390**
20	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO255**	**шт.**	**42**	**36 820**	**1546440**
		Концевая опора с раъединителем и муфтой Крм10-1.1с - 1 компл				
21	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	**2**	**79 665**	**159330**
		Промежуточная переходная опора П10-15 - 2 компл				
22	225-204-0317 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12**	**шт.**	**2**	**151 964**	**303928**
		Угловая анкерная переходная опора УА10-15 - 1 компл				
23	225-204-0317 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12**	**шт.**	**1**	**151 964**	**151964**
		Концевая двуцепная опора с раъединителем Кр10-2.2с - 1 компл				
24	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	**2**	**79 665**	**159330**

1	2	3	4	5	6	7
		Концевая двуцепная опора с раъединителем Крм10-2.2с - 1 компл				
25	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	**2**	**79 665**	**159330**
		Воздушные кабельные линии				
26	243-701-0602 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-35**	**км**	**7,9827058**	**550 010**	**4390568**

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**34370785**
СТОИМОСТЬ СМР:		34141803
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ		228982
ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМИ РАБОТАМИ ПО СТРОЙКЕ (6,6%)		2253359
ИТОГО		36395162
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ И ПРОСИМИ ЗАТРАТАМИ		36624144
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 5%		1819758
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%		732483
ИТОГО		39176385
ИТОГО ПО ЧАСТИ 11 В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ НА 2023 К=1		39176385
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=0,98		38392857
НДС, 12%		4607143
ИТОГО ПО АКТУ		43000000

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
БИН 060240004327
Руководитель Антазиев Алибек Сайнович
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «UES»
БИН 130540003117
Директор Имашов Нұрбол Асылбекұлы
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью «SNS-2017»
Эксперт Убиева Айгуль Атчибаевна
ИИН 760513401090, Аттестат №KZ19VJE00083275 от 22.02.2021г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «MS Industrial»
Эксперт Муталиев Касымхан Жуматаевич
Приказ № 7 от 10.05.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), № приказа, подпись, печать)