Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«_12_» декабря 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _ТОО "К в а р ц - С п е ц с е р в и с", Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г.а., г. Актобе, район Алматы, проспект 312 Стрелковой Дивизии, 7._____

(наименование организации, юридический адрес)

в лице_____директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: "Капитальный ремонт хозяйственного корпуса ГКП на ПХВ "Алгинская районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"Актюбинская область, Алгинский район, г. Алга, улица Есет Батыра, 24"_____

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является_Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здраво-охранения Актюбинской области", Руководитель Медеубаев Нурболат Тулепбергенович_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. **Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;**

2. Субподрядные организации: ТОО «Сункар-Актобе 2005» в лице директора Сагиндыков Т.К.; ТОО «Батысспецавтоматика» в лице директора Уразовой Д.А., ТОО «ҚАШАҒАН ҚҰРЫЛЫС БІРЛЕСТІГІ» в лице директора Сбоева С.Ф., ТОО_«StroyLux KZ» в лице директора Акбергеновой К.М., ТОО «СДС 2012» в лице директора Шангирбаева К.Ю., ТОО «Жаңа Құрылыс 2015» в лице директора Кулжанова Р.Т., ТОО «Сунгат-14» в лице директора Сарбаловой Н.Қ._____

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)_ТОО «ASSER PARTNER» «АССЕР ПАРТНЕР» 21016517 26.04.2021 Рабочий проект_____

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а)_ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" № 24 §2 от 29.03.2024 года_____

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Здание	блок	1	----	1	----
Расход тепла	кВт (ккал/час)	76000	----	76000	----
Расчетный расход водоснабжения	м3/сут	1,795	----	1,795	----

Хозяйственный корпус имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	605,17	605,17
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	2531,0	2531,0
Площадь застройки	метр в квадрате (далее – $м^2$)	666,1	666,1
В том числе подземной части	$м^3$	---	---
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	---	---

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	---	---	---	---	---	---

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Существующее здание – одноэтажное. Высота от планировочной отметки земли до наивысшей отметки кровли (до конька) переменная до 7,10 м. Размеры в осях 11,87х49,7 м. Высота этажа от пола до потолка 3,65 м.

Фундаменты - из бетонных блоков.

Наружные несущие стены - выполнены из жженных кирпичей толщиной 510 мм и 640мм.

Внутренние несущие стены - выполнены из жженных кирпичей толщиной 250мм и 380 мм.

Внутренние перегородки - выполнены из жженных кирпичей толщиной 120 мм.

Пепекрытие - ж/б плита.

В здании существует 2 отдельных выхода.

Наружная отделка - обшивка фасадов выполнена металлосайдингом по ГОСТ 24045-2016. Монтаж металлосайдинга выполнен по выравнивающей системе из металлических кронштейнов КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм и крепежных профилей СА16-122-0,6П толщиной 1,6 мм по ГОСТ 25880-83. Металлические кронштейны КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм крепят к кирпичной стене анкерными болтами. Для предотвращения теплопотерь под кронштейны КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм устанавливают паронитовую прокладку по ГОСТ 481-80 . Расстояние между кронштейнами КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм по вертикали 0,8 м. Крепежные профили СА16-122-0,6П толщиной 1,6 мм по ГОСТ 25880-83 устанавливают с шагом 600 ÷ 1200 мм. Крепежные профили СА16-122-0,6П толщиной 1,6 мм по ГОСТ 25880-83 монтируют к металлическим кронштейнам КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм самонарезающими винтами по ГОСТ 1147-80. Монтаж металлосайдинга к крепежному профилю СА16-122-0,6П толщиной 1,6 мм по ГОСТ 25880-83 выполнен самонарезающими винтами по ГОСТ 1147-80 с зазором 1÷1,5 мм для компенсации температурных деформаций.

Крыша - деревянная чердачная вентилируемая. Вентиляция чердачной крыши - естественная через неплотности свеса карнизов и слуховые окна.

Стропила – деревянные 180х50 мм с шагом 900 по ГОСТ 24454-80*. Затяжка между стропилами с двух сторон доской 100х50 мм по ГОСТ 24454-80*. Обрешетка из досок 100х30 мм с шагом 300 мм. По верх обрешетки положена антиконденсатная пленка "Ютакон" по ТУ 5774-001-45136174-2004. Стропила привязаны скруткой диаметром 6 мм через одну стропильную ногу по ГОСТ 2771-81 к арматуре диаметром 12 S400 длиной 260мм заложенной в стене.

Стойка - деревянный брус 100х100 мм, скрепленные ветровыми связями 50х150 мм по ГОСТ 24454-80*.

Мауэрлат - деревянный брус 100х100 мм по ГОСТ 24454-80*, закрепленные анкерным болтом БСР М16х150 У3 по ГОСТ 28778-90 с шагом 1000 мм.

Кровля - вальмовая крыша из профнастила НС44-1000-0.7 по ГОСТ 24045-2016 с неорганизованным водостоком.

Полы - керамическая плитка, линолиум и бетонная стяжка кл С16/20 согласно экспликация полов

Потолок - Сплошное выравнивание гипсовыми сухими смесями, окраска водоэмульсионной краской за два раза.

Внутренняя отделка - Сплошное выравнивание гипсовыми сухими смесями, окраска водоэмульсионной краской за два раза.

Окна - пластиковые с двойными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99.

Двери: - наружные по ГОСТ 31173-2016.

- внутренние деревянные по ГОСТ 6629-88.

Полы - керамическая плитка по ГОСТ 6787-2001 по выравнивающей стяжке из цементно-песчаного раствора М150, линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове по ГОСТ 18108-80 и из бетона кл. С12/15, армированного сеткой Ø5 Вр-1, 200х200 мм.

Потолок – огрунтовка, сплошное выравнивание гипсовыми сухими смесями и окраска водоэмульсионным составом за 2 раза.

Внутренняя отделка – огрунтовка, сплошное выравнивание гипсовыми сухими смесями. Улучшенная штукатурка. Грунтовка. Шпатлевка по ГОСТ 31377-2008-2 мм. Водоэмульсионная покраска за 2 раза по ГОСТ 28196-89. Керамическая плитка ГОСТ 6141-91.

Крыльцо № 1 и № 2 у входов - выполнено из бетона кл. С12/15. Х0,ХF1 по СТ РК EN 206-2017 с армированием сеткой С1 Ø5 Вр-I, 150х150 мм ячейкой по ГОСТ 23279-2012. Основанием под

бетонную конструкцию крыльца служит щебеночная подготовка по ГОСТ 8267-93. Крыльцо покрыто плиткой керамической антискользящей по ГОСТ 6787-2001.
Ограждения крылец № 1 и № 2 - выполнено из стойки Ø25х2,5 мм по ГОСТ 11068-81 с поручнем Ø38х2,5 мм из нержавеющей стали ГОСТ 11068-81.
Отделка крылец № 1 и № 2 - выполнена из цементно-песчаной штукатурки по ГОСТ 33083-2014.
Пандус - выполнен из бетона кл. С16/20 по СТ РК EN 206-2017, армированного сеткой Ø5 Вр-I, 150х150 мм с покрытием из керамогранита матовый и плитки керамическая, Основанием под бетонную конструкцию служит щебеночная подготовка по ГОСТ 8267-93.
Ограждения пандуса - выполнено из квадратной и круглой трубы.
Отмостка - по периметру здания бетонная шириной 1,0 м кл. бетон С8/10 на щебеночном основании, с уклоном 3%.
Покрытие площадок перед зданием хозяйственного корпуса с южной и восточной стороны – выполнено из горячих плотных крупнозернистых асфальтобетонных смесей по СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II толщиной 4÷6 см по снованию и покрытию из щебня из плотных горных пород для строительных работ М600 по СТ РК 1284-2004 фракции 5-10 мм толщиной 12÷15 см, с установкой бортовых бетонных камней по ГОСТ 6665-91.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2024г ;
(месяц, год)
окончание работ декабрь 2024г ;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: 4 ;
фактически, месяцев: 4 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 94,2 **% и фактически применено** 94,2 **% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);**

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП "Алга-Жылу" Толкунбаев И.К. гл.инженер

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Дата: 12 декабря 2024г

М.П

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

Алгинский РОЗиСП и.о руководителя отдела Г. Жаманова

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Дата: 12 декабря 2024г

М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект "Капитальный ремонт хозяйственного корпуса ГКП на ПХВ "Алгинская районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" Актюбинская область, Алгинский район, г. Алга, улица Есет Батыра, 24"

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "К в а р ц - С п е ц с е р в и с"

Директор Асан Нұрлыбек Жанабергенулы

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)

Дата: 12 декабря 2024г М.П.