Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»**

Подрядчик: **ТОО "UES"**

Наименование строительства и его адрес: **«Подведение наружных инженерных сетей к РП: Строительство школы на 1200 мест в с. Подстепное Теректинского района ЗКО»**

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		№2024/61	14.03.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Подведение наружных инженерных сетей к РП: Строительство школы на 1200 мест в с. Подстепное Теректинского района ЗКО»	82 108 462,84	5 581 535,70							669 784,28	6 251 319,98
Удержание оплаченного аванса 30%	24 632 538,85	1 674 460,71							200 935,29	1 875 395,99
ИТОГО к оплате	57 475 923,99	3 907 074,98							468 849,00	4 375 923,99

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»

БИН 060240004327

Зам. руководителя _____ **Н. Е. Молдашев**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «SNS-2017»

Эксперт _____ **А.А.Убиева**
ИИН 760513401090
Аттестат №KZ19VJE00083275 от 22.02.202г.

Подрядчик:

ТОО "UES"

БИН 130540003117

Директор _____ **Н.А.Имашов**

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «UES»
Объект: «Подведение наружных инженерных сетей к РП: Строительство школы на 1200 мест в с. Подстепное Терективского района ЗКО»
Договор подряда (контракт) № 2024/61 от 14.03.2024г.

Акт выполненных работ № 3
За сентябрь 2024 года

Составлен(а) 2023.10

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4993288**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			885210
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*435931*
		машины и механизмы	тенге			208370
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*59224*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3899707
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	199		
		Раздел 1. ВЛИ-10 кВ				**3661801**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			543968
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*264864*
		машины и механизмы	тенге			39872
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10680*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3077961
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	111		
						Воздушные кабельные линии

1	2	3	4	5	6	7
1	**243-701-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-35**	**км**	**4,7301559**	**550 010**	**2601633**
2	**6124-0203-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**712**	**1 489**	**1060168**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			764	543968
		в том числе оплата труда рабочих			372	264864
2.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	107,6544	5 052	543870
2.2		машины и механизмы			56	39872
		в том числе оплата труда машинистов			15	10680
2.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	24,068448	246	5921
2.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,691712	12 378	20940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,691712*	*3 629*	*6139*
2.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,691712	7 945	13441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,691712*	*2 541*	*4299*
2.3		материалы, изделия и конструкции			669	476328
2.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	26,344	1 293	34063
2.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	6,408	1 215	7786
2.3.3	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,9256	469 386	434464
	Раздел 2.	**Докальная смета 2-2. Наружные сети связи**				**1331487**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			341242
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*171067*
		машины и механизмы	тенге			168498
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*48544*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			821746
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	88		
	Подраздел 2.1.	**Распределительная сеть**				**1331487**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			341242
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*171067*
		машины и механизмы	тенге			168498
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*48544*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			821746
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	88		

1	2	3	4	5	6	7
3	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28прим.*	**Опоры железобетонные одностоечные. Установка**	**опора**	**12**	**26 553**	**318636**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			15 332	183984
		в том числе оплата труда рабочих			7 507	90084
3.1.1	005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40,7592	4 514	183987
3.2		машины и механизмы			10 306	123672
		в том числе оплата труда машинистов			3 275	39300
3.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	9,0576	11 433	103556
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,0576*	*3 629*	*32870*
3.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,5308	7 945	20107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,5308*	*2 541*	*6431*
3.3		материалы, изделия и конструкции			915	10980
3.3.1	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00036	714 059	257
3.3.2	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	1,2	2 261	2713
3.3.3	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	72	59	4248
3.3.4	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	4,8	605	2904
3.3.5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,2	501	601
3.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,24	1 103	265
4	**217-101-0107** *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0084**	**1 510 113**	**12685**
5	**225-204-0301** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	**шт.**	**12**	**49 510**	**594120**
6	**Прайс** *лист*	**Узел крепления поддерживающий УК-П-01Б**	**шт**	**12**	**5 178,57**	**62143**
7	**Прайс** *лист*	**Зажим промежуточный ЗП-8-1**	**шт**	**12**	**428,57**	**5143**
8	**Прайс** *лист*	**Лента бандажная С202**	**м**	**12**	**294,64**	**3536**
9	**Прайс** *лист*	**Скрепа НС-201**	**шт**	**12**	**49,11**	**589**
10	**1134-0205-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Провода диаметром до 5 мм. Подвеска на крюках. Число опор на 1 км 16**	**км провода**	**0,494**	**79 780**	**39411**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			79 526	39286
		в том числе оплата труда рабочих			38 934	19233
10.1.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,95093	4 941	39286
10.2		материалы, изделия и конструкции			254	125
10.2.1	261-107-0655	Патроны термитные со спичками	комплект	1,482	58	86
10.2.2	218-103-0208	Каболка	т	0,0000939	423 648	40

1	2	3	4	5	6	7
11	**261-102-0209** *РСНБ РК 2022*	**Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 1,5 мм ГОСТ 1668-73**	**т**	**0,001976**	**209 232**	**413**
12	**261-102-0211** *РСНБ РК 2022*	**Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи диаметром 1,2 мм ГОСТ 1668-73**	**т**	**0,002964**	**226 496**	**671**
13	**261-404-0575** *РСНБ РК 2022*	**Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**8,892**	**293**	**2605**
14	**6101-0102-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 3**	**м^3**	**3,22**	**545**	**1755**
		из них:				
14.1		машины и механизмы			545	1755
		в том числе оплата труда машинистов			137	441
14.1.1	311-401-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,25 до 0,4 м^3, масса свыше 6,5 до 8 т	маш.-ч	0,1451125	12 086	1754
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1451125*	*3 037*	*441*
15	**6101-0106-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м^3 грунта**	**3,05**	**109**	**332**
		из них:				
15.1		машины и механизмы			109	332
		в том числе оплата труда машинистов			27	82
15.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,0318914	10 420	332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0318914*	*2 541*	*81*
16	**6101-0107-0502** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**3,05**	**724**	**2208**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			443	1351
		в том числе оплата труда рабочих			213	650
16.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,43676	3 092	1350
16.2		машины и механизмы			281	857
		в том числе оплата труда машинистов			88	268
16.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,1057969	8 042	851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1057969*	*2 541*	*269*
16.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,4231875	18	8
17	**6121-0105-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм**	**км**	**0,026**	**1 135 944**	**29535**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			954 005	24804
		в том числе оплата труда рабочих			464 521	12078
17.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,99278	4 968	24804

1	2	3	4	5	6	7
17.2		машины и механизмы			180 597	4695
		в том числе оплата труда машинистов			44 621	1160
17.2.1	315-202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,50505	8 808	4448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,50505*	*2 127*	*1074*
17.2.2	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,0031746	10 552	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0031746*	*3 037*	*10*
17.2.3	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,23088	101	23
17.2.4	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,0268398	6 148	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0268398*	*2 541*	*68*
17.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0031746	7 945	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0031746*	*2 541*	*8*
17.3		материалы, изделия и конструкции			1 342	35
17.3.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	0,00416	264	1
17.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,13	260	34
18	**241-207-1301** *РСНБ РК 2022 прим*	**Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46/32**	**м**	**26**		
19	**6125-0704-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	**м кабеля**	**12**	**991**	**11892**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			766	9192
		в том числе оплата труда рабочих			421	5052
19.1.1	007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,8144	5 069	9197
19.2		машины и механизмы			224	2688
		в том числе оплата труда машинистов			66	792
19.2.1	324-203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,312336	8 608	2689
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,312336*	*2 541*	*794*
19.3		материалы, изделия и конструкции			1	12
19.3.1	261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	112	13
19.3.2	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,00012	5 445	1
19.3.3	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0012	2 740	3
20	**6124-0201-0708** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**15**	**1 380**	**20700**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			845	12675
		в том числе оплата труда рабочих			412	6180
20.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,43	5 219	12682
20.2		машины и механизмы			437	6555

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			113	1695
20.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,67716	8 462	5730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,67716*	*2 127*	*1440*
20.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,67716	26	18
20.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0405	12 378	501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0405*	*3 629*	*147*
20.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0405	7 945	322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0405*	*2 541*	*103*
20.3		материалы, изделия и конструкции			98	1470
20.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,015	705	11
20.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00012	3 382 323	406
20.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,003675	2 313	9
20.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000375	7 763 690	291
20.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,53	322	493
20.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00312	501	2
20.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,108	1 293	140
20.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0015	1 438	2
20.3.9	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,093	1 251	116
21	**243-501-0402** *РСНБ РК 2022*	**Кабель связи оптический подвесной с выносным силовым элементом, марки ОКК-Пт П-С-М1/4Е2-3/4,0**	**км**	**0,521**	**151 205**	**78778**
22	**6125-0704-1001** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Измерение кабеля волоконно-оптического зонового на смонтированном участке в одном направлении число волокон 4**	**шт.**	**1**	**48 472**	**48472**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			21 384	21384
		в том числе оплата труда рабочих			11 758	11758
22.1.1	007-0160	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,24	6 600	21384
22.2		машины и механизмы			27 088	27088
		в том числе оплата труда машинистов			4 665	4665
22.2.1	324-203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная для волоконно-оптических линий связи	маш.-ч	1,836	14 754	27088
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,836*	*2 541*	*4665*
23	**6125-0702-1103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж в готовых бороздах и перекрытиях труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования диаметр до 50 мм**	**м**	**14**	**2 873**	**40222**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			2 698	37772
		в том числе оплата труда рабочих			1 484	20776
23.1.1	007-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	9,2232	4 096	37778
23.2		машины и механизмы			56	784
		в том числе оплата труда машинистов			9	126

1	2	3	4	5	6	7
23.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,012096	37	0
23.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,472688	246	362
23.2.3	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,046872	8 931	419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,046872*	*2 541*	*119*
23.3		материалы, изделия и конструкции			119	1666
23.3.1	261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,364	112	41
23.3.2	252-207-3976	Втулки В54	1000 шт.	0,0028	86 793	243
23.3.3	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,28	208	58
23.3.4	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,9002	501	451
23.3.5	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,3724	2 284	851
23.3.6	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,000056	453 130	25
24	**241-108-0118** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 53х3,0 мм**	**м**	**14**	**2 126**	**29764**
25	**Прайс** *лист*	**Оптическая полка (кросс), укомплектованный LC (Duplex) на 8 портов**	**шт**	**1**	**9 821,43**	**9821**
26	**243-906-2505** *СпрСЦ 10.2023*	**Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-3M-LSZH**	**шт.**	**1**	**4 235**	**4235**
27	**6119-0302-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм**	**м**	**6**	**1 187**	**7122**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			1 160	6960
		в том числе оплата труда рабочих			565	3390
27.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,5042	4 625	6957
27.2		машины и механизмы			7	42
		в том числе оплата труда машинистов			1	6
27.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,17982	15	3
27.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,2997	34	10
27.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,3996	25	10
27.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001332	7 945	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001332*	*2 541*	*3*
27.2.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,38295	22	8
27.3		материалы, изделия и конструкции			20	120
27.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,108	1 136	123
28	**243-907-0108** *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм**	**м**	**6**	**245**	**1470**

1	2	3	4	5	6	7
29	**6119-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 25 мм**	**м**	**3**	**1 456**	**4368**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			1 278	3834
		в том числе оплата труда рабочих			622	1866
29.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8289	4 625	3834
29.2		машины и механизмы			10	30
		в том числе оплата труда машинистов			3	9
29.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,055944	25	1
29.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001665	12 378	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001665*	*3 629*	*6*
29.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000666	7 945	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000666*	*2 541*	*2*
29.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,105894	22	2
29.3		материалы, изделия и конструкции			168	504
29.3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000189	760 526	14
29.3.2	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,111	300	33
29.3.3	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0,24	1 446	347
29.3.4	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0195	2 189	43
29.3.5	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,009324	1 136	11
29.3.6	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0000306	902 233	28
29.3.7	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0009	31 625	28
30	**241-101-0100** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75**	**м**	**3,06**		
31	**241-115-0100** *РСНБ РК 2022*	**Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)**	**шт.**	**0,24**		
32	**243-904-0104** *РСНБ РК 2022*	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20**	**м**	**3**	**287**	**861**

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4993288**
СТОИМОСТЬ СМР:				4993288
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ				0
ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМИ РАБОТАМИ ПО СТРОЙКЕ (6,6%)				329557
ИТОГО				5322845
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ И ПРОСИМИ ЗАТРАТАМИ				5322845
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 5%				266142
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%				106457
ИТОГО				5695444

1	2	3	4	5	6	7
	ИТОГО ПО ЧАСТИ 11 В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ НА 2023 К=1					5695444
	ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=0,98					5581535,70
	НДС, 12%					669784,28
	ИТОГО ПО АКТУ					6251319,98

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
БИН 060240004327
Заместитель руководителя Молдашев Нуркен Едилович
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «UES»
БИН 130540003117
Директор Имашов Нұрбол Асылбекұлы
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью «SNS-2017»
Эксперт Убиева Айгуль Атчибаевна
ИИН 760513401090, Аттестат №KZ19VJE00083275 от 22.02.2021г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «MS Industrial»
Эксперт Муталиев Касымхан Жуматаевич
Приказ № 7 от 10.05.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), № приказа, подпись, печать)