Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "УМР-6",г.Алматы, ул Немировича-Данченко д18Б** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**980940001419**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью KazConstruction-NS,Республика Казахстан, г. Астана, ул. КАСЫМ АМАНЖОЛОВ, дом № 26, корпус 301** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**950640003825**

Договор (контракт) Договор №28 от 15 апреля 2024г.

Номер документа	Дата составления
05000000051	**21.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР Реконструкция уличной сети водоотведения D=700мм по пр.Сейфуллина от к/к №31а до к/к №18 методом санации L=965,98 п.м.			усл.	1	10 017 413,60	10 017 413,60	1 073 294,31
				Итого	1	x	10 017 413,60	1 073 294,31

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Капбасова Г.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2024

М.П.

Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: **ТОО "УМР-6"**

Подрядчик: **ТОО "KazConstruction-NS"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция уличной сети водоотведения D=700мм по пр.Сейфуллина от к/к №31а до к/к №18 методом санации L=965,98 п.м.**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования			организац правовая форма	
				№ 28	15.04.2024г	наименование	код	наименование	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за ноябрь), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция уличной сети водоотведения Д=700мм по пр. Сейфуллина от к/к № 31а до к/к № 18 методом санации L-965,95 п.м.	10 017 413,60	8 944 119,29							1 073 294,31	10 017 413,60
Итого по справке	10 017 413,60	8 944 119,29							1 073 294,31	10 017 413,60

М.П. **Заказчик:** **ТОО "УМР-6" Директор Исмаилов М.А.** **БИН 980940001419**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Подрядчик:** **ТОО "KazConstruction-NS" Директор Капбасова Г.Ж.** **БИН 950640003825**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "УМР-6"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KazConstruction-NS"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **674-2-19 Реконструкция уличной сети водоотведения D=700мм по пр.Сейфуллина от к/к №31а до к/к №18 методом санации L=965,98 п.м.**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Сеть водоотведения D=700мм**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№28 от 15.04.2024г.**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01 Реконструкция сети водоотведения D 1000мм работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1216-0102-0901 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинспекционного комплекса	м трубопровода	70	776,75	525,82	467603,80	316543,52	692,60	218026,52	86102,15	1230,03
						249,78	253,24	150367,68	152450,24		54848,16		
2	2	1216-0102-0307 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка/ ДИАМ.700ММ	м	70	19826,88	11650,07	11935781,88	7013342,32	107300,24	7187759,60	2401560,69	34308,01
						7998,57	8584,49	4815139,32	5167863,04		1529880,48		
3	3	1216-0102-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами/ ДИАМ.700ММ	м	70	50320,49	49191,39	30292935,04	29613216,84	679718,20	10660757,80	5143021,84	73471,74
						0,00	24595,69	0,00	14806605,44		3276295,00		
4	4	1216-0102-1001 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинспекционного комплекса	м трубопровода	70	477,39	303,92	287388,84	182960,32	692,60	138135,16	53438,07	763,40
						172,32	146,37	103736,52	88114,92		34043,40		
5	5	1216-0102-1203 *РСНБ РК 2022*	Сети самотечной канализации. Восстановление полимерно-композитным рукавом-лайнером диаметром 700-900 мм, самоотверждающимся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения	м	70	12491,05	10352,97	7519612,40	6232488,12	188064,80	1999928,04	1195477,53	17078,25
						1825,68	2788,40	1099059,48	1678616,80		761566,36		
6	9	1216-0102-1001 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после ВОССТАНОВЛЕНИЯ при помощи телеинспекционного комплекса	м трубопровода	70	477,39	303,92	287388,84	182960,32	692,60	138135,16	53438,07	763,40
						172,32	146,37	103736,52	88114,92		34043,40		
7	10	1125-0127-0505 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 700 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,07	1305080,27	1142850,88	1318131,00	1154279,00	29476,00	357365,00	125413,39	179 1619,80
						133045,20	255775,70	134376,00	258333,00		134040,00		
			ИТОГО по акту					527647042,29	57609210,93	459522716,04	26018785,28	9 058 451,74	
								10515116,52	27357124,04	0,00	44293267,24		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		94 208					
			Итого с временными										9 152 660
			Зимние удорожания			0,67%		61 323					
			Итого с зимними удорожаниями										9 213 982
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		184 280					
			Итого с непредвиденными работами и затратами										9 398 262
			Итого в текущих ценах, к = 1,079			1,079							10 140 725
			Итого с учетом скидки, к = 0,98										9 937 910
			Итого с учетом скидки, к = 0,9										8 944 119
			НДС			12 %		1 073 294					
			Итого с НДС										10 017 413,60

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazConstruction-NS"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Капбасова Г.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "УМР-6"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Исмаилов М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.