Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"
Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в селе Еркиншилик Ерейментауского района Акмолинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
000140001467	030340000977			2024-121	17.07.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе Еркиншилик Ерейментауского района Акмолинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	**74 885 765**	**74 885 765**	**74 885 765**				**8 023 475**	**74 885 765**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Байгожин Н. Т.**
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

ПОДРЯДЧИК: _____ **Искаков Л. Д.**
Директор ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "QazaqEngineering"
БИН 170840036230

Эксперт _____ **Нурмаханов Е. И.**
ИИН 630410302046
аттестат №KZ22VJE00053636 от 16.03.2020 г.
аттестат №KZ76VJE00053925 от 20.03.2020 г.
аттестат №KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 г.

...мный комплекс АВС (редакция 2024.2)

...ик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" Форма 2В

... 000140001467, Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87, тел 402894

...одрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К" 60600

БИН 030340000977, Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 179А, 303, тел 87774747649

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории в селе Еркиншилик Ерейментауского района Акмолинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда №2024-121 от 17 июля 2024г.

Акт выполненных работ №1 от 04.09.2024
за август 2024 года
от 23 августа 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 18.02.2024 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна производитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета 02-01-01-01 - Общестроительные работы по чертежам АС					
			Раздел 1. Земляные работы				**55 698 071**	
1	1	**6101-0102-0115** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3**	**м^3**	**1 496,0867624**	**445**	**6 938 338**	
2	2	**6101-0201-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**46,2707246**	**15 392**	**665 759**	
3	3	**6101-0107-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	**м^3**	**553,2**	**1 392**	**712 199**	
4	4	**211-603-0102** *РСНБ РК 2022*	**Смесь шебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-20 мм**	**м^3**	**553,2**	**6 483**	**770 054**	
5	5	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**704,707364**	**98**	**3 586 396**	
6	6	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей/**	**м^3**	**704,707364**	**221**	**69 061**	
7	7	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**704,707364**	**656**	**155 740**	
8	8	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**124,3601231**	**4 156**	**462 841**	
			Раздел 2. Фундамент					
			Монолитный ростверк (АС-5)				**20 200 982**	

		3	4	5	6	7	8	9
	9	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	22,01	10 494	230 973	
10	10	212-101-1811 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10**	$м^3$	22,4502	30 676	688 682	Казахстан
11	11	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	$м^3$	57	31 048	1 769 736	
12	12	212-101-2105 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10**	$м^3$	57,855	32 693	1 891 454	Казахстан
13	13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,54	344 590	530 669	Казахстан
14	14	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	5,5881	326 417	1 824 051	Казахстан
15	15	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	$м^2$	202,138	5 786	1 169 570	
16	16	235-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350**	$м^2$	464,9174	204	94 843	Казахстан
			Фундаментные блоки (АС-7)					
17	29	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т**	шт.	75	13 293	996 975	
18	30	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	шт.	41	8 192	335 872	
19	31	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	шт.	23	6 140	141 220	
20	32	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	шт.	24	5 527	132 648	
21	33	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	$м^3$	83,717	63 896	5 349 181	Казахстан
22	34	ССЦ *РК 8.04-08-2023 пп.2.3.4*	**Надбавка на сульфатостойкий цемент**	$м^3$	83,717	284	23 776	Казахстан
23	35	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,12134	65 056	7 894	
24	36	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,12134	430 058	52 183	Казахстан
25	37	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного ленточного/монолитные заделки/**	$м^3$	0,89	21 305	18 961	
26	38	212-101-1811 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10**	$м^3$	0,9078	30 676	27 848	Казахстан

		3	4	5	6	7	8	9
	39	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	383,904	5 786	2 221 269	
28	40	235-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	$м^2$	882,9792	204	180 128	Казахстан
			Монолитный пояс МП-1(АС-14)					
29	41	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	15	67 678	1 015 170	
30	42	212-101-2105 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	15,225	32 693	497 751	Казахстан
31	43	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	1,274	87 149	111 028	
32	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,231	344 590	79 600	Казахстан
33	45	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,043	336 177	350 633	Казахстан
34	46	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	83,98	5 224	438 712	
35	47	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	167,96	120	20 155	Казахстан
		Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**22 120 451**	
			Кладка наружных и внутренних стен (АС -11)					
36	48	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	304,23	21 650	6 586 580	
37	49	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	73,0152	25 506	1 862 326	Казахстан
38	50	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	115,6074	94 457	10 919 928	Казахстан
			Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-11.1)					
39	54	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	18,9	31 048	586 807	
40	55	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	19,1835	28 767	551 852	Казахстан
41	56	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,622	326 417	203 031	Казахстан

		3	4	5	6	7	8	9
	57	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	46,8	5 224	244 483	
43	58	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	93,6	120	11 232	Казахстан
44	59	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0952	312 421	29 742	
45	60	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,05824	1 179 654	68 703	Казахстан
46	61	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03696	336 177	12 425	Казахстан
			Перемычки (АС-13)					
47	62	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	100	1 732	173 200	
48	63	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	7	7 862	55 034	
49	67	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,08	123 565	257 015	Казахстан
50	68	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,887	142 102	268 146	Казахстан
51	69	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,943	157 453	148 478	Казахстан
52	70	222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,908	155 803	141 469	Казахстан
		Раздел 4.	**Плиты покрытия**					
			Сборные плиты перекрытий (АС-16)				6 438 300	
53	71	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м²	шт.	64	9 915	634 560	
54	72	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	441,8944	12 866	5 685 413	Казахстан
55	73	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,07126	1 507 839	107 449	
56	74	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,35	31 081	10 878	Казахстан

Всего по акту: 55 698 071

в том числе:

2	3	4	5	6	7	8	9
		стоимость оборудования				0	
		строительно-монтажные работы				55 698 071	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4%				5 235 619	
		Итого:				60 933 690	
		Сметная прибыль (5)%				3 046 685	
		Непредвиденные работы и затраты (2)%				1 218 674	
		Итого				**65 199 049**	
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 49 %				31 947 534	
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 51 %				33 251 515	
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 49 %, к - 1,0368				33 123 203	
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 51 %, к - 1,0557				35 103 624	
		Итого в текущих ценах 2024г.				**68 226 827**	
		Ценовая скидка согласно Договора (2%), k=0,98				-1 364 537	
		Итого в текущих ценах				**66 862 290**	
		НДС (12 %)				8 023 475	
		Итого				**74 885 765**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

Директор _____ **Искаков Л. Д.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

Зам. руководителя _____ **Байгожин Н. Т.**

Куратор _____ **Жумабеков Р. А.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "QazaqEngineering"
БИН 170840036230

Эксперт _____ **Нурмаханов Е. И.**
ИИН 630410302046
аттестат №KZ22VJE00053636 от 16.03.2020 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Qazstroy Invest Engineering", БИН 210140004445

_____ **Грот С. В.**
ИИН 921002350011
аттестат №KZ59VJE00084301 от 15.12.2023 г.

-	3	4	5	6	7	8	9
	аттестат №KZ76VJE00053925 от 20.03.2020 г.						
	аттестат №KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 г.						