Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»
Подрядчик: ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»
Наименование обьекта: Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение улицы Тауелсиздик, 42)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	300 000,00	32 143		300 000,00			100%			32 143	300 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**300 000,00**	**32 142,86**		**300 000,00**						**32 142,86**	**300 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

Таскулов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349 РК, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева дом I90/1, к.337/18

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение улицы Тауелсиздик, 42)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение улицы Тауелсиздик, 42)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №01-SBK-83 от 11.10.2024 г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э3403: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6301-0105-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм		0,00585	1 239 588,0	413 842,0	7 251,6	2 421,0			7 251,6
				км		825 746,0	108 502,0	4 830,6	634,8			
2	2	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		5,9085	810,0		4 785,9		4 785,9		4 785,9
				м								
3	3	241-209-0106 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм		0,3	812,0		243,6		243,6		243,6
				шт.								
4	4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,216	4 207,0		908,7		908,7		908,7
				$м^3$								
5	5	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм		0,3	595,0		178,5		178,5		178,5
				шт.								
6	6	6303-0101-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 150 мм		0,000174	5 353 650,0	1 685 501,0	931,5	293,1	28,8		931,5
				км		3 503 246,0	374 302,0	609,6	65,1			
7	7	6301-0801-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 150 мм		0,174	5 646,0	21,0	982,5	3,6	122,4		982,5
				м		4 922,0	5,0	856,5	0,9			
8	8	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		0,17574	5 411,0		951,0		951,0		951,0
				м								
9	9	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ПЛАСТИНА/		0,002769	1 468 558,0	16 193,0	4 066,5	44,7	3 337,5		4 066,5
				т стальных элементов		247 042,0	2 752,0	684,0	7,5			
10	10	6303-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм		0,00015	3 333 515,0	1 039 904,0	500,1	156,0	7,5		500,1
				км		2 243 457,0	246 104,0	336,6	36,9			
11	11	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,15	1 453,0		218,1		218,1		218,1
				м								
12	12	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении		0,6	4 178,0	179,0	2 506,8	107,4			2 506,8
				шт.		3 999,0	1,0	2 399,4	0,6			
13	13	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм		0,3	409,0		122,7		122,7		122,7
				шт.								
14	14	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм		0,3	420,0		126,0		126,0		126,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм	км	0,000165	1 239 588,0 825 746,0	413 842,0 108 502,0	204,6 136,2	68,4 18,0			204,6
16	16	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	0,16665	810,0		135,0		135,0		135,0
17	17	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83	кг	0,828	3 690,0		3 055,2		3 055,2		3 055,2
18	18	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,015	9 257,0 5 077,0	2 428,0 484,0	138,9 76,2	36,3 7,2	26,4		138,9
19	19	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6	$м^3$	0,0153	17 160,0		262,5		262,5		262,5
20	20	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/крышка/	т	0,000942	445 068,0		419,4		419,4		419,4
21	21	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	0,3	4 178,0 3 999,0	179,0 1,0	1 253,4 1 199,7	53,7 0,3			1 253,4
22	22	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,3	1 299,0		389,7		389,7		389,7
23	23	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласта 10 мм	т	0,00042	3 406 760,0		1 430,7		1 430,7		1 430,7
24	24	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0003	114 793,0		34,5		34,5		34,5
25	25	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,007819	3 430 876,0 2 051 412,0	1 189 744,0 300 036,0	26 827,2 16 040,7	9 303,0 2 346,0	1 483,5		26 827,2
26	26	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,000228	79 643,0		18,3		18,3		18,3
27	27	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,000216	343 721,0		74,1		74,1		74,1
28	28	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (крышка) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	0,0192	4 485,0 4 327,0	33,0 7,0	86,1 83,1	0,6 0,0	2,4		86,1
29	29	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,007074	1 183 000,0		8 368,8		8 368,8		8 368,8
30	30	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	0,606	214,0		129,6		129,6		129,6
31	31	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,059808	1 092,0		65,4		65,4		65,4
32	32	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,0336	24 125,0 17 859,0	1 564,0 462,0	810,6 600,0	52,5 15,6	158,1		810,6
33	33	212-101-0508 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	0,034272	16 475,0		564,6		564,6		564,6
34	34	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,036	4 207,0		151,5		151,5		151,5
35	35	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,00585	74 486,0 32 088,0	42 398,0 8 674,0	435,6 187,8	248,1 50,7			435,6
36	36	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	5,85	125,0		731,4		731,4		731,4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	6,75	1 014,0 598,0	374,0 96,0	6 844,5 4 036,5	2 524,5 648,0	283,5		6 844,5
38	38	243-105-1901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГз 4х1,5 (ок)-0,66	м	6,75	543,0		3 665,4		3 665,4		3 665,4
39	39	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле.Группа грунтов 2	яма	0,3	2 200,0 509,0	1 691,0 546,0	660,0 152,7	507,3 163,8			660,0
40	40	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство	м^3	0,021	28 279,0 19 818,0	3 860,0 780,0	594,0 416,1	81,3 16,5	96,6		594,0
41	41	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,02142	18 174,0		389,4		389,4		389,4
42	42	6125-0701-1508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опознавательный столбик.Установка	шт.	0,3	18 089,0 7 393,0	2 643,0 794,0	5 426,7 2 217,9	792,9 238,2	2 415,9		5 426,7
43	43	6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	0,3	3 453,0 3 153,0	0,0 0,0	1 035,9 945,9	0,0 0,0	90,0		1 035,9
44	44	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Табличка указатель	м^2	0,00882	25 845,0		228,0		228,0		228,0
45	45	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм	км	0,0006	3 333 515,0 2 243 457,0	1 039 904,0 246 104,0	2 000,1 1 346,1	624,0 147,6	30,0		2 000,1
46	46	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,606	585,0		354,6		354,6		354,6
47	47	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ	установк	0,3	60 243,0 57 394,0	2 501,0 629,0	18 072,9 17 218,2	750,3 188,7	104,4		18 072,9
48	48	513-302-0402 *СпрСЦ 10.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6 с регулятором давления газа РДГД-2,0,с двумя узлами учета газа G4	шт.	0,3	70 173,0		21 051,9		21 051,9		21 051,9
49	49	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	1,2	585,0		702,0		702,0		702,0
50	50	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	0,6	27 352,0		16 411,2		16 411,2		16 411,2
51	51	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	1,2	2 037,0		2 444,4		2 444,4		2 444,4
52	52	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	0,9	155,0		139,5		139,5		139,5
53	53	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/	т	0,065436	335 822,0		21 974,7		21 974,7		21 974,7
54	54	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	м^3	0,063	18 719,0		1 179,3		1 179,3		1 179,3
55	55	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м^2	0,513	383,0 204,0	7,0 2,0	196,5 104,7	3,6 0,9	88,2		196,5
56	56	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	0,513	493,0 350,0	9,0 2,0	252,9 179,7	4,5 0,9	68,7		252,9
57	57	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0012	2 135 649,0 560 288,0	1 540 668,0 283 371,0	2 562,9 672,3	1 848,6 339,9	42,0		2 562,9

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	58	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм	шт.	1,8	9 429,0	457,0	16 972,2	822,6	7 623,0		16 972,2
						4 737,0	122,0	8 526,6	219,6			
59	59	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	1,5	1 332,0	57,0	1 998,0	85,5	807,0		1 998,0
						737,0	14,0	1 105,5	21,0			
60	60	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,004009	2 135 649,0	1 540 668,0	8 561,1	6 175,8	139,2		8 561,1
						560 288,0	283 371,0	2 246,1	1 135,8			
61	61	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	0,3	2 357,0	26,0	707,1	7,8	32,1		707,1
						2 224,0	0,0	667,2	0,0			
62	62	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 36 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	0,6	1 778,0	20,0	1 066,8	12,0	54,0		1 066,8
						1 668,0	0,0	1 000,8	0,0			
63	63	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	5,163	449,0	449,0	2 318,1	2 318,4			2 318,1
						0,0	131,0	0,0	676,5			
64	64	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2	$м^3$	0,159	8 482,0	0,0	1 348,5	0,0			1 348,5
						8 482,0	0,0	1 348,5	0,0			
65	65	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,408	9 323,0	396,0	3 803,7	161,7	1 888,2		3 803,7
						4 299,0	94,0	1 754,1	38,4			
66	66	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,095	87,0	87,0	356,4	356,1			356,4
						0,0	22,0	0,0	90,0			
67	67	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,095	86,0	86,0	352,2	352,2			352,2
						0,0	21,0	0,0	86,1			
68	68	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	4,095	571,0	220,0	2 338,2	901,2			2 338,2
						351,0	70,0	1 437,3	286,8			
69	69	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,819	3 604,0	0,0	2 951,7	0,0			2 951,7
						3 604,0	0,0	2 951,7	0,0			
70	70	6303-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления,диаметр врезаемого газопровода до 100 мм	шт.	0,3	45 511,0	4 563,0	13 653,3	1 368,9	1 082,1		13 653,3
						37 341,0	0,0	11 202,3	0,0			
71	71	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,048	383,0	7,0	18,3	0,3	8,4		18,3
						204,0	2,0	9,9	0,0			
72	72	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,048	493,0	9,0	23,7	0,3	6,3		23,7
						350,0	2,0	16,8	0,0			
			ИТОГО по смете ЭЗ403: **Наружные сети газоснабжения** [6-1]					232 016,7	32 488,2	90 879,9	0,0	232 016,7
								87 597,3	7 482,3	21 051,9	0,0	
			Итого по суммарной смете					232 016,7	32 488,2	90 879,9	0,0	232 016,7
								87 597,3	7 482,3	21 051,9	0,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе:							21 051,9		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							*210964,80*		
			СМР									
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					12 447		
			Итого с общеплощадочными затратами									223 412
			Сметная прибыль 5%		**5%**					11 171		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					12 223		
			ИТОГО без НДС									267 857
			НДС		**12%**					32 143		
			ИТОГО с НДС									**300 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таскулов М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220340016613

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)