Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области", БИН 110140003842, Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Казталовка, Жамбыла Жабаева,4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "UES", БИН/ИИН 130540003117, Западно-Казахстанская область, г.Уральск ул. Сарайшык, 81/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электрических линий в с. Акпатер, Казталовского района Западно-Капзахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **13.03.2024 г.**

Акт выполненных работ №1
за Июнь 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	12,644		135786,08	43799,86	1716879	553805	396339	756694	2671458
		НР - 80%; СП - 8%				60640,22	14167,36	766735	179132		197886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3	37,932	4838,00				183515		
1.2	261-302-0476	Провода самонесущие изолированные	1000 м	1,02	12,89688	--				--		
1.3	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	17	214,948	--				--		
2	243-701-0720 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**	км	12,644		1793602,00	--	22678304	--	22678304	--	24492568
		СП - 8%				--	--	--	--		1814264	
3	243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,1115		951092,00	--	106047	--	106047	--	114531
		СП - 8%				--	--	--	--		8484	
4	1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	282		26139,43	12078,38	7371320	3406104	343340	4112801	12402851
		НР - 80%; СП - 8%				12843,53	5386,97	3621876	1519126		918730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	28,2	2028,00				57190		
4.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	3384	59,00				199656		
4.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	112,8	605,00				68244		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	282	76500,00	--	21573000	--	21573000	--	23298840
		СП - 8%			--	--	--	--		1725840	
6	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (П-3и)	м3	5,3	72251,00	--	382930	--	382930	--	413564
		СП - 8%			--	--	--	--		30634	
7	252-207-0102 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа KR2 стяжной хомут	шт.	106	69,00	--	7314	--	7314	--	7899
		СП - 8%			--	--	--	--		585	
8	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	59	9698,00	--	572182	--	572182	--	617957
		СП - 8%			--	--	--	--		45775	
9	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	59	1385,00	--	81715	--	81715	--	88252
		СП - 8%			--	--	--	--		6537	
10	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	175,00	--	4200	--	4200	--	4536
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
11	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	36	647,00	--	23292	--	23292	--	25155
		СП - 8%			--	--	--	--		1863	
12	252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	23	4326,00	--	99498	--	99498	--	107458
		СП - 8%			--	--	--	--		7960	
13	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	59	1060,00	--	62540	--	62540	--	67543
		СП - 8%			--	--	--	--		5003	
14	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	92	2097,00	--	192924	--	192924	--	208358
		СП - 8%			--	--	--	--		15434	
15	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	223	2097,00	--	467631	--	467631	--	505041
		СП - 8%			--	--	--	--		37410	
16	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	223	3104,00	--	692192	--	692192	--	747567
		СП - 8%			--	--	--	--		55375	
17	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	192	4640,00	--	890880	--	890880	--	962150
		СП - 8%			--	--	--	--		71270	
18	252-207-1132 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	66	8203,00	--	541398	--	541398	--	584710
		СП - 8%			--	--	--	--		43312	
19	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	59	4994,00	--	294646	--	294646	--	318218
		СП - 8%			--	--	--	--		23572	
20	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	164	3792,00	--	621888	--	621888	--	671639
		СП - 8%			--	--	--	--		49751	
21	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	12	2873,00	--	34476	--	34476	--	37234
		СП - 8%			--	--	--	--		2758	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	336		428,91	186,28	144113	62590	19253	60337	220806
		НР - 72%; СП - 8%				185,33	64,08	62270	21531		16356	
23	243-106-0601 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,336		309361,00	--	103945	--	103945	--	112261
		СП - 8%				--	--	--	--		8316	
24	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	56		6404,87	1190,84	358673	66687	130323	152557	552129
		НР - 72%; СП - 8%				2886,84	896,82	161663	50222		40898	
25	247-103-0603 РСНБ РК 2022	Светильники уличные светодиодные марки, мощность 100 Вт,Prometey-100 E CT РК 2595-2014	шт.	56		102699,00	--	5751144	--	5751144	--	6211236
		СП - 8%				--	--	--	--		460092	
		Выбор аврматура на 2 ответвления										
26	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	294		647,00	--	190218	--	190218	--	205435
		СП - 8%				--	--	--	--		15217	
27	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	294		175,00	--	51450	--	51450	--	55566
		СП - 8%				--	--	--	--		4116	
28	252-207-2338 РСНБ РК 2022	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	147		3601,00	--	529347	--	529347	--	571695
		СП - 8%				--	--	--	--		42348	
29	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	147		1359,00	--	199773	--	199773	--	215755
		СП - 8%				--	--	--	--		15982	
30	252-207-3110 РСНБ РК 2022	Фиксаторы дистанционные SO70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	147		483,00	--	71001	--	71001	--	76681
		СП - 8%				--	--	--	--		5680	
31	252-207-2337 РСНБ РК 2022	Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98	шт.	147		3001,00	--	441147	--	441147	--	476439
		СП - 8%				--	--	--	--		35292	
32	247-207-0101 РСНБ РК 2022	Плавка вставка SW10.35	шт.	147		1421,00	--	208887	--	208887	--	225598
		СП - 8%				--	--	--	--		16711	
33	247-207-0101 РСНБ РК 2022	Корпус для предохранителя SV29.63	шт.	147		1421,00	--	208887	--	208887	--	225598
		СП - 8%				--	--	--	--		16711	
		Ввод в здание										
34	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Корпус защиты для однофазногоэлектрического счетчика КЗУ-220	шкаф	147		6377,23	161,15	937453	23689	286421	458345	1507462
		НР - 72%; СП - 8%				4267,64	62,91	627343	9248		111664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	0,0588	813201,00				47816		
34.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	147	657,00				96579		
34.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	85,26	461,00				39305		
34.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	0,147	462525,00				67991		
35	247-201-0138 РСНБ РК 2022	Электрический счетчик КЗУ-220, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	147		4467,00	--	656649	--	656649	--	709181
		СП - 8%				--	--	--	--		52532	
36	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Счетчики трехфазные. Установка наготовом основании	шт.	147		1823,08	111,45	267992	16383	5477	181978	485967
		НР - 72%; СП - 8%				1674,37	45,00	246132	6615		35998	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	247-301-0105 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.5, 230 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	147		3372,00	--	495684	--	495684	--	535339
		СП - 8%				--	--	--	--		39655	
38	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	294		3636,45	31,21	1069116	9176	523331	386358	1571912
		НР - 72%; СП - 8%				1825,20	--	536609	--		116438	
39	247-204-0639 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	294		1632,00	--	479808	--	479808	--	518193
		СП - 8%				--	--	--	--		38385	
		Заземление опор ВЛ-0,4кВ										
40	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	12		3584,73	148,96	43017	1788	26160	11160	58512
		НР - 72%; СП - 8%				1255,72	36,00	15069	432		4334	
41	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,311		135786,08	43799,86	449588	145021	103787	198150	699557
		НР - 80%; СП - 8%				60640,22	14167,36	200780	46908		51819	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3	9,933	4838,00				48056		
41.2	261-302-0476	Провода самонесущие изолированные	1000 м	1,02	3,37722	--				--		
41.3	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	17	56,287	--				--		
42	243-701-0720 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	2,051		1793602,00	--	3678678	--	3678678	--	3972972
		СП - 8%				--	--	--	--		294294	
43	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-42х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,26		226034,00	--	284803	--	284803	--	307587
		СП - 8%				--	--	--	--		22784	
		РАЗДЕЛ 1. Установка КТП										
44	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,5		6945,43	2448,84	10418	3673	19	7720	19589
		НР - 94%; СП - 8%				4483,84	990,99	6726	1486		1451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,29	0,435	--				--		
44.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1	1,5	--				--		
45	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,5		6751,68	2448,84	10128	3673	20	7446	18980
		НР - 94%; СП - 8%				4290,09	990,99	6435	1486		1406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,28	1,92	--				--		
46	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	5		17070,86	10716,17	85354	53581	6915	39029	134334

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				4971,69	4785,61	24858	23928		9951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3	15	461,00				6915		
47	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	5		50425,71	13697,32	252129	68487	66188	112453	393749
		НР - 80%; СП - 8%				23490,82	4622,54	117454	23113		29167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	0,005	2302156,00				11511		
47.2	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	112,5	463,00				52088		
48	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки бетонные ФБС 24.6.6 объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	4,075		73382,00	--	299032	--	299032	--	322955
		СП - 8%				--	--	--	--		23923	
49	515-102-0407 РСНБ РК 2022	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	2		1975220,00	--	3950440	--		--	3950440
						--	--	--	--	3950440	--	
50	515-102-0410 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	2		1993838,00	--	3987676	--		--	3987676
						--	--	--	--	3987676	--	
51	515-102-0413 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	1		2014265,00	--	2014265	--		--	2014265
						--	--	--	--	2014265	--	
52	515-101-0104 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	2		677142,00	--	1354284	--		--	1354284
						--	--	--	--	1354284	--	
53	515-101-0105 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА**	шт.	2		879364,00	--	1758728	--		--	1758728
						--	--	--	--	1758728	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	515-101-0106 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	1		1154205,00	--	1154205	--		--	1154205
						--	--	--	--	1154205	--	
55	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,15		170172,97	87298,85	25526	13095	549	12966	41571
		НР - 80%; СП - 8%				79211,93	28838,07	11882	4326		3079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,4	0,51	558,00				285		
55.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,002	0,0003	717966,00				215		
56	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,15		294500,00	--	44175	--	44175	--	47709
		СП - 8%				--	--	--	--		3534	
		Ограждение КТП 5шт										
57	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,05		2370,94	--	2489	--	--	1792	4624
		НР - 72%; СП - 8%				2370,94	--	2489	--		343	
58	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	2,88655		163217,38	2170,82	471135	6266	43321	292239	824444
		НР - 69%; СП - 8%				146038,82	688,38	421548	1987		61070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,016	0,046185	813201,00				37558		
58.2	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1	2,88655	--				--		
59	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	2,88655		251113,89	15519,18	724853	44797	20274	463043	1282927
		НР - 69%; СП - 8%				228571,20	3912,68	659782	11294		95032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,062061	272284,00				16898		
60	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	1,5453		456814,00	--	705915	--	705915	--	762388
		СП - 8%				--	--	--	--		56473	
61	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3296		458447,00	--	151104	--	151104	--	163192
		СП - 8%				--	--	--	--		12088	
62	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,01165		435218,00	--	440288	--	440288	--	475511
		СП - 8%				--	--	--	--		35223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	214-401-0210 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	85,05	1425,00	--	121196	--	121196	--	130892
		СП - 8%			--	--	--	--		9696	
64	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство В20	м3	2,4	5772,36	1688,99	13854	4054	5477	4688	20025
		НР - 91%; СП - 8%			1801,20	345,33	4323	829		1483	
65	212-101-2009 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,448	32237,00	--	78916	--	78916	--	85229
		СП - 8%			--	--	--	--		6313	
		Заземление КТП, молниезащита									
66	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм 2. Монтаж по строительным основаниям	м	150	1041,75	35,77	156262	5366	102461	36088	207738
		НР - 72%; СП - 8%			322,90	11,25	48435	1688		15388	
67	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм 2. Монтаж по строительным основаниям	м	100	751,01	29,09	75101	2909	43490	21281	104093
		НР - 72%; СП - 8%			287,02	8,55	28702	855		7711	
		ДЕМОНТАЖ									
68	1308-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,3	Демонтаж Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 10000-40000 КВХА	шт.	5	327840,90	83719,37	1639204	418597	94739	921594	2765662
		НР - 72%; СП - 8%			225173,52	30824,76	1125868	154124		204864	
69	1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,3	ДЕМОНТАЖ ОПОР	опора	331	7841,82	3623,51	2595642	1199382	120897	1448231	4367383
		НР - 80%; СП - 8%			3853,06	1616,09	1275363	534926		323510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,03 9,93	2028,00				20138		
69.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,6 1191,6	59,00				70304		
69.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,12 39,72	605,00				24031		
70	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель. Демонтаж	м	12480	125,40	0,26	1564987	3245	--	1125892	2906149
		НР - 72%; СП - 8%			125,14	0,16	1561742	1997		215270	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23687306	1827125	66857885	10812842	117162152
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								117162153
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11534084				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6112368			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2595253			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						66857890		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						14219598		102942555
		- Накладные расходы	Тенге							10812842	
		- Сметная прибыль	Тенге							7625376	
		Временые здания и сооружения 1,04%	Тенге							0,0104	1 070 602,57
		Итого с временными	Тенге								104 013 157,57
		Зимние удорожания 1,44%	Тенге							0,01440	1 497 789,47
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								105 510 947,04
		Итого	Тенге								119 730 545,04
		Итого в с непредвиденными	Тенге								119 403 948,72
		НДС 12%	Тенге							0,120	14 328 473,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по акту с НДС к оплате	Тенге								133 732 422,57

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Караталовского района Западно-Казахстанской области"

И.о. руководителя

_____ А.Д. Амангельдиев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "STROYCONSALTING"

Эксперт

_____ **А.М. Утежанов**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Qazaqstan Expert"

Эксперт

_____ **Е.Е. Хамитов**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "UES"

Директор

_____ **Н.А. Имашов**

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
года №178

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области", БИН 110140003842, Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Казталовка, Жамбыла Жабаева,4

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "UES", БИН/ИИН 130540003117, Западно-Казахстанская область, г.Уральск ул. Сарайшык, 81/1

Наименование объекта: Строительство электрических линий в с. Акпатер, Казталовского района Западно-Капзахстанской области

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за Июнь месяц 2024 г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		№ 26	13.03.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 3						
					из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**133 732 422,57**	**133 732 422,57**	**119 403 948,72**							**14 328 473,85**	**133 732 422,57**
в том числе:											
АВР №1		**133 732 422,57**	**119 403 948,72**	**119 403 948,72**						**14 328 473,85**	**133 732 422,57**
Аванс											**40 119 726,77**
Итого к оплате:											**93 612 695,80**

ЗАКАЗЧИК
ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области"

_____ **С.Д. Амангельдиев**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "STROYCONSALTING""

_____ **А.М. Утежанов**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Qazaqstan Expert"

_____ **Е.Е. Хамитов**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "UES"

_____ **Н.А. Имашов**