Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
« 29 » 07 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «UES», 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Сарайшык, дом № 81/1***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директор Имашов Нұрбол Асылбекұлы***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство электрических линий в с. Акпатер, Казталовского района ЗКО», Западно-Казахстанская область, Казталовский район, село Акпатер***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области», в. и. о. руководителя Амангельдиев Асфандияр Даниярович***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Аймак Строй Проект», БИН 210540034907, ГСЛ № 22000156 от 10.01.2022г., III категория, Товарищество с ограниченной ответственностью «ASKU Energy», БИН 140340025281, ГСЛ № 19008016 от 05.04.2019г., III категория***
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «STROYCONSALTING», рабочий проект № 31-21-ЭС***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области» № 13-нк от 01.02.2022 года.***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория надежности электроснабжения		III	III	III	III
Напряжение сети	кВт	380/220	380/220	380/220	380/220
Расчетная мощность	кВт	378,58	378,58	378,58	378,58
Длина проектируемой ВЛ-0,4кВ	м	12644	12644	12644	12644

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Электроснабжение

Проект электроснабжения «Строительство электрических линий в с. Акпатер, Казталовского района ЗКО» разработан на основании:
Генерального плана с. Акпатер
СП РК 4.04–106-2013, СП РК 2.04-104-2012.
Технические условия АО "Зап.Каз.РЭК" от 13 августа 2021 года № 7-32-12/26 на строительство электорснабжения в с.Акпатер Казталовского района (действительна в течение нормативной продолжительности строительста);
По степени надежности электроснабжения электроприемники относятся к III категории.
Существущие состояние сети.
Существующие состояние сети изношенные, имеется 5 уличные КТП. Согласно дефектному акту в проекте демонтируется: опоры – 331 шт., кабельная линия – 12,48 км, КТП-10/0,4 – 5 шт.
Согласно проекту внов подключается внов подключается: 147 жилых домов, также 3 соц. объекта (школа, медпункт, акимат).
Точка подключения:
Согласно техническому условию, основной источник электроснабжения предусмотрено от I СШ и II ПСШ-10кВ РУ-10кВ ПС-35/10кВ Порт-Артур, существующие ВЛ-10кВ.
Проектом предусматривается вместо существующих КТП-10/0,4кВ установка новых КТПН-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами в центре нагрузок:
КТПН-10/0,4кВ- 100 кВА – 2 комплект.
КТПН-10/0,4кВ- 160 кВА – 2 комплект.
КТПН-10/0,4кВ- 250 кВА – 1 комплект.
Проектируемые КТПН-10/0,4кВ устанавливается не менее 0,6 м от земли, на железобетонных ФБС блоках (на каждый КТПН по 2 шт.) м ограждается металлическим ограждением стойки из профильных труб 100х100мм каркас из уголков 50мм, заполнение предусмотрены из сетки рябицы. Высота ограждение 2,40 м от земли.
От проектируемых КТПН-10/0,4кВ до жилых и соцальных объектов предусматривается строительство ВЛ-0,4кВ с проводом типа СИПс-4 с сечением 4×70+25мм².
В качестве источников наружного освещения проектом приняты светильники светодиодная 100Вт, которые монтируются на опорах ВЛ-0,4кВ. Питание и управление наружным освещением осуществляется от панели наружного освещения КТПН.
Ответвления к жилым домам выполнены проводом типа СИПс-4 с сечением 2×16мм².
На каждом доме корпус защиты типа КЗУ-220 с электросчетчиком Меркурий-201.5 и двумя автоматическими выключателями ВА47-29 40А должен быть смонтирован на наружной фасадной стене жилого дома на уровне 2 м над землей.
Все электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ, ПТБ и СНиП.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2024 года***;

месяц, год

окончание работ ***июль 2024 года***;

месяц, год

При продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***3 месяца***;
фактически ***2 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____ _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
«____»_____дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (***Не требуется***);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения) _____(***Не требуется***) _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство электрических линий в с. Акпатер, Казталовского района ЗКО»***
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Имашов Нурбол Асылбекулы _____.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата «29» 07 2024г.
Место печати (при наличии)