Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»
Подрядчик: ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»
Наименование обьекта: Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение улицы Батыс)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	300 000,00	32 143		300 000,00			100%			32 143	300 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**300 000,00**	**32 142,86**		**300 000,00**						**32 142,86**	**300 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

_____ Таскулов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349 РК, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева дом 190/1, к.337/18

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение улицы Батыс)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение улицы Батыс)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №01-SBK-85 от 11.10.2024 г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э3223: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм	км	0,012365	1 239 588,0 825 746,0	413 842,0 108 502,0	15 327,6 10 210,5	5 117,1 1 341,6			15 327,6
2	2	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	28,25475	810,0		22 886,4		22 886,4		22 886,4
3	3	241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,9	812,0		730,8		730,8		730,8
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,648	4 207,0		2 726,1		2 726,1		2 726,1
5	5	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,15	595,0		89,4		89,4		89,4
6	6	6303-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 150 мм	км	0,000087	5 353 650,0 3 503 246,0	1 685 501,0 374 302,0	465,9 304,8	146,7 32,7	14,4		465,9
7	7	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 150 мм	м	0,087	5 646,0 4 922,0	21,0 5,0	491,1 428,1	1,8 0,3	61,2		491,1
8	8	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,08787	5 411,0		475,5		475,5		475,5
9	9	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ПЛАСТИНА/	т стальных элементов	0,001385	1 468 558,0 247 042,0	16 193,0 2 752,0	2 033,1 342,0	22,5 3,9	1 668,9		2 033,1
10	10	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм	км	0,000075	3 333 515,0 2 243 457,0	1 039 904,0 246 104,0	249,9 168,3	78,0 18,6	3,9		249,9
11	11	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,075	1 453,0		108,9		108,9		108,9
12	12	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	0,3	4 178,0 3 999,0	179,0 1,0	1 253,4 1 199,7	53,7 0,3			1 253,4
13	13	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	0,15	409,0		61,5		61,5		61,5
14	14	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,15	420,0		63,0		63,0		63,0
15	15	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм	км	0,000082	1 239 588,0 825 746,0	413 842,0 108 502,0	102,3 68,1	34,2 9,0			102,3

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	0,083325	810,0		67,5		67,5		67,5
17	17	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83	кг	0,414	3 690,0		1 527,6		1 527,6		1 527,6
18	18	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,0075	9 257,0 5 077,0	2 428,0 484,0	69,3 38,1	18,3 3,6	13,2		69,3
19	19	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6	$м^3$	0,00765	17 160,0		131,4		131,4		131,4
20	20	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/крышка/	т	0,000471	445 068,0		209,7		209,7		209,7
21	21	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	0,15	4 178,0 3 999,0	179,0 1,0	626,7 600,0	27,0 0,3			626,7
22	22	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,15	1 299,0		195,0		195,0		195,0
23	23	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласта 10 мм	т	0,00021	3 406 760,0		715,5		715,5		715,5
24	24	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,00015	114 793,0		17,1		17,1		17,1
25	25	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм	км	0,00024	1 297 852,0 858 506,0	439 346,0 110 257,0	311,4 206,1	105,3 26,4			311,4
26	26	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	0,2424	2 470,0		598,8		598,8		598,8
27	27	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 100 мм	м	0,24	5 209,0 4 631,0	19,0 5,0	1 250,1 1 111,5	4,5 1,2	134,1		1 250,1
28	28	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,00003	1 767 559,0 1 522 939,0	178 661,0 50 314,0	53,1 45,6	5,4 1,5	2,1		53,1
29	29	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,03	926,0		27,9		27,9		27,9
30	30	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Патрубок 110 мм	шт.	0,03	2 506,0		75,3		75,3		75,3
31	31	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	0,03	156,0		4,8		4,8		4,8
32	32	241-210-0602 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	0,03	154,0		4,5		4,5		4,5
33	33	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Колпак Д40 мм	шт.	0,03	670,0		20,1		20,1		20,1
34	34	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"	м	0,024	64,0		1,5		1,5		1,5
35	35	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83	кг	0,0828	3 690,0		305,4		305,4		305,4
36	36	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,0006	4 207,0		2,4		2,4		2,4
37	37	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ковера	т фасонных частей	0,0002	3 430 876,0 2 051 412,0	1 189 744,0 300 036,0	686,4 410,4	237,9 60,0	38,1		686,4
38	38	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,000079	1 183 000,0		93,9		93,9		93,9

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	39	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	0,006	8 221,0		49,2		49,2		49,2
40	40	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000001	954 056,0		1,2		1,2		1,2
41	41	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	0,00042	16 849,0		7,2		7,2		7,2
42	42	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм	км	0,00036	1 297 852,0 858 506,0	439 346,0 110 257,0	467,1 309,0	158,1 39,6			467,1
43	43	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	0,3636	2 470,0		898,2		898,2		898,2
44	44	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 100 мм	м	0,36	5 209,0 4 631,0	19,0 5,0	1 875,3 1 667,1	6,9 1,8	201,3		1 875,3
45	45	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,00003	1 767 559,0 1 522 939,0	178 661,0 50 314,0	53,1 45,6	5,4 1,5	2,1		53,1
46	46	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,03	926,0		27,9		27,9		27,9
47	47	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Патрубок 110 мм	шт.	0,03	2 506,0		75,3		75,3		75,3
48	48	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	0,03	156,0		4,8		4,8		4,8
49	49	241-210-0602 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	0,03	154,0		4,5		4,5		4,5
50	50	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Колпак Д40 мм	шт.	0,03	670,0		20,1		20,1		20,1
51	51	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"	м	0,024	64,0		1,5		1,5		1,5
52	52	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83	кг	0,0828	3 690,0		305,4		305,4		305,4
53	53	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,0006	4 207,0		2,4		2,4		2,4
54	54	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ковера	т фасонных частей	0,0002	3 430 876,0 2 051 412,0	1 189 744,0 300 036,0	686,4 410,4	237,9 60,0	38,1		686,4
55	55	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,000079	1 183 000,0		93,9		93,9		93,9
56	56	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	0,006	8 221,0		49,2		49,2		49,2
57	57	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000001	954 056,0		1,2		1,2		1,2
58	58	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	0,00042	16 849,0		7,2		7,2		7,2
59	59	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,000391	3 430 876,0 2 051 412,0	1 189 744,0 300 036,0	1 341,3 801,9	465,0 117,3	74,1		1 341,3
60	60	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,000011	79 643,0		0,9		0,9		0,9
61	61	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,000011	343 721,0		3,6		3,6		3,6

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	62	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (крышка) из листовой оцинкованной стали.Устройство		0,00096	4 485,0	33,0	4,2	0,0			4,2
				$м^2$ покрытия		4 327,0	7,0	4,2	0,0			
63	63	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,000354	1 183 000,0		418,5		418,5		418,5
				т								
64	64	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм		0,0303	214,0		6,6		6,6		6,6
				м								
65	65	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0,00299	1 092,0		3,3		3,3		3,3
				кг								
66	66	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство		0,00168	24 125,0	1 564,0	40,5	2,7	7,8		40,5
				$м^3$		17 859,0	462,0	30,0	0,9			
67	67	212-101-0508 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100,W4		0,001714	16 475,0		28,2		28,2		28,2
				$м^3$								
68	68	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,0018	4 207,0		7,5		7,5		7,5
				$м^3$								
69	69	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка сигнальной ленты в траншее		0,005595	74 486,0	42 398,0	416,7	237,3			416,7
				км		32 088,0	8 674,0	179,4	48,6			
70	70	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		5,595	125,0		699,3		699,3		699,3
				м								
71	71	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		5,955	1 014,0	374,0	6 038,4	2 227,2	250,2		6 038,4
				м кабеля		598,0	96,0	3 561,0	571,8			
72	72	243-105-1901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГз 4х1,5 (ок)-0,66		5,955	543,0		3 233,7		3 233,7		3 233,7
				м								
73	73	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле.Группа грунтов 2		0,3	2 200,0	1 691,0	660,0	507,3			660,0
				яма		509,0	546,0	152,7	163,8			
74	74	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство		0,021	28 279,0	3 860,0	594,0	81,3	96,6		594,0
				$м^3$		19 818,0	780,0	416,1	16,5			
75	75	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,02142	18 174,0		389,4		389,4		389,4
				$м^3$								
76	76	6125-0701-1508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опознавательный столбик.Установка		0,3	18 089,0	2 643,0	5 426,7	792,9	2 415,9		5 426,7
				шт.		7 393,0	794,0	2 217,9	238,2			
77	77	6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101		0,3	3 453,0	0,0	1 035,9	0,0	90,0		1 035,9
				шт.		3 153,0	0,0	945,9	0,0			
78	78	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Табличка указатель		0,00882	25 845,0		228,0		228,0		228,0
				$м^2$								
79	79	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм		0,0036	3 333 515,0	1 039 904,0	12 000,6	3 743,7	180,6		12 000,6
				км		2 243 457,0	246 104,0	8 076,3	885,9			
80	80	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		3,636	1 679,0		6 104,7		6 104,7		6 104,7
				м								
81	81	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ		0,3	60 243,0	2 501,0	18 072,9	750,3	104,4		18 072,9
				установк		57 394,0	629,0	17 218,2	188,7			
82	82	513-302-0402 *СпрСЦ 10.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6 с регулятором давления газа РДГД-2,0, с одним узлом учета газа G4		0,3	70 173,0		21 051,9				21 051,9
				шт.						21 051,9		
83	83	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		0,6	585,0		351,0		351,0		351,0
				м								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	84	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	0,6	27 352,0		16 411,2		16 411,2		16 411,2
85	85	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	1,2	2 037,0		2 444,4		2 444,4		2 444,4
86	86	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/	т	0,065436	335 822,0		21 974,7		21 974,7		21 974,7
87	87	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	0,063	18 719,0		1 179,3		1 179,3		1 179,3
88	88	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	0,3	530,0		159,0		159,0		159,0
89	89	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	0,3	155,0		46,5		46,5		46,5
90	90	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,468	383,0 204,0	7,0 2,0	179,1 95,4	3,3 0,9	80,4		179,1
91	91	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,468	493,0 350,0	9,0 2,0	230,7 163,8	4,2 0,9	62,7		230,7
92	92	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0006	2 135 649,0 560 288,0	1 540 668,0 283 371,0	1 281,3 336,3	924,6 170,1	20,4		1 281,3
93	93	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм	шт.	1,8	9 429,0 4 737,0	457,0 122,0	16 972,2 8 526,6	822,6 219,6	7 623,0		16 972,2
94	94	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	1,5	1 332,0 737,0	57,0 14,0	1 998,0 1 105,5	85,5 21,0	807,0		1 998,0
95	95	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,008115	2 135 649,0 560 288,0	1 540 668,0 283 371,0	17 330,7 4 546,8	12 502,5 2 299,5	281,4		17 330,7
96	96	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	0,24	2 357,0 2 224,0	26,0 0,0	565,8 533,7	6,3 0,0	25,8		565,8
97	97	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 36 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	0,06	1 778,0 1 668,0	20,0 0,0	106,8 100,2	1,2 0,0	5,4		106,8
98	98	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	4,938	449,0 0,0	449,0 131,0	2 217,3 0,0	2 217,0 646,8			2 217,3
99	99	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2	$м^3$	0,1527	8 482,0 8 482,0	0,0 0,0	1 295,1 1 295,1	0,0 0,0			1 295,1
100	100	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,3915	9 323,0 4 299,0	396,0 94,0	3 650,1 1 683,0	155,1 36,9	1 812,0		3 650,1
101	101	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,915	87,0 0,0	87,0 22,0	340,5 0,0	340,5 86,1			340,5
102	102	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,915	86,0 0,0	86,0 21,0	336,6 0,0	336,6 82,2			336,6

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	103	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		3,915	571,0	220,0	2 235,6	861,6			2 235,6
				$м^3$ уплотненного грунта		351,0	70,0	1 374,3	274,2			
104	104	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		0,783	3 604,0	0,0	2 821,8	0,0			2 821,8
				$м^3$ грунта		3 604,0	0,0	2 821,8	0,0			
105	105	6303-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления,диаметр врезаемого газопровода до 100 мм		0,03	45 511,0	4 563,0	1 365,3	136,8	108,3		1 365,3
				шт.		37 341,0	0,0	1 120,2	0,0			
106	106	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,0288	383,0	7,0	11,1	0,0	5,1		11,1
				$м^2$		204,0	2,0	6,0	0,0			
107	107	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,0288	493,0	9,0	14,1	0,3	3,9		14,1
				$м^2$		350,0	2,0	10,2	0,0			
			ИТОГО по смете Э3223: Наружные сети газоснабжения [6-1]					232 016,4	33 466,5	102 611,4	0,0	232 016,4
								74 887,8	7 672,2	21 051,9	0,0	
			Итого по суммарной смете									
								232 016,4	33 466,5	102 611,4	0,0	232 016,4
								74 887,8	7 672,2	21 051,9	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
			СМР							21 051,9		
										210964,50		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					12 447		
			Итого с общеплощадочными затратами									223 411
			Сметная прибыль 5%		**5%**					11 171		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					12 223		
			ИТОГО без НДС									267 857
			НДС		**12%**					32 143		
			ИТОГО с НДС									300 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Сәтті Бастау-Қарылыс» , БИН 171034015349

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таскулов М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)