Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53
Форма

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» 12 **2023 г.**

Заказчик Руководитель ГУ «Отдел строительства города Актобе» - Кусмухамбетов Жанбулат Акимгалиевич, БИН 060140005361, 30000, Актюбинская область, г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА, 2, 8(7132) 417-803

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 20 . 12 .2023 г. ТОО «УниверсалСтройСервис» в лице директора Момбеков Ж.А., г.Шымкент, ТОЛСТОГО 119, БИН 040940024224

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ . .2023 г., ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» инженер по техническому надзору – Бөлеков Т.Ж., №KZ44VJE00032676 от 23.11.2017г., №KZ17VJE00032677 от 23.11.2017г., №KZ09VJE00039126 от 25.06.2018г., БИН 040140001355.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 20 . 12 .2023 г. ТОО «Инженерное проектирование» в лице директора - Какуша П.Н., БИН 061140001183.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Строительство сетей водоснабжения п.Красносельское 1 (старая часть и новостроек) г.Актобе»** технически не сложный II (нормальный) уровень ответственности

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Актюбинская область, г. Актобе, п.Красносельское 1**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "___" _____ 20___ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

__ **Акимат города Актобе от 31.01.2020 года №601**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» KZ22REA00330661 от 10.05.2023 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Инженерное проектирование» Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе» №213 от 21.04.2022 г.**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2023 г.**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2023 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства ____месяца;

фактически _____месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование показателей	Единица измерения	Показатели	
		заявленные	рекомен.к утвержд.
Площадь отведенного участка в.том.числе	м2		
Площадь застройки	м2		
Площадь покрытий	м2		
Площадь озеленения	м2		
Общий строительный объем	м3		
Общая площадь здания	м2		

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объем

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-



4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: С целью бесперебойного снабжения питьевой водой потребителя, проектом предусматривается бурение 2-х скважин на площадке насосной станции I-го подъема. Площадка имеет овальную конфигурацию радиусом 50,0 от скважин и 19,0м между скважинами №1 и №2 и ограждается по периметру забором из металлических глухих панелей высотой 2,0м с насадкой из 4- х рядов колючей проволоки высотой 0,5м(ГОСТ 285-69) общая высота ограждения 2,5м, с распашными воротами 4,5 м и калиткой - 1,15 м, Предусматривается устройство проездов с щебеночным покрытием, установка знаков - указателей «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА».

Участок насосной станции II- го подъема имеет прямоугольную конфигурацию размером 96х88м, По периметру, предусматривается ограждение из железобетонных глухих панелей высотой 2,2м с насадкой из 4- х рядов колючей проволоки высотой 0,5м(ГОСТ 285-69) общая высота ограждения 2,7м, распашные ворота 4,5 м и калитка - 1,15 м, устройство проездов со щебеночным покрытием, установка знаков - указателей «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА». По периметру земельного участка расположить полосу деревьев шириной 3,0 м. Озеленение по периметру площадки обеспечивает экранирование и фильтрацию загрязнителей воздуха. На участке запроектированы: -водопроводная насосная станция II- го подъема. За отметку 0,00 строящегося здания принять отметку чистого пола, соответствущей абсолютной отметке 248,81; -резервуар для исходной воды емк. 200 м³ (ТП РК 200РВ(IВ IIВ, IIIВ, IIIА, IVА, IVГ)-2,3-2013);-1шт. За отметку 0,000 принят верх ж/бетонной плиты днища резервуара соответствующая абсолютной отметке 248,07; -резервуары для чистой воды емк. 200 м³ (ТП РК 200РВ(IВ IIВ, IIIВ, IIIА, IVА, IVГ)-2,3-2013);-2шт. За отметку 0,000 принят верх ж/бетонной плиты днища резервуара соответствующая абсолютной отметке 248,07; -водонапорная стальная башня V=50м3, Н опоры=18м′, диаметр ствола -2,0м (ТП РК 15-100 ВБ (IВ, IIIА, IVА, IVГ)-2009); За отметку 0,000 принят верх ж/бетонной плиты фундамента башни, соответствующий абсолютной отметке

248,58; - резервуар промывной воды V= 50 м³. За отметку 0,000 принят верх ж/бетонной плиты днища резервуара соответствующая абсолютной отметке 246,01; -дизельная электростанция; За отметку 0,000 принят верх бетонного покрытия площадки, соответствующий абсолютной отметке 248,88. -площадка для контейнера ТБО;За отметку 0,000 принят верх бетонного покрытия площадки, соответствующий абсолютной отметке 248,65. - мачтовая трансформаторная подстанция (МТП) на столбе - выгреб на 5,0м³; - стационарные средства пожаротушения (пожарный щит в комплекте)

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 600 895,525 тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ 503 032,488 тысяч тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 33 481,373 тысяч тенге;

прочие расходы 64 381,664 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 570 850,748 тыс.тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 477 880,863 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 31 807,304 тенге;

прочие расходы 61 162,581 тысяч тенге;

9.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 92% и фактически применено 92% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство сетей водоснабжения п.Красносельское 1 (старая часть и новостроек) г.Актобе»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел строительства города Актобе» - Кусмухамбетов Ж.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

2. аккредитованная организация:
ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» Директор Бекенов С.Д.

3. аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Бөлеков Т.Ж., №KZ44VJE00032676 от 23.11.2017г., №KZ17VJE00032677 от 23.11.2017г., №KZ09VJE00039126 от 25.06.2018г.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Авторский надзор:

1) **разработчик проекта**
ТОО «Инженерное проектирование» Директор – Какуша П.Н.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

2) организация:
ТОО «Инженерное проектирование» авторский надзор Какуша П.Н.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «УниверсалСтройСервис» Момбеков Ж.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 09.08.2019 г. № 632

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«20» 12 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «УниверсалСтройСервис», г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Момбеков Ж.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство сетей водоснабжения п.Красносельское 1 (старая часть и новостроек) г.Актобе»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Руководитель ГУ «Отдел строительства города Актобе» - Кусмухамбетов Жанбулат Акимгалиевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Тендер Береке», ТОО «Гранд Тауэр Сервис», ТОО «ЛидерСтройПроект-2002», ТОО «ЖАЙЛЫАҚТАУ»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Инженерное проектирование» Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе» №213 от 21.04.2022 г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование показателей	Единица измерения	Показатели	
		заявленные	рекомен.к утвержд.
Площадь отведенного участка в.том.числе	м2		
Площадь застройки	м2		
Площадь покрытий	м2		
Площадь озеленения	м2		
Общий строительный объем	м3		
Общая площадь здания	м2		

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)	-	-
В том числе подземной части	м^3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных	-	-	-	-	-	-

двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: С целью бесперебойного снабжения питьевой водой потребителя, проектом предусматривается бурение 2-х скважин на площадке насосной станции I-го подъема. Площадка имеет овальную конфигурацию радиусом 50,0 от скважин и 19,0м между скважинами №1 и №2 и ограждается по периметру забором из металлических глухих панелей высотой 2,0м с насадкой из 4- х рядов колючей проволоки высотой 0,5м(ГОСТ 285-69) общая высота ограждения 2,5м, с распашными воротами 4,5 м и калиткой - 1,15 м, Предусматривается устройство проездов с щебеночным покрытием, установка знаков - указателей «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА».

Участок насосной станции II- го подъема имеет прямоугольную конфигурацию размером 96х88м, По периметру, предусматривается ограждение из железобетонных глухих панелей высотой 2,2м с насадкой из 4- х рядов колючей проволоки высотой 0,5м(ГОСТ 285-69) общая высота ограждения 2,7м, распашные ворота 4,5 м и калитка - 1,15 м, устройство проездов со щебеночным покрытием, установка знаков - указателей «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА». По периметру земельного участка расположить полосу деревьев шириной 3,0 м. Озеленение по периметру площадки обеспечивает экранирование и фильтрацию загрязнителей воздуха. На участке запроектированы: -водопроводная насосная станция II- го подъема. За отметку 0,00 строящегося здания принять отметку чистого пола, соответствущей абсолютной отметке 248,81; -резервуар для исходной воды емк. 200 м³ (ТП РК 200РВ(IВ IIВ, IIIВ, IIIА, IVА, IVГ)-2,3-2013);-1шт. За отметку 0,000 принят верх ж/бетонной плиты днища резервуара соответствующая абсолютной отметке 248,07; -резервуары для чистой воды емк. 200 м³ (ТП РК 200РВ(IВ IIВ, IIIВ, IIIА, IVА, IVГ)-2,3-2013);-2шт. За отметку 0,000 принят верх ж/бетонной плиты днища резервуара соответствующая абсолютной отметке 248,07; -водонапорная стальная башня V=50м3, Н опоры=18м , диаметр ствола -2,0м (ТП РК 15-100 ВБ (IВ, IIIА, IVА, IVГ)-2009); За отметку 0,000 принят верх ж/бетонной плиты фундамента башни, соответствующий абсолютной отметке 248,58; - резервуар промывной воды V= 50 м³. За отметку 0,000 принят верх ж/бетонной плиты днища резервуара соответствующая абсолютной отметке 246,01; -дизельная электростанция; За отметку 0,000 принят верх бетонного покрытия площадки, соответствующий абсолютной отметке 248,88. -площадка для контейнера ТБО;За отметку 0,000 принят верх бетонного покрытия площадки, соответствующий абсолютной отметке 248,65. - мачтовая трансформаторная подстанция (МТП) на столбе - выгреб на 5,0м³; - стационарные средства пожаротушения (пожарный щит в комплекте)

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2023 г.**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2023 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: месяцев;
по норме или по проекту организации строительства ____ месяцев;
фактически ____месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 92% и фактический применено 92 %

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сетей водоснабжения п.Красносельское 1 (старая часть и новостроек) г.Актобе»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «УниверсалСтройСервис» - Момбеков Ж.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

20.12.2023 г.

Авторский надзор **Директор ТОО «Инженерное проектирование» - Какуша П.Н., Актюбинская область, г.Актобе, Есет батыра, 158 "Б", 1**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице – **Какуша П.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора №3 от 05.05.2023 года**

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство сетей водоснабжения п.Красносельское 1 (старая часть и новостроек) г.Актобе»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Руководитель ГУ «Отдел строительства города Актобе» - Кусмухамбетов Жанбулат Акимгалиевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

ТОО «УниверсалСтройСервис» ГСЛ №21022710 от 16.07.2021 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Момбеков Жанболат Аскарович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «Тендер Береке» ГСЛ №22014250**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора – Смагулов К.У.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в) субподрядными организациями **ТОО «Гранд Тауэр Сервис» ГСЛ №07436 от 15.03.2023г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора – Ержанулы Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

г) субподрядными организациями **ТОО «ЛидерСтройПроект-2002» ГСЛ №002196 от 08.08.2023г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора – Усенбеков А.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

д) субподрядными организациями **ТОО «ЖАЙЛЫАҚТАУ» ГСЛ №23020047 от 13.09.2023г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора – Бибаев С.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2023 г.**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2023 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства ____месяца;

фактически _____месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Инженерное проектирование» Рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе» №213 от 21.04.2022 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **Директор «Инженерное проектирование» - Какуша П.Н.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата

место для печати

эксперт(ы) по авторскому надзору **Какуша П.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

_____

подпись, дата

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53
Форма

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

20.12.2023 г.

Технический надзор: **Директор ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» - Бекенов С.Д., г.Астана, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 47, 14**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Бөлеков Т.Ж., №KZ44VJE00032676 от 23.11.2017г., №KZ17VJE00032677 от 23.11.2017г., №KZ09VJE00039126 от 25.06.2018г.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договора №230107/00 от 15.03.2023 года**

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство сетей водоснабжения п.Красносельское 1 (старая часть и новостроек) г.Актобе»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Руководитель ГУ «Отдел строительства города Актобе» - Кусмухамбетов Жанбулат Акимгалиевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

ТОО «УниверсалСтройСервис» ГСЛ №21022710 от 16.07.2021 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Момбеков Жанболат Аскарович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «Тендер Береке» ГСЛ №22014250**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора – Смагулов К.У.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

в) субподрядными организациями **ТОО «Гранд Тауэр Сервис» ГСЛ №07436 от 15.03.2023г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора – Ержанулы Е.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

г) субподрядными организациями **ТОО «ЛидерСтройПроект-2002» ГСЛ №002196 от 08.08.2023г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора – Усенбеков А.Т.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

д) субподрядными организациями **ТОО «ЖАЙЛЫАҚТАУ» ГСЛ №23020047 от 13.09.2023г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора – Бибаев С.К.**

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2023 г.**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2023 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства _____месяца;

фактически _____месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **600 895,525** тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **503 032,488** тысяч тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **33 481,373** тысяч тенге;

прочие расходы **64 381,664** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **570 850,748** тыс.тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **477 880,863** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **31 807,304** тенге;

прочие расходы **61 162,581** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Инженерное проектирование» Рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе» №213 от 21.04.2022 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 92% и фактический применено 92%

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **Директор ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» - Бекенов С.Д.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

подпись, дата М.П. место для печати

эксперт(ы) по техническому надзору: **Бөлеков Т.Ж., №KZ44VJE00032676 от 23.11.2017г., №KZ17VJE00032677 от 23.11.2017г., №KZ09VJE00039126 от 25.06.2018г.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

Технадзор: **ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"**

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

Основание: Договор №230069/00 от 02.03.2023г., доп. соглашение №230069/02 от 26.05.2023 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения п.Красносельское 1 (старая часть и новостроек) г.Актобе

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ

за июнь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		230069/00	02.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по стройке	142 857 142,85	142 857 142,85	127 551 020,40							15 306 122,45	142 857 142,85
Удержание аванса			38 265 306,12							4 591 836,73	42 857 142,86
Всего к оплате	**142 857 142,85**	**142 857 142,85**	**127 551 020,40**							**10 714 285,71**	**100 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Кусмухамбетов Ж.А.

Авторский надзор:

Директор ТОО "Инженерное проектирование"

Какуша П.Н.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Болеков Т.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "УниверсалСтройСервис"

Момбеков Ж.А.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения п.Красносельское 1 (старая часть и новостроек) г.Актобе

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Универсал Строй Сервис"
Основание: Договор №230069/00 от 02.03.2023г., доп. соглашение №230069/02 от 26.05.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-2-1		**Общестроительные работы (Насосная станция 2го подъема)**									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	181,9	145,43	137,99	26454	25100	–	5167	34151
					7,44	32,02	1353	5824	–	2530	
		Итого по разделу 1					34 151				
		в том числе оборудование									
		Раздел 2 Фундаменты									
16	1108-0101-0202	Монолитная плита - Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	6,4	8434,87	2335,62	53983	14948	31844	12380	71672
					1123,7	956,22	7192	6120	–	5309	
		Итого по разделу 2					71 672				
		в том числе оборудование									
		Итого по смете					105 823				
		в том числе									
2-3-1		**Общестроительные работы (Водонапорная башня емкостью 50м3 Н=18м.)**									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0326	Котлован башни Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	71,8	145,43	137,99	10442	9908	–	2040	13481
					7,44	32,02	534	2299	–	999	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	8,8	2570,57	–	22621	–	–	16287	42021
					2570,57	–	22621	–	–	3113	
3	1101-0104-0402	Котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	47,9	49,24	49,24	2359	2359	–	478	3064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	13,87	–	664	–	227	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	47,9	213,37	104,4	10220	5001	–	5316	16779
					108,97	45,18	5220	2164	–	1243	
		Итого по разделу 1					75 345				
		в том числе оборудование									
		Раздел 2 Фундаменты									
10	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	3,3	349,64	40,99	1154	135	706	341	1615
					94,73	15,15	313	50	–	120	
11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	2,21	24739,19	1494,83	54674	3304	47772	3902	63262
					1628,1	312,02	3598	690	–	4686	
		Итого по разделу 2					64 877				
		в том числе оборудование									
		Итого по смете					140 222				
		в том числе									
2-4-1		**Общестроительные работы резервуаров (Строительство монолитных резервуаров чистой воды -2шт. и резервуара исходной воды -1шт.)**									
		Раздел 1 Земляные работы (на 3 резервуара)									
1	1101-0101-0326	Котлован резервуаров. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	395,9	145,43	137,99	57576	54630	–	11248	74330
					7,44	32,02	2945	12677	–	5506	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	8,8	2570,57	–	22621	–	–	16287	42021
					2570,57	–	22621	–	–	3113	
3	1101-0104-0402	Котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	169,1	49,24	49,24	8326	8326	–	1688	10815
					–	13,87	–	2345	–	801	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	169,1	213,37	104,4	36081	17654	–	18768	59237
					108,97	45,18	18427	7640	–	4388	
		Итого по разделу 1					186 403				
		в том числе оборудование									
		Раздел 2 Железобетонные конструкции резервуаров									
14	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	5,54268	389901		2161096		2161096	–	2333984
					–		–		–	172888	
17	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,4608	408502		188238		188238	–	203297
					–		–		–	15059	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	7,4328	389901		2898056		2898056	–	3129900
					–		–		–	231844	
19	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=3,000;	т	1,00188	391464		392200		392200	–	423576
					–		–		–	31376	
		Итого по разделу 2					6 090 757				
		в том числе оборудование									
		Раздел 3 Детали гидроизоляции									
		3.2 Наружная гидроизоляция днища									
61	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=3,000;	м3 подстилающего слоя	28,68	12637,29	2322,31	362437	66604	172989	140992	543703
					4283,28	946,55	122844	27147	–	40274	
		Итого по разделу 3					543 703				
		в том числе оборудование									
		Раздел 5 Элеменеты к креплению отводящего, переливного и подводящего трубопроводов									
		5.1 Отводящий трубопровод									
87	1106-0101-0101	Бетонная обойма. Устройство НР=91 % К=3,000;	м3	7,5	28482,59	1494,83	213619	11211	190197	13241	245009
					1628,1	312,02	12211	2340	–	18149	
88	1116-0401-0208	Отводящий трубопровод диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 % К=3,000;	м трубопровода	9,84	15917,24	188,97	156626	1859	127079	27525	198883
					2813,7	40,61	27687	400	–	14732	
		5.2 Переливной трубопровод									
89	1106-0101-0101	Бетон опоры под трубопровод. Устройство НР=91 % К=3,000;	м3	0,12	28482,59	1494,83	3418	179	3043	211	3919
					1628,1	312,02	195	37	–	290	
90	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=3,000;	т	0,0228	435218		9923		9923	–	10717
					–		–		–	794	
91	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=3,000;	т	0,00414	439438		1819		1819	–	1965
					–		–		–	146	
		5.3 Подводящий трубопровод									
92	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=3,000;	т	0,0228	435218		9923		9923	–	10717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	794	
93	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=3,000;	т	0,00414	439438		1819		1819	–	1965
					–		–		–	146	
		Итого по разделу 5					473 175				
		в том числе оборудование									
		Итого по смете					7 294 038				
		в том числе									
2-5-1		**Резервуар промывной воды емк.50м3**									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0326	Котлован башни Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	280,2	145,43	137,99	40749	38665	–	7961	52607
					7,44	32,02	2085	8972	–	3897	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	34,4	2142,14	–	73690	–	–	53057	136887
					2142,14	–	73690	–	–	10140	
3	1101-0104-0402	Котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	177,4	49,24	49,24	8735	8735	–	1772	11348
					–	13,87	–	2461	–	841	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	177,4	213,37	104,4	37852	18521	–	19689	62144
					108,97	45,18	19331	8015	–	4603	
		Итого по разделу 1					262 986				
		в том числе оборудование									
		Раздел 2 Железобетонные конструкции резервуара									
10	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	5,2	12637,29	2322,31	65714	12076	31365	25563	98579
					4283,28	946,55	22273	4922	–	7302	
13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	3,21	26249,81	1494,83	84262	4798	74237	5667	97123
					1628,1	312,02	5226	1002	–	7194	
		Итого по разделу 2					195 702				
		в том числе оборудование									
		Итого по смете					458 688				
		в том числе									
6-1-1		**Напорный водовод от НС 1го подъема (Наружные сети водоснабжения)**									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	1699,2	60,42	60,42	102666	102666	–	20492	133011
					–	16,75	–	28462	–	9853	
2	1101-0104-0114	. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % К=4,000;	м3 грунта	6796,8	47,82	47,82	325023	325023	–	64841	421054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	13,25	–	90058	–	31189	
3	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	5341,5	189,7	189,7	1013283	1013283	–	169296	1277184
					–	44,02	–	235133	–	94606	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	256,5	2142,14	–	549459	–	–	395610	1020675
					2142,14	–	549459	–	–	75606	
5	1101-0104-0405	Траншеи . Подсыпка10см.и засыпка 20см.просеянным грунтом бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	290,7	33,71	33,71	9799	9799	–	1955	12695
					–	9,34	–	2715	–	940	
6	1101-0102-0320	Грунты 2 группы Разработка вытесненного грунта трубами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %	м3 грунта	11,7	162,23	155,72	1898	1822	6	342	2419
					6,01	34,6	70	405	–	179	
7	411-103-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	22,23	90		2001		–	–	2161
					–		–		–	160	
8	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	11,7	36,53	32,36	427	379	2	110	580
					4	9,02	47	106	–	43	
9	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	3971,7	33,71	33,71	133886	133886	–	26709	173442
					–	9,34	–	37096	–	12848	
10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1323,9	1117,8	–	1479855	–	–	1065496	2748979
					1117,8	–	1479855	–	–	203628	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	3971,7	213,37	104,4	847442	414645	0	440811	1391313
					108,97	45,18	432796	179441	–	103060	
12	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Восстановление растительного слоя НР=72 %	м3 грунта	1699,2	88,72	88,72	150753	150753	–	30084	195304
					–	24,59	–	41783	–	14467	
		Итого по разделу 1					7 378 817				
		в том числе оборудование									
		Раздел 2 Трубопроводы									
16	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99 %	км трубопровода	1,211	736029,95	466978,63	891332	565511	–	466529	1466490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					269051,32	120082,91	325821	145420	–	108629	
17	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм (с К=1,01)	м	1223	1661		2031403		2031403	–	2193915
					–		–		–	162512	
		Итого по разделу 2					3 660 405				
		в том числе оборудование									
		Раздел 3 Водопроводный колодец Ду 1500мм Н=2700мм - 2шт.									
19	1101-0101-0326	Грунты 2 группы в колодцах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	22	145,43	137,99	3199	3036	–	625	4130
					7,44	32,02	164	704	–	306	
20	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР=72 %	м3 грунта	1,24	2142,14	–	2656	–	–	1912	4933
					2142,14	–	2656	–	–	365	
21	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцевбульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	8,2	49,24	49,24	404	404	–	82	525
					–	13,87	–	114	–	39	
22	1101-0102-0326	Грунты 2 группы . Разработка вытесненного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лпата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	15,2	232,97	223,14	3541	3392	8	692	4572
					9,33	53,85	142	819	–	339	
23	411-103-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	27,3	90		2457		–	–	2654
					–		–		–	197	
24	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	15,2	36,53	32,36	555	492	3	143	754
					4	9,02	61	137	–	56	
25	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона ВК1А и ВК-2А. Устройство в грунтах сухих -2шт. НР=99 % К=2,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,78	29209,8	11902,57	110413	44992	15286	67785	192454
					13263,42	4850,39	50136	18334	–	14256	
26	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 К=2,000;	шт.	2	19798		39596		39596	–	42764
					–		–		–	3168	
27	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=2,000;	шт.	4	18964		75856		75856	–	81924
					–		–		–	6068	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1 К=2,000;	шт.	2	19998		39996		39996	–	43196
					–		–		–	3200	
29	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	7381		29524		29524	–	31886
					–		–		–	2362	
30	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 К=2,000;	шт.	2	5429		10858		10858	–	11727
					–		–		–	869	
32	244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т К=2,000;	комплект	2	12579		25158		25158	–	27171
					–		–		–	2013	
36	1108-0101-0307	Стены, днища колодцев. Наружная гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	32	1143,48	25,8	36591	826	24267	10796	51178
					359,34	3,44	11499	110	–	3791	
52	1122-0301-0105	Гильза дл.0,3м. -3шт.-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,0009	1053010,31	293923,27	948	265	71	700	1780
					679680	105098,05	612	95	–	132	
53	241-102-0221	Гильзы -3шт дл.0,3м-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	0,9	9939		8945		8945	–	9661
					–		–		–	716	
54	1101-0205-0303	Пересечение с действующимим коммуникациями (1 пересечение - 2м3 грунта) НР=72 %	м3 грунта	2	3449,68	–	6899	–	–	4967	12815
					3449,68	–	6899	–	–	949	
		Итого по разделу 2					524 124				
		в том числе оборудование									
		Раздел 4 Переход через грейдер открытым методом.									
56	1122-0501-0410	Футляр - Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею НР=99 %	км трубопровода	0,012	3057549,43	2627043,32	36691	31525	–	13715	54438
					430506,11	723986,01	5166	8688	–	4032	
57	241-201-0422	Футляр -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм (с К=1,01)	м	12,12	19815		240158		240158	–	259371
					–		–		–	19213	
58	1122-1401-0401	Концы футляра -1шт Заделка битумом и прядью НР=99 %	футляр	1	41322,18	4881,65	41322	4882	24024	12377	57995
					12416,46	86,05	12416	86	–	4296	
		Итого по разделу 4					371 804				
		в том числе оборудование									
		Раздел 5 Переход через сухую балку открытым методом									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1122-0501-0410	Футляр - Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею НР=99 %	км трубопровода	0,044	3057549,43	2627043,32	134532	115590	–	50289	199607
					430506,11	723986,01	18942	31855	–	14786	
60	241-201-0422	Футляр -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм (с К=1,01)	м	44,44	19815		880579		880579	–	951025
					–		–		–	70446	
61	1122-1401-0401	Концы футляра -1шт Заделка битумом и прядью НР=99 %	футляр	1	41322,18	4881,65	41322	4882	24024	12377	57995
					12416,46	86,05	12416	86	–	4296	
		Итого по разделу 5					1 208 627				
		в том числе оборудование									
		Раздел 6 Бетонный пригруз подводного перехода полиэтиленового газопровода-10шт. лист 47									
62	1106-0101-0102	Бетонные пригрузы. Устройство -10шт. НР=91 % К=10,000;	м3	2,5	35823,29	2360,9	89558	5902	67769	15601	113572
					6354,81	502,69	15887	1257	–	8413	
63	214-210-0101	Петля 4шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=10,000;	т	0,004	408502		1634		1634	–	1765
					–		–		–	131	
64	1141-0102-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция -обертка липкая "Полилен" 1слой НР=79 % К=10,000;	м2	2,7	3052,42	81,04	8242	219	4909	2503	11605
					1153,14	20,38	3113	55	–	860	
65	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=10,000;	м2 поверхности	6,5	1143,48	25,8	7433	168	4929	2193	10396
					359,34	3,44	2336	22	–	770	
		Итого по разделу 6					137 338				
		в том числе оборудование									
		Итого по смете					13 281 115				
		в том числе оборудование									
6-1-3	**Разводящие сети**										
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	10302,528	60,42	60,42	622479	622479	–	124248	806465
					–	16,75	–	172567	–	59738	
2	1101-0104-0114	. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % К=4,000;	м3 грунта	41210,111	47,82	47,82	1970668	1970668	–	393144	2552917
					–	13,25	–	546034	–	189105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	31573,969	189,7	189,7	5989582	5989582	–	1000718	7549524
					–	44,02	–	1389886	–	559224	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	1552,1739	2142,14	–	3324974	–	–	2393981	6176471
					2142,14	–	3324974	–	–	457516	
5	1101-0104-0405	Траншеи . Подсыпка10см.и засыпка 20см.просеянным грунтом бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1270,3741	33,71	33,71	42824	42824	–	8543	55477
					–	9,34	–	11865	–	4109	
6	1101-0102-0320	Грунты 2 группы Разработка вытесненного грунта трубами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %	м3 грунта	60,485339	162,23	155,72	9813	9419	30	1769	12508
					6,01	34,6	364	2093	–	926	
7	411-103-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	114,96461	90		10347		–	–	11175
					–		–		–	828	
8	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	60,485339	36,53	32,36	2210	1957	10	567	2999
					4	9,02	242	546	–	222	
9	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	20821,638	33,71	33,71	701897	701897	–	140021	909272
					–	9,34	–	194474	–	67354	
10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	6940,3438	1117,8	–	7757916	–	–	5585700	14411105
					1117,8	–	7757916	–	–	1067489	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	20821,638	213,37	104,4	4442713	2173779	0	2310952	7293958
					108,97	45,18	2268934	940722	–	540293	
12	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Восстановление растительного слоя НР=72 %	м3 грунта	8830,7381	88,72	88,72	783463	783463	–	156346	1014994
					–	24,59	–	217148	–	75185	
		Итого по разделу 1					40 796 865				
		в том числе оборудование									
		Раздел 2 Трубопроводы									
13	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-110 мм. Укладка в траншею НР=99 %	км трубопровода	6	736029,95	466978,63	4416180	2801872	0	2311457	7265848
					269051,32	120082,91	1614308	720497	–	538211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм (с К=1,01)	м	9675	1369		13245075		13245075	–	14304681
					–		–		–	1059606	
16	241-201-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм (с К=1,01)	м	313	446		139598		139598	–	150766
					–		–		–	11168	
		Итого по разделу 2					21 721 295				
		в том числе оборудование									
		Раздел 3 Водопроводный колодец Ду 2000мм Н=2700мм -1шт.Ду 1500мм Н=2700мм - 204шт.и мокрые колродцы Ду 1500мм. Н=3000мм.-4шт.									
22	1101-0101-0326	Грунты 2 группы в колодцах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	1296,4593	145,43	137,99	188544	178898	0	36834	243408
					7,44	32,02	9646	41513	–	18030	
23	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР=72 %	м3 грунта	74,641148	2142,14	–	159892	–	–	115122	297015
					2142,14	–	159892	–	–	22001	
24	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцевбульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	492,05742	49,24	49,24	24229	24229	–	4914	31474
					–	13,87	–	6825	–	2331	
25	1101-0102-0326	Грунты 2 группы . Разработка вытесненного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лпата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	911,77033	232,97	223,14	212415	203452	456	41476	274202
					9,33	53,85	8507	49099	–	20311	
26	411-103-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1640,9569	90		147686		–	–	159501
					–		–		–	11815	
27	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	911,77033	36,53	32,36	33307	29505	155	8547	45203
					4	9,02	3647	8224	–	3348	
28	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (для колодцев) НР=94 %	м3 подстилающего слоя	41,052632	12637,29	2322,31	518794	95337	247617	201816	778259
					4283,28	946,55	175840	38858	–	57649	
29	1108-0101-0307	Стены, днища колодцев. Наружная гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	1900,4785	1143,48	25,8	2173159	49032	1441209	641194	3039501
					359,34	3,44	682918	6538	–	225148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона (Ду 1500мм Н=2700мм-204шт.). Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	190,67308	29209,8	11902,57	5569522	2269500	771046	3419278	9707904
					13263,42	4850,39	2528977	924839	–	719104	
40	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	205	19798		4058590		4058590	–	4383277
					–		–		–	324687	
41	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	205	19998		4099590		4099590	–	4427557
					–		–		–	327967	
42	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	410	18964		7775240		7775240	–	8397259
					–		–		–	622019	
43	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	205	7381		1513105		1513105	–	1634153
					–		–		–	121048	
44	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	410	5429		2225890		2225890	–	2403961
					–		–		–	178071	
45	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО3	шт.	205	7381		1513105		1513105	–	1634153
					–		–		–	121048	
46	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	1025	785		804625		804625	–	868995
					–		–		–	64370	
47	244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	205	12579		2578695		2578695	–	2784991
					–		–		–	206296	
		Итого по разделу 3					41 110 814				
		в том числе оборудование									
		Итого по смете					103 628 974				
		в том числе оборудование									

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	**Тенге**				**124 908 860**						
Прочие затраты	**Тенге**				-						
в том числе СМР	**Тенге**				**124 908 860**						
Временные здания и сооружения, 2%	Тенге			2,0%	2 498 177						
Итого с временными	**Тенге**				**127 407 037**						
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,28%	Тенге			1,29%	1 643 551						
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**				**129 050 588**						
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			2%	2 581 012						
Итого СМР	**Тенге**				**131 631 600**						
Итого оборудование	**Тенге**				-						
Итого СМР+оборудование	**Тенге**				**131 631 600**						
Итого в текущих ценах 2022 г.	Тенге			1	78 978 960						
Итого в текущих ценах 2023 г.	Тенге			1,05	55 285 272						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге				134 264 232				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,949999999810565			Тенге			**0,9499999998**	**127 551 020**				
НДС			Тенге			12%	15 306 122				
Итого к оплате			**Тенге**				**142 857 142,85**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Кусмухамбетов Ж.А.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "Инженерное проектирование"

_____ **Какуша П.Н.**

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ **Болеков Т.Ж.**

Подрядчик:

Директор ТОО "УниверсалСтройСервис"

_____ **Момбеков Ж.А.**