Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 020740002074 Актюбинская область, г.Актобе, Ахтанова, 50

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Подрядчик : ТОО"Optimum Energy" БИН 170340028787 , Актюбинская область,г. Актобе ,район Астана ,Г.Жубановой 43

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания амбулатории в г.Актобе, Заречный - 1

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания амбулатории в г.Актобе, Заречный - 1

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 148 от 20.08.2024 г.

Акт выполненных работ № 1

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурно строительные решения

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8178673**
	Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**4707798**
				Проемы		
1	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**17**	**8 474**	**144058**

2	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Полотна дверные. Снятие	м^2	32,13	1 476	47424
3	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	10	5 700	57000
4	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м^2	24,65	1 970	48560
5	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м^2	315,7	697	220043
6	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м^2	315,7	1 007	317910
7	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м^2 облицовки	500,9	3 134	1569821
8	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м^2	186,8	3 360	627648
9	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Полы цементные. Разборка покрытия	м^2	186,8	7 022	1311710
10	1205-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м^2 перегородок	4,4166667	7 202	31809
11	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м^3 кладки	2,34	94 885	222031
12	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Фундаменты бетонные. Разборка	м^3	0,72	67 935	48913
13	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	57,317	252	14444
14	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	573,17	81	46427
	Раздел 2. Проемы					**1148854**
15	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	20,4	6 712	136925
16	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	20,4	43 663	890725

17	6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м**	м	13,6	4 390	59704
18	223-501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм**	м	13,6	2 086	28370
19	1208-0101-1804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	м	13,6	2 436	33130
	Раздел 3.	**Полы**				**366121**
				ТИП 1		
27	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	м^2	180,89	2 024	366121
	Раздел 4.	**Отделочные работы**				**1918492**
		Стены				
36	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	м^2	128,9	3 654	471001
		Стены				
39	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	м^2	31,9	3 871	123485
40	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	м^2	101,98	12 983	1324006
	Раздел 5.	**Разные работы**				**37408**
				Крыльцо К1/Лист 6		
45	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	0,96	3 824	3671
46	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	0,36	32 873	11834
54	6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой**	м^2	1,89	11 589	21903
		ИТОГО :				8 178 673
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		**5,90%**		**482 542**		
Итого по главам 1-8						**8 661 215**
Сметная прибыль		**5%**		**433 061**		

Непредвиденные работы и затраты	**5%**		**433 061**		
Итого :					**9 527 337**
Итого 3 кв.2024 год - 70% К=1,0557	**1,0557**				**7 040 607**
Итого 4 кв.2024 год - 30% К=1,075	**1,075**				**3 072 566**
Итого :					**10 113 173**
Итого по договорной цене	**0,98**				**9 910 910**
НДС	**12 %**		**1 189 309**		
Итого с НДС					**11 100 219**

Сдал Подрядчик : ТОО"Optimum Energy" БИН 170340028787

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Жумабаев О.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "HSE Engineering"

_____ **Илиманов Е.Б.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Принял :Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинекой области" БИН 020740002074

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Бажиров Т. Ж.

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "BCB Project" :

_____ **Боранбаев М.К.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"** БИН 020740002074 Актюбинская область, г.Актобе, Ахтанова, 50
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Optimum Energy"** БИН 170340028787 , Актюбинская область,г. Актобе ,район Астана ,Г.Жубановой 43
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания амбулатории в г.Актобе, Заречный - 1
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания амбулатории в г.Актобе, Заречный - 1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 148 от 20.08.2024 г.

Акт выполненных работ № 2

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-2 Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2442241**
	Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**1574984**
1	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**1**	**3 005**	**3005**
2	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**10**	**2 416**	**24160**
3	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**50**	**1 587**	**79350**

4	1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	32	2 730	87360
5	1215-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы внутренние из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	10,5	24 974	262227
6	1215-0101-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы внутренние из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	28	39 933	1118124
7	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,7132	252	180
8	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	7,132	81	578
	Раздел 2.	**Водопровод холодной воды В1**				**387303**
9	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	26	6 261	162786
10	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	26	338	8788
11	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	16	6 835	109360
12	241-205-1303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	16	542	8672
13	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	42	355	14910
14	242-207-1603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	10	7 383	73830
15	241-211-1805 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	10	362	3620
16	241-210-1003 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	1	49	49
17	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	7	34	238
18	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	2	53	106
19	241-209-0102 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	3	1 474	4422
20	241-209-2008 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	6	87	522
	Раздел 3.	**Водопровод горячей воды Т3,Т4**				**300343**
21	6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	24	5 063	121512

22	6114-0103-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	16	5 453	87248
23	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	24	294	7056
24	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	16	488	7808
26	242-207-1603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	9	7 383	66447
27	241-210-1003 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	1	49	49
28	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	6	34	204
29	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	2	53	106
30	241-209-0102 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	4	1 474	5896
31	241-209-2008 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	5	87	435
32	241-211-1803 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х3/4"	шт.	9	398	3582
	Раздел 4.	**Канализация**				179611
33	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	10,5	3 345	35122
34	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	10,479	524	5491
35	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	28	3 219	90132
36	241-203-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	27,944	1 065	29760
37	241-208-2505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	5	192	960
38	241-208-2509 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 110 мм	шт.	3	3 056	9168
39	241-209-3803 *РСНБ РК 2022*	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х110х50 мм, фронтальное исполнение	шт.	6	975	5850
40	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	4	782	3128
		ИТОГО :				2 442 241

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**5,90%**		**144 092**		
Итого по главам 1-8					**2 586 333**
Сметная прибыль	**5%**		**129 317**		
Непредвиденные работы и затраты	**5%**		**129 317**		
Итого :					**2 844 967**
Итого 3 кв.2024 год - 70% К=1,0557	**1,0557**				**2 102 402**
Итого 4 кв.2024 год - 30% К=1,075	**1,075**				**917 502**
Итого :					**3 019 904**
Итого по договорной цене	**0,98**				**2 959 505**
НДС	**12 %**		**355 141**		
Итого с НДС					**3 314 646**

Сдал Подрядчик : ТОО"Optimum Energy" БИН 170340028787

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Жумабаев О.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "HSE Engineering"

_____ Илиманов Е.Б.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Принял :Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 020740002074

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Бажиров Т. Ж.

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "BCB Project" :

_____ Боранбаев М.К.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"** БИН 020740002074 Актюбинская область, г.Актобе, Ахтанова, 50
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Optimum Energy"** БИН 170340028787 , Актюбинская область,г. Актобе ,район Астана ,Г.Жубановой 43
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания амбулатории в г.Актобе, Заречный - 1
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания амбулатории в г.Актобе, Заречный - 1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 148 от 20.08.2024 г.

Акт выполненных работ № 3

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-3 Отопление и вентиляция**

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1804276**
	Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**274567**
1	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**24**	**4 533**	**108792**
2	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**1,92**	**252**	**484**
3	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**19,2**	**81**	**1555**
4	6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,4*	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**11**	**2 021**	**22231**

5	6114-0103-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,4*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	65	2 177	141505
	Раздел 2.	**Отопле́ние**				**1529709**
6	6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	2	5 063	10126
7	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	1,98	362	717
8	6114-0103-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	11	5 453	59983
9	241-205-2202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	10,89	586	6382
10	6114-0103-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	65	6 370	414050
11	241-205-2204 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	64,35	1 487	95688
12	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	78	355	27690
13	6116-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм	шт.	1	52 578	52578
14	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	21,6	5 602	121003
15	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	170	2 231	379270
16	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	13	1 081	14053
17	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	26	8 746	227396
18	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	26	3 796	98696
19	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	26	18	468
20	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	10	53	530
21	241-209-2005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	24	80	1920
22	241-211-1602 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"	шт.	24	290	6960
23	241-211-1609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 32х1 1/4"	шт.	2	651	1302
24	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1	255	255
25	6111-0501-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177	$м^2$	1	542	542

26	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	4	1 886	7544
27	234-303-0313 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	4,4	581	2556
		ИТОГО :				1 804 276
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		**5,90%**		**106 452**		
Итого по главам 1-8						**1 910 728**
Сметная прибыль		**5%**		**95 536**		
Непредвиденные работы и затраты		**5%**		**95 536**		
Итого :						**2 101 800**
Итого 3 кв.2024 год - 70% К=1,055		**1,0557**				**1 553 209**
Итого 4 кв.2024 год - 30% К=1,075		**1,075**				**677 831**
Итого :						**2 231 040**
Итого по договорной цене		**0,98**				**2 186 419**
НДС		**12 %**		**262 370**		
Итого с НДС						**2 448 789**

Сдал Подрядчик : ТОО"Optimum Energy" БИН 170340028787

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жумабаев О.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "HSE Engineering"

_____ **Илиманов Е.Б.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял :Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бажиров Т. Ж.**

(должность,подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "BCB Project" :

_____ **Боранбаев М.К.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"** БИН 020740002074 Актюбинская область, г.Актобе, Ахтанова, 50

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Optimum Energy"** БИН 170340028787 , Актюбинская область,г. Актобе ,район Астана ,Г.Жубановой 43

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания амбулатории в г.Актобе, Заречный - 1

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания амбулатории в г.Актобе, Заречный - 1

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 148 от 20.08.2024 г.

Акт выполненных работ № 4

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-1-4 Силовое электроорудование и освещение**

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**932670**
	Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**115360**
1	1217-0101-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**18**	**249**	**4482**
2	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**22**	**229**	**5038**
3	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**280**	**378**	**105840**
	Раздел 2.	**Кабели**				**317825**
4	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**м**	**410**	**425**	**174250**

5	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	204	306	62424
6	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	158,1	481	76046
7	243-142-0305 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	м	56,1	91	5105
	Раздел 3.	Трубы				499485
8	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	355	1 362	483510
9	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	355	45	15975
		ИТОГО :				932 670
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		5,90%		55 028		
Итого по главам 1-8						987 698
Сметная прибыль		5%		49 385		
Непредвиденные работы и затраты		5%		49 385		
Итого :						1 086 468
Итого 3 кв.2024 год - 70% К=1,0557		1,0557				802 889
Итого 4 кв.2024 год - 30% К=1,075		1,075				350 386
Итого :						1 153 275
Итого по договорной цене		0,98				1 130 210
НДС		12 %		135 625		
Итого с НДС						1 265 835

Сдал Подрядчик : ТОО"Optimum Energy" БИН 170340028787

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Жумабаев О.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял :Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 020740002074

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Бажиров Т. Ж.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "HSE Engineering" :

_____ **Илиманов Е.Б.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "BCB Project" :

_____ **Боранбаев М.К.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)