Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Панфиловская многопрофильная межрайонная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранение области Жетісу»,Республика Казахстан, область Жетісу, Панфиловский район, г.Жаркент, ЛАЗЗАТ АСАНОВА, 19** | **100340010028**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Талдыкорган Асу",040000, Республика Казахстан, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Биржан Сал, дом 182** | **030540004055**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №397 от 15.12.2023 г.

Номер документа	Дата составления
00000000001	18.03.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания дневного стационара КГП на ПХВ Панфиловская многопрофильная межрайонная больница			работа	1	138 953 382,00	138 953 382,00	14 887 862,36
				Итого	1	x	138 953 382,00	14 887 862,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Елембаев А.М

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.03.2024

М.П.

Утверждена
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: КГП на ПХВ «Панфиловская многопрофильная межрайонная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранение области Жетісу»
Подрядчик: ТОО "Талдыкорган Асу"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания дневного стационара КГП на ПХВ «Панфиловская многопрофильная межрайонная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранение области Жетісу»

Договор: №397 от 15.12.2023 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате (в т.ч. НДС)
	с начала строительства по отчетный месяц включитель-но с НДС	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания дневного стационара КГП на ПХВ «Панфиловская многопрофильная межрайонная больница»	138 953 382,0	124 065 519,64	-	-	-	-	-	-	14 887 862,36	138 953 382,0
Удержание 30% ранее оплаченного аванса										41 686 015,0
Всего к оплате:										97 267 367,0

Заказчик

КГП на ПХВ «Панфиловская многопрофильная межрайонная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранение области Жетісу»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Еликбаев Айдын Мейрамович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик

ТОО "Талдыкорган Асу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мырзалиев Марал Жазылханулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" Төреғали Айболат Куанлыкулы
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт авторского надзора ТОО "БС Строй Холдинг" Гурдиев Бауыржан Мухтарович
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГП на ПХВ "Панфиловская многопрофильная межрайонная больница" Управление здравоохранение Жетысуской области
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган Асу"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания дневного стационара КГП на ПХВ «Панфиловская многопрофильная межрайонная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранение области Жетісу »
(наименование, адрес)

Объект:
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 397 от 15.12.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за март 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1-1 - Общестроительные работы									
		Раздел № 1 Демонтажные работы									
		Раздел № 1.1 Фасад/Лист 11/									
1	1146-0201-0802 Ккл=1,08	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	24,6	325,81	-	8015	-	-	5771	14888
1					325,81	-	8015	-	-	1103	
		Итого по разделу № 1.1					8015	-	-	5771	14888
							8015	-	-	1103	
		Раздел № 1.2 Кровля/Лист 11/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1208-0101-0204 Ккл=1,06	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	480,2	404,76	1,88	194367	904	-	139292	360352
2					402,88	-	193463	-	-	26694	
3	1208-0101-0101 Ккл=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	480,2	251,46	30,82	120750	14800	-	79463	216234
3					220,64	9,20	105949	4418	-	16019	
4	1208-0101-0102 Ккл=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	480,2	361,77	19,43	173723	9331	-	120367	317614
4					342,34	5,80	164392	2785	-	23525	
5	1208-0101-0104 Ккл=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	480,2	116,03	18,09	55721	8687	-	35727	98758
5					97,94	5,40	47034	2593	-	7313	
		Итого по разделу № 1.2					544561	33722	-	374858	992958
							510838	9797	-	73553	
		Раздел № 1.3 Отмостка/Лист 11/									
6	1207-0101-0208 Ккл=1,06	Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	80,36	2770,43	908,05	222631	72971	-	131720	382700
6					1862,38	414,19	149661	33284	-	28348	
		Итого по разделу № 1.3					222631	72971	-	131720	382700
							149661	33284	-	28348	
		Раздел № 1.4 Внутренняя отделка/Лист 17/									
7	1212-0104-0504 Ккл=1,06	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	568,3	360,14	-	204667	-	-	147360	380193
7					360,14	-	204667	-	-	28165	
8	1146-0201-0802 Ккл=1,08	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	1734,44	325,81	-	565106	-	-	406865	1049718
8					325,81	-	565106	-	-	77755	
9	1213-0103-0105 Ккл=1,06	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 облицовки	89,88	1143,69	82,82	102794	7443	-	71155	187866
9					1060,87	38,67	95351	3475	-	13916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1212-0104-0504 Ккл=1,06	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	79,9	360,14	-	28775	-	-	20718	53453
10					360,14	-	28775	-	-	3959	
		Итого по разделу № 1.4					901343	7443	-	646110	1671230
							893900	3475	-	123796	
		Раздел № 1.6 Тип пола Л									
11	1146-0401-0801 Ккл=1,08	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м3	9,818	24740,64	10312,38	242904	101247	-	134551	407651
11					14428,26	4605,79	141657	45220	-	30196	
12	1207-0101-0205 Ккл=1,06	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	490,9	163,09	3,48	80061	1708	-	57185	148227
12					159,61	2,18	78353	1069	-	10981	
13	1207-0101-0301 Ккл=1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м	505,6	52,83	-	26711	-	-	19233	49620
13					52,83	-	26711	-	-	3676	
		Итого по разделу № 1.6					349675	102955	-	210966	605498
							246720	46288	-	44851	
		Раздел № 1.7 Тип пола Кр									
14	1146-0401-0801 Ккл=1,08	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м3	1,016	24740,64	10312,38	25136	10477	-	13924	42185
14					14428,26	4605,79	14659	4679	-	3125	
15	1207-0101-0207 Ккл=1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	61,7	1208,72	38,54	74578	2378	-	53056	137846
15					1170,18	24,12	72200	1488	-	10211	
		Итого по разделу № 1.7					99715	12855	-	66980	180031
							86859	6168	-	13336	
		Раздел № 1.8 Проемы/Лист 18/									
16	1146-0401-1103 Ккл=1,08	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	79,98	1612,88	211,07	128998	16881	-	88331	234716
16					1401,81	132,08	112117	10563	-	17386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1109-0403-0401 п/р.3, т.3 п.3.5 Ктруд=0,6; Кэм=0,7; Кмт=0,5 Ккл=1,08	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах [Разборка (демонтаж) металлических конструкций] НР = 69,00% СП = 8,00%	м2	1,89	2188,08	47,49	4135	90	-	2942	7643
17					2140,59	21,46	4046	41	-	566	
18	1146-0401-1102 Ккл=1,08	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	68,64	2541,63	211,07	174458	14488	-	121706	319856
18					2330,56	132,08	159970	9066	-	23693	
19	1208-0101-0401 Ккл=1,06	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м	45,6	127,56	0,04	5817	2	-	4187	10804
19					127,52	-	5815	-	-	800	
20	1110-0501-0501 ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,8; Кэм=0,8; Кмт=0,0 Ккл=1,08	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (Демонтаж) НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	59,04	1407,40	3,24	83093	191	-	59689	154205
20					1404,16	-	82902	-	-	11423	
		Итого по разделу № 1.8					396501	31652	-	276732	727224
							364849	19670	-	53858	
		Раздел № 1.9 Разные работы/Лист 18/									
21	1208-0101-0202 Ккл=1,06	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	27,68	147,08	0,08	4071	2	-	2930	7561
21					147,00	-	4069	-	-	560	
22	1204-0101-0302 Ккл=1,06	Потолки. Разборка подшивки чистой из фанеры НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 подшивки	15,1	209,66	2,41	3166	36	-	2270	5871
22					207,26	1,51	3130	23	-	435	
23	1146-0401-0503 Ккл=1,08	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	24,57	616,46	186,53	15147	4583	-	9671	26803
23					429,94	116,72	10564	2868	-	1985	
24	1109-0304-0101 ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,6; Кэм=0,7; Кмт=0,5 Ккл=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (Демонтаж) НР = 72,00% СП = 8,00%	т конструкций	0,065	59573,92	25359,32	3872	1648	-	2022	6365
24					34214,59	8982,31	2224	584	-	472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1146-0401-0102 Ккл=1,08	Фундаменты бетонные. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м3	3,74	27901,49	12958,92	104352	48466	-	55823	172989
25					14942,57	5787,81	55885	21646	-	12814	
26	1206-0101-0301 Ккл=1,06	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	14,8	3818,87	70,76	56519	1047	-	40277	104539
26					3748,10	31,60	55472	468	-	7744	
27	1112-0101-1303 ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,8; Кэм=0,8; Кмт=0,0 Ккл=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (Демонтаж) НР = 92,00% СП = 8,00%	м2 утепляемого покрытия	320,0	708,00	61,06	226560	19539	-	152496	409379
27					646,94	14,93	207021	4778	-	30323	
28	1209-0101-0101 Ккл=1,06	Лестницы деревянные с маршами и площадками. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 горизонтальной проекции	15,6	2502,59	1,96	39040	31	-	28087	72498
28					2500,63	-	39010	-	-	5370	
29	1110-0107-0105 ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,8; Кэм=0,8; Кмт=0,0 Ккл=1,08	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков (Демонтаж) НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	0,36	2471,15	840,69	890	303	-	479	1479
29					1630,46	218,26	587	79	-	110	
		Итого по разделу № 1.9					453617	75656	-	336414	807484
							377961	30445	-	63203	
		Раздел № 1.10 Вывоз мусора									
30	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка СП = 8,00%	т	78,614144	924,00	924,00	72639	72639	-	-	78450
30					-	-	-	-	-	5811	
31	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП = 8,00%	т·км	1179,21216	52,00	52,00	61319	61319	-	-	66225
31					-	-	-	-	-	4906	
		Итого по разделу № 1.10					133959	133959	-	-	144675
							-	-	-	10717	
		Итого по разделу № 1					3110008	337257	-	2007297	5526688
							2638798	149130	-	409385	
		Раздел № 2 Фасад									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	231-102-0106	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка СП = 8,00%	м2	464,5	13839,00	-	6428216		6428216	-	6942473
34					-	-		-	-	514257	
33	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180/ПЖ-160/ СП = 8,00%	м3	37,16	58760,00	-	2183522		2183522	-	2358204
35					-	-		-	-	174682	
34	231-102-0106	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка СП = 8,00%	м2	33,9	13839,00	-	469142		469142	-	506673
38					-	-		-	-	37531	
		Итого по разделу № 2					9080879	-	9080879	-	9807350
							-	-	-	726470	
		Раздел № 9 Кровля/Лист 35/									
		Раздел № 9.1 Ж.б. пояс/Лист 30/									
35	1106-0701-0201 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Пояса в опалубке. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3	7,9	65516,97	8793,87	517584	69472	310178	109843	677621
96					17460,04	1851,24	137934	14625	-	50194	
36	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0,29388	349794,00	-	102797		102797	-	111021
97					-	-		-	-	8224	
37	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0,07268	376202,00	-	27342		27342	-	29529
98					-	-		-	-	2187	
38	1106-0301-0404 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 72,00% СП = 8,00%	т	0,29388	75635,40	3751,20	22228	1102	164	15379	40615
99					71326,20	1353,28	20961	398	-	3008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0,29388	349794,00	-	102797		102797	-	111021
100					-	-		-	-	8224	
		Итого по разделу № 9.1					772749	70574	543279	125222	969807
							158896	15022	-	71837	
		Раздел № 9.2 Кровля/Лист 35/									
40	1112-0101-1503 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 изолируемой поверхности	320,0	164,46	22,92	52625	7334	-	33968	93523
101					141,53	5,90	45290	1887	-	6928	
41	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ СП = 8,00%	м2	352,0	137,00	-	48224		48224	-	52082
102					-	-		-	-	3858	
42	1112-0101-1303 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 утепляемого покрытия	320,0	1600,84	95,40	512271	30529	184149	219638	790461
103					929,97	23,33	297593	7465	-	58554	
43	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180/ПЖ 160/ СП = 8,00%	м3	41,2	58760,00	-	2420912		2420912	-	2614585
104					-	-		-	-	193673	
44	1110-0105-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	1,68	230186,02	1438,50	386713	2417	313776	51449	473214
105					41976,13	558,16	70520	938	-	35053	
45	1110-0115-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	1,68	12068,06	108,98	20274	183	17469	1947	23998
106					1560,67	48,77	2622	82	-	1778	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1110-0114-0402 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	1,005	185288,21	2455,06	186215	2467	151243	24185	227232
107					32342,43	1080,90	32504	1086	-	16832	
47	1110-0115-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	1,005	12068,06	108,98	12128	110	10450	1165	14356
108					1560,67	48,77	1568	49	-	1063	
48	1110-0102-0401 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	0,4689	207908,39	2040,59	97488	957	76549	14697	121160
109					42616,13	917,08	19983	430	-	8975	
49	1110-0115-0102 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	0,4689	18759,72	78,47	8796	37	6962	1306	10910
110					3834,00	34,94	1798	16	-	808	
50	1110-0105-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	5,7815	230186,02	1438,50	1330820	8317	1079819	177057	1628507
111					41976,13	558,16	242685	3227	-	120630	
51	1110-0115-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	5,7815	12068,06	108,98	69771	630	60118	6700	82588
112					1560,67	48,77	9023	282	-	6118	
52	1112-0101-0705 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	480,0	6345,60	40,51	3045882	19445	2081114	683467	4027704
113					1969,43	8,19	945324	3931	-	298349	
53	215-204-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка СП = 8,00%	м3	4,54	111313,00	-	505361		505361	-	545790
114					-	-		-	-	40429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1110-0115-0201 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 обработанной поверхности	480,0	421,86	5,06	202493	2427	171677	21221	241613
115					59,14	2,26	28388	1087	-	17899	
55	215-204-0502	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/кобылки/ СП = 8,00%	м3	1,068	144859,00	-	154709		154709	-	167086
116					-	-		-	-	12377	
56	215-204-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/карнизный щит/ СП = 8,00%	м3	1,2	111313,00	-	133576		133576	-	144262
117					-	-		-	-	10686	
57	1110-0115-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	2,268	12068,06	108,98	27370	247	23584	2628	32398
118					1560,67	48,77	3540	111	-	2400	
58	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 СП = 8,00%	м2	28,0	289,00	-	8092		8092	-	8739
119					-	-		-	-	647	
59	1112-0101-1501 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 изолируемой поверхности	78,0	1256,80	46,66	98030	3639	66957	20196	127684
120					351,72	7,90	27434	616	-	9458	
60	1106-0301-0407 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	т	0,037674	1404050,29	2452,03	52896	92	36730	11603	69659
121					426664,26	1080,90	16074	41	-	5160	
61	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм СП = 8,00%	т	0,024712	379988,00	-	9390		9390	-	10141
122					-	-		-	-	751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1219-0101-0201 Ккл=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72,00% СП = 8,00%	отверстие	78,0	92,84	0,89	7241	69	-	5164	13397
123					91,95	-	7172	-	-	992	
63	1219-0101-0202 Ккл=1,06	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72,00% СП = 8,00%	отверстие	78,0	89,29	0,86	6964	67	-	4966	12886
124					88,43	-	6897	-	-	955	
64	1106-0301-0401 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72,00% СП = 8,00%	т	0,0195	604698,99	4195,72	11792	82	-	8457	21869
125					600503,27	1852,46	11710	36	-	1620	
65	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	0,0195	329247,00	-	6420		6420	-	6934
126					-	-		-	-	514	
66	1107-0107-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	т стальных элементов	0,008658	474712,63	21872,85	4110	189	204	2693	7347
127					429247,62	2725,77	3716	24	-	544	
67	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0,008658	349794,00	-	3029		3029	-	3271
128					-	-		-	-	242	
68	1107-0107-0103 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	т стальных элементов	0,10258	1160763,51	12326,32	119071	1264	106747	8157	137406
129					107816,90	2623,87	11060	269	-	10178	
69	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	54,2	2014,00	-	109159		109159	-	117892
130					-	-		-	-	8733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	224-105-0109	Планка примыкания верхняя/для диагональной ноги/ для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	7,0	2217,00	-	15519		15519	-	16761
131					-	-		-	-	1242	
71	224-105-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	шт.	7,0	1431,00	-	10017		10017	-	10818
132					-	-		-	-	801	
72	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	30,0	1331,00	-	39930		39930	-	43124
133					-	-		-	-	3194	
		Итого по разделу № 9.2					9717290	80504	7851886	1300664	11899389
							1784901	21575	-	881435	
		Раздел № 9.3 Слуховое окно-1шт.									
73	1110-0106-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Окна слуховые. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	слуховое окно	1,0	14415,56	1561,82	14416	1562	923	9080	25376
134					11931,15	680,58	11931	681	-	1880	
74	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 /Ригель,стропила,бобышки/ СП = 8,00%	м3	0,145	138824,00	-	20129		20129	-	21739
135					-	-		-	-	1610	
75	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 СП = 8,00%	м3	0,022	144859,00	-	3187		3187	-	3442
136					-	-		-	-	255	
76	1110-0115-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	0,717	12068,06	108,98	8653	78	7456	831	10243
137					1560,67	48,77	1119	35	-	759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1112-0101-0705 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	5,81	6345,59	40,51	36868	235	25190	8273	48752
138					1969,42	8,19	11442	48	-	3611	
78	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 СП = 8,00%	м3	0,055	144859,00	-	7967		7967	-	8604
139					-	-		-	-	637	
79	1110-0115-0201 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 обработанной поверхности	5,81	421,86	5,06	2451	29	2078	257	2925
140					59,14	2,26	344	13	-	217	
80	1110-0102-0205 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Стены. Устройство карнизов НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1,44	2879,26	49,36	4146	71	34	2933	7646
141					2806,17	22,93	4041	33	-	566	
81	215-204-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП = 8,00%	м3	0,043	144859,00	-	6229		6229	-	6727
142					-	-		-	-	498	
82	1115-0403-0302 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,04	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	1,44	1564,75	6,10	2253	9	290	1410	3956
143					1357,09	2,90	1954	4	-	293	
83	1112-0101-1001 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	4,65	5532,50	26,51	25726	123	16733	6409	34706
144					1907,41	6,88	8869	32	-	2571	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	223-101-0102	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный СП = 8,00%	м2	0,2	51992,00	-	10398		10398	-	11230
145					-	-		-	-	832	
85	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП = 8,00%	шт.	2,0	527,00	-	1054		1054	-	1138
146					-	-		-	-	84	
86	223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 СП = 8,00%	пара	1,0	4001,00	-	4001		4001	-	4321
147					-	-		-	-	320	
		Итого по разделу № 9.3					147479	2108	105670	29193	190805
							39701	845	-	14133	
		Раздел № 9.4 Лестница к слуховому окну-1шт									
87	1110-0102-0401 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	0,021	207908,39	2040,59	4366	43	3428	658	5426
148					42616,13	917,08	895	19	-	402	
88	1110-0115-0102 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	0,021	18759,72	78,47	394	2	312	58	489
149					3834,00	34,94	81	1	-	36	
		Итого по разделу № 9.4					4760	45	3740	716	5915
							975	20	-	438	
		Раздел № 9.5 Ходовой мостик-52									
89	1110-0104-0301 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Доски ходовые. Укладка НР = 72,00% СП = 8,00%	м ходов	52,0	79,61	9,15	4139	476	226	2622	7302
150					66,10	3,93	3437	204	-	541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	215-204-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 СП = 8,00%	м3	0,39	111313,00	-	43412		43412	-	46885
151					-	-		-	-	3473	
91	215-202-0504	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 СП = 8,00%	м3	0,208	138824,00	-	28875		28875	-	31185
152					-	-		-	-	2310	
92	1110-0115-0102 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	0,598	18759,72	78,47	11218	47	8879	1666	13915
153					3834,00	34,94	2293	21	-	1031	
		Итого по разделу № 9.5					87645	523	81392	4288	99288
							5730	225	-	7355	
		Раздел № 9.6 Ходовые доски-1									
93	1110-0104-0301 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Доски ходовые. Укладка НР = 72,00% СП = 8,00%	м ходов	1,0	79,61	9,15	80	9	4	50	140
154					66,10	3,93	66	4	-	10	
94	215-204-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 СП = 8,00%	м3	0,01125	111313,00	-	1252		1252	-	1352
155					-	-		-	-	100	
95	215-202-0504	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 СП = 8,00%	м3	0,008	138824,00	-	1111		1111	-	1200
156					-	-		-	-	89	
96	1110-0115-0102 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	0,01925	18759,72	78,47	361	2	286	54	448
157					3834,00	34,94	74	1	-	33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу № 9.6					2804	11	2653	104	3140
							140	5	-	232	
		Раздел № 9.7 Ограждение кровли									
97	1112-0101-1201 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Кровли. Ограждение перилами НР = 72,00% СП = 8,00%	м ограждения	79,4	175,40	43,61	13927	3463	730	7703	23362
158					122,59	12,16	9734	965	-	1730	
98	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т СП = 8,00%	т	0,264672	985799,00	-	260913		260913	-	281786
159					-	-		-	-	20873	
99	1113-0301-0406 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	7,675487	127,30	3,94	977	30	367	421	1509
160					75,61	0,49	580	4	-	112	
100	1113-0301-1406 К0=2; К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	7,675487	206,00	5,74	1581	44	859	494	2241
161					88,40	0,98	678	8	-	166	
101	1110-0102-0401 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	0,89278	207908,39	2040,59	185616	1822	145748	27983	230687
162					42616,13	917,08	38047	819	-	17088	
102	1110-0115-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	0,89278	12068,06	108,98	10774	97	9283	1035	12753
163					1560,67	48,77	1393	44	-	945	
103	1115-0108-1609 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,04	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	42,2	2205,43	14,17	93069	598	264	66576	172416
164					2185,00	6,13	92207	259	-	12772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 СП = 8,00%	м2	44,31	1302,00	-	57692		57692	-	62307
165					-	-		-	-	4615	
105	217-206-0304	Профиль для поликарбонатных листов торцевой/J-фаска/ СП = 8,00%	м	85,4	237,00	-	20240		20240	-	21859
166					-	-		-	-	1619	
106	217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный/J-профиль/ СП = 8,00%	м	81,2	847,00	-	68776		68776	-	74278
167					-	-		-	-	5502	
107	1106-0301-0404 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 72,00% СП = 8,00%	т	0,0096	384465,40	3751,20	3691	36	2970	502	4529
168					71326,20	1353,28	685	13	-	335	
		Итого по разделу № 9.7					717257	6090	567842	104714	887728
							143325	2111	-	65757	
		Итого по разделу № 9					11449984	159853	9156463	1564901	14056079
							2133667	39804	-	1041187	
		Раздел № 11 Лестница/Лист 43/									
		Раздел № 11.1 Ступени									
108	1107-0518-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 72,00% СП = 8,00%	м ступеней	22,8	2501,45	99,39	57033	2266	1705	38925	103634
209					2327,26	43,89	53062	1001	-	7677	
109	222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016 СП = 8,00%	м	22,8	6969,00	-	158893		158893	-	171604
210					-	-		-	-	12711	
		Итого по разделу № 11.1					215926	2266	160599	38925	275238
							53062	1001	-	20388	
		Раздел № 11.2 Плита ПМ-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1106-0801-0107 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3	0,30613	83827,96	5887,94	25662	1802	15162	6530	34768
211					28412,24	1215,57	8698	372	-	2575	
111	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП = 8,00%	т	0,022064	455717,00	-	10055		10055	-	10859
212					-	-		-	-	804	
112	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0,000688	376202,00	-	259		259	-	280
213					-	-		-	-	21	
		Итого по разделу № 11.2					35976	1802	25476	6530	45906
		Итого по разделу № 11					8698	372	-	3400	
							251902	4069	186074	45455	321145
		Раздел № 13 Навес Н-3-2шт					61759	1373	-	23788	
		Раздел № 13.2 Каркас козырька									
113	1109-0302-0301 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	т конструкций	0,74712	154117,00	35521,33	115144	26539	2519	67942	197733
236					115224,07	11079,80	86086	8278	-	14647	
114	214-205-0203	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более(100х70,100х50) ГОСТ 13663-86 СП = 8,00%	т	0,7344	433095,00	-	318065		318065	-	343510
237					-	-		-	-	25445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП = 8,00%	т	0,01272	403078,00	-	5127		5127	-	5537
238					-	-		-	-	410	
		Итого по разделу № 13.2					438336	26539	325711	67942	546780
							86086	8278	-	40502	
		Раздел № 13.3 Каркас парапета									
116	1109-0302-0301 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	т конструкций	1,03544	154117,00	35521,33	159579	36780	3491	94162	274040
241					115224,07	11079,80	119308	11472	-	20299	
117	214-205-0102	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм(80х80) ГОСТ 13663-86 СП = 8,00%	т	0,19104	437427,00	-	83566		83566	-	90251
242					-	-		-	-	6685	
118	214-205-0202	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм(80х40) ГОСТ 13663-86 СП = 8,00%	т	0,8348	437241,00	-	365009		365009	-	394210
243					-	-		-	-	29201	
119	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП = 8,00%	т	0,0096	479350,00	-	4602		4602	-	4970
244					-	-		-	-	368	
		Итого по разделу № 13.3					612756	36780	456668	94162	763471
							119308	11472	-	56553	
		Раздел № 13.4 СТ-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1109-0301-0201 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	т конструкций	0,39332	42664,56	19086,07	16781	7507	1208	7548	26276
247					20508,03	6146,94	8066	2418	-	1946	
121	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаныхпрофилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП = 8,00%	т	0,39332	973588,00	-	382932		382932	-	413567
248					-	-		-	-	30635	
122	1113-0301-1406 К2=2; К7=2; К8=2; К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	11,40628	206,00	5,74	2350	66	1276	734	3331
249					88,40	0,98	1008	11	-	247	
		Итого по разделу № 13.4					402062	7572	385415	8282	443172
							9075	2429	-	32828	
		Раздел № 13.5 Ф-1									
123	1106-0101-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3	0,192	39642,44	2064,16	7611	396	6789	370	8620
250					2216,60	461,85	426	89	-	639	
124	1106-0101-0102 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3	0,216	52541,54	3264,46	11349	705	8775	1462	13835
251					8654,01	744,08	1869	161	-	1025	
125	1106-0301-0407 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	т	0,0568	1404050,29	2452,03	79750	139	55376	17493	105023
252					426664,26	1080,90	24235	61	-	7779	
		Итого по разделу № 13.5					98710	1241	70940	19325	127478
							26529	311	-	9443	
		Итого по разделу № 13					1551864	72132	1238734	189711	1880901
							240998	22490	-	139326	
		Раздел № 14 Навес Н-2-1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел № 14.2 Каркас козырька									
126	1109-0302-0301 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	т конструкций	0,18508	154117,00	35521,33	28524	6574	624	16831	48983
263					115224,07	11079,80	21326	2051	-	3628	
127	214-205-0203	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более(100х70,100х50) ГОСТ 13663-86 СП = 8,00%	т	0,18084	433095,00	-	78321		78321	-	84587
264					-	-		-	-	6266	
128	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП = 8,00%	т	0,00424	403078,00	-	1709		1709	-	1846
265					-	-		-	-	137	
		Итого по разделу № 14.2					108554	6574	80654	16831	135416
							21326	2051	-	10031	
		Раздел № 14.3 Каркас парапета									
129	1109-0302-0301 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	т конструкций	0,45862	154117,00	35521,33	70681	16291	1546	41706	121378
268					115224,07	11079,80	52844	5081	-	8991	
130	214-205-0102	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм(80х80) ГОСТ 13663-86 СП = 8,00%	т	0,0905	437427,00	-	39587		39587	-	42754
269					-	-		-	-	3167	
131	214-205-0202	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм(80х40) ГОСТ 13663-86 СП = 8,00%	т	0,36692	437241,00	-	160432		160432	-	173267
270					-	-		-	-	12835	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП = 8,00%	т	0,0012	479350,00	-	575		575	-	621
271					-	-		-	-	46	
		Итого по разделу № 14.3					271276	16291	202141	41706	338021
							52844	5081	-	25039	
		Раздел № 14.4 СТ-1									
133	1109-0301-0201 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	т конструкций	0,13112	42664,56	19086,07	5594	2503	403	2516	8759
274					20508,03	6146,94	2689	806	-	649	
134	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаныхпрофилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП = 8,00%	т	0,13112	973588,00	-	127657		127657	-	137870
275					-	-		-	-	10213	
135	1113-0301-1406 К2=2; К7=2; К8=2,00; К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	3,80248	206,00	5,74	783	22	425	245	1110
276					88,40	0,98	336	4	-	82	
		Итого по разделу № 14.4					134034	2524	128485	2761	147739
							3025	810	-	10944	
		Раздел № 14.5 Ф-1									
136	1106-0101-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3	0,128	39642,44	2064,16	5074	264	4526	247	5747
277					2216,60	461,85	284	59	-	426	
137	1106-0101-0102 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3	0,144	52541,54	3264,46	7566	470	5850	974	9224
278					8654,01	744,08	1246	107	-	683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу № 14.5					12640	734	10376	1221	14970
							1530	166	-	1109	
		Итого по разделу № 14					526504	26124	421656	62519	636146
							78725	8108	-	47123	
		Раздел № 15 Антисейсмический пояс									
138	1109-0302-0401 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	т конструкций	11,61058	51498,05	17129,76	597922	198886	65173	287788	956567
285					28755,03	5670,94	333863	65843	-	70857	
139	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П СП = 8,00%	т	10,12	518842,00	-	5250681		5250681	-	5670735
286					-	-		-	-	420054	
140	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм СП = 8,00%	т	1,15248	414392,00	-	477578		477578	-	515784
287					-	-		-	-	38206	
141	214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм СП = 8,00%	т	0,3381	831671,00	-	281188		281188	-	303683
288					-	-		-	-	22495	
		Раздел № 15.1 МИ-1(72шт)									
142	1219-0101-0201 Ккл=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72,00% СП = 8,00%	отверстие	13680,0	92,83	0,89	1270006	12178	-	905616	2349540
290					91,94	-	1257828	-	-	174010	
143	1219-0101-0202 К0=3,25 Ккл=1,06	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72,00% СП = 8,00%	отверстие	13680,0	290,16	2,78	3969389	38030	-	2830529	7343971
291					287,38	-	3931358	-	-	544054	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	1106-0301-0401 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72,00% СП = 8,00%	т	11,88792	604698,99	4195,72	7188613	49878	-	5155745	13331907
292					600503,27	1852,46	7138735	22022	-	987549	
145	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм СП = 8,00%	т	11,88792	356318,00	-	4235880		4235880	-	4574750
293					-	-		-	-	338870	
146	1107-0107-0103 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	т стальных элементов	5,3352	131133,51	12326,32	699623	65763	58635	424241	1213774
294					107816,90	2623,87	575225	13999	-	89909	
147	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм СП = 8,00%	т	5,3352	414392,00	-	2210864		2210864	-	2387733
295					-	-		-	-	176869	
		Итого по разделу № 15.1					19574615	165875	6505379	9316354	31201675
							12903361	36021	-	2311277	
		Раздел № 15.2 МИ-2(12шт)									
148	1219-0101-0201 Ккл=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72,00% СП = 8,00%	отверстие	1416,0	92,83	0,89	131447	1260	-	93739	243198
296					91,94	-	130187	-	-	18012	
149	1219-0101-0202 К0=2,17 Ккл=1,06	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72,00% СП = 8,00%	отверстие	1416,0	193,74	1,86	274336	2634	-	195620	507551
297					191,88	-	271702	-	-	37595	
150	1106-0301-0401 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72,00% СП = 8,00%	т	0,93456	604698,99	4195,72	565127	3921	-	405315	1048077
298					600503,27	1852,46	561206	1731	-	77635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм СП = 8,00%	т	0,93456	356318,00	-	333001		333001	-	359641
299					-	-		-	-	26640	
152	1107-0107-0103 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	т стальных элементов	0,55224	131133,51	12326,32	72417	6807	6069	43913	125636
300					107816,90	2623,87	59541	1449	-	9306	
153	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм СП = 8,00%	т	0,55224	414392,00	-	228844		228844	-	247152
301					-	-		-	-	18308	
		Итого по разделу № 15.2					1605195	14619	567914	738607	2531255
							1022662	3180	-	187504	
		Раздел № 15.3 МИ-3(12шт)									
154	1219-0101-0201 Ккл=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72,00% СП = 8,00%	отверстие	336,0	92,83	0,89	31191	299	-	22243	57708
302					91,94	-	30892	-	-	4274	
155	1219-0101-0202 К0=5,3 Ккл=1,06	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72,00% СП = 8,00%	отверстие	336,0	473,19	4,54	158992	1525	-	113376	294158
303					468,65	-	157466	-	-	21790	
156	1106-0301-0401 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72,00% СП = 8,00%	т	0,4872	604698,99	4195,72	294609	2044	-	211297	546378
304					600503,27	1852,46	292565	903	-	40472	
157	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм СП = 8,00%	т	0,4872	356318,00	-	173598		173598	-	187486
305					-	-		-	-	13888	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	1107-0107-0103 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	т стальных элементов	0,13104	131133,51	12326,32	17184	1615	1440	10420	29812
306					107816,90	2623,87	14128	344	-	2208	
159	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм СП = 8,00%	т	0,13104	414392,00	-	54302		54302	-	58646
307					-	-		-	-	4344	
160	1107-0107-0103 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	т стальных элементов	0,008064	131133,51	12326,32	1057	99	89	641	1834
308					107816,90	2623,87	869	21	-	136	
161	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный СП = 8,00%	т	0,008064	813201,00	-	6558		6558	-	7083
309					-	-		-	-	525	
162	1146-0301-0101 Ккл=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 72,00% СП = 8,00%	отверстие	20,0	1204,94	509,59	24099	10192	171	15231	42476
310					686,79	370,91	13736	7418	-	3146	
163	1146-0301-0117 К0=2 Ккл=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 72,00% СП = 8,00%	отверстие	20,0	26,33	9,99	527	200	17	335	931
311					15,49	7,74	310	155	-	69	
164	1106-0301-0401 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72,00% СП = 8,00%	т	0,01064	604698,99	4195,72	6434	45	-	4615	11932
312					600503,27	1852,46	6389	20	-	884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный СП = 8,00%	т	0,01064	813201,00	-	8652		8652	-	9344
313					-	-		-	-	692	
		Итого по разделу № 15.3					777213	16018	244827	378165	1247788
							516367	8860	-	92430	
		Раздел № 15.4 Пояс из уголков									
166	1146-0301-0101 Ккл=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 72,00% СП = 8,00%	отверстие	338,0	1204,93	509,59	407266	172242	2889	257401	717841
314					686,79	370,91	232135	125368	-	53174	
167	1146-0301-0117 К0=2 Ккл=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 72,00% СП = 8,00%	отверстие	338,0	26,34	9,99	8903	3377	290	5655	15724
315					15,49	7,74	5236	2616	-	1166	
168	1106-0301-0401 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72,00% СП = 8,00%	т	0,14229	604698,99	4195,72	86043	597	-	61711	159574
316					600503,27	1852,46	85446	264	-	11820	
169	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный СП = 8,00%	т	0,14229	813201,00	-	115710		115710	-	124967
317					-	-		-	-	9257	
170	1107-0107-0103 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	т стальных элементов	3,78222	131133,51	12326,32	495976	46621	41568	300752	860466
318					107816,90	2623,87	407787	9924	-	63738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	3,6504	479350,00	-	1749819		1749819	-	1889805
319					-	-		-	-	139986	
172	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм СП = 8,00%	т	0,13182	414392,00	-	54625		54625	-	58995
320					-	-		-	-	4370	
		Итого по разделу № 15.4					2918342	222835	1964903	625519	3827372
							730604	138172	-	283509	
		Итого по разделу № 15					31482735	618234	15357644	11346433	46 254 859
							15506857	252077	-	3426332	
		Раздел № 16 Усиление									
		Раздел № 16.1 Усиление перемычек									
173	1146-0101-0403 Ккл=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР = 72,00% СП = 8,00%	т	24,64118	395841,69	6418,75	9754006	158166	1614231	5793251	16791037
321					323913,46	2620,47	7981610	64571	-	1243781	
174	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	2,15142	479350,00	-	1031283		1031283	-	1113786
322					-	-		-	-	82503	
175	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм СП = 8,00%	т	22,5611	490233,00	-	11060196		11060196	-	11945012
323					-	-		-	-	884816	
		Итого по разделу № 16.1					21845485	158166	13705710	5793251	29849835
							7981610	64571	-	2211100	
		Раздел № 16.2 Усиление дверного проема/Лист 54/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	1146-0101-0403 Ккл=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР = 72,00% СП = 8,00%	т	0,986955	395841,69	6418,75	390678	6335	64655	232037
325					323913,46	2620,47	319688	2586	-	49817
177	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0,932955	479350,00	-	447212		447212	-
326					-	-	-	-	-	35777
178	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм СП = 8,00%	т	0,054	490233,00	-	26473		26473	-
327					-	-	-	-	-	2118
		Итого по разделу № 16.2					864362	6335	538339	232037
		Раздел № 16.3 Усиление перегородки/Лист 54/					319688	2586	-	87712
179	1219-0101-0201 Ккл=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72,00% СП = 8,00%	отверстие	2799,0	92,83	0,89	259831	2491	-	185294
328					91,94	-	257340	-	-	35603
180	1106-0301-0401 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72,00% СП = 8,00%	т	0,209925	604698,99	4195,72	126941	881	-	91044
329					600503,27	1852,46	126061	389	-	17439
181	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0,209925	376202,00	-	78974		78974	-
330					-	-	-	-	-	6318
		Итого по разделу № 16.3					465766	3372	78974	276342
							383419	389	-	59369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	1146-0101-0403 Ккл=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР = 72,00% СП = 8,00%	т	0,986955	395841,69	6418,75	390678	6335	64655	232037	672533
325					323913,46	2620,47	319688	2586	-	49817	
177	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0,932955	479350,00	-	447212		447212	-	482989
326					-	-		-	-	35777	
178	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм СП = 8,00%	т	0,054	490233,00	-	26473		26473	-	28591
327					-	-		-	-	2118	
		Итого по разделу № 16.2					864362	6335	538339	232037	1184113
							319688	2586	-	87712	
		Раздел № 16.3 Усиление перегородки/Лист 54/									
179	1219-0101-0201 Ккл=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72,00% СП = 8,00%	отверстие	2799,0	92,83	0,89	259831	2491	-	185294	480728
328					91,94	-	257340	-	-	35603	
180	1106-0301-0401 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72,00% СП = 8,00%	т	0,209925	604698,99	4195,72	126941	881	-	91044	235423
329					600503,27	1852,46	126061	389	-	17439	
181	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0,209925	376202,00	-	78974		78974	-	85292
330					-	-		-	-	6318	
		Итого по разделу № 16.3					465766	3372	78974	276342	801443
							383419	389	-	59369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу № 16					-	-	-	-	31 835 391
		Итого по смете					-	-	-	-	110 318 559
		Всего по акту									110 318 559
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,32%									2 559 390
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,35%									1 523 852
		Итого по главам 1-9									114 401 801
	НД ССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %									2 288 036
		Итого									116 689 837
		В том числе в текущих ценах на 2022 год -100%, К=1,0849057									126 597 469
		Итого с понижающим коэффициентом- 0,98									124 065 519,64
		Налог на добавленную стоимость 12%									14 887 862,36
		Всего по сметному расчету									138 953 382

Заказчик

КГП на ПХВ «Панфиловская многопрофильная межрайонная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранение области Жетісу»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Еликбаев Айдын Молдашович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик

ТОО "Талдыкорган Асу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Мырзалиев Марал Жазылханулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора — ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" — Төретали Айболат Куандыкулы
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт авторского надзора — ТОО "БС Строй Холдинг" — Турдиев Бауыржан Мухтарович
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.