Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области"
Ген.Подрядчик: ТОО"Prof-Facade"
Суб.подрядчик: ТОО "Adilet AS"
Договор суб.подряда №12 от 09.08.2023 г.
Наименование стройки - Капитальный ремонт кровли КГУ "Общеобразовательная школа имени 50лет Октября,села Косычево, отдела образования Жаркаинского района, управления образования Акмолинской области"

А К Т №1 от 25.09.2023 г.

приемки выполненных работ за август месяц 2023 г.

Наименование стройки -Капитальный ремонт кровли КГУ"Общеобразовательная школа имени 50летОктября,села Косычево,а,отдела образования Жаркаинского района,управления образования Акмолинской области"

на

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1208-0101-0201	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР=72%**	м2 кровли	212,9	75,19	0,09	48 022	57	-	34 534,33	89 160,33
					75,10	-	47 964	-	-	6 604,33	
2	1208-0101-0201	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий пароизоляции НР=72%**	м2 кровли	212,9	75,19	0,09	48 022	57	-	34 534,33	89 160,33
					75,10	-	47 964	-	-	6 604,33	
3	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. ДМ НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**	м2 стяжки	212,9	136,63	9,04	87 268	5 776	-	61 083,67	160 219,33
					127,59	5,24	81 492	3 347	-	11 868,00	
4	1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	212,9	6,25	3,10	3 994	1 980	-	2 247,00	6 740,33
					3,15	1,73	2 014	1 107	-	499,33	
5	1203-0101-0201	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР=72%**	м3 кладки	0,383333333	11 113,86	2 220,96	12 781	2 554	-	8 181,33	22 639,33
					8 892,90	987,75	10 227	1 136	-	1 677,00	
6	414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	1 т	17,33333333	56,67	-	2 947	-	-	-	3 182,33
					-	-	-	-	-	235,67	
7	412-102-0107	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Г...**	1 т·км	121,3333333	21,67	-	7 887	-	-	-	8 517,67
					-	-	-	-	-	631,00	

		1 рузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км									

	Итого по разделу 1				**379 619,67**						
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				189 661,33						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				10 424,67						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 589,67						
	- накладные расходы, тенге				140 580,67						
	в т.ч. зарплата, тенге				12 652,26						
	перевозка грузов, тенге				10 833,33						
	- сметная прибыль (8 %), тенге				28 119,67						
Раздел 2 Монтажные работы											
8	1112-0101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%**	м2 изолируемой поверхности	212,9	177,67	5,76	113 476	3 677	86 054	17 752,33	141 726,33
					37,18	1,43	23 745	911	-	10 498,33	
9	1112-0101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72%**	м2 утепляемого покрытия	212,9	446,49	23,98	285 175	15 316	113 791	114 963,00	432 149,33
					244,35	5,64	156 068	3 602	-	32 011,00	
10	234-101-0205	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 Коб=1,03**	1 м3	32,89305	14 442,33	-	1 425 157	-	1 425 157	-	1 539 170,00
					-	-	-	-	-	114 012,67	
11	1112-0101-1402	**Покрытия. Утепление керамзитом-разуклонка НР=72%**	м3 утеплителя	12,774	2 014,98	846,07	77 218	32 423	-	38 031,00	124 469,00
					1 168,91	209,44	44 795	8 026	-	9 220,00	
12	292-111-1111	**Гравий керамзитовый М400 (кпл)**	1 М3	12,774	5 666,67	-	217 158	-	217 158	-	234 530,67
					-	-	-	-	-	17 372,64	
13	1112-0101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72%**	м2 стяжки	212,9	358,07	49,87	228 697	31 850	129 903	53 695,33	304 984,00
					104,81	11,95	66 944	7 632	-	22 591,33	
14	1112-0101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	212,9	150,68	11,14	96 239	7 115	85 405	3 952,00	108 206,67
					5,82	2,77	3 719	1 769	-	8 015,33	
15	1112-0101-0104	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР=72%**	м2 кровли	212,9	1 151,69	10,12	735 587	6 462	654 474	55 064,00	853 902,67
					116,88	2,86	74 651	1 827	-	63 252,00	
16	1112-0101-0408	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство в одним фартуком НР=72%**	м примыканий	39,33333333	1 279,82	11,18	151 019	1 319	121 737	20 403,00	185 135,33
					236,97	3,18	27 962	375	-	13 713,67	
17	1112-0101-0410	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%**	м примыканий	14,86666667	1 020,70	5,17	45 523	231	35 132	7 354,67	57 108,33
					227,82	1,21	10 161	54	-	4 230,33	
18	1112-0101-2001	**Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного**	м планки	9,313333333	1 715,79	761,71	47 939	21 282	21 334	6 984,33	59 317,33
					190,52	156,68	5 323	4 378	-	4 394,00	

		листа. Устройство прижимной планки и наклонного бортика НР=72%									
9	1120-0701-0203	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР=72%	зонт	4	5 348,12	25,04	64 177	300	58 552	3 887,67	73 510,33
					443,78	6,16	5 325	74	-	5 445,33	
10	1108-0201-0303	Вентканалы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м3 кладки	0,383333333	17 750,85	1 218,98	20 413	1 402	14 444	3 502,67	25 829,33
					3 971,58	258,72	4 567	298	-	1 913,33	
11	1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР=72%	м желобов	34,06666667	2 589,26	69,85	264 622	7 139	217 958	30 054,00	318 250,33
					386,75	21,68	39 526	2 216	-	23 574,00	
12	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	34,06666667	852,33	-	87 108	-	87 108	-	94 077,00
					-	-	-	-	-	6 968,67	
13	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	9,333333333	1 103,33	-	30 893	-	30 893	-	33 364,67
					-	-	-	-	-	2 471,33	
14	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=72%	м ограждения	99,26666667	46,21	10,93	13 760	3 254	913	7 537,33	23 001,33
					32,21	2,94	9 593	876	-	1 703,67	
15	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	1 т	0,23474	328 599,67	-	231 406	-	231 406	-	249 919,00
						-	-	-	-	18 512,67	

Итого по разделу 2	**4 858 651,67**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	472 380,67
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	131 768,67
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 038,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 680 567,43
- накладные расходы, тенге	363 181,33
в т.ч. зарплата, тенге	32 686,32
- сметная прибыль (8 %), тенге	371 832,31
Итого по смете	**5 238 271,34**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	662 042,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	142 193,33
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 627,67
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 821 148,10
- накладные расходы, тенге	375 833,59
в т.ч. зарплата, тенге	375 833,59
перевозка грузов, тенге	43 519,65
- сметная прибыль (8 %), тенге	399 951,97

ВСЕГО по АКТУ 5 238 271,34

временные здания и сооружения 2,2244%	116 520,11
итого	5 354 791,44
дополнительные затраты 1,2%	64 257,50
итого	5 419 048,94
Непредвиденные работы и затраты-2%	108 380,98
итого	5 527 429,92
Итого в текущих ценах на 2023 год К=1,079	5 964 096,88
Итого с понижающим К=0,9914077	5 912 851,57
НДС-12%	709 542,19
Итого по АКТУ	6 622 393,76

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ Жаимбетов Т. З

Суб.подрядчик:
ТОО "Adilet AS"

Директор _____ Чигибаев А.