Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Панфиловская многопрофильная межрайонная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранение области Жетісу»,Республика Казахстан, область Жетісу, Панфиловский район, г.Жаркент, ЛАЗЗАТ АСАНОВА, 19** — **100340010028**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Талдыкорган Асу",040000, Республика Казахстан, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Биржан Сал, дом 182** — **030540004055**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №397 от 15.12.2023 г.

Номер документа	Дата составления
00000000004	**20.05.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания дневного стационара КГП на ПХВ Панфиловская многопрофильная межрайонная больница			работа	1	114 790 225,00	114 790 225,00	12 298 952,68
				Итого	1	x	114 790 225,00	12 298 952,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.05.2024

М.П.

Утверждена
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: КГП на ПХВ «Панфиловская многопрофильная межрайонная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранение области Жетісу»
Подрядчик: ТОО "Талдыкорган Асу"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания дневного стационара КГП на ПХВ «Панфиловская многопрофильная межрайонная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранение области Жетісу»

Договор: №397 от 15.12.2023 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате (в т.ч. НДС)
	с начала строительства по отчетный месяц включитель-но с НДС	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания дневного стационара КГП на ПХВ «Панфиловская многопрофильная межрайонная больница»	253 743 607,0	102 491 272,32	-	-	-	-	-	-	12 298 852,68	114 790 225
Удержание 30% ранее оплаченного аванса										34 437 067,50
Всего к оплате:										80 353 157,50

Заказчик

КГП на ПХВ «Панфиловская многопрофильная межрайонная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранение области Жетісу»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Еликбаев Айдын Молдашович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик

ТОО "Талдыкорган Асу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мырзалиев Марал Жазылханулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" Төреғали Айболат Куандыкулы
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт авторского надзора ТОО "БС Строй Холдинг" Турдиев Бауыржан Мухтарович
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГП на ПХВ "Панфиловская многопрофильная межрайонная больница" Управление здравоохранение Жетысуской области
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган Асу"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания дневного стационара КГП на ПХВ «Панфиловская многопрофильная межрайонная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранение области Жетісу »
(наименование, адрес)

Объект:
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 397 от 15.12.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 за май 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1-1 - Общестроительные работы									
		Раздел № 2 Фасад									
1	1115-0109-0201 К2=1,04; К7=1,04; Ккл=1,04	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 поверхности облицовки	464,5	13161,70	85,52	6113610	39724	2677889	2454989	9254085
33					7311,081	29,52	3395997	13712	-	685486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1115-0108-1901 К2=1,04; К7=1,04; Ккл=1,04	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м	183,5	3117,85	7,23	572125	1326	429357	102116	728181
36					770,80	2,10	141442	385	-	53940	
3	1115-0109-0202 К2=1,04; К7=1,04; Ккл=1,04	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 поверхности облицовки	33,9	10162,77	55,93	345518	1896	145302	142531	526013
37					5820,64	18,88	197320	640	-	38964	
		Итого по разделу № 2					7181357	44662	3252549	2807620	10508279
							3884146	15328	-	799119	
		Раздел № 3 Полы/Лист 27/									
		Раздел № 3.1 Тип пола Л									
4	1111-0101-1101 К2=1,04; К7=1,04; Ккл=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 стяжки	384,1	1313,25	44,40	504419	17054	262824	168885	727170
39					584,59	26,09	214541	10021	-	53866	
5	1111-0101-3602 К2=1,08; К7=1,08; Ккл=1,04	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	384,1	4861,84	37,73	1867433	14492	1589713	194904	2227323
40					685,31	19,45	263228	7471	-	164986	
6	1111-0101-4001 К2=1,04; К7=1,04; Ккл=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 72,00% СП = 8,00%	м плинтусов	424,5	416,21	1,58	176681	671	88194	63454	259348
41					206,87	0,74	87816	314	-	19213	
		Итого по разделу № 3.1					2558102	37112	1911853	452126	3213841
							609136	18816	-	240818	
		Раздел № 3.2 Тип пола Кг									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1111-0101-1101 К2=1,04; К7=1,04; К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 стяжки	148,95	1313,25	44,40	195609	6613	101921	65492	281990
42					584,59	26,09	87075	3886	-	20889	
8	1111-0101-2707 К2=1,04; К7=1,04; К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	148,95	6284,28	242,28	936044	36088	632202	204596	1231891
43					1797,61	110,15	267754	16407	-	91251	
9	1111-0101-3905 К2=1,04; К7=1,04; К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м	147,6	2508,25	21,41	370218	3160	297872	50696	454588
44					468,74	8,30	69186	1225	-	33673	
		Итого по разделу № 3.2					1520665	47694	1031995	333614	1968469
							440976	22378	-	148342	
		Раздел № 3.3 Тип пола Кр									
10	1111-0101-1101 К2=1,04; К7=1,04; К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 стяжки	35,1	1313,25	44,40	46095	1559	24017	15433	66451
45					584,59	26,09	20519	916	-	4922	
11	1111-0101-2702 К2=1,04; К7=1,04; К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	35,1	4730,13	121,33	166028	4258	88704	54198	237844
46					2081,66	62,94	73066	2209	-	17618	
		Итого по разделу № 3.3					216099	6049	112720	72416	304295
							97329	3250	-	23081	
		Итого по разделу № 3					4262527	838956	3085447	817658	5846605
							1093185	42449	-	406418	
		Раздел № 4 Внутренняя отделка/Лист 27/									
		Раздел № 4.1 Потолок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1115-0206-0205 К2=1,04; К7=1,04; К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	570,8	1208,08	7,66	689572	4372	173900	369290	1143569
47					895,76	2,81	511300	1604	-	84707	
13	1115-0405-0106 К2=1,04; К7=1,04; К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	570,8	754,35	5,57	430583	3179	124948	218862	701399
48					529,88	2,66	302456	1518	-	51954	
		Итого по разделу № 4.1					1153005	7857	298847	611676	1844968
							846301	3249	-	141175	
		Раздел № 4.2 Стены									
14	1115-0207-0101 К2=1,04; К7=1,04; К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1697,17	5853,32	54,78	9934079	92971	5718750	3004924	13974124
49					2428,96	30,14	4122358	51153		1035121	
15	1115-0203-0601 К2=1,04; К7=1,04; К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,04	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1223,78	1952,37	30,03	2389271	36750	956604	1014624	3676210
50					1140,66	10,85	1395917	13278	-	272316	
16	1115-0405-0105 К2=1,04; К7=1,04; К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	1223,78	682,20	5,57	834863	6816	251928	417150	1352179
51					470,77	2,66	576119	3255	-	100166	
		Итого по разделу № 4.2					13408194	161336	6908690	4614156	19002513
							6338168	70381	-	1441789	
		Раздел № 4.3 Низ стен и перегородок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1115-0107-0101 К2=1,04; К7=1,04; Ккл=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 поверхности облицовки	201,6	6471,34	30,91	1304622	6232	446777	615753	2074004
52					4224,27	17,86	851613	3601	-	153629	
18	1115-0403-0310 К2=1,04; К7=1,04; Ккл=1,04	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	282,62	895,94	2,43	253211	686	70724	131139	415099
53					643,27	1,19	181801	336	-	30749	
		Итого по разделу № 4.3					1599447	7195	517502	776768	2489103
							1074750	4094	-	190097	
		Раздел № 4.4 Откосы									
19	1115-0204-0101 К2=1,04; К7=1,04; Ккл=1,04	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,7	4768,28	67,62	189301	2685	33971	111114	324448
54					3844,95	42,31	152645	1680	-	24033	
20	1115-0203-0701 К2=1,04; К7=1,04; Ккл=1,04	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,7	2636,29	34,51	104661	1370	35346	49276	166252
55					1711,46	12,45	67945	494		12315	
21	1115-0405-0105 К2=1,04; К7=1,04; Ккл=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	39,7	682,20	5,57	27083	222	8171	13533	43865
56					470,77	2,66	18690	106	-	3249	
22	1110-0403-0101 К2=1,08; К7=1,08;	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 потолка	13,8	4337,89	25,22	59863	348	29915	21416	87782
57					2144,90	10,51	29600	145	-	6502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1115-0206-0207 К2=1,04; К7=1,04;	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	13,8	1059,27	2,96	14618	41	2382	8790	25281
58					883,69	1,01	12195	14	-	1873	
24	1115-0405-01 Ккл=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	13,8	754,35	5,57	10410	77	3021	5291	16957
59					529,88	2,66	7312	37	-	1256	
25	1110-0501-0201 К2=1,08; К7=1,08; Ккл=1,08	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	0,36	2954,04	316,46	1063	114	325	491	1678
60					1733,36	159,41	624	57	-	124	
26	223-203-0601	Блок дверной наружный из ПВХ профилей/ЛЮК/ глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный СП = 8,00%	м2	0,36	65445,00	-	23560		23560	-	25445
61					-	-		-	-	1885	
		Итого по разделу № 4.4					443412	5141	136492	219184	691708
							301780	2642	-	53008	
		Итого по разделу № 4					16266760	181528	7880322	5981653	24028292
							8230575	80366	-	17798879	
		Раздел № 5 Двери/Лист 29/									
		Раздел № 5.1 Наружные									
27	1109-0403-0403 К2=1,08; К7=1,08; Ккл=1,08	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	3,45	4439,99	89,62	15318	309	1841	9583	26893
62					3816,88	40,81	13168	141	-	1992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный СП = 8,00%	м2	3,45	72945,00	-	251660		251660	-	271793
63					-	-		-	-	20133	
29	1110-0501-0201 К2=1,08; К7=1,08; Ккл=1,08	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	1,89	2617,35	316,46	4947	598	1073	2576	8124
64					1872,02	172,17	3538	325	-	622	
30	223-203-0601	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный СП = 8,00%	м2	1,89	65445,00	-	123691		123691	-	133586
65					-	-		-	-	9895	
31	1110-0501-0801 К2=1,08; К7=1,08; Ккл=1,08	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей на металлических рамных дюбелях НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	2,52	4008,73	51,37	10102	129	1937	5823	17199
66					3188,82	20,38	8036	51	-	1274	
32	223-205-0904	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12 СП = 8,00%	м2	2,52	84244,00	-	212295		212295	-	229279
67					-	-		-	-	16984	
33	1110-0501-0101 Ккл=1,08	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	0,6	5263,29	303,36	31,58	182	1285	1285	4798
68					2818,81	155,36	1691	93	-	355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой СП = 8,00%	м2	0,6	21807,00	-	13084		13084	-	14131
69					-	-		-	-	1047	
35	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	4,05	2400,16	5,05	9721	20	1526	5886	16855
70	Ккл=1,08				2018,49	-	8175	-	-	1249	
36	223-203-0302	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный СП = 8,00%	м2	1,89	43712,00	-	82616		82616	-	89225
71					-	-		-	-	6609	
37	223-102-0401	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой СП = 8,00%	м2	2,16	23077,00	-	49846		49846	-	53834
72					-	-		-	-	3988	
		Итого по разделу № 5.1					773161	1489	735368	26591	865717
							36305	626	-	63981	
		Раздел № 5.2 Внутренние									
38	1110-0107-0106 К2=1,08; К7=1,08; К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	70,98	2775,95	150,20	197037	10661	45197	105011	326212
73					1988,99	65,80	141179	4670	-	24164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	223-201-0201	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П СП = 8,00%	м2	6,72	14584,00	-	98004		98004	-	105844
74					-	-		-	-	7840	
40	223-201-0202	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П СП = 8,00%	м2	64,26	11316,00	-	727166		727166	-	785339
75					-	-		-	-	58173	
41	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП = 8,00%	шт.	76,0	527,00	-	40052		40052	-	43256
76					-	-		-	-	3204	
42	223-502-0902	Ручки раздельные СП = 8,00%	пара	38,0	3246,00	-	123348		123348	-	133216
77					-	-		-	-	9868	
43	1110-0501-0201 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	3,78	2617,35	316,46	9894	1197	2145	5151	16249
78					1733,36	159,41	6552	603	-	1204	
44	1110-0501-0203 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	7,14	3509,76	338,21	25060	2415	9502	10336	38228
79					1840,79	169,86	13143	1213	-	2072	
45	223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный СП = 8,00%	м2	7,56	40202,00	-	303927		303927	-	328241
80					-	-		-	-	24314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	223-203-0202	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный СП = 8,00%	м2	3,36	44578,00	-	149782		149782	-	161765
81					-	-		-	-	11983	
		Итого по разделу № 5.2					1637373	15125	1450080	128900	1938350
							172168	6860	-	141302	
		Итого по разделу № 5					2450708	15511	2239977	145651	2804067
							195220	7072	-	207710	
		Раздел № 6 Окна/Лист 29/									
47	1110-0501-0105 К2=1,08; К7=1,08; Ккл=1,08	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	32,16	4721,73	312,63	151851	10054	68859	56162	224654
82					2267,98	157,49	72938	5065	-	16641	
48	1110-0501-0106 К2=1,08; К7=1,08; Ккл=1,08	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	51,0	3572,50	308,36	182198	15726	81550	66927	269055
83					1665,14	157,49	84922	8032	-	19930	
49	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка СП = 8,00%	м2	81,6	38517,00	-	3142987		3142987	-	3394426
84					-	-		-	-	251439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка СП = 8,00%	м2	1,56	34956,00	-	54531		54531	-	58894
85					-	-		-	-	4363	
51	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР = 72,00% СП = 8,00%	м	45,6	1554,13	8,99	70868	410	53063	12670	90222
86	Ккл=1,08				381,48	4,43	17395	202	-	6683	
52	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм СП = 8,00%	м	45,6	1733,00	-	79025		79025	-	85347
87					-	-		-	-	6322	
		Итого по разделу № 6					3681460	26190	3480015	135759	4122598
							175255	13299	-	305378	
		Раздел № 7 Витражи/Лист 29/									
53	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	54,81	2400,16	5,05	131553	277	20643	79656	228106
88	К2=1,08; К7=1,08; Ккл=1,08				2018,49	-	110633	-	-	16897	
54	223-203-0306	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный СП = 8,00%	м2	7,56	48873,00	-	369480		369480	-	399038
89					-	-		-	-	29558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	223-102-0401	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой СП = 8,00%	м2	47,25	23077,00	-	1090388		1090388	-	1177619
90					-	-		-	-	87231	
		Итого по разделу № 7					1591421	277	1480511	79656	1804763
							110633	-	-	133686	
		Раздел № 9 Кровля/Лист 35/									
		Раздел № 9.8 Водосточная система/Лист 31/									
56	1112-0101-0707 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72,00% СП = 8,00%	м труб	86,0	2554,41	168,68	219679	14506	5567	146669	395656
169					2506,68	51,49	215574	4428	-	31863	
57	224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120/125/ мм СП = 8,00%	м	86,0	785,00	-	67510		67510	-	72911
170					-	-		-	-	5401	
58	224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120/125/ мм СП = 8,00%	шт.	34,0	1052,00	-	35768		35768	-	38629
171					-	-		-	-	2861	
59	224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120/125/ мм СП = 8,00%	шт.	4,0	1578,00	-	6312		6312	-	6817
172					-	-		-	-	505	
60	224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120/125/ мм СП = 8,00%	шт.	172,0	418,00	-	71896		71896	-	77648
173					-	-		-	-	5752	
61	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85/100/ мм СП = 8,00%	шт.	6,0	1562,00	-	9372		9372	-	10122
174					-	-		-	-	750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85/100,труба выпускная/ мм СП = 8,00%	м	25,2	898,00	-	22630		22630	-	24440
175					-	-		-	-	1810	
63	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85/100,труба соединительная/ мм СП = 8,00%	м	24,0	898,00	-	21552		21552	-	23276
176					-	-		-	-	1724	
64	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый СП = 8,00%	шт.	18,0	623,00	-	11214		11214	-	12111
177					-	-		-	-	897	
65	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85/100/ мм СП = 8,00%	шт.	6,0	880,00	-	5280		5280	-	5702
178					-	-		-	-	422	
66	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85/100,колено нижнее/ мм СП = 8,00%	шт.	6,0	880,00	-	5280		5280	-	5702
179					-	-		-	-	422	
		Итого по разделу № 9.8					496699	15666	265458	158402	673014
							215574	4428	-	52407	
		Итого по разделу № 9					496699	15666	265458	158402	673014
							215574	4428	-	52407	
		Раздел № 10 Кровля/Лист 41/									
		Раздел № 10.1 Ж.б. пояс/Лист 41/									
67	1106-0701-0201 Ккл=1,08	Пояса в опалубке. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3	0,26	65516,98	8793,88	17034	2286	10208	3615	22301
180					17460,04	1851,24	4540	481	-	1652	
68	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0,019344	349794,00	-	6766		6766	-	7308
181					-	-		-	-	541	
69	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0,004368	376202,00	-	1643		1643	-	1775
182					-	-		-	-	131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1106-0301-0404 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 72,00% СП = 8,00%	т	0,002208	75635,40	3751,20	167	8	2	116	305
183					71326,20	1353,28	157	3	-	23	
71	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0,002208	349794,00	-	772		772	-	834
184					-	-		-	-	62	
		Итого по разделу № 10.1					26564	1837	20622	3235	32523
							4105	388	-	2384	
		Раздел № 10.2 Кровля/Лист 41/									
72	1112-0101-1503 Ккл=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 изолируемой поверхности	2,6	164,46	22,92	428	60	-	276	760
185					141,53	5,90	368	15	-	56	
73	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ СП = 8,00%	м2	2,86	137,00	-	392		392	-	423
186					-	-		-	-	31	
74	1112-0101-1303 Ккл=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 утепляемого покрытия	2,6	1600,84	95,40	4162	248	1496	1785	6422
187					929,97	23,32	2418	61	-	476	
75	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180/ПЖ 160/ СП = 8,00%	м3	0,32136	58760,00	-	18883		18883	-	20394
188					-	-		-	-	1511	
76	1110-0105-0101 Ккл=1,08	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	0,79	230186,01	1438,50	181847	1136	147550	24193	222524
189					36500,98	446,53	28836	353	-	16289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1110-0115-0101 К2=1.08; К7=1.08; Ккл=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	0,79	12068,06	108,99	9534	87	8214	915	11285
190					1685,53	52,67	1332	42	-	193	
78	1110-0102-0401 Ккл=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	5,6345	207908,28	2040,59	1171460	11497	919842	176607	1455913
191					42616,12	917,09	240121	5167	-	107845	
79	1110-0115-0102 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	5,6345	18759,71	78,47	105702	442	83657	15696	131109
192					3834,00	34,94	21603	197	-	9712	
80	1110-0105-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	3,27	230186,01	1438,50	752708	4704	610742	100143	921079
193					41976,12	558,16	137262	1825	-	68228	
81	1110-0115-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	3,27	12068,06	108,99	39463	356	34004	3789	46712
194					1560,67	48,76	5103	159	-	3460	
82	1110-0114-0505 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	2,4	6627,55	110,83	15906	266	14245	1087	18353
195					581,22	47,93	1395	115	-	1359	
83	1112-0101-0705 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	7,3	6345,60	40,52	46323	296	31650	10394	61255
196					1969,42	8,19	14377	60	-	5641	
84	215-204-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/обрешетка/ СП = 8,00%	м3	0,92	111313,00	-	102408		102408	-	110601
197					-	-		-	-	8193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1110-0115-0201 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 обработанной поверхности	7,3	421,86	5,06	3080	36	2612	323	3675
198					59,14	2,26	432	16	-	272	
86	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 СП = 8,00%	м2	0,6	289,00	-	173		173	-	187
199					-	-		-	-	14	
87	1106-0301-0407 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	т	0,003864	1404050,29	2452,03	5425	9	3767	1190	7144
200					426664,26	1080,90	1649	4	-	529	
88	1106-0301-0401 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72,00% СП = 8,00%	т	0,000888	604698,99	4195,72	537	4	-	385	996
201					600503,27	1852,46	533	2	-	74	
89	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0,000888	349794,00	-	311		311	-	336
202					-	-		-	-	25	
90	1107-0107-0103 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	т стальных элементов	0,0051	1160763,51	12326,32	5920	63	5307	406	6832
203					107816,90	2623,87	550	13	-	506	
91	1115-0108-1609 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,04	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	3,3	2205,43	14,17	7278	47	21	5206	13483
204					2185,00	6,13	7211	20	-	999	
92	231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 СП = 8,00%	м2	3,465	1302,00	-	4511		4511	-	4872
205					-	-		-	-	361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	217-206-0304	Профиль для поликарбонатных листов торцевой/J-фаска/ СП = 8,00%	м	6,0	237,00	-	1422		1422	-	1536
206					-	-		-	-	114	
94	217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный/J-профиль/ СП = 8,00%	м	6,0	847,00	-	5082		5082	-	5489
207					-	-		-	-	407	
95	1106-0301-0404 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 72,00% СП = 8,00%	т	0,00144	384111,40	3751,20	553	5	445	75	680
208					71326,20	1353,28	103	2	-	50	
		Итого по разделу № 10.2					2462369	21214	1977865	339367	3052058
							463290	8052	-	224140	
		Итого по разделу № 10					2509891	21547	2016127	342201	3084581
							472216	8620	-	228487	
		Раздел № 11 Лестница/Лист 43/									
		Раздел № 11.2 Плита ПМ-1									
96	1111-0101-2707 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	13,45	6284,28	242,28	84524	3259	57087	18475	111239
214					1797,62	110,15	24178	1481	-	8240	
		Итого по разделу № 11.2					84524	3259	57087	18475	111239
							24178	1481	-	8240	
		Итого по разделу № 11					84524	3259	57087	18475	111239
							24178	1481	-	8240	
		Раздел № 13 Навес Н-3-2шт									
		Раздел № 13.1 Водосточный лоток									
97	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м желобов	16,0	4694,04	21,74	75105	348	66028	6364	87987
232	Ккл=1,08				545,54	6,91	8729	111	-	5454	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	214-208-0102	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали, ши риной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП = 8,00%	т	0,02064	490233,00	-	10118		10118	-	10927
233					-	-		-	-	809	
99	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72,00% СП = 8,00%	м труб	18,0	7619,07	168,68	137143	3036	92329	30698	181268
234	Ккл=1,08				2321,00	47,68	41778	858	-	13427	
100	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	т стальных элементов	0,01344	1160763,51	12326,32	15601	166	13986	1069	18003
235	Ккл=1,08				107816,90	2623,87	1449	35	-	1334	
		Итого по разделу № 13.1					134152	3550	78646	38131	298185
							51956	1004	-	13783	
		Раздел № 13.2 Каркас козырька									
101	1112-0101-1001 К2=1.08; К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	24,72	5532,48	26,49	136763	655	88957	34071	184501
239					1907,41	6,87	47151	170	-	13667	
102	1112-0101-0705 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	39,0	6345,60	40,52	247478	1580	169090	55532	327251
240					1969,43	8,19	76808	319	-	24241	
		Итого по разделу № 13.2					462704	2235	332738	92318	511752
							127731	489	-	44402	
		Раздел № 13.3 Каркас парапета									
103	1115-0108-1808 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,04	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	25,2	1146,13	4,53	28883	114	11526	12448	44638
245					684,20	1,89	17242	48	-	3306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	С Прайс-лист	Линеарная панель СП = 8,00%	м2	25,2	4766,68	-	120120		120120	-	129730
246					-	-		-	-	9610	
		Итого по разделу № 13.3					149003	114	131647	12448	174368
							17242	48	-	12916	
		Раздел № 13.6 Потолок козырька									
105	1112-0101-1503 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 изолируемой поверхности	30,4	286,46	22,92	8708	697	3709	3227	12890
253					141,53	5,90	4303	179	-	955	
106	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ СП = 8,00%	м2	33,44	137,00	-	4581		4581	-	4948
254					-	-		-	-	367	
107	1112-0101-1303 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 утепляемого покрытия	30,4	1600,85	95,40	48666	2900	17494	20866	75094
255					929,98	23,33	28271	709	-	5563	
108	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 СП = 8,00%	м3	3,04	31059,00	-	94419		94419	-	101973
256					-	-		-	-	7554	
109	1115-0108-2101 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,04	Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей. НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	30,4	8504,67	21,63	258542	658	44	185777	479865
257					8481,60	6,04	257841	184	-	35546	
110	231-303-0101	Металлический сайдинг СП = 8,00%	м2	31,008	3621,00	-	112280		112280	-	121262
258					-	-		-	-	8982	
		Итого по разделу № 13.6					527196	4255	232527	209870	796033
							290415	1072	-	58967	
		Итого по разделу № 13					1273055	10154	775558	352767	1780338
							487343	2613	-	130068	
		Раздел № 14 Навес Н-2-1шт									
		Раздел № 14.1 Водосточный лоток									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1112-0101-0902 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Желоба подвесные. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м желобов	4,0	4694,04	21,74	18776	87	16507	1591	21996
259					545,54	6,91	2182	28	-	1629	
112	214-208-0102	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали, ши риной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП = 8,00%	т	0,0129	490233,00	-	6324		6324	-	6830
260					-	-		-	-	506	
113	1112-0101-0707 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72,00% СП = 8,00%	м труб	9,0	7619,07	168,68	68572	1518	46165	15349	90365
261					2321,00	47,68	20889	429	-	6714	
114	1107-0107-0103 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	т стальных элементов	0,00672	1160763,51	12326,32	7800	83	6993	534	9001
262					107816,90	2623,87	725	18	-	667	
		Итого по разделу № 14.1					52888	1688	27405	17474	128192
							23796	474	-	5629	
		Раздел № 14.2 Каркас козырька									
115	1112-0101-1001 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	16,26	5532,48	26,49	89958	431	58513	22411	121358
266					1907,41	6,88	31015	112	-	8990	
116	1112-0101-0705 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	10,8	6345,60	40,52	68532	437	46825	15378	90623
267					1969,43	8,19	21270	88	-	6713	
		Итого по разделу № 14.2					179562	868	126409	37789	211981
							52284	200	-	17388	
		Раздел № 14.3 Каркас парапета									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	1115-0108-1808 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,04	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	31,1	1146,13	4,53	35645	141	14225	15363	55088
272					684,20	1,89	21279	59	-	4081	
		Итого по разделу № 14.3					35645	141	14225	15363	55088
							21279	59	-	4081	
		Раздел № 14.6 Потолок козырька									
118	1112-0101-1503 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 изолируемой поверхности	6,5	286,46	22,92	1862	149	793	690	2756
279					141,53	5,90	920	38	-	204	
119	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ СП = 8,00%	м2	7,15	137,00	-	980		980	-	1058
280					-	-		-	-	78	
120	1112-0101-1303 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 утепляемого покрытия	6,5	1600,85	95,40	10406	620	3741	4461	16056
281					929,98	23,33	6045	152	-	1189	
121	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 СП = 8,00%	м3	0,65	31059,00	-	20188		20188	-	21803
282					-	-		-	-	1615	
122	1115-0108-2101 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,04	Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей. НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	6,5	8504,67	21,63	55280	141	9	39722	102602
283					8481,60	6,04	55130	39	-	7600	
123	231-303-0101	Металлический сайдинг СП = 8,00%	м2	6,63	3621,00	-	24007		24007	-	25928
284					-	-		-	-	1921	
		Итого по разделу № 14.6					112723	910	49718	44873	170203
							62095	229	-	12607	
		Итого по разделу № 14					380818	3607	217757	115499	565464
							159454	963	-	39705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел № 15 Антисейсмический пояс									
124	1113-0301-1406 К0=2; К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	336,70682	206,02	5,75	69368	1936	37664	21670	98321
289					88,41	0,98	29768	330	-	7283	
		Итого по разделу № 15					69362	1934	37664	21668	98321
							29764	330	-	7282	
		Раздел № 16 Усиление									
		Раздел № 16.1 Усиление перемычек									
125	1113-0301-1406 К0=2; К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	714,59422	206,02	5,75	147221	4109	79935	45991	208669
324					88,41	0,98	63177	700	-	15457	
		Итого по разделу № 16.1					147207	4105	79934	45986	208669
							63168	701	-	15455	
		Итого по разделу № 16					147207	4105	79934	45986	208669
							63168	701	-	15455	
		Итого по смете					40554256	423988	24574964	11330084	55276230
							15555304	180926	-	4150752	
		Итого по смете:	тенге				55276230				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				15555304				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				423988				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				180926				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				24574964				
		- накладные расходы	тенге				11330084				
		- сметная прибыль	тенге				4150752				
		2-1-2 - Водопровод.Канализация									
		Раздел № 1 Водопровод									
		Раздел № 1.1 Трубопроводы холодной воды В1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1116-0501-0201 Ккл=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода	140,0	2075,25	18,47	290534	2586	563	206932	537263
1					2052,75	0,14	287386	20	-	39797	
127	1116-0501-0202 Ккл=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода	30,0	2240,74	22,40	67222	672	75	47867	124296
2					2215,84	0,24	66475	7	-	9207	
128	1116-0501-0203 Ккл=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода	15,0	2446,89	26,61	36703	399	38	26116	67845
3					2417,78	0,38	36267	6	-	5026	
129	1116-0501-0204 Ккл=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода	45,0	2723,36	31,61	122551	1422	892	86589	225871
4					2671,92	0,57	120236	26	-	16731	
130	1116-0501-0205 Ккл=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода	5,0	2962,46	36,56	14812	183	156	10424	27255
5					2894,66	0,86	14473	4	-	2019	
131	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм СП = 8,00%	м	138,6	157,00	-	21760		21760	-	23501
6					-	-		-	-	1741	
132	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм СП = 8,00%	м	29,7	259,00	-	7692		7692	-	8307
7					-	-		-	-	615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм СП = 8,00%	м	14,85	360,00	-	5346		5346	-	5774
8					-	-		-	-	428	
134	241-205-1304	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм СП = 8,00%	м	44,55	527,00	-	23478		23478	-	25356
9					-	-		-	-	1878	
135	241-205-1305	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм СП = 8,00%	м	4,95	1098,00	-	5435		5435	-	5870
10					-	-		-	-	435	
136	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм СП = 8,00%	шт.	210,0	8,00	-	1680		1680	-	1814
11					-	-		-	-	134	
137	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм СП = 8,00%	шт.	45,0	12,00	-	540		540	-	583
12					-	-		-	-	43	
138	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм СП = 8,00%	шт.	15,0	17,00	-	255		255	-	275
13					-	-		-	-	20	
139	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм СП = 8,00%	шт.	68,0	35,00	-	2380		2380	-	2570
14					-	-		-	-	190	
140	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм СП = 8,00%	шт.	7,0	66,00	-	462		462	-	499
15					-	-		-	-	37	
141	1116-1101-0101 Ккл=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода	109,0	128,31	1,54	13985	168	255	9765	25651
16					124,42	-	13562	-	-	1900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	1122-0701-0101 Ккл=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 72,00% СП = 8,00%	км трубопровода	0,109	90265,42	-	9839	-	260	6897	18075
17					87879,60	-	9579	-	-	1339	
143	1106-0101-0113 Ккл=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3	0,027	47835,49	1732,17	1292	47	1019	170	1579
18					8361,36	407,94	226	11	-	117	
		Итого по разделу № 1.1					625988	5477	72307	394760	1102407
							548204	74	-	81659	
		Раздел № 1.2 Фитинги									
144	241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная СП = 8,00%	шт.	48,0	18,00	-	864		864	-	933
19					-	-		-	-	69	
145	241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная СП = 8,00%	шт.	15,0	28,00	-	420		420	-	454
20					-	-		-	-	34	
146	241-211-1103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная СП = 8,00%	шт.	4,0	55,00	-	220		220	-	238
21					-	-		-	-	18	
147	241-211-1104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная СП = 8,00%	шт.	14,0	83,00	-	1162		1162	-	1255
22					-	-		-	-	93	
148	241-211-1105	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная СП = 8,00%	шт.	2,0	180,00	-	360		360	-	389
23					-	-		-	-	29	
149	241-210-1010	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х40 мм СП = 8,00%	шт.	1,0	175,00	-	175		175	-	189
24					-	-		-	-	14	
150	241-210-1006	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм СП = 8,00%	шт.	18,0	69,00	-	1242		1242	-	1341
25					-	-		-	-	99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм СП = 8,00%	шт.	5,0	46,00	-	230		230	-	248
26					-	-		-	-	18	
152	241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм СП = 8,00%	шт.	31,0	28,00	-	868		868	-	937
27					-	-		-	-	69	
153	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм СП = 8,00%	шт.	72,0	23,00	-	1656		1656	-	1788
28					-	-		-	-	132	
154	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм СП = 8,00%	шт.	14,0	42,00	-	588		588	-	635
29					-	-		-	-	47	
155	241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм СП = 8,00%	шт.	5,0	65,00	-	325		325	-	351
30					-	-		-	-	26	
156	241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм СП = 8,00%	шт.	8,0	152,00	-	1216		1216	-	1313
31					-	-		-	-	97	
157	241-208-2505	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм СП = 8,00%	шт.	3,0	261,00	-	783		783	-	846
32					-	-		-	-	63	
158	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм СП = 8,00%	шт.	18,0	37,00	-	666		666	-	719
33					-	-		-	-	53	
159	241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм СП = 8,00%	шт.	8,0	88,00	-	704		704	-	760
34					-	-		-	-	56	
160	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм СП = 8,00%	шт.	18,0	65,00	-	1170		1170	-	1264
35					-	-		-	-	94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм СП = 8,00%	шт.	12,0	98,00	-	1176		1176	-	1270
36					-	-		-	-	94	
162	241-209-2009	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм СП = 8,00%	шт.	10,0	125,00	-	1250		1250	-	1350
37					-	-		-	-	100	
		Итого по разделу № 1.2					15075	-	15075	-	16280
							-	-	-	1205	
		Раздел № 1.3 Арматура для трубопроводов									
163	242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15 СП = 8,00%	шт.	39,0	2029,00	-	79131		79131	-	85461
38					-	-		-	-	6330	
164	242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25 СП = 8,00%	шт.	15,0	3810,00	-	57150		57150	-	61722
39					-	-		-	-	4572	
165	242-303-0104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32 СП = 8,00%	шт.	3,0	5054,00	-	15162		15162	-	16375
40					-	-		-	-	1213	
166	242-303-0106	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50 СП = 8,00%	шт.	1,0	10886,00	-	10886		10886	-	11757
41					-	-		-	-	871	
167	1117-0201-0103 Ккл=1,04	Смесители. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	3,0	1409,54	0,16	4229	-	108	2967	7772
42					1373,74	-	4121	-	-	576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	ТПрайс	Смеситель для умывальника с нагревателем СП = 8,00%	шт	30,0	30964,29	-	928929		928929	-	1003243
43					-	-		-	-	74314	
169	ТПрайс	Смеситель для душа с нагревателем СП = 8,00%	шт	3,0	94714,29	-	284143		284143	-	306874
44					-	-		-	-	22731	
170	241-211-1402	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20x1/2" СП = 8,00%	шт.	45,0	351,00	-	15795		15795	-	17059
45					-	-		-	-	1264	
171	241-211-1406	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 32x1/2" СП = 8,00%	шт.	2,0	229,00	-	458		458	-	495
46					-	-		-	-	37	
172	241-228-0101	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20x1/2" с внутренней резьбой СП = 8,00%	шт.	5,0	1570,00	-	7850		7850	-	8478
47					-	-		-	-	628	
173	1116-0701-0102 Ккл=1,04	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	кран	20,0	28173,24	-	563465	-	551690	8478	617698
48					588,74	-	11775	-	-	45755	
		Итого по разделу № 1.3					1967187	-	1951290	11445	2136922
							15896	-	-	158290	
		Раздел № 1.4 Водомерный узел/Лист 7/									
174	1116-0901-0101 Ккл=1,04	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	узел	1,0	31146,62	664,44	31147	665	15145	11168	45700
49					15337,40	173,83	15337	174	-	3385	
175	244-301-0702	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса C, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 50° СП = 8,00%	шт.	1,0	138317,00	-	138317		138317	-	149382
50					-	-		-	-	11065	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	1118-1001-0104 Ккл=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	фильтр	1,0	2105,89	327,94	2106	328	27	1336	3718
51					1699,73	102,33	1700	102	-	275	
177	242-404-0301	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 СП = 8,00%	шт.	1,0	19234,00	-	19234		19234	-	20773
52					-	-		-	-	1539	
178	241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм СП = 8,00%	м	2,0	536,00	-	1072		1072	-	1158
53					-	-		-	-	86	
179	242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15 СП = 8,00%	шт.	1,0	2029,00	-	2029		2029	-	2191
54					-	-		-	-	162	
180	241-102-0127	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,8 мм СП = 8,00%	м	2,0	1229,00	-	2458		2458	-	2655
55					-	-		-	-	197	
181	242-303-0105	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 40 СП = 8,00%	шт.	2,0	8537,00	-	17074		17074	-	18440
56					-	-		-	-	1366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм/45х2,8-25х2/ СП = 8,00%	шт.	2,0	711,00	-	1422		1422	-	1536
57					-	-		-	-	114	
		Итого по разделу № 1.4					216212	983	198192	12465	246971
							17037	276	-	18294	
		Итого по разделу № 1					2824462	6460	2236864	418670	3501151
							581137	350	-	259448	
		Раздел № 2 Сеть К-1									
183	1116-0501-0102 Ккл=1,04	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода	53,0	1153,69	4,80	61146	255	391	43619	113145
58					1141,50	1,54	60500	82	-	8381	
184	241-203-0406	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм СП = 8,00%	м	52,894	832,00	-	44008		44008	-	47529
59					-	-		-	-	3521	
185	1116-0501-0101 Ккл=1,04	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода	80,0	1195,12	1,97	95609	157	218	68607	177355
60					1190,43	0,67	95234	54	-	13137	
186	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм СП = 8,00%	м	79,84	490,00	-	39122		39122	-	42252
61					-	-		-	-	3130	
187	1116-0201-0102 Ккл=1,04	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода	12,0	16320,47	62,22	195846	747	179671	11353	223775
62					1285,65	28,34	15428	340	-	16576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой СП = 8,00%	шт.	85,0	94,00	-	7990		7990	-	8629
63					-	-		-	-	639	
189	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой СП = 8,00%	шт.	15,0	260,00	-	3900		3900	-	4212
64					-	-		-	-	312	
190	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой СП = 8,00%	шт.	10,0	79,00	-	790		790	-	853
65					-	-		-	-	63	
191	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45°/35°/ для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой СП = 8,00%	шт.	9,0	260,00	-	2340		2340	-	2527
66					-	-		-	-	187	
192	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой СП = 8,00%	шт.	3,0	488,00	-	1464		1464	-	1581
67					-	-		-	-	117	
193	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой СП = 8,00%	шт.	4,0	147,00	-	588		588	-	635
68					-	-		-	-	47	
194	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой СП = 8,00%	шт.	15,0	583,00	-	8745		8745	-	9445
69					-	-		-	-	700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой СП = 8,00%	шт.	20,0	162,00	-	3240		3240	-	3499
70					-	-		-	-	259	
196	241-212-0401	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм СП = 8,00%	шт.	5,0	271,00	-	1355		1355	-	1463
71					-	-		-	-	108	
197	241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм СП = 8,00%	шт.	14,0	797,00	-	11158		11158	-	12051
72					-	-		-	-	893	
198	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм СП = 8,00%	шт.	3,0	846,00	-	2538		2538	-	2741
73					-	-		-	-	203	
199	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм СП = 8,00%	шт.	6,0	236,00	-	1416		1416	-	1529
74					-	-		-	-	113	
200	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм/прочистка/ СП = 8,00%	шт.	6,0	846,00	-	5076		5076	-	5482
75					-	-		-	-	406	
201	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм/прочистка/ СП = 8,00%	шт.	11,0	236,00	-	2596		2596	-	2804
76					-	-		-	-	208	
202	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм СП = 8,00%	шт.	14,0	176,00	-	2464		2464	-	2661
77					-	-		-	-	197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм СП = 8,00%	шт.	23,0	279,00	-	6417		6417	-	6930
78					-	-		-	-	513	
204	241-211-3001	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм СП = 8,00%	шт.	25,0	85,00	-	2125		2125	-	2295
79					-	-		-	-	170	
205	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм СП = 8,00%	шт.	25,0	212,00	-	5300		5300	-	5724
80					-	-		-	-	424	
206	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм СП = 8,00%	шт.	23,0	65,00	-	1495		1495	-	1615
81					-	-		-	-	120	
207	1106-0101-0113 Ккл=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3	0,081	47835,49	1732,17	3875	140	3058	511	4737
82					8361,36	407,94	677	33	-	351	
208	1129-0174-0103 Ккл=1,08	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	гильза	3,0	1762,28	1,35	5287	4	55	3764	9775
83					1742,63	-	5228	-	-	724	
209	241-201-0618	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм СП = 8,00%	м	1,5	8037,00	-	12056		12056	-	13020
84					-	-		-	-	964	
210	1117-0101-0106 Ккл=1,04	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72,00% СП = 8,00%	комплект	30,0	4381,59	126,82	131448	3804	12839	84054	232742
85					3826,84	64,54	114805	1936	-	17240	
211	244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм СП = 8,00%	комплект	30,0	9913,00	-	297390		297390	-	321181
86					-	-		-	-	23791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	244-104-0101	Пьедестал для умывальника СП = 8,00%	шт.	30,0	5326,00	-	159780		159780	-	172562
87					-	-		-	-	12782	
213	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ СП = 8,00%	шт.	30,0	922,00	-	27660		27660	-	29873
88					-	-		-	-	2213	
214	1117-0301-0101 Ккл=1,04	Унитазы напольные. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	комплект	4,0	18182,36	83,13	72729	333	60332	8801	88052
89					3016,05	39,71	12064	159	-	6522	
215	244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм СП = 8,00%	комплект	4,0	19691,00	-	78764		78764	-	85065
90					-	-		-	-	6301	
216	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм СП = 8,00%	комплект	4,0	14807,00	-	59228		59228	-	63966
91					-	-		-	-	4738	
217	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза СП = 8,00%	шт.	4,0	1783,00	-	7132		7132	-	7703
92					-	-		-	-	571	
218	1117-0101-0110 Ккл=1,04	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	комплект	3,0	2584,98	320,70	7755	962	964	4541	13280
93					1942,86	159,47	5829	478	-	984	
219	244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм СП = 8,00%	шт.	3,0	12142,00	-	36426		36426	-	39340
94					-	-		-	-	2914	
220	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ СП = 8,00%	шт.	3,0	1264,00	-	3792		3792	-	4095
95					-	-		-	-	303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	1126-0101-1701 Ккл=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода	56,0	938,24	109,00	52542	6104	21426	20063	78412
96					446,64	50,95	25012	2853	-	5808	
222	234-303-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм СП = 8,00%	м	22,0	1594,00	-	35068		35068	-	37873
97					-	-		-	-	2805	
223	234-303-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм СП = 8,00%	м	38,5	586,00	-	22561		22561	-	24366
98					-	-		-	-	1805	
		Итого по разделу № 2					1520732	12506	1173449	245312	1906774
							334777	5935	-	141241	
		Раздел № 4 Водопровод и канализация.Демонтаж									
224	1116-0501-0201 ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,4; Кэм=0,4; Кмт=0,0 Ккл=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб (Демонтаж) НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода	120,0	828,49	7,39	99419	886	-	70948	183997
99					821,10	0,06	98532	7	-	13629	
225	1116-0501-0202 ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,4; Кэм=0,4; Кмт=0,0 Ккл=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб (Демонтаж) НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода	40,0	895,29	8,96	35812	358	-	25529	66248
100					886,33	0,10	35453	4	-	4907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	1116-0501-0203 ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,4; Кэм=0,4; Кмт=0,0 Ккл=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб (Демонтаж) НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода	10,0	977,75	10,64	9778	106	-	6964	18082
101					967,11	0,15	9671	2	-	1339	
227	1215-0101-0102 Ккл=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопроводов	40,0	1040,85	9,32	41634	373	3343	27383	74538
102					947,96	2,85	37918	114	-	5521	
228	1215-0101-0301 Ккл=1,06	Кран водоразборный или туалетный. Снятие НР = 72,00% СП = 8,00%	шт. арматуры	2,0	95,73	0,27	191	1	-	138	355
103					95,46	0,17	191	-	-	26	
229	1215-0101-0306 Ккл=1,06	Смеситель с душевой сеткой. Снятие НР = 72,00% СП = 8,00%	шт. арматуры	3,0	967,39	3,21	2902	10	-	2087	5388
104					964,18	2,01	2893	6	-	399	
230	1215-0101-0307 Ккл=1,06	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР = 72,00% СП = 8,00%	шт. арматуры	30,0	616,69	1,87	18501	56	-	13305	34351
105					614,82	1,17	18445	35	-	2544	
231	1215-0101-0202 Ккл=1,06	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода с фасонными частями	50,0	1410,95	8,56	70547	428	-	50679	130924
106					1402,38	5,36	70119	268	-	9698	
232	1215-0101-0201 Ккл=1,06	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода с фасонными частями	70,0	1135,40	4,28	79478	300	-	57143	147552
107					1131,11	2,68	79178	188	-	10930	
233	1215-0101-0401 Ккл=1,06	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	прибор	30,0	866,13	6,96	25984	209	-	18652	48207
108					859,17	4,35	25775	131	-	3571	
234	1215-0101-0402 Ккл=1,06	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	прибор	3,0	1076,95	7,76	3231	23	-	2320	5995
109					1069,19	4,86	3208	15	-	444	
235	1215-0101-0404 Ккл=1,06	Ванна. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	прибор	3,0	4977,56	70,39	14933	211	-	10695	27678
110					4907,16	44,05	14721	132	-	2050	
		Раздел № 4.1 Вывоз мусора									
236	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка СП = 8,00%	т	2,2613	924,00	924,00	2089	2089	-	-	2256
111					-	-	-	-	-	167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП = 8,00%	т·км	33,9195	52,00	52,00	1764	1764	-	-	1905
112					-	-	-	-	-	141	
		Итого по разделу № 4.1					3853	3853	-	-	4161
							-	-	-	308	
		Итого по разделу № 4					406262	6815	3343	285843	747476
							396104	901	-	55366	
		Итого по смете					4751456	25781	3413657	949826	6155400
							1312018	7186	-	456096	
		Итого по смете:	тенге				6155400				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				1312069				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				21941				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				7190				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				3411721				
		- перевозки грузов	тенге				3853				
		- накладные расходы	тенге				949865				
		- сметная прибыль	тенге				455952				
		2-1-3 - Отопление и вентиляция									
		Раздел № 1 ОТОПЛЕНИЕ									
238	1118-0301-0104 К33=3 Ккл=1,04	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	кВт	61,8	1024,06	20,68	63287	1278	-	45012	116962
1					1003,38	8,22	62009	508	-	8664	
239	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт СП = 8,00%	секция	338,0	3065,00	-	1035970		1035970	-	1118848
2					-	-		-	-	82878	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	1116-0501-0801 Ккл=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода	40,0	1706,79	15,50	68271	620	464	48380	125983
3					1679,69	0,19	67187	8	-	9332	
241	1116-0501-0803 Ккл=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода	160,0	1962,79	21,70	314047	3472	2073	222165	579110
4					1928,14	0,38	308502	61	-	42897	
242	241-205-4202	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/AL/PE-HD, DN 18x2,5 мм/20x2/ СП = 8,00%	м	39,6	796,00	-	31522		31522	-	34044
5					-	-		-	-	2522	
243	241-205-4204	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 32x4,4 мм/32x3/ СП = 8,00%	м	158,4	3043,00	-	482011		482011	-	520572
6					-	-		-	-	38561	
244	1116-0602-0102 Ккл=1,04	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	40,0	680,36	0,84	27215	34	780	19020	49934
7					660,02	0,39	26401	16	-	3699	
245	245-502-0202	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м3/ч, DN 15/RA-N-П/ СП = 8,00%	шт.	40,0	29029,00	-	1161160		1161160	-	1254053
8					-	-		-	-	92893	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	1116-0601-0101 Ккл=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	40,0	3083,30	127,16	123332	5087	12146	76956	216311
9					2652,47	19,62	106099	785	-	16023	
247	245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15/RLV/ СП = 8,00%	шт.	40,0	2527,00	-	101080		101080	-	109166
10					-	-		-	-	8086	
248	1118-1101-0105 Ккл=1,04	Краны воздушные. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	80,0	400,83	-	32066	-	11160	15053	50888
11					261,33	-	20906	-	-	3770	
249	1116-0601-0102 Ккл=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	4,0	3125,29	169,15	12501	677	1214	7752	21873
12					2652,47	39,25	10610	157	-	1620	
250	242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32 СП = 8,00%	шт.	4,0	6242,00	-	24968		24968	-	26965
13					-	-		-	-	1997	
251	1116-1101-0101 Ккл=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода	315,0	128,31	1,54	40416	486	736	28219	74129
14					124,42	-	39194	-	-	5491	
252	241-211-0501	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм СП = 8,00%	шт.	85,0	1299,00	-	110415		110415	-	119248
15					-	-		-	-	8833	
253	241-208-0301	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм СП = 8,00%	шт.	83,0	447,00	-	37101		37101	-	40069
16					-	-		-	-	2968	
254	241-208-0303	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм СП = 8,00%	шт.	53,0	488,00	-	25864		25864	-	27933
17					-	-		-	-	2069	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	241-209-0101	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм СП = 8,00%	шт.	81,0	640,00	-	51840		51840	-	55987
18					-	-		-	-	4147	
256	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП = 8,00%	кг	2,268	708,00	-	1606		1606	-	1734
19					-	-		-	-	128	
257	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 СП = 8,00%	шт.	6,0	1247,00	-	7482		7482	-	8081
20					-	-		-	-	599	
		Раздел № 1.1 Узел ввода/Лист 8/									
258	1118-0801-0101 К33=3 Ккл=1,04	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	узел	1,0	38630,38	1496,11	38630	1496	17931	14281	57144
21					19202,87	632,43	19203	632	-	4233	
259	242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100 СП = 8,00%	шт.	5,0	82856,00	-	414280		414280	-	447422
22					-	-		-	-	33142	
260	241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм СП = 8,00%	шт.	10,0	3289,00	-	32890		32890	-	35521
23					-	-		-	-	2631	
261	245-404-0103	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 65 СП = 8,00%	шт.	2,0	96992,00	-	193984		193984	-	209503
24					-	-		-	-	15519	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	261-301-0422	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 СП = 8,00%	шт.	2,0	887,00	-	1774		1774	-	1916
25					-	-		-	-	142	
263	1311-0203-0105 Ккл=1,06	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	3,0	9454,04	684,68	28362	2054	5422	15729	47619
26					6962,08	320,04	20886	960	-	3527	
264	245-710-0334	Тепловычислитель модели ТСР 034, Q 29 м3/ч, на два расходомера, DN 32 СП = 8,00%	комплект	1,0	392078,00	-	392078		392078	-	423444
27					-	-		-	-	31366	
265	245-706-0204	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32 СП = 8,00%	шт.	2,0	130388,00	-	260776		260776	-	281638
28					-	-		-	-	20862	
266	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм СП = 8,00%	шт.	4,0	591,00	-	2364		2364	-	2553
29					-	-		-	-	189	
267	511-402-0101	Насос циркуляционный с электродвигателем Q 3,5 м3/ч, Н 6,0 м вод. ст., мощность 90 Вт	шт.	2,0	43098,00	-	86196		-	-	86196
30					-	-		-	86196	-	
268	245-504-0120	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 6,3 м3/ч, DN 20 СП = 8,00%	шт.	1,0	88762,00	-	88762		88762	-	95863
31					-	-		-	-	7101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	245-405-2523	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 2 BA СП = 8,00%	шт.	1,0	193216,00	-	193216		193216	-	208673
32					-	-		-	-	15457	
270	245-501-0108	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 фланцевый, T 120°C, PN 10, DN 32 СП = 8,00%	шт.	1,0	105215,00	-	105215		105215	-	113632
33					-	-		-	-	8417	
271	245-601-0202	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В СП = 8,00%	шт.	1,0	138833,00	-	138833		138833	-	149940
34					-	-		-	-	11107	
272	245-601-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT СП = 8,00%	шт.	1,0	16951,00	-	16951		16951	-	18307
35					-	-		-	-	1356	
273	245-601-0705	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь) СП = 8,00%	шт.	1,0	27805,00	-	27805		27805	-	30029
36					-	-		-	-	2224	
274	245-601-0706	Датчик погружной ESMU, 1250 мм (медь) СП = 8,00%	шт.	1,0	30271,00	-	30271		30271	-	32693
37					-	-		-	-	2422	
275	242-209-6501	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, T до +200°C, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП = 8,00%	шт.	7,0	10687,00	-	74809		74809	-	80794
38					-	-		-	-	5985	
276	242-307-0306	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, T до +80°C, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 50 СП = 8,00%	шт.	3,0	76423,00	-	229269		229269	-	247611
39					-	-		-	-	18342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	261-301-0422	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 СП = 8,00%	шт.	17,0	887,00	-	15079		15079	-	16285
40					-	-		-	-	1206	
278	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь СП = 8,00%	комплект	17,0	3974,00	-	67558		67558	-	72963
41					-	-		-	-	5405	
279	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой СП = 8,00%	шт.	11,0	4432,00	-	48752		48752	-	52652
42					-	-		-	-	3900	
280	242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65 СП = 8,00%	шт.	7,0	13569,00	-	94983		94983	-	102582
43					-	-		-	-	7599	
281	242-209-6504	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 СП = 8,00%	шт.	4,0	14375,00	-	57500		57500	-	62100
44					-	-		-	-	4600	
282	242-209-6503	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 СП = 8,00%	шт.	6,0	12334,00	-	74004		74004	-	79924
45					-	-		-	-	5920	
283	1118-0601-0101 К33=3 Ккл=1,04	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	2,0	27313,43	303,33	54627	607	26287	20109	80715
46					13866,49	98,19	27733	196	-	5979	
		Итого по разделу № 1.1					2682605	4157	2610627	50119	3037538
							67822	1789	86196	218618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу № 1					6435132	15810	5711202	512237	7589609
							708121	3323	86196	555789	
		Итого по смете					6435132	15810	5711202	512237	7589609
							708121	3323	86196	555789	
		Итого по смете:	тенге				7589609				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				690208				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	тенге								
		- материалов, изделий и конструкций	тенге								
		- оборудование	тенге								
		- накладные расходы	тенге				496949				
		- сметная прибыль	тенге				101708				
		2-1-4 - Электроосвещение									
		Раздел № 1 Электрооборудование									
284	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	2,0	29112,61	958,15	58245	1917	32444	17785	82112
1	К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	НР = 72,00% СП = 8,00%			11942,15	408,35	23884	817	-	6082	
285	515-301-0306	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	2,0	1948323,00	-	3896646		-	-	3896646
2					-	-		-	3896646	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	1121-0502-0108 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72,00% СП = 8,00%	шкаф	2,0	5000,61	81,12	10001	162	2158	5579	16826
3					3840,36	33,66	7681	67	-	1246	
287	247-201-0224	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-3 36 УХЛ3 IP31 СП = 8,00%	шт.	1,0	14563,00	-	14563		14563	-	15728
4					-	-		-	-	1165	
288	247-201-0223	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-3 36 УХЛ3 IP31 СП = 8,00%	шт.	1,0	10488,00	-	10488		10488	-	11327
5					-	-		-	-	839	
289	1308-0304-0501 К3=1,06; К7=1,06 Ккл=1,06	Прибор или аппарат. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	3,0	2093,86	-	6282	-	49	4488	11631
6					2077,60	-	6233	-	-	862	
290	СПРАЙС ЛИСТ	Выключатель автоматический ВА57-35 250А СП = 8,00%	шт	1,0	29079,11	-	29079		29079	-	31405
7					-	-		-	-	2326	
291	СПРАЙС ЛИСТ	Выключатель автоматический ВА57-35 200А СП = 8,00%	шт	1,0	29079,11	-	29079		29079	-	31405
8					-	-		-	-	2326	
292	СПРАЙС ЛИСТ	Выключатель автоматический ВА57-35 160А СП = 8,00%	шт	1,0	23715,00	-	23715		23715	-	25612
9					-	-		-	-	1897	
293	1308-0304-0501 К3=1,06; К7=1,06 Ккл=1,06	Прибор или аппарат. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	38,0	2093,86	-	79567	-	618	56843	147323
10					2077,60	-	78949	-	-	10913	
294	247-204-1833	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С" СП = 8,00%	шт.	1,0	7334,00	-	7334		7334	-	7921
11					-	-		-	-	587	
295	247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С" СП = 8,00%	шт.	1,0	7334,00	-	7334		7334	-	7921
12					-	-		-	-	587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	247-204-1833	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С" СП = 8,00%	шт.	1,0	7334,00	-	7334		7334	-	7921
13					-	-		-	-	587	
297	247-204-1829	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С" СП = 8,00%	шт.	1,0	7334,00	-	7334		7334	-	7921
14					-	-		-	-	587	
298	247-204-1825	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 10А 10 кА "С" СП = 8,00%	шт.	5,0	7334,00	-	36670		36670	-	39604
15					-	-		-	-	2934	
299	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА СП = 8,00%	шт.	29,0	3627,00	-	105183		105183	-	113598
16					-	-		-	-	8415	
300	1121-0202-0201 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	59,0	433,38	0,48	25569	28	2611	16519	45456
17					388,65	0,22	22930	13	-	3367	
301	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 СП = 8,00%	шт.	56,0	431,00	-	24136		24136	-	26067
18					-	-		-	-	1931	
302	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 СП = 8,00%	шт.	3,0	390,00	-	1170		1170	-	1264
19					-	-		-	-	94	
303	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44/К-201/ СП = 8,00%	шт.	59,0	1289,00	-	76051		76051	-	82135
20					-	-		-	-	6084	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	1121-0202-0101 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72,00% СП = 8,00%	м	742,0	291,69	2,30	216434	1707	17014	142405	387547
21					266,46	0,09	197713	67		28708	
305	243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 СП = 8,00%	км	0,72	901411,00	-	649016		649016	-	700937
22					-	-		-	-	51921	
306	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 СП = 8,00%	км	0,011	1496269,00	-	16459		16459	-	17776
23					-	-		-	-	1317	
307	243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 СП = 8,00%	км	0,006	5840912,00	-	35045		35045	-	37849
24					-	-		-	-	2804	
308	243-106-0914	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х70 (мк)-0,66 СП = 8,00%	км	0,005	18561834,00	-	92809		92809	-	100234
25					-	-		-	-	7425	
309	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм СП = 8,00%	м	1469,55	31,00	-	45556		45556	-	49200
26					-	-		-	-	3644	
310	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм СП = 8,00%	м	17,17	44,00	-	755		755	-	815
27					-	-		-	-	60	
311	241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм СП = 8,00%	м	5,05	143,00	-	722		722	-	780
28					-	-		-	-	58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	1308-0208-0206 К3=1,06; К7=1,06 Ккл=1,06	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72,00% СП = 8,00%	м	12,0	755,25	29,47	9063	354	4991	2757	12765
29					309,86	9,23	3719	111	-	946	
		Итого по разделу № 1						4168	1279717	246376	5917726
								1075	3896646	1497125	
		Раздел № 2 Электроосвещение									
313	1121-0502-0108 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72,00% СП = 8,00%	шкаф	1,0	5000,61	81,12	5001	81	1080	2789	8413
30					3840,36	33,66	3840	34		623	
314	1121-0502-0107 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72,00% СП = 8,00%	шкаф	1,0	4419,32	81,12	4419	81	1079	2371	7333
31					3259,07	33,66	3259	34	-	543	
315	247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31 СП = 8,00%	шт.	1,0	7384,00	-	7384		7384	-	7975
32					-	-		-	-	591	
316	247-201-0134	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41 СП = 8,00%	шт.	1,0	1483,00	-	1483		1483	-	1602
33					-	-		-	-	119	
317	1308-0304-0501 К3=1,06; К7=1,06 Ккл=1,06	Прибор или аппарат. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	16,0	2093,86	-	33502	-	260	23934	62031
34					2077,60	-	33242	-	-	4595	
318	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" СП = 8,00%	шт.	2,0	2022,00	-	4044		4044	-	4368
35					-	-		-	-	324	
319	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" СП = 8,00%	шт.	8,0	658,00	-	5264		5264	-	5685
36					-	-		-	-	421	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА СП = 8,00%	шт.	6,0	3627,00	-	21762		21762	-	23503
37					-	-		-	-	1741	
321	1121-0401-0501 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	118,0	3381,77	22,67	399049	2675	207599	136760	578673
38					1727,77	10,69	203877	1262	-	44965	
322	247-101-0125	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-701 Norma/Aot uni led 32Вт/ СП = 8,00%	шт.	58,0	3716,00	-	215528		215528	-	232770
39					-	-		-	-	17242	
323	247-101-0125	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-701 Norma/Aot uni led 32Вт/ СП = 8,00%	шт.	60,0	3716,00	-	222960		222960	-	240797
40					-	-		-	-	17837	
324	1121-0401-0101 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	77,0	835,17	5,67	64308	436	7139	40985	113717
41					795,72	2,67	61271	206	-	9052	
325	247-102-1471	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light Луна GP 10/1100 Авто SM 4-5K, IP50 A/CD LED/ СП = 8,00%	шт.	23,0	44900,00	-	1032700		1032700	-	1115316
42					-	-		-	-	82616	
326	ТПрайс-лист	Светильник светодиодный прикроватный BH LED, мощность 28 Вт СП = 8,00%	шт	36,0	98357,14	-	3540857		3540857	-	3824126
43					-	-		-	-	283269	
327	247-102-0190	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ЛСП (DS) LED 2х18Вт, мощностью 18 Вт, IP65 СП = 8,00%	шт.	9,0	7614,00	-	68526		68526	-	74008
44					-	-		-	-	5482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
328	247-102-0170	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PLS 5 slim, мощностью 5 Вт, IP40 СП = 8,00%	шт.	3,0	7377,00	-	22131		22131	-	23901
45					-	-		-	-	1770	
329	247-102-1435	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light Луна 20/2600 4-5K, IP65/Arctic standard 1200/ СП = 8,00%	шт.	6,0	13330,00	-	79980		79980	-	86378
46					-	-		-	-	6398	
330	1121-0202-0201 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	136,0	433,38	0,48	58940	65	6019	38079	104780
47					419,74	0,24	57085	33	-	8344	
331	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 СП = 8,00%	шт.	74,0	500,00	-	37000		37000	-	39960
48					-	-		-	-	2960	
332	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 СП = 8,00%	шт.	42,0	390,00	-	16380		16380	-	17690
49					-	-		-	-	1310	
333	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 СП = 8,00%	шт.	20,0	438,00	-	8760		8760	-	9461
50					-	-		-	-	701	
334	247-202-0801	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207/11-У2/ СП = 8,00%	шт.	136,0	41,00	-	5576		5576	-	6022
51					-	-		-	-	446	
335	1121-0202-0101 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72,00% СП = 8,00%	м	915,0	291,69	2,30	266896	2104	20981	175607	477904
52					266,46	0,09	243811	82	-	35401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 СП = 8,00%	км	0,504	574495,00	-	289545		289545	-	312709
53					-	-		-	-	23164	
337	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 СП = 8,00%	км	0,411	372858,00	-	153245		153245	-	165505
54					-	-		-	-	12260	
338	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм СП = 8,00%	м	924,15	31,00	-	28649		28649	-	30941
55					-	-		-	-	2292	
339	1121-0502-0201 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	1,0	2709,66	116,09	2710	117	154	1792	4862
56					2438,82	49,50	2439	50	-	360	
340	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30 СП = 8,00%	шт.	1,0	15501,00	-	15501		15501	-	16741
57					-	-		-	-	1240	
		Итого по разделу № 2					6612100	5559	6021586	422317	7597171
		Итого по смете					584955	1588	-	562756	
							8309677	10493	7301488	720411	13514900
		Итого по смете:	тенге				997696 13514900	2874	3896646	722409	
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				926063				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				9727				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				2663				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				7301303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- оборудование	тенге				3896646				
		- накладные расходы	тенге				668693				
		- сметная прибыль	тенге				712468				
		6-2 - Тепловые сети									
		Раздел № 1 Тепловые сети									
341	1124-0101-0201 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99,00% СП = 8,00%	км трубопровода	0,153	1539677,84	645774,85	235571	98804	1968	161881	429249
1					881038,08	187697,83	134799	28718	-	31796	
342	261-305-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм СП = 8,00%	м	154,53	1353,00	-	209079		209079	-	225805
2					-	-		-	-	16726	
343	1122-0301-0101 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99,00% СП = 8,00%	км трубопровода	0,005	696166,05	99230,97	3481	496	157	2990	6988
3					565606,80	38379,60	2828	192	-	518	
344	1122-0301-0103 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99,00% СП = 8,00%	км трубопровода	0,005	800781,20	158037,96	4004	790	196	3301	7890
4					603612,00	63356,23	3018	317	-	584	
345	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм СП = 8,00%	м	5,02	764,00	-	3835		3835	-	4142
5					-	-		-	-	307	
346	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм СП = 8,00%	м	5,02	4695,00	-	23569		23569	-	25454
6					-	-		-	-	1886	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	1122-0601-0301 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99,00% СП = 8,00%	км трубопровода	0,005	1300465,67	51757,66	6502	259	4240	1984	9165
7					400551,48	203,80	2003	1	-	679	
348	1122-0601-0303 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99,00% СП = 8,00%	км трубопровода	0,005	2066611,15	54674,40	10333	274	8037	2004	13324
8					404497,80	366,83	2022	2	-	987	
349	241-112-0119	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х2,5 мм СП = 8,00%	шт.	18,0	417,00	-	7506		7506	-	8106
9					-	-		-	-	600	
350	222-519-0202	Опоры неподвижные СП = 8,00%	т	0,0024	976733,00	-	2344		2344	-	2532
10					-	-		-	-	188	
351	222-519-0201	Опоры скользящие СП = 8,00%	т	0,186	976733,00	-	181672		181672	-	196206
11					-	-		-	-	14534	
352	242-302-0503	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25 СП = 8,00%	шт.	2,0	43365,00	-	86730		86730	-	93668
12					-	-		-	-	6938	
353	1122-1201-0101 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99,00% СП = 8,00%	фланец	4,0	853,06	45,49	3412	182	111	3087	7019
13					779,67	-	3119	-	-	520	
354	241-116-0304	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм СП = 8,00%	шт.	4,0	1035,00	-	4140		4140	-	4471
14					-	-		-	-	331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	1122-0801-0206 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР = 99,00% СП = 8,00%	шт.	1,0	1813,69	262,56	1814	262		1537	3619
15					1551,13	1,43	1551	1	-	268	
356	241-223-0203	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм/клапан-захлопка/ СП = 8,00%	шт.	1,0	4257,00	-	4257		4257	-	4598
16					-	-		-	-	341	
357	1113-0601-0207 К2=1,04; К7=1,04 Ккл=1,04	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 69,00% СП = 8,00%	м2	41,5	558,69	-	23186	-	-	15998	42319
17					558,69	-	23186	-	-	3135	
358	1113-0301-0406 К0=2; К2=1,04 Ккл=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69,00% СП = 8,00%	м2	41,5	233,32	6,31	9683	261	3965	3788	14548
18					131,50	0,78	5457	32	-	1078	
359	1113-0301-1416 К2=1,04; К7=1,04 Ккл=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88 НР = 69,00% СП = 8,00%	м2	107,2	315,65	2,30	33838	247	30960	1844	38537
19					24,54	0,3902631,4241	2736	44	-	2855	
360	1126-0101-0301 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76,00% СП = 8,00%	м3 изоляции	4,46	112214,30	1656,51	500476	7388	336144	121834	672094
20					35189,32	754,05	156944	3363	-	49785	
361	1126-0301-0701 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76,00% СП = 8,00%	м2 поверхности покрытия изоляции	107,2	740,00	21,51	79328	2306	21068	43239	132373
21					521,96	8,76	55954	939	-	9806	
362	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В СП = 8,00%	1000 м2	0,12328	552642,00	-	68130		68130	-	73580
22					-	-		-	-	5450	
363	1126-0301-0702 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике НР = 76,00% СП = 8,00%	м2 поверхности покрытия изоляции	41,0	1400,32	20,95	57413	859	25166	24153	88091
23					765,55	9,58	31388	393	-	6525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300 СП = 8,00%	м2	47,15	179,00	-	8440		8440	-	9115
24					-	-		-	-	675	
365	1122-0701-0101 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99,00% СП = 8,00%	км трубопровода	0,153	90265,42	-	13811	-	365	13311	29292
25					81879,60	-	13446	-	-	2170	
366	1118-1101-0103 К2=1,04; К7=1,04 Ккл=1,04	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка НР = 98,00% СП = 8,00%	комплект	2,0	3831,41	-	7663	-	6385	1252	9628
26					638,91	-	1278	-	-	713	
367	1118-1101-0104 К2=1,04; К7=1,04 Ккл=1,04	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98,00% СП = 8,00%	комплект	2,0	702,33	-	1405	-	192	1189	2802
27					606,69	-	1213	-	-	208	
368	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой СП = 8,00%	шт.	2,0	4432,00	-	8864		8864	-	9573
28					-	-		-	-	709	
369	1339-0201-0502 К3=1,06; К7=1,06 Ккл=1,06	Трубопровод, диаметр 65 мм/45мм/, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61,00% СП = 8,00%	стык	10,0	1005,11	23,32	100151	233	579	5636	16942
29					923,90		9239	-	-	1255	
370	1122-1201-0101 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99,00% СП = 8,00%	фланец	4,0	853,06	45,49	3412	182	111	3087	7019
30					779,67	-	3119	-	-	520	
371	241-116-0306	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм СП = 8,00%	шт.	4,0	2005,00	-	8020		8020	-	8662
31					-	-		-	-	642	
372	1108-0101-0307 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	142,0	1210,48	28,22	171888	4007	107473	56719	246895
32					425,41	4,08	60408	579	-	18288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	1126-0301-0702 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике НР = 76,00% СП = 8,00%	м2 поверхности покрытия изоляции	71,0	1400,32	20,95	99423	1487	43582	41826	152549
33					765,55	9,58	54354	680	-	11300	
374	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 СП = 8,00%	м2	81,65	405,00	-	33068		33068	-	35713
34					-	-		-	-	2645	
375	1124-0105-0101 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка НР = 99,00% СП = 8,00%	компенсатор	2,0	7954,56	1704,74	15909	3409	422	13571	31839
35					6038,93	815,18	12078	1630	-	2358	
376	245-405-0401	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 45 мм х 2,5 мм, длина 6,3 м СП = 8,00%	шт.	2,0	20844,00	-	41688		41688	-	45023
36					-	-		-	-	3335	
377	1116-1201-0101 К2=1,04; К7=1,04 Ккл=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм/узел уплотнения ввода/ НР = 98,00% СП = 8,00%	сальник	2,0	4234,34	-	8469	-	1973	6366	16022
37					3247,92	-	6496	-	-	1187	
378	1108-0101-0307 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	6,0	1210,48	28,22	7263	169	4542	2397	10432
38					425,41	4,08	2552	24	-	773	
		Раздел № 1.2 Деталь заделки трубопровода в фундаменте здания-2шт									
379	1122-0801-0105 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99,00% СП = 8,00%	т фасонных частей	0,04704	1930183,41	693862,98	90796	32639	22318	46140	147891
39					761887,30	228887,31	35839	10767	-	10955	
380	1122-1201-0107 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка НР = 99,00% СП = 8,00%	фланец	2,0	4864,87	331,70	9730	664	636	8386	19566
40					4215,11	20,38	8430	41	-	1449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	241-116-0214	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм СП = 8,00%	шт.	2,0	14000,00	-	28000		28000	-	30240
41					-	-		-	-	2240	
382	217-504-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83 СП = 8,00%	т	0,0008	1643262,00	-	1315		1315	-	1420
42					-	-		-	-	105	
383	1146-0303-0105 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84,00% СП = 8,00%	м3 заделки	0,13	209340,54	1750,79	27214	228	11947	12722	43130
43					115682,34	815,18	15039	106	-	3195	
384	1216-0101-1502 К2=1,06; К7=1,06 Ккл=1,06	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода	154,0	714,73	142,83	110068	21996	896	69357	193779
44					566,08	59,44	87176	9154	-	14354	
		Итого по разделу № 1.2									
		Итого по разделу № 1							1354090	669599	3171311
									-	234913	
		Раздел № 2 Строительная часть									
		Раздел № 2.1 Подпольный канал									
385	1111-0101-0201 К2=1,04; К7=1,04 Ккл=1,04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	10,0	13380,99	1495,33	133810	14953	73799	47889	196235
45					4505,81	588,74	45058	5887	-	14536	
386	1107-0601-0101 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118,00% СП = 8,00%	м3 сборных конструкций	15,98	16558,75	3793,49	364609	60620	102496	144911	442282
46					6351,24	1333,75	101493	21313	-	32762	
387	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012/ЛК300.90.45-1,ЛК75.90.45-1/ СП = 8,00%	м3	9,0	98730,00	-	888570		888570	-	959656
47					-	-		-	-	71086	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012/ПТ75.90.10-3,ПТ300.90.10-1,5/ СП = 8,00%	м3	6,5	133820,00	-	869830		869830	-	939416
48					-	-		-	-	69586	
389	261-101-0383	Опорная подушка ОП-1 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП = 8,00%	м3	0,48	64528,00	-	30973		30973	-	33451
49					-	-		-	-	2478	
		Итого по разделу № 2.1									
		Раздел № 2.2 Угол поворота УП-1									
390	1107-0601-0101 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118,00% СП = 8,00%	м3 сборных конструкций	2,48	16558,75	3793,49	41066	9408	15907	22489	68640
50					6351,24	1333,75	15751	3308	-	5084	
391	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012/ПДУ110.120.12-6,ПТУ180.90.10-6/ СП = 8,00%	м3	2,48	133820,00	-	331874		331874	-	358423
51					-	-		-	-	26550	
392	1108-0201-0109 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	0,4	48281,56	3267,48	19313	1307	14150	3859	25025
52					9639,00	733,67	3856	293	-	1854	
		Итого по разделу № 2.2									
		Раздел № 2.3 Монолитный подпольный канал									
393	1106-0101-0101 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Подготовка бетонная из бетона В 3,5. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	0,12	38940,49	1651,33	4673	198	4244	251	5318
53					1927,48	369,48	231	44	-	394	
394	1106-1301-0302 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	0,18	86039,34	10396,01	15487	1871	8893	4986	22111
54					26235,60	4202,69	4722	756	-	1638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
395	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП = 8,00%	т	0,0056	455717,00	-	2552		2552	-	2756
55					-	-		-	-	204	
		Итого по разделу № 2.3									
		Раздел № 2.4 Монолитный участок									
396	1106-0801-0113 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Перекрытия каналов. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	0,82	63516,49	3733,80	52084	3061	37410	11217	68365
56					1416,62	868,90	11613	712	-	5064	
397	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП = 8,00%	т	0,0035	455717,00	-	1595		1595	-	1723
57					-	-		-	-	128	
		Итого по разделу № 2.4									
		Раздел № 2.5 Опора неподвижная Н-1									
398	1111-0101-1303 К2=1,04; К7=1,04 Ккл=1,04	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	3,6	3379,69	241,12	12167	868	9847	1619	14889
58					403,44	75,03	1452	270	-	1103	
399	1106-1301-0303 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	0,51	74503,27	6353,58	37997	3240	25343	9761	51579
59					18458,41	2574,28	9414	1313	-	3821	
400	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП = 8,00%	т	0,01554	455717,00	-	7082		7082	-	7648
60					-	-		-	-	567	
401	1109-0305-0301 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0,0717	158795,68	9688,66	11386	694	804	6855	19700
61					137911,68	646,36	9888	46	-	1459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
402	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП = 8,00%	т	0,0717	518842,00	-	37201		37201	-	40177
62					-	-		-	-	2976	
403	1107-0601-0101 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118,00% СП = 8,00%	м3 сборных конструкций	0,33	16558,75	3793,49	5464	1252	2116	2993	9133
63					6351,24	1333,75	2096	440	-	677	
404	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012/ПТ75.150.12-6/ СП = 8,00%	м3	0,33	133820,00	-	44161		44161	-	47693
64					-	-		-	-	3533	
		Итого по разделу № 2.5									
		Раздел № 2.6 Монолитный подпольный канал									
405	1106-0101-0101 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Подготовка бетонная из бетона В 3,5. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	0,11	38940,49	1651,33	4283	182	3,889	230	4874
65					1927,48	369,48	212	41	-	361	
406	1106-1301-0302 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	0,18	83325,89	9625,94	14999	1732	8894	4616	21185
66					26235,60	4202,69	4722	756	-	1638	
407	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП = 8,00%	т	0,00461	455717,00	-	2101		2101	-	2269
67					-	-		-	-	168	
		Итого по разделу № 2.6									
		Раздел № 2.7 Монолитный участок УМ1-3									
408	1106-0801-0113 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Перекрытия каналов. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	0,164	63516,49	3733,80	10417	612	7482	2243	13673
68					15295,63	938,41	2508	154	-	1046	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП = 8,00%	т	0,00462	455717,00	-	2105		2105	-	2273
69					-	-		-	-	168	
		Итого по разделу № 2.7									
		Раздел № 2.8 Компенсаторная ниша-2шт									
410	1107-0601-0101 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Каналы непроходные однoячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118,00% СП = 8,00%	м3 сборных конструкций	10,46	16558,75	3793,49	173205	39680	67091	94854	289504
70					6351,24	1333,75	66434	13951	-	21445	
411	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012/ЛК75.90.60/ СП = 8,00%	м3	7,2	98730,00	-	710856		710856	-	767724
71					-	-		-	-	56868	
412	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012/ПТ75.90.10,ПДУ110.120.12-6,ПТУ180.90.10-6/ СП = 8,00%	м3	3,26	133820,00	-	436253		436253	-	471153
72					-	-		-	-	34900	
413	1108-0201-0109 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	2,4	48581,56	3267,48	115876	7842	84900	23152	150150
73					9639,00	733,67	23134	1761	-	11122	
		Итого по разделу № 2.8									
		Раздел № 2.9 Дренажный колодец (1шт)									
414	1122-1301-0101 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99,00% СП = 8,00%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,82	35108,30	13384,03	28789	10975	4930	17417	49903
74					15711,97	5743,40	12884	4710	-	3697	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2/ПП10-1/	шт.	1,0	17328,00	-	17328		17328	-	18714
75		СП = 8,00%			-	-		-	-	1386	
416	225-101-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	3,0	18979,00	-	56937		56937	-	61492
76		СП = 8,00%			-	-		-	-	4555	
417	244-202-0102	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0	54902,00	-	54902		54902	-	59294
77		СП = 8,00%			-	-		-	-	4392	
418	222-503-0201	Стремянки лестницы С1-01	т	0,038	1004968,00	-	38189		38189	-	41244
78		СП = 8,00%			-	-		-	-	3055	
419	1106-0101-0114 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство+из бетона В15 на сспц.W8 F50	м3	0,9	41836,20	1783,13	37653	1604	34559	1695	42496
79		НР = 91,00% СП = 8,00%			1655,21	414,93	1490	373	-	3148	
420	1106-0301-0410 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0028	23076,30	2074,96	65	6		56	130
80		НР = 91,00% СП = 8,00%			20959,34	914,22	59	3	-	10	
421	261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0028	331233,00	-	927		927	-	1002
81		СП = 8,00%			-	-		-	-	74	
422	1106-1401-0402 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка бутовым камнем	м3 загрузки	0,4	3934,81	1470,65	1574	588	23	1049	2833
82		НР = 91,00% СП = 8,00%			2408,63	473,61	963	189	-	210	
423	211-701-0101	Камень бутовый СТ РК EN 771-6-2017 марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	0,4	10897,00	-	4359		4359	-	4708
83		СП = 8,00%			-	-		-	-	349	
		Итого по разделу № 2.9									
		Итого по разделу № 2							4044573	401772	5317917
									-	393921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел № 3 Земляные работы									
424	1101-0101-0362 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	125,809	209,56	209,56	26365	26364		4722	33574
84					-	52,12	-	6557	-	2487	
425	1101-0205-0302 К2=1,296 =1,20*1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	3,891	3043,66	-	11843	-	-	8627	21999
85					3043,66		11843	-	-	1630	
426	1101-0104-0402 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	71,55	54,62	54,62	3908	3908		846	5135
86					-	16,43	-	1176	-	381	
427	1101-0205-0502 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	7,95	1323,75	-	10524	-	-	7577	19549
87					1323,75	-	10524	-	-	1448	
428	1101-0201-0501 К2=1,08; К7=1,08 Ккл=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 уплотненного грунта	71,55	246,46	117,45	17634	8404		9402	29199
88					129,01	53,50	9231	3828	-	2163	
		Итого по разделу № 3					70274	38676	-	31074	109456
							31598	11561	-	8109	
		Итого по смете					6969559	405379	5398654	1185870	8598686
							1165525	134287	-	652431	
		Итого по смете:	тенге				8598686				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				1084262				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				376372				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				124738				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				5398655				
		- накладные расходы	тенге				1102445				
		- сметная прибыль	тенге				636943				
		Всего по акту									91 134 825
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,32%									2 114 328
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,35%									1 258 863
		Итого по главам 1-9									94 508 016
	НД ССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %									1 890 160
		Итого									96 398 176
		В том числе в текущих ценах на 2022 год -100%, К=1,0849057									104 582 931
		Итого с понижающим коэффициентом- 0,98									102 491 272,32
		Налог на добавленную стоимость 12%									12 298 852,68
		Всего по сметному расчету									114 790 225

Заказчик

КГП на ПХВ «Панфиловская многопрофильная межрайонная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранение области Жетісу»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Еликбаев Айдын Молдашович

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО "Талдыкорган Асу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мырзалиев Марал Жазылханулы

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" Төреғали Айболат Куандыкулы

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчик проекта строительства или эксперт авторского надзора ТОО "БС Строй Холдинг" Турдиев Бауыржан Мухтарович

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)