Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

Договор: доп согл №25/3 от 01.04.2024г. К договору № 25 от 21.04.2023 год

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжения) 32 га,77 га жилых массивов в а. Мерке Меркенского района Жамбылской области"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2024г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжения) 32 га,77 га жилых массивов в а. Мерке Меркенского района Жамбылской области**	431 780 293,43	365 383 783,30	43 583 602,86	22 812 907,27	52 582 980,24	6 309 957,63		58 892 937,87
2	В т.ч. НДС	46 262 174,30	39 148 262,50	4 669 671,74	2 444 240,06	5 633 890,74	676 066,89	-	6 309 957,63
3	**5% удержание качества**	**2 944 646,89**	**2 629 149,01**	**315 497,88**	**-**	**2 629 149,01**	**315 497,88**	**-**	**2 944 646,89**
4	**30% возврат аванса**	**129 534 088,03**	**109 615 134,99**	**13 075 080,86**	**6 843 872,18**	**15 774 894,07**	**1 892 987,29**	**-**	**17 667 881,36**
5	**Итого к оплате**	**299 301 558,51**	**253 139 499,30**	**30 193 024,12**	**15 969 035,09**	**34 178 937,16**	**4 101 472,46**	**-**	**38 280 409,62**
6	В т.ч. НДС	32 068 024,13	27 122 089,21	3 234 966,87	1 710 968,05	3 662 028,98	439 443,48	-	4 101 472,46

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"

Руководитель _____ **Дулатбаев Т.А.**

Подрядчик:

ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"**

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "УниверсалСтройСервис"**

Договор: **доп согл №25/3 от 01.04.2024г. К договору № 25 от 21.04.2023 год**

Наименование строительства и его адресс: **"Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжения) 32 га,77 га жилых массивов в а. Мерке Меркенского района Жамбылской области"**

АКТ

приемки выполненных работ за апрель 2024г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Наружные сети водоснабжения									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	850,14174	841,75	--	715607	--	--	515237	1329311
		НР - 72%, СП - 8%			841,75	--	715607	--		98467	
2	Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	16152,69313	20,70	20,70	334361	334361	--	93272	461844
		НР - 72%, СП - 8%			--	8,02	--	129545		34211	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1049968	334361	--	608509	1791155
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				715607	129545	--	132678	
		Всего заработная плата	Тенге				1049968				
		Накладные расходы	Тенге					845152			
		Сметная прибыль	Тенге				608509				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				132678				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1791155				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								895
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					845152			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1791155				
		Сметная заработная плата	чел -ч								895
			Тенге					845152			
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
		ВОДОПРОВОД В1									
3	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	7	287770,69	73632,53	2014395	515428	4593	1621535	3926804
		НР - 99%, СП - 8%			213482,00	20505,73	1494374	143540		290874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7070	136,00	--	961520	--	961520	--	1038442
		СП - 8%			--	--	--	--		76922	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	4,3648	75359,71	14760,62	328930	64427	109642	172798	541866
		НР - 99%; СП - 8%			35479,50	4509,28	154861	19682		40138	
6	С123-020803-1303 2302-0803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	64	142209,00	--	9101376	--	9101376	--	9829486
		СП - 8%			--	--	--	--		728110	
7	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2956,59	188,58	5913	377	939	4731	11495
		НР - 99%; СП - 8%			2298,63	90,72	4597	181		852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	С123-040102-2306 2304-0102-2306 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	51537,00	--	103074	--	103074	--	111320
		СП - 8%			--	--	--	--		8246	
9	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	50	2016,73	80,82	100836	4041	16365	81550	196977
		НР - 99%; СП - 8%			1608,60	38,88	80430	1944		14591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1211,14	26,94	6056	135	865	5069	12015
		НР - 99%; СП - 8%			1011,12	12,96	5056	65		890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм .Установка	т фасонных частей	0,18253	1010711,28	507623,03	184485	92656	3417	113824	322174
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	88412	26561		23865	
12	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	20	1604,74	117,72	32095	2354	1859	27860	64751
		НР - 99%; СП - 8%			1394,10	12,96	27882	259		4796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	130	1054,72	64,08	137114	8330	7962	119614	277266
		НР - 99%; СП - 8%			929,40	--	120822	--		20538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	548,84	32,04	2744	160	106	2454	5613
		НР - 99%; СП - 8%			495,68	--	2478	--		416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	284	2630,00	--	746920	--	746920	--	806674
		СП - 8%			--	--	--	--		59754	
16	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулка. Установка	шт.	239	1405,35	912,28	335879	218035	--	174843	551580
		НР - 99%, СП - 8%			493,07	245,88	117844	58765		40858	
17	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	682,00	--	3410	--	3410	--	3683
		СП - 8%			--	--	--	--		273	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	220	1444,00 --	-- --	317680 --	-- --	317680	-- 25414	343094
19	С123-020302-8013 2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 *СП - 8%*	шт.	14	3032,00 --	-- --	42448 --	-- --	42448	-- 3396	45844
20	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001=ГИЛЬЗЫ *СП - 8%*	м	2,8	13234,00 --	-- --	37055 --	-- --	37055	-- 2964	40019
21	С123-010501-1320 2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001=ГИЛЬЗЫ *СП - 8%*	м	44	8519,00 --	-- --	374836 --	-- --	374836	-- 29987	404823
22	С123-010501-1318 2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001=ГИЛЬЗЫ *СП - 8%*	м	1	5411,00 --	-- --	5411 --	-- --	5411	-- 433	5844
23	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	205,984	537,00 --	-- --	110613 --	-- --	110613	-- 8849	119462
24	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,143664	275926,28 39422,10	2119,83 688,61	39641 5664	305 99	33672	5244 3591	48476
25	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	4,5	20605,36 4196,10	993,57 352,57	92724 18882	4471 1587	69371	18627 8908	120259
26	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	18	1405,35 493,07	912,28 245,88	25296 8875	16421 4426	--	13168 3077	41541
27	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 *СП - 8%*	шт.	18	1873,00 --	-- --	33714 --	-- --	33714	-- 2697	36411
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15144165	927140	12086848	2361317	18905919
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2130177	257109	--	1400439	
	Материалы		Тенге				3306108				
	Всего заработная плата		Тенге				248790				
		Накладные расходы	Тенге					2387286			
		Сметная прибыль	Тенге				2361317				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				453394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6120819				
		Сметная заработная плата	Тенге								1937
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2387286			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11838057				
		Сметная прибыль	Тенге				11838057				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				947045				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12785102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18905921				
		Сметная заработная плата	Тенге								1937
								2387286			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Прокладка водовода в 2 нитки									
28	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2016,73	80,82	8067	324	1309	6524	15758
		НР - 99%, СП - 8%			1608,60	38,88	6434	156		1167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	С123-040102-2304 2304-0102-2304 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	30546,00	--	122184	--	122184	--	131959
		СП - 8%			--	--	--	--		9775	
30	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1054,72	64,08	8438	513	490	7361	17063
		НР - 99%; СП - 8%			929,40	--	7435	--		1264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2630,00	--	21040	--	21040	--	22723
		СП - 8%			--	--	--	--		1683	
		Колодец диам.1500мм-4шт									
32	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	16	571,07	149,43	9137	2391	2483	4752	15000
		НР - 94%; СП - 8%			266,42	49,55	4263	793		1111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,7676	863,49	19,64	14479	329	9611	4262	20240
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	4539	43		1499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Колодец диам.2000мм-2шт									
34	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	8	571,07	149,43	4569	1195	1243	2376	7501
		НР - 94%; СП - 8%			266,42	49,55	2131	396		556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,3838	863,49	19,64	7239	165	4804	2131	10120
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	2270	22		750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	20	1054,72	64,08	21094	1282	1224	18402	42656
		НР - 99%; СП - 8%			929,40	--	18588	--		3160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	20	2630,00	--	52600	--	52600	--	56808
		СП - 8%			--	--	--	--		4208	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				268847	6199	216988	45808	339828
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				45660	1410	--	25173	
		Материалы	Тенге				73023				
		Всего заработная плата	Тенге				21165				
		Накладные расходы	Тенге					47070			
		Сметная прибыль	Тенге				45808				
							9507				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				128338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					47070			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				195824				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				195824				
		Сметная прибыль	Тенге				15666				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				211490				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				339828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					47070			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				16462980	1267700	12303836	3015634	21036902
							2891444	388064	--	1558290	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4429099				
	Материалы		Тенге				269955				
	Всего заработная плата		Тенге					3279508			
		Накладные расходы	Тенге				3015634				
		Сметная прибыль	Тенге				595579				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8040312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2868
		Сметная заработная плата	Тенге					3279508			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				12033881				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12033881				
		Сметная прибыль	Тенге				962711				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12996592				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				21036904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2868
		Сметная заработная плата	Тенге					3279508			
		ОТДЕЛ 2. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации									
		РАЗДЕЛ 4. СЕТЬ В9 (ПД; ОТ)									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
38	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2956,59	188,58	11826	754	1877	9462	22991
		НР - 99%; СП - 8%			2298,63	90,72	9195	363		1703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	С123-040101-0305 2304-0101-0305 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	61243,00	--	244972	--	244972	--	264570
		СП - 8%			--	--	--	--		19598	
40	С123-040905-0206 2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны ПРОБНО-СПУСКНЫЕ	шт.	5	674,00	--	3370	--	3370	--	3640
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
41	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0424	1010711,28	507623,03	42854	21523	794	26440	74838
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	20537	6170		5544	
42	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	4517,00	--	3614	--	3614	--	3903
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
43	С123-020103-0112 2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	3452,00	--	41424	--	41424	--	44738
		СП - 8%			--	--	--	--		3314	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	1604,74	117,72	6419	471	372	5572	12950
		НР - 99%; СП - 8%			1394,10	12,96	5576	52		959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	С123-020103-0312 2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	5106,00	--	20424	--	20424	--	22058
		СП - 8%			--	--	--	--		1634	
46	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,0266	75359,71	14760,62	2005	393	668	1053	3303
		НР - 99%; СП - 8%			35479,50	4509,28	944	120		245	
47	С123-020803-0103 2302-0803-0103 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 150x150 ГОСТ 5525-88	шт.	1	145383,00	--	145383	--	145383	--	157014
		СП - 8%			--	--	--	--		11631	
48	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0244	1010711,28	507623,03	24661	12386	456	15216	43067
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	11819	3551		3190	
49	С123-020101-0632 2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	5857,00	--	29285	--	29285	--	31628
		СП - 8%			--	--	--	--		2343	
50	С123-020101-0233 2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	4314,00	--	30198	--	30198	--	32614
		СП - 8%			--	--	--	--		2416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				606435	35527	522837	57743	717314
							48071	10256	--	53136	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				87765				
	Материалы		Тенге				4169				
	Всего заработная плата		Тенге					58327			
		Накладные расходы	Тенге				57743				
		Сметная прибыль	Тенге				11641				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				157149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					58327			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				518670				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				518670				
		Сметная прибыль	Тенге				41495				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				560165				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				717314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					58327			
		РАЗДЕЛ 5. СЕТЬ В1									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
51	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2956,59	188,58	5913	377	939	4731	11495
		НР - 99%; СП - 8%			2298,63	90,72	4597	181		852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
52	С123-040101-0305 2304-0101-0305 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	61243,00	--	122486	--	122486	--	132285
		СП - 8%			--	--	--	--		9799	
53	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	1604,74	117,72	3209	236	185	2786	6475
		НР - 99%; СП - 8%			1394,10	12,96	2788	26		480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	С123-020103-0312 2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	5106,00	--	10212	--	10212	--	11029
		СП - 8%			--	--	--	--		817	
55	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0086	1010711,28	507623,03	8692	4365	161	5363	15179
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	4166	1251		1124	
56	С123-020101-0632 2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5857,00	--	11714	--	11714	--	12651
		СП - 8%			--	--	--	--		937	
57	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	1604,74	117,72	3209	236	185	2786	6475
		НР - 99%; СП - 8%			1394,10	12,96	2788	26		480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	С123-020103-0312 2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	5106,00	--	20424	--	20424	--	22058
		СП - 8%			--	--	--	--		1634	
59	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,4	20605,36	993,57	28848	1391	21582	5795	37414
		НР - 91%; СП - 8%			4196,10	352,57	5875	494		2771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				214707	6605	187888	21461	255061
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20214	1978	--	18894	
	Материалы		Тенге				49871				
	Всего заработная плата		Тенге				23054				
		Накладные расходы	Тенге					22192			
		Сметная прибыль	Тенге				21461				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				77039				
		Сметная заработная плата	Тенге								18
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					22192			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				164836				
		Сметная прибыль	Тенге				164836				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13187				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				178023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				255062				
		Сметная заработная плата	Тенге								18
								22192			

РАЗДЕЛ 6. СЕТЬ В(ПР)

КЛАПАН ЗАХЛОПКА Ду100 /2шт/

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее) Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0026948	340714,60	128690,70	918	347	27	412	1436
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			202055,00	19537,20	544	53		106	
61	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0026948	497833,00	--	1342	--	1342	--	1449
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
62	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1054,72	64,08	4219	256	245	3680	8531
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			929,40	--	3718	--		632	
63	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2630,00	--	10520	--	10520	--	11362
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
64	Е11-160401-0104 1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2	7170,00	68,28	14340	137	12288	1923	17564
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			957,72	23,50	1915	47		1301	
65	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	50	142,54	0,81	7127	40	--	4903	12993
		НР - 69%; СП - 8%			141,73	0,39	7086	19		962	
66	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0048182	633838,00	--	3054	--	3054	--	3298
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
67	С121-130814-3401 2113-0814-3401 РСНБ РК 2015	Шплинты ГОСТ 397-79	кг	0,0002	196,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
68	С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,22	446,00	--	98	--	98	--	106
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				41619	780	27575	10918	56740
							13263	119	--	4202	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7372				
	Материалы		Тенге				245				
	Всего заработная плата		Тенге					3718			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3152				
		Накладные расходы	Тенге				3680				
		Сметная прибыль	Тенге				884				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3718			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9387				
	Материалы		Тенге				27				
	Всего заработная плата		Тенге					7702			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1342				
		Накладные расходы	Тенге				5315				
		Сметная прибыль	Тенге				1175				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15877				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7702			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24860				
	Материалы		Тенге				12288				
	Всего заработная плата		Тенге					1962			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10520				
		Накладные расходы	Тенге				1923				
		Сметная прибыль	Тенге				2143				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				28926				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1962			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				56739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13382			
		РАЗДЕЛ 7. СЕТЬ К(СП)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
69	Е11-010101-0316 1101-0101-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	36,679968	321,37	304,84	11788	11181	--	2373	15294
		НР - 72%; СП - 8%			16,53	73,34	606	2690		1133	
70	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,134432	4635,12	--	5258	--	--	3786	9767
		НР - 72%; СП - 8%			4635,12	--	5258	--		724	
71	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ	м3	7,2	156,87	74,79	1129	539	--	602	1869
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	591	245		139	
72	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	6,7213198	1702,92	--	11446	--	--	8241	21262
		НР - 72%; СП - 8%			1702,92	--	11446	--		1575	
73	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4	м3 грунта	26,8852792	15,20	15,20	409	408	--	114	565
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,89	--	158		42	
74	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	26,8852792	187,07	89,03	5029	2394	--	2682	8328
		НР - 72%; СП - 8%			98,04	40,50	2636	1089		617	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
75	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,024	3142322,70	109990,34	75416	2640	63561	10080	92335
		НР - 99%; СП - 8%			383940,00	40284,01	9215	967		6840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
76	Е11-220601-0103 1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,024	860891,04	21552,39	20661	517	16558	3553	26151
		НР - 99%; СП - 8%			149409,00	129,60	3586	3		1937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
77	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2016,73	80,82	4033	162	654	3262	7879

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1608,60	38,88	3217	78		584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	26233,00	--	52466	--	52466	--	56663
		СП - 8%			--	--	--	--		4197	
79	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	1054,72	64,08	1055	64	62	920	2133
		НР - 99%; СП - 8%			929,40	--	929	--		158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	С123-020103-0110 2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2243,00	--	2243	--	2243	--	2422
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
81	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0212	1010711,28	507623,03	21427	10762	396	13220	37419
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	10269	3085		2772	
82	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	2623,00	--	1049	--	1049	--	1133
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
83	С123-020103-0110 2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2243,00	--	13458	--	13458	--	14535
		СП - 8%			--	--	--	--		1077	
84	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,0266	75359,71	14760,62	2005	393	668	1053	3303
		НР - 99%; СП - 8%			35479,50	4509,28	944	120		245	
85	С123-020803-0103 2302-0803-0103 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	145383,00	--	145383	--	145383	--	157014
		СП - 8%			--	--	--	--		11631	
86	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	1010711,28	507623,03	3032	1523	56	1871	5295
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	1453	437		392	
87	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщинойстенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1679,00	--	1679	--	1679	--	1813
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Д=1500мм-2шт									
88	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,84	29896,11	7070,86	84905	20081	32167	40304	135226
		НР - 99%; СП - 8%			11499,10	2835,89	32657	8054		10017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0,16	13636,00	--	2182	--	2182	--	2357
		СП - 8%			--	--	--	--		175	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
90	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	22474,00	--	44948	--	44948	--	48544
		СП - 8%			--	--	--	--		3596	
91	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	21807,00	--	43614	--	43614	--	47103
		СП - 8%			--	--	--	--		3489	
92	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	4	15405,00	--	61620	--	61620	--	66550
		СП - 8%			--	--	--	--		4930	
93	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2004,00	--	4008	--	4008	--	4329
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				620243	50664	486772	92061	769289
							82807	16926	--	56988	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				403965				
	Материалы		Тенге				114122				
	Всего заработная плата		Тенге					99733			
	Местные материалы		Тенге				156372				
		Накладные расходы	Тенге				92061				
		Сметная прибыль	Тенге				39686				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				535712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					99733			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				216278				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				216278				
		Сметная прибыль	Тенге				17302				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				233580				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				769292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					99733			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				1483004	93576	1225072	182183	1798404
							164355	29279	--	133220	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				548973				
	Материалы		Тенге				141590				
	Всего заработная плата		Тенге					183970			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3152				
	Местные материалы		Тенге				156372				
		Накладные расходы	Тенге				174945				
		Сметная прибыль	Тенге				57918				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				781836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					183970			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9387				
	Материалы		Тенге				27				
	Всего заработная плата		Тенге					7702			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1342				
		Накладные расходы	Тенге				5315				
		Сметная прибыль	Тенге				1175				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7702			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				924644				
	Материалы		Тенге				12288				
	Всего заработная плата		Тенге					1962			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				910304				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1923				
		Сметная прибыль	Тенге				74127				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1000694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1962			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				1798407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					193634			
		ОТДЕЛ 3. Бурение скважины									
		РАЗДЕЛ 8. Бурение скважины									
94	Е11-040101-0303 1104-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4	м бурения	5,4	8445,98	5833,88	45608	31503	359	21611	72596
		НР - 85%; СП - 8%			2545,61	2162,61	13746	11678		5378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	Е11-040101-0307 1104-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4	м бурения	27,9	32392,99	21736,38	903764	606445	7256	400080	1408151
		НР - 85%; СП - 8%			10396,51	6473,82	290063	180620		104308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	Е11-040101-0310 1104-0101-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4	м бурения	38,7	95554,72	63392,56	3697968	2453292	27811	1589935	5710935
		НР - 85%; СП - 8%			31443,55	16890,08	1216865	653646		423032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	Е11-040101-0305 1104-0101-0305 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	м бурения	33,3	13683,00	9324,31	455644	310499	3202	209743	718618
		НР - 85%; СП - 8%			4262,54	3147,55	141943	104813		53231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	Е11-040101-0310 1104-0101-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	м бурения	52,2	75078,71	49808,44	3919109	2600001	29473	1685014	6052453
		НР - 85%; СП - 8%			24705,65	13270,78	1289635	692735		448330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	С124-030101-0185 2403-0101-0185 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные марки типа III 311 К	шт.	15	382615,00	--	5739225	--	5739225	--	6198363

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		459138	
100	С124-030101-0131 2403-0101-0131 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные марки Ш 190,5	шт.	10	176175,00	--	1761750	--	1761750	--	1902690
		СП - 8%			--	--	--	--		140940	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				16523068	6001740	7569076	3906383	22063806
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2952252	1643492	--	1634357	
	Материалы		Тенге				16523068				
	Всего заработная плата		Тенге				68101				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4595744			
		Накладные расходы	Тенге				7500975				
		Сметная прибыль	Тенге				3906383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1634357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22063808				
		Сметная заработная плата	Тенге								3213
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					4595744			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22063808				
		Сметная заработная плата	Тенге								3213
								4595744			

РАЗДЕЛ 9. Монтаж скважины

101	Е11-040201-0206 1104-0201-0206 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	315	4425,89	2603,68	1394155	820160	10624	654949	2213032
		НР - 85%; СП - 8%			1788,48	657,64	563371	207157		163928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	С123-010303-0140 2301-0303-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	144	16882,00	--	2431008	--	2431008	--	2625489
		СП - 8%			--	--	--	--		194481	
103	Е11-040201-0401 1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	315	448,76	284,63	141359	89658	5163	58300	215632
		НР - 85%; СП - 8%			147,74	70,00	46538	22050		15973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3966522	909818	2446795	713249	5054153
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				609909	229207	--	374382	
	Материалы		Тенге				1535514				
	Всего заработная плата		Тенге				15788				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					839116			
		Накладные расходы	Тенге				713249				
		Сметная прибыль	Тенге				179901				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2428664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								597
		Сметная заработная плата	Тенге					839116			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2431008				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2431008				
		Сметная прибыль	Тенге				194481				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2625489				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5054153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								597
		Сметная заработная плата	Тенге					839116			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				20489590	6911558	10015871	4619632	27117959
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3562161	1872699	--	2008739	
							18058582				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				83889				
	Всего заработная плата		Тенге					5434860			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7500975				
		Накладные расходы	Тенге				4619632				
		Сметная прибыль	Тенге				1814258				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24492472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3810
		Сметная заработная плата	Тенге					5434860			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2431008				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2431008				
		Сметная прибыль	Тенге				194481				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2625489				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				27117961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3810
		Сметная заработная плата	Тенге					5434860			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								49 953 265
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6 617 960				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8 272 834			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2 290 042			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23 544 779		
		- Накладные расходы	Тенге							7 817 449	
		- Сметная прибыль	Тенге							3 700 249	
		Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге	2,90%							51 401 910
		Всего с зимним удорожанием	Тенге	0,54%							51 679 480
		Всего	Тенге								51 679 480
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							1 033 590
		ВСЕГО	Тенге								52 713 069,60
		ВСЕГО	Тенге	1,050036							55 350 620,75
		Всего с понижающим коэффициентом	Тенге	0,95							52 582 980,24
		НДС	Тенге	12%							6 309 957,63
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ С НДС	Тенге								58 892 937,87

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"

Руководитель _____ Дулатбаев Т.А.

Технадзор:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Эксперт _____ Жантурсынов А.К.

Подрядчик:

ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ Момбеков Ж.А.