Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Панфиловская многопрофильная межрайонная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранение области Жетісу»,Республика Казахстан, область Жетісу, Панфиловский район, г.Жаркент, ЛАЗЗАТ АСАНОВА, 19**	**100340010028**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Талдыкорган Асу",040000, Республика Казахстан, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Биржан Сал, дом 182**	**030540004055**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №397 от 15.12.2023 г.	

Номер документа	Дата составления
00000000006	**30.06.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания дневного стационара КГП на ПХВ Панфиловская многопрофильная межрайонная больница			работа	1	82 417 352,77	82 417 352,77	8 830 430,65
				Итого	1	x	82 417 352,77	8 830 430,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2024

М.П.

Приложение 4-1 к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
РК от 02.04. 2019 года № 178

Заказчик : **КГП на ПХВ "Панфиловская многопрофильная межрайонная больница" Управление здравоохранение Жетысуской области**

Подрядчик: **ТОО "Талдыкорган Асу"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания дневного стационара КГП на ПХВ «Панфиловская многопрофильная межрайонная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранение области Жетісу »**

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь 2024 года

код Заказчика	код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		№397	**15.12.2023 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания дневного стационара КГП на ПХВ «Панфиловская многопрофильная межрайонная больница»	**336 160 959,77**	73 586 922,12							8 830 430,65	**82 417 352,77**
Аванс 30%										**- 24 725 205,09**
Всего к оплате:										**57 692 147,68**

ЗАКАЗЧИК:
КГП на ПХВ «Панфиловская многопрофильная межрайонная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранение области Жетісу»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Еликбаев Айдын Молдашович**
М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Талдыкорган Асу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мырзалиев Марал Жазылханулы**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора **ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"** **Горегали Айболат Куандыкулы**
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчик проекта строительства или эксперт авторского надзора **ТОО "БС Строй Холдинг"** **Турдиев Бауыржан Мухтарович**
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **КГП на ПХВ "Панфиловская многопрофильная межрайонная больница" Управление здравоохранение Жетысуской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Талдыкорган Асу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания дневного стационара КГП на ПХВ «Панфиловская многопрофильная межрайонная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранение области Жетісу »**

(наименование, адрес)

Объект:

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 397 от 15.12.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 3 за июнь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛС 4-1 АР										
			РАЗДЕЛ 9. Кровля/Лист 35/										
			Кровля/Лист 35/										
1	101	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	320		-164,46	-22,93	-52627	-7338	--	-33968	-93523
			НР - 72%; СП - 8%				-141,53	-5,90	-45290	-1888		-6928	
2	102	С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2022	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	$м^2$	352		-137,00	--	-48224	--	-48224	--	-52082
			СП - 8%				--	--	--	--		-3858	
3	103	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	320		-1600,84	-95,40	-512269	-30528	-184151	-219638	-790461
			НР - 72%; СП - 8%				-929,97	-23,32	-297590	-7462		-58554	
4	104	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180/ПЖ 160/**	$м^3$	41,2		-58760,00	--	-2420912	--	-2420912	--	-2614585
			СП - 8%				--	--	--	--		-193673	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					-3034032	-37866	-2653287	-253606	-3550651

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								-342880	-9350	--	-263013	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-3034032				
		Материалы		Тенге				-184150				
		Всего заработная плата		Тенге					-352230			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-2469136				
			Накладные расходы	Тенге				-253606				
			Сметная прибыль	Тенге				-263013				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-3550651				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-192
			Сметная заработная плата	Тенге					-352230			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				-3550651				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-192
			Сметная заработная плата	Тенге					-352230			
			РАЗДЕЛ 12. Крыльца и ограждения									
			Ограждение ОГ-1,2,3									
5	215	**Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ограждения металлические с поручнями. Установка**	м ограждения	8,25	22558,56	163,64	186108	1350	174069	8113	209759
			НР - 72%; СП - 8%			1295,68	70,14	10689	579		15538	
			Состав работ: 1. Установка ограждений и поручней									
6	216	**С1222-503-0302 222-503-0302 РСНБ РК 2022**	**Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	8,25	19699,00	--	162517	--	162517	--	175518
			СП - 8%			--	--	--	--		13001	
			Крыльцо Кр-1-2шт									
7	217	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/подсыпка грунта под крыльцо и пандус/**	$м^3$ грунта	34,8	1522,31	--	52976	--	--	38143	98408
			НР - 72%; СП - 8%			1522,31	--	52976	--		7290	
8	218	**Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$/из бетона В10 на сспц.W4/. Устройство**	$м^3$	5,7	48526,57	1102,05	276601	6281	225850	33828	335263
			НР - 72%; СП - 8%			7801,69	440,95	44470	2513		24834	
9	219	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0622	455717,00	--	28346	--	28346	--	30614
			СП - 8%			--	--	--	--		2268	
10	220	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,03488	1404050,30	2452,04	48973	86	34005	10742	64492
			НР - 72%; СП - 8%			426664,26	1080,90	14882	38		4777	
			Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
11	221	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	19,6	6284,28	242,28	123172	4749	83190	26922	162102
			НР - 72%; СП - 8%			1797,61	110,15	35233	2159		12008	
			Ограждение ОГ-1									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	222	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждения металлические с поручнями. Установка**	м ограждения	10,6	22558,56	163,64	239121	1734	223653	10424	269509
			НР - 72%; СП - 8%			1295,68	70,14	13734	743		19964	
			Состав работ: 1. Установка ограждений и поручней									
13	223	С1222-503-0301 222-503-0301 РСНБ РК 2022	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	10,6	17399,00	--	184429	--	184429	--	199183
			СП - 8%			--	--	--	--		14754	
			Крыльцо Кр-1-2шт									
14	224	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/подсыпка грунта под крыльцо и пандус/**	$м^3$ грунта	27	1522,31	--	41102	--	--	29594	76351
			НР - 72%; СП - 8%			1522,31	--	41102	--		5656	
15	225	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$/из бетона В10 на сспц.W4/. Устройство**	$м^3$	4,32	48526,57	1102,05	209635	4761	171171	25638	254095
			НР - 72%; СП - 8%			7801,69	440,95	33703	1905		18822	
16	226	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0622	455717,00	--	28346	--	28346	--	30614
			СП - 8%			--	--	--	--		2268	
17	227	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,02398	1404050,30	2452,04	33669	59	23379	7385	44339
			НР - 72%; СП - 8%			426664,26	1080,90	10231	26		3284	
			Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
18	228	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	14,6	6284,28	242,28	91750	3537	61968	20054	120749
			НР - 72%; СП - 8%			1797,61	110,15	26245	1608		8944	
			Крыльцо Кр-2									
19	229	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	17,9	6284,28	242,28	112489	4337	75975	24587	148042
			НР - 72%; СП - 8%			1797,61	110,15	32177	1972		10966	
			Ограждение ОГ-2									
20	230	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждения металлические с поручнями. Установка**	м ограждения	3,1	22558,56	163,64	69932	507	65408	3049	78819
			НР - 72%; СП - 8%			1295,68	70,14	4017	217		5838	
			Состав работ: 1. Установка ограждений и поручней									
21	231	С1222-503-0302 222-503-0302 РСНБ РК 2022	**Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	3,1	19699,00	--	61067	--	61067	--	65952

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		4885	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**1950233**	**27401**	**1603373**	**238479**	**2363809**
								319459	**11760**	--	**175097**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1950233**				
		Материалы		Тенге				**1138668**				
		Всего заработная плата		Тенге					**331219**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**464705**				
			Накладные расходы	Тенге				**238479**				
			Сметная прибыль	Тенге				**175097**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2363809**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**218**
			Сметная заработная плата	Тенге					**331219**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**2363809**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**218**
			Сметная заработная плата	Тенге					**331219**			
			РАЗДЕЛ 14. Навес Н-2-1шт									
22	**273**	**Прайс-лист**	**Линеарная панель**	**$м^2$**	**31,1**	**4766,68**	**--**	**148244**	**--**	**148244**	**--**	**160103**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11859**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**148244**	**--**	**148244**	**--**	**160103**
								--	**--**	**--**	**11859**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**148244**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**148244**				
			Сметная прибыль	Тенге				**11859**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**160103**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**160103**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**-1026739**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**-23421**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**-10465**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2410**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**-901669**		
			- Накладные расходы	Тенге							**-15127**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**-76057**	

ЛС 2-1-3 ОВ, Вентиляция

			РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
23	**47**	**Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм/РВ 300х150/. Установка**	**решетка**	**16**	**5780,05**	**79,17**	**92481**	**1267**	**59358**	**23174**	**124907**
			НР - 72%; СП - 8%			**1991,02**	**20,60**	**31856**	**330**		**9252**	
			Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
24	**48**	**Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**20**	**10480,23**	**62,72**	**209605**	**1254**	**157787**	**36704**	**266014**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			2528,22	20,70	50564	414		19705	
25	49	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	$м^3$ изоляции	0,1449	34283,92	2230,92	4968	324	484	3103	8717
			НР - 72%; СП - 8%			28707,26	1039,36	4160	151		646	
26	50	С1234-101-0305 234-101-0305 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/$м^3$**	$м^3$	0,156492	46445,00	--	7268	--	7268	--	7849
			СП - 8%			--	--	--	--		581	
27	51	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	зонт	16	15720,66	68,72	251531	1100	235312	11123	283667
			НР - 72%; СП - 8%			944,95	20,60	15119	330		21012	
			Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте									
28	52	Е11-202601-1603 1120-2601-1603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене**	1 сплит-система	24	9631,01	11,20	231144	269	3834	163470	426183
			НР - 72%; СП - 8%			9460,04	--	227041	--		31569	
29	53	Прайс-лист	**Сплит-система Gree KFR-20GW/J**	шт	24	170048,57	--	4081166	--	4081166	--	4407659
			СП - 8%			--	--	--	--		326493	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4878163	4214	4545209	237574	5524996
								328740	1225	--	409258	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4093402				
		Материалы		Тенге				485				
		Всего заработная плата		Тенге					4311			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4088434				
			Накладные расходы	Тенге				3103				
			Сметная прибыль	Тенге				327720				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4424225				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					4311			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				784761				
		Материалы		Тенге				456290				
		Всего заработная плата		Тенге					325654			
		Сдача и испытание		Тенге				15641				
			Накладные расходы	Тенге				234471				
			Сметная прибыль	Тенге				81538				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1100770				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
			Сметная заработная плата	Тенге					325654			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5524995				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
			Сметная заработная плата	Тенге					329965			
			ПО СМЕТЕ									**5 524 996,00**

ЛС 2-1-5 Пожарная сигнализация

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация									
30	1	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей**	шт	1	81142,57	2,54	81143	3	701	57916	150184
			НР - 72%; СП - 8%			80439,16	--	80439	--		11125	
31	2	Прайс-лист	**Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный "РУБЕЖ-2ОП" прот R3**	шт	1	279407,14	--	279407	--	279407	--	301760
			СП - 8%			--	--	--	--		22353	
32	3	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	шт	86	4068,83	2,54	349919	218	5663	247708	645437
			НР - 72%; СП - 8%			4000,44	--	344038	--		47810	
33	4	Прайс-лист	**Извещатель пожарный дымовой ИП 212-64**	шт	86	25399,82	--	2184385	--	2184385	--	2359136
			СП - 8%			--	--	--	--		174751	
34	5	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	2	1066,20	--	2132	--	54	1496	3918
			НР - 72%; СП - 8%			1038,80	--	2078	--		290	
35	6	Прайс-лист	**Изолятор шлейфа ИЗ-1Б**	шт	2	2222,14	--	4444	--	4444	--	4800
			СП - 8%			--	--	--	--		356	
36	7	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	6	2042,97	0,95	12258	6	251	8641	22571
			НР - 72%; СП - 8%			2000,22	--	12001	--		1672	
37	8	Прайс-лист	**Извещатель пожарный ИПР 513-11**	шт	6	8997,86	--	53987	--	53987	--	58306
			СП - 8%			--	--	--	--		4319	
38	9	Ц13-110701-0102 1311-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Блок питания воздухом. Монтаж оборудования**	шт.	1	4577,90	110,39	4578	110	3	3243	8447
			НР - 72%; СП - 8%			4464,72	40,00	4465	40		626	
39	10	С1248-306-0304 248-306-0304 РСНБ РК 2022	**Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x12-P БР**	шт.	1	18538,00	--	18538	--	18538	--	20021
			СП - 8%			--	--	--	--		1483	
40	11	Прайс-лист	**Аккумуляторная батарея 12-12Ач**	шт	2	20063,04	--	40126	--	40126	--	43336
			СП - 8%			--	--	--	--		3210	
41	12	Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	шт.	9	1133,54	5,94	10202	53	74	7267	18867
			НР - 72%; СП - 8%			1119,46	2,00	10075	18		1398	
42	13	С1248-304-0301 248-304-0301 РСНБ РК 2022	**Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35**	шт.	4	2460,00	--	9840	--	9840	--	10627
			СП - 8%			--	--	--	--		787	
43	14	С1248-304-0201 248-304-0201 РСНБ РК 2022	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"/ОПОП 1-R3/**	шт.	5	2349,00	--	11745	--	11745	--	12685

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		940	
44	15	Ц13-100204-0102 1310-0204-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство автоматического ввода программ. Монтаж оборудования**	устройство	1	74040,67	10011,09	74041	10011	23	48130	131945
			НР - 72%; СП - 8%			64007,04	2840,31	64007	2840		9774	
45	16	Прайс-лист	**Программатор адресных устройств ПКУ-1 прот R3**	шт	1	62074,29	--	62074	--	62074	--	67040
			СП - 8%			--	--	--	--		4966	
46	17	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	200	444,25	186,93	88850	37386	11460	38766	137826
			НР - 72%; СП - 8%			200,02	69,19	40004	13838		10210	
47	18	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	201	917,78	493,31	184474	99156	29032	71021	275935
			НР - 72%; СП - 8%			280,03	210,72	56286	42355		20440	
48	19	С1243-305-0111 243-305-0111 РСНБ РК 2022	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСВЭВнг(А)-LSLT 1х2х0,50**	км	0,045	154968,00	--	6974	--	6974	--	7532
			СП - 8%			--	--	--	--		558	
49	20	С1243-305-0112 243-305-0112 РСНБ РК 2022	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСВВнг(А)-LSLT 2х2х0,50**	км	0,353	301639,00	--	106479	--	106479	--	114997
			СП - 8%			--	--	--	--		8518	
50	21	С1243-305-0301 243-305-0301 СпрСЦ 10.2022	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5**	км	0,003	105729,00	--	317	--	317	--	342
			СП - 8%			--	--	--	--		25	
51	22	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	200	511,09	18,93	102218	3786	13220	62122	177488
			НР - 72%; СП - 8%			426,06	5,34	85212	1068		13148	
52	23	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	202	26,00	--	5252	--	5252	--	5672
			СП - 8%			--	--	--	--		420	
53	24	С1247-202-0201 247-202-0201 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 75 мм х 75 мм х 50 мм, IP56**	шт.	3	1590,00	--	4770	--	4770	--	5152
			СП - 8%			--	--	--	--		382	
54	25	С1241-221-0101 241-221-0101 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм**	шт.	135	8,00	--	1080	--	1080	--	1166
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				3699233	150729	2849899	546310	4585190
								698605	60159	--	339647	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				909815				
		Материалы		Тенге				60481				
		Всего заработная плата		Тенге					758764			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				546310				
			Сметная прибыль	Тенге				116493				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1572618				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								400
			Сметная заработная плата	Тенге					758764			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2789418				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2789418				
			Сметная прибыль	Тенге				223154				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3012572				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4585190				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								400
			Сметная заработная плата	Тенге					758764			
			РАЗДЕЛ 2. Телефонизация									
55	26	Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	шт.	10	1695,85	--	16959	--	2557	10369	29514
			НР - 72%; СП - 8%			1440,16	--	14402	--		2186	
56	27	С1248-201-0101 248-201-0101 РСНБ РК 2022	**Аппарат телефонный модели KX-TS2350**	шт.	10	8752,00	--	87520	--	87520	--	94522
			СП - 8%			--	--	--	--		7002	
57	28	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	10	433,38	0,48	4334	5	442	2800	7705
			НР - 72%; СП - 8%			388,65	0,22	3887	2		571	
58	29	С1247-214-1601 247-214-1601 СпрСЦ 10.2022	**Розетка телефонная Inspiria, RJ-9**	шт.	10	1539,00	--	15390	--	15390	--	16621
			СП - 8%			--	--	--	--		1231	
59	30	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой**	коробка	1	5520,88	1046,96	5521	1047	474	3370	9602
			НР - 72%; СП - 8%			4000,44	680,07	4000	680		711	
			Состав работ: 1. Установка и монтаж 2. Нумерация по трафарету									
60	31	С1243-905-0102 243-905-0102 РСНБ РК 2022	**Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа КРТ 51/03/2/4А**	шт.	1	5170,00	--	5170	--	5170	--	5584
			СП - 8%			--	--	--	--		414	
61	32	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	316	291,69	2,30	92174	726	7247	60647	165047
			НР - 72%; СП - 8%			266,46	0,09	84201	28		12226	
62	33	С1243-305-0206 243-305-0206 СпрСЦ 10.2022	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 1х2х0,5/КРВПМ/**	км	0,316	65626,00	--	20738	--	20738	--	22397
			СП - 8%			--	--	--	--		1659	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	34	С1243-907-0102 243-907-0102 РСНБ РК 2022	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм**	м	319,16	98,00	--	31278	--	31278	--	33780
			СП - 8%			--	--	--	--		2502	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				279084	1778	170816	77186	384772
								106490	710	--	28502	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				22480				
		Материалы		Тенге				3030				
		Всего заработная плата		Тенге					19082			
			Накладные расходы	Тенге				13739				
			Сметная прибыль	Тенге				2897				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				39116				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					19082			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				256604				
		Материалы		Тенге				7689				
		Всего заработная плата		Тенге					88118			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				160096				
			Накладные расходы	Тенге				63447				
			Сметная прибыль	Тенге				25605				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				345656				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	Тенге					88118			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				384772				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
			Сметная заработная плата	Тенге					107200			
			РАЗДЕЛ 3. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
64	35	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	шт.	1	4853,22	70,50	4853	71	--	3458	8976
			НР - 72%; СП - 8%			4782,72	20,00	4783	20		665	
65	36	С1248-403-0105 248-403-0105 РСНБ РК 2022	**Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-16X-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)**	шт.	1	59755,00	--	59755	--	59755	--	64535
			СП - 8%			--	--	--	--		4780	
66	37	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	камера	10	7316,63	11,36	73166	114	--	52598	135825
			НР - 72%; СП - 8%			7305,27	--	73053	--		10061	
67	38	С1248-402-0201 248-402-0201 РСНБ РК 2022	**Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3613LB-AF28K-G-C, объектив 2,8 мм, 3 Мп со встроенным микрофоном/DS-T283B/**	шт.	6	35686,00	--	214116	--	214116	--	231245
			СП - 8%			--	--	--	--		17129	
68	39	С1248-402-0101 248-402-0101 РСНБ РК 2022	**Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м/DS-T280B/**	шт.	4	32966,00	--	131864	--	131864	--	142413
			СП - 8%			--	--	--	--		10549	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	40	Ц13-080105-0109 1308-0105-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Блок сетевого питания. Монтаж оборудования**	шт.	1	18149,32	--	18149	--	2147	11521	32044
			НР - 72%; СП - 8%			16001,76	--	16002	--		2374	
			Состав работ: 1. Установка 2. Сборка									
70	41	521-101-0401025 521-101-0401025 СпрСЦ 10.2022	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.**	шт.	1	47190,00	--	47190	--		--	47190
						--	--	--	--	47190	--	
71	42	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Коннектор NPC12**	шт	10	91,07	--	911	--	911	--	984
			СП - 8%			--	--	--	--		73	
72	43	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Коннектор BNC75**	шт	10	91,07	--	911	--	911	--	984
			СП - 8%			--	--	--	--		73	
73	44	С1248-404-0301 248-404-0301 РСНБ РК 2022	**Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб**	шт.	1	22925,00	--	22925	--	22925	--	24759
			СП - 8%			--	--	--	--		1834	
74	45	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	310	291,69	2,30	90424	713	7108	59495	161913
			НР - 72%; СП - 8%			266,46	0,09	82603	28		11994	
75	46	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Кабель видеонаблюдения VSC 212**	м	310	132,05	--	40936	--	40936	--	44210
			СП - 8%			--	--	--	--		3274	
76	47	С1243-907-0110 243-907-0110 РСНБ РК 2022	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм**	м	313,1	584,00	--	182850	--	182850	--	197478
			СП - 8%			--	--	--	--		14628	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				888050	898	663523	127072	1092556
								176441	48	47190	77434	
		Стоимость оборудования		Тенге				47190				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				47190				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				96168				
		Материалы		Тенге				2148				
		Всего заработная плата		Тенге					93858			
			Накладные расходы	Тенге				67577				
			Сметная прибыль	Тенге				13100				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				176845				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
			Сметная заработная плата	Тенге					93858			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				744692				
		Материалы		Тенге				7108				
		Всего заработная плата		Тенге					82631			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				654268				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				59495				
			Сметная прибыль	Тенге				64334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				868521				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
			Сметная заработная плата	Тенге					82631			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1092556				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
			Сметная заработная плата	Тенге					176489			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6062518
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				981536				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					153405			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					60917			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3684238		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						47190		
			- Накладные расходы	Тенге							750568	
			- Сметная прибыль	Тенге							445583	

ЛС 4-1 Наружное электроснабжение и электроосвещение

РАЗДЕЛ 1. Сети КЛ-0,4 кВ

			Земляные работы									
77	1	**Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**100,0458**	**263,19**	**263,19**	**26331**	**26331**	**--**	**4886**	**33714**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**67,84**	**--**	**6787**		**2497**	
78	2	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м^3 грунта**	**3,0942**	**3112,83**	**--**	**9632**	**--**	**--**	**6935**	**17892**
			НР - 72%; СП - 8%			**3112,83**	**--**	**9632**	**--**		**1325**	
79	3	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**30,8**	**1323,75**	**--**	**40772**	**--**	**--**	**29355**	**75738**
			НР - 72%; СП - 8%			**1323,75**	**--**	**40772**	**--**		**5610**	
80	4	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**72,28**	**54,62**	**54,62**	**3948**	**3948**	**--**	**855**	**5188**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**16,43**	**--**	**1188**		**385**	
			Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
81	5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**72,28**	**246,46**	**117,45**	**17814**	**8489**	**--**	**9498**	**29497**
			НР - 72%; СП - 8%			**129,01**	**53,50**	**9325**	**3867**		**2185**	
			Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
			Прокладка кабеля									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	6	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	72	333,54	213,53	24015	15374	--	11395	38243
			НР - 72%; СП - 8%			120,01	99,81	8641	7186		2832	
			Состав работ: 1. Устройство постели									
83	7	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	60	101,19	61,19	6071	3671	--	2963	9757
			НР - 72%; СП - 8%			40,00	28,60	2400	1716		723	
			Состав работ: 1. Устройство постели									
84	8	Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	72	580,90	284,22	41825	20463	4080	18186	64812
			НР - 72%; СП - 8%			240,03	110,77	17282	7975		4801	
85	10	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	8	821,88	384,54	6575	3076	459	3029	10372
			НР - 72%; СП - 8%			380,04	145,79	3040	1166		768	
86	11	Ц13-080201-0704 1308-0201-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	12	1289,75	745,27	15477	8944	1733	6212	23424
			НР - 72%; СП - 8%			400,04	318,97	4800	3828		1735	
87	12	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	7	917,78	493,31	6424	3453	1011	2473	9609
			НР - 72%; СП - 8%			280,03	210,72	1960	1475		712	
88	13	С1243-113-0647 243-113-0647 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1**	км	0,072	3205749,00	--	230814	--	230814	--	249279
			СП - 8%			--	--	--	--		18465	
89	15	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,008	231351,88	--	1851	--	69	1355	3462
			НР - 76%; СП - 8%			222785,64	--	1782	--		256	
90	16	С1241-201-0707 241-201-0707 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	8	2399,00	--	19192	--	19192	--	20727
			СП - 8%			--	--	--	--		1535	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	17	Ц13-080201-2302 1308-0201-2302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	4	4222,93	111,24	16892	445	445	11661	30837
			НР - 72%; СП - 8%			4000,44	48,58	16002	194		2284	
92	18	С1243-903-8201 243-903-8201 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-HF10-70/120-В/5ПКТП-1(25-50)-Б/**	шт.	4	63474,00	--	253896	--	253896	--	274208
			СП - 8%			--	--	--	--		20312	
93	19	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	52,5	975,56	32,24	51217	1692	35291	10653	66819
			НР - 72%; СП - 8%			271,13	10,69	14234	561		4950	
			Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка									
94	20	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	9	4781,94	218,73	43037	1968	28868	9225	56443
			НР - 72%; СП - 8%			1355,63	68,01	12201	612		4181	
			Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка									
			Опора наружного освещения/5шт/									
95	21	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	опора	5	13055,99	6690,86	65280	33454	1182	36097	109487
			НР - 80%; СП - 8%			6128,82	2895,37	30644	14477		8110	
96	22	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,15	34805,00	--	40026	--	40026	--	43228
			СП - 8%			--	--	--	--		3202	
97	23	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,511385	1018274,00	--	520730	--	520730	--	562388
			СП - 8%			--	--	--	--		41658	
98	24	Ц13-080305-0318 1308-0305-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках**	шт.	5	4312,89	1246,07	21564	6231	1205	13711	38097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2825,54	982,94	14128	4915		2822	
99	25	**С1247-103-0259 247-103-0259 РСНБ РК 2022**									
		Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-40-ШБ/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	**шт.**	**5**	**39382,00**	**--**	**196910**	**--**	**196910**	**--**	**212663**
		СП - 8%			--	--	--	--		15753	
100	26	**Ц13-100902-1209 1310-0902-1209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**									
		Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования	**шт.**	**5**	**3491,05**	**62,42**	**17455**	**312**	**395**	**10277**	**29951**
		НР - 61%; СП - 8%			3349,60	20,00	16748	100		2219	
101	27	**С1252-207-3980 252-207-3980 РСНБ РК 2022**									
		Разветвительная коробка У994/Ящик протяжной К654У2/	**шт.**	**5**	**738,00**	**--**	**3690**	**--**	**3690**	**--**	**3985**
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
102	28	**Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**									
		Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	**м**	**70**	**122,07**	**1,11**	**8545**	**77**	**1690**	**4905**	**14526**
		НР - 72%; СП - 8%			96,83	0,49	6778	34		1076	
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка									
103	29	**С1243-142-0107 243-142-0107 РСНБ РК 2022**									
		Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	**км**	**0,07**	**179682,00**	**--**	**12578**	**--**	**12578**	**--**	**13584**
		СП - 8%			--	--	--	--		1006	
104	30	**Ц13-080303-0301 1308-0303-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**									
		Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	**шт**	**5**	**2467,81**	**10,88**	**12339**	**54**	**736**	**8315**	**22306**
		НР - 72%; СП - 8%			2309,74	--	11549	--		1652	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение									
105	31	**С1247-207-0603 247-207-0603 РСНБ РК 2022**									
		Предохранитель ножевой типа ПН-101 33, габарит 00, 6А/ПРС-6УЗ-П/	**шт.**	**5**	**823,00**	**--**	**4115**	**--**	**4115**	**--**	**4444**
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
106	32	**Прайс-лист**									
		Блок зажимов Б324-16П1	**шт**	**5**	**455,36**	**--**	**2277**	**--**	**2277**	**--**	**2459**
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
107	33	**Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**									
		Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	**м**	**12,5**	**691,31**	**23,34**	**8641**	**292**	**4476**	**2850**	**12410**
		НР - 72%; СП - 8%			309,86	6,80	3873	85		919	
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3. Приварка									
108	34	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования/длиной 5м/**	шт.	5	4858,89	218,73	24294	1094	16422	5125	31773
			НР - 72%; СП - 8%			1355,63	68,01	6778	340		2354	
			Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка									
109	35	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	8,75	116,65	3,15	1021	27	419	399	1534
			НР - 69%; СП - 8%			65,75	0,39	575	3		114	
110	36	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	8,75	193,34	4,60	1692	40	979	469	2334
			НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	673	7		173	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1756940	139435	1383688	210829	2125190
								233817	56516	--	157420	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				304371				
		Материалы		Тенге				96809				
		Всего заработная плата		Тенге					170601			
			Накладные расходы	Тенге				120980				
			Сметная прибыль	Тенге				34028				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				459379				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
			Сметная заработная плата	Тенге					170601			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1452569				
		Материалы		Тенге				2648				
		Всего заработная плата		Тенге					119732			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1284228				
			Накладные расходы	Тенге				89849				
			Сметная прибыль	Тенге				123392				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1665810				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
			Сметная заработная плата	Тенге					119732			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2125189				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
			Сметная заработная плата	Тенге					290333			
			РАЗДЕЛ 2. Сети ВЛ-10 кВ									
			Опора ответвительная ОДтБ10-1(1шт)									
111	37	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	23139,84	11633,33	23140	11633	902	12863	38883
			НР - 80%; СП - 8%			10604,69	5473,87	10605	5474		2880	
112	38	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-2**	шт.	2	82506,00	--	165012	--	165012	--	178213
			СП - 8%			--	--	--	--		13201	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	39	Прайс-лист	Траверса TMs72a	шт	3	10168,12	--	30504	--	30504	--	32944
			СП - 8%			--	--	--	--		2440	
114	40	Прайс-лист	Хомут Х51	шт	3	958,98	--	2877	--	2877	--	3107
			СП - 8%			--	--	--	--		230	
115	41	Прайс-лист	Крепление подкоса У52	шт	1	4403,30	--	4403	--	4403	--	4755
			СП - 8%			--	--	--	--		352	
116	42	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-64, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1477,00	--	1477	--	1477	--	1595
			СП - 8%			--	--	--	--		118	
117	43	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21	м	1,5	1115,62	--	1673	--	1673	--	1807
			СП - 8%			--	--	--	--		134	
118	44	С1261-107-0983 261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,07144	930,00	--	66	--	66	--	71
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
119	45	ПРАЙС ЛИСТ	Оголовок ОГ52	ШТ	1	1502,68	--	1503	--	1503	--	1623
			СП - 8%			--	--	--	--		120	
120	46	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1060,00	--	3180	--	3180	--	3434
			СП - 8%			--	--	--	--		254	
121	47	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	433,00	--	1299	--	1299	--	1403
			СП - 8%			--	--	--	--		104	
122	48	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	13904,00	--	41712	--	41712	--	45049
			СП - 8%			--	--	--	--		3337	
123	49	С1252-207-2112 252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	6	21850,00	--	131100	--	131100	--	141588
			СП - 8%			--	--	--	--		10488	
124	50	С1252-106-0147 252-106-0147 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа SH195	шт.	12	21825,00	--	261900	--	261900	--	282852
			СП - 8%			--	--	--	--		20952	
125	51	С1252-108-0601 252-108-0601 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.280	шт.	12	25896,00	--	310752	--	310752	--	335612
			СП - 8%			--	--	--	--		24860	
126	52	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	12	15992,00	--	191904	--	191904	--	207256
			СП - 8%			--	--	--	--		15352	
127	53	С1252-207-2618 252-207-2618 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	6	2972,00	--	17832	--	17832	--	19259
			СП - 8%			--	--	--	--		1427	
128	54	С1252-207-2903 252-207-2903 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP16 для зажима	шт.	16	949,00	--	15184	--	15184	--	16399
			СП - 8%			--	--	--	--		1215	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	55	С1252-108-0601 252-108-0601 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.280	шт.	12	25896,00	--	310752	--	310752	--	335612
			СП - 8%			--	--	--	--		24860	
			Промежуточная опора ПоБ10-3(1шт)									
130	83	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	11359,66	5031,36	11360	5031	903	6235	19002
			НР - 80%; СП - 8%			5426,48	2367,15	5426	2367		1408	
131	84	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-2	шт.	1	82506,00	--	82506	--	82506	--	89106
			СП - 8%			--	--	--	--		6600	
132	85	С1252-207-0507 252-207-0507 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	62839,00	--	62839	--	62839	--	67866
			СП - 8%			--	--	--	--		5027	
133	86	Прайс-лист	Крепление подкоса У52	шт	1	4403,30	--	4403	--	4403	--	4755
			СП - 8%			--	--	--	--		352	
134	87	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник В10, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	11	1477,00	--	16247	--	16247	--	17547
			СП - 8%			--	--	--	--		1300	
135	88	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000096	813201,00	--	78	--	78	--	84
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
136	89	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1060,00	--	1060	--	1060	--	1145
			СП - 8%			--	--	--	--		85	
137	90	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	433,00	--	433	--	433	--	468
			СП - 8%			--	--	--	--		35	
138	91	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	13904,00	--	41712	--	41712	--	45049
			СП - 8%			--	--	--	--		3337	
139	92	С1252-207-2112 252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	6	21850,00	--	131100	--	131100	--	141588
			СП - 8%			--	--	--	--		10488	
140	93	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2674,00	--	2674	--	2674	--	2888
			СП - 8%			--	--	--	--		214	
			Опора концевая КтБ10-22(1шт)									
141	94	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	23139,84	11633,33	23140	11633	902	12863	38883
			НР - 80%; СП - 8%			10604,69	5473,87	10605	5474		2880	
142	95	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-2	шт.	2	82506,00	--	165012	--	165012	--	178213
			СП - 8%			--	--	--	--		13201	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	96	С1252-207-0504 252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	121060,00	--	121060	--	121060	--	130745
			СП - 8%			--	--	--	--		9685	
144	97	Прайс-лист	Крепление подкоса У52	шт	1	4403,30	--	4403	--	4403	--	4755
			СП - 8%			--	--	--	--		352	
145	98	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21	м	2	1115,62	--	2231	--	2231	--	2410
			СП - 8%			--	--	--	--		179	
146	99	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000082	813201,00	--	67	--	67	--	72
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
147	100	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1060,00	--	4240	--	4240	--	4579
			СП - 8%			--	--	--	--		339	
148	101	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	433,00	--	1732	--	1732	--	1871
			СП - 8%			--	--	--	--		139	
149	102	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	13904,00	--	13904	--	13904	--	15016
			СП - 8%			--	--	--	--		1112	
150	103	С1252-207-2112 252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	2	21850,00	--	43700	--	43700	--	47196
			СП - 8%			--	--	--	--		3496	
151	104	С1252-108-0601 252-108-0601 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.280	шт.	3	25896,00	--	77688	--	77688	--	83903
			СП - 8%			--	--	--	--		6215	
152	105	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	15992,00	--	47976	--	47976	--	51814
			СП - 8%			--	--	--	--		3838	
153	106	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2674,00	--	2674	--	2674	--	2888
			СП - 8%			--	--	--	--		214	
154	107	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	5333,62	857,92	5334	857	477	3138	9150
			НР - 72%; СП - 8%			4000,44	358,47	4000	358		678	
155	108	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	186876,00	--	186876	--		--	186876
						--	--	--	--	186876	--	
156	109	С1245-405-2501 245-405-2501 РСНБ РК 2022	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 14 s/mm, P 2,15 BA	шт.	1	166002,00	--	166002	--	166002	--	179282
			СП - 8%			--	--	--	--		13280	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	110	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3787,00	--	3787	--	3787	--	4090
			СП - 8%			--	--	--	--		303	
158	111	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000836	813201,00	--	680	--	680	--	734
			СП - 8%			--	--	--	--		54	
159	112	С1252-206-0501 252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1339,00	--	8034	--	8034	--	8677
			СП - 8%			--	--	--	--		643	
160	113	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	18015,00	--	18015	--	18015	--	19456
			СП - 8%			--	--	--	--		1441	
161	114	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3417,00	--	3417	--	3417	--	3690
			СП - 8%			--	--	--	--		273	
162	115	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16909,00	--	50727	--	50727	--	54785
			СП - 8%			--	--	--	--		4058	
163	116	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2585,00	--	2585	--	2585	--	2792
			СП - 8%			--	--	--	--		207	
164	117	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1682,00	--	5046	--	5046	--	5450
			СП - 8%			--	--	--	--		404	
165	118	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1728,00	--	1728	--	1728	--	1866
			СП - 8%			--	--	--	--		138	
166	119	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1477,00	--	6647	--	6647	--	7179
			СП - 8%			--	--	--	--		532	
167	120	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,009	248283,82	140973,78	2235	1269	43	1072	3571
			НР - 80%; СП - 8%			102539,30	46322,83	923	417		265	
168	121	С1243-701-0504 243-701-0504 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	км	0,027	756623,00	--	20429	--	20429	--	22063
			СП - 8%			--	--	--	--		1634	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	122	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	5225,34	218,73	5225	219	3650	1025	6750
			НР - 72%; СП - 8%			1355,63	68,01	1356	68		500	
170	123	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм/10мм/. Монтаж оборудования**	м	30	363,50	23,34	10905	700	909	6840	19165
			НР - 72%; СП - 8%			309,86	6,80	9296	204		1420	
171	124	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0185	376202,00	--	6960	--	6960	--	7517
			СП - 8%			--	--	--	--		557	
172	125	Е11-330208-0203 1133-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	22326,67	13480,91	22327	13480	2306	10311	35249
			НР - 80%; СП - 8%			6540,76	6347,42	6541	6347		2611	
173	126	Е11-330208-0205 1133-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	84513,46	27697,10	84513	27697	18167	39580	134020
			НР - 80%; СП - 8%			38649,31	10825,36	38649	10825		9927	
174	127	515-102-0419 515-102-0419 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	1	3225216,00	--	3225216	--		--	3225216
						--	--	--	--	3225216	--	
			Фундамент под КТПН									
175	129	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	2	9979,33	1510,54	19959	3021	14497	3429	25259
			НР - 93%; СП - 8%			1220,64	622,89	2441	1246		1871	
			Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
176	130	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	$м^3$ основания	1	11526,26	2622,13	11526	2622	7574	2290	14922
			НР - 93%; СП - 8%			1330,18	1132,38	1330	1132		1105	
177	131	Е11-070101-0115 1107-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка**	шт. сборных конструкций	2	10761,87	1833,30	21524	3666	3059	19260	44047
			НР - 118%; СП - 8%			7399,35	761,61	14799	1523		3263	
178	132	С1221-104-0102 221-104-0102 РСНБ РК 2022	**Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 2,5 кгс/см2 СТ РК 956-93/ПТ 33-3/**	$м^3$	0,2	85379,00	--	17076	--	17076	--	18442
			СП - 8%			--	--	--	--		1366	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	133	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0148	1144235,17	9861,06	16935	146	15401	1674	20098
			НР - 118%; СП - 8%			93753,83	2099,10	1388	31		1489	
			Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
			Заземление для КТПН									
181	134	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	25	975,56	32,24	24389	806	16805	5073	31819
			НР - 72%; СП - 8%			271,13	10,69	6778	267		2357	
182	135	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4	4785,60	218,73	19142	875	12844	4100	25101
			НР - 72%; СП - 8%			1355,63	68,01	5423	272		1859	
			Ограждение									
183	136	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	18	4479,58	1558,47	80632	28053	1289	73575	166543
			НР - 118%; СП - 8%			2849,43	614,54	51290	11062		12336	
184	137	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,405	33094,00	--	13403	--	13403	--	14475
			СП - 8%			--	--	--	--		1072	
185	138	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	1	1310,63	44,14	1311	44	55	1438	2969
			НР - 118%; СП - 8%			1211,54	6,93	1212	7		220	
			Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Навеска ворот и калиток со сваркой									
186	139	С1241-101-0308 241-101-0308 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм**	м	17,55	3935,00	--	69059	--	69059	--	74584
			СП - 8%			--	--	--	--		5525	
187	140	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,002664	376202,00	--	1002	--	1002	--	1082
			СП - 8%			--	--	--	--		80	
188	141	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,136998	973588,00	--	133380	--	133380	--	144050
			СП - 8%			--	--	--	--		10670	
189	142	С1214-401-0210 214-401-0210 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм/3х50/**	$м^2$	25,11	1425,00	--	35782	--	35782	--	38645

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2863	
190	143	**Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**3,972826**	**787,13**	**1,52**	**3127**	**6**	**570**	**2043**	**5584**
			НР - 80%; СП - 8%			**642,03**	**0,75**	**2551**	**3**		**414**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6683444**	**111758**	**2984981**	**206809**	**7168503**
								174613	**47077**	**3412092**	**278251**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**3412092**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**3412092**				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**64995**				
		Материалы		Тенге				**34685**				
		Всего заработная плата		Тенге					**28022**			
			Накладные расходы	Тенге				**20176**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6814**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**91985**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
			Сметная заработная плата	Тенге					**28022**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3206357**				
		Материалы		Тенге				**65665**				
		Всего заработная плата		Тенге					**193668**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2884628**				
			Накладные расходы	Тенге				**186633**				
			Сметная прибыль	Тенге				**271437**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3664427**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**100**
			Сметная заработная плата	Тенге					**193668**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7168504**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**115**
			Сметная заработная плата	Тенге					**221690**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9293693**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**408430**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**251193**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**103593**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4368663**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**3412092**		
			- Накладные расходы	Тенге							**417638**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**435671**	

ЛС 6-1 Наружный водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. Водопровод

			Земляные работы									
191	1	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**454,833**	**209,56**	**209,56**	**95315**	**95315**	**--**	**17070**	**121377**
			НР - 72%; СП - 8%			--	**52,12**	--	**23706**		**8992**	
			Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**									
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	**$м^3$ грунта**	**14,067**	**3043,66**	**--**	**42815**	**--**	**--**	**30827**	**79533**
		НР - 72%; СП - 8%			**3043,66**	**--**	**42815**	**--**		**5891**	
193	3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**									
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	**$м^3$ грунта/выравнивающий слой из мягкого местного грунта 100мм/**	**35,6**	**54,62**	**54,62**	**1944**	**1945**	**--**	**421**	**2555**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**16,43**	**--**	**585**		**189**	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
194	4	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**									
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	**$м^3$ грунта**	**379,35**	**54,62**	**54,62**	**20720**	**20720**	**--**	**4488**	**27226**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**16,43**	**--**	**6233**		**2018**	
195	5	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**									
		Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	**$м^3$ грунта**	**42,15**	**1323,75**	**--**	**55796**	**--**	**--**	**40173**	**103647**
		НР - 72%; СП - 8%			**1323,75**	**--**	**55796**	**--**		**7678**	
196	6	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**									
		Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	**$м^3$ уплотненного грунта**	**379,35**	**246,46**	**117,45**	**93495**	**44554**	**--**	**49850**	**154813**
		НР - 72%; СП - 8%			**129,01**	**53,50**	**48940**	**20295**		**11468**	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
		Водопровод									
197	7	**Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**									
		Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	**км трубопровода**	**0,047**	**546330,23**	**242375,11**	**25678**	**11392**	**--**	**17976**	**47147**
		НР - 99%; СП - 8%			**303955,12**	**82381,80**	**14286**	**3872**		**3492**	
198	8	**Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**									
		Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	**км трубопровода**	**0,072**	**702562,01**	**340851,90**	**50584**	**24541**	**--**	**32794**	**90048**
		НР - 99%; СП - 8%			**361710,11**	**98360,44**	**26043**	**7082**		**6670**	
199	9	**С1241-201-0608 241-201-0608 РСНБ РК 2022**									
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	**м**	**47,47**	**539,00**	**--**	**25586**	**--**	**25586**	**--**	**27633**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2047**	
200	10	**С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2022**									
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	**м**	**72,72**	**5157,00**	**--**	**375017**	**--**	**375017**	**--**	**405018**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30001**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	11	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	47	128,31 124,43	1,54 --	6031 5848	72 --	111	5731 941	12703
202	12	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	72	157,38 124,43	1,54 --	11331 8959	111 --	2261	8780 1609	21720
203	13	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,047	90265,42 87879,60	-- --	4242 4130	-- --	112	4089 667	8998
204	14	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,072	127291,83 105455,52	-- --	9165 7593	-- --	1572	7517 1335	18016
205	15	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	60	2536,38 2536,38	-- --	152183 152183	-- --	--	109571 20941	282695
206	16	Е11-290174-0103 1129-0174-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка** *НР - 110%; СП - 8%*	гильза	5	1762,27 1742,63	1,35 --	8811 8713	7 --	91	9584 1472	19867
207	17	С1241-201-0621 241-201-0621 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм/гильза/** *СП - 8%*	м	1	15995,00 --	-- --	15995 --	-- --	15995	-- 1280	17275
208	18	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	4344,64 3616,43	305,20 142,66	4345 3616	306 143	423	3722 645	8712
209	19	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1795,47 1590,02	43,60 20,38	1795 1590	43 20	162	1594 271	3660
210	20	С1242-101-1207 242-101-1207 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150/BV-05-47/** *СП - 8%*	шт.	1	133445,00 --	-- --	133445 --	-- --	133445	-- 10676	144121

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	21	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50/BV-05-47/**	шт.	1	46063,00	--	46063	--	46063	--	49748
			СП - 8%			--	--	--	--		3685	
212	22	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	1	1579,07	125,75	1579	125	--	1439	3260
			НР - 99%; СП - 8%			1453,32	0,41	1453	--		241	
213	23	С1241-208-1502 241-208-1502 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 50 мм**	шт.	1	367,00	--	367	--	367	--	396
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
214	24	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0582	970929,60	594576,08	56508	34605	959	31548	95101
			НР - 99%; СП - 8%			359868,10	187677,45	20944	10923		7045	
215	25	С1241-113-0132 241-113-0132 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х10,0 мм**	шт.	1	54465,00	--	54465	--	54465	--	58822
			СП - 8%			--	--	--	--		4357	
216	26	С1241-114-0219 241-114-0219 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х8,0-159х4,5 мм**	шт.	1	15510,00	--	15510	--	15510	--	16751
			СП - 8%			--	--	--	--		1241	
217	27	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,01529	1480478,41	693862,98	22637	10609	379	14997	40645
			НР - 99%; СП - 8%			761887,30	228887,31	11649	3500		3011	
218	28	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм/тройник с пож.подставкой/**	м	0,8	6935,00	--	5548	--	5548	--	5992
			СП - 8%			--	--	--	--		444	
219	29	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм/тройник с пож.подставкой/**	м	0,4	4695,00	--	1878	--	1878	--	2028
			СП - 8%			--	--	--	--		150	
220	30	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0008	3121774,92	282752,42	2497	227	1866	446	3179
			НР - 99%; СП - 8%			505128,96	58160,75	404	47		235	
221	31	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0004	2066611,15	54674,40	827	22	643	160	1066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			404497,80	366,83	162	--		79	
222 32	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	1	3874,68	270,27	3875	270	499	3193	7633
		НР - 99%; СП - 8%			3105,65	119,37	3106	119		565	
		Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев									
223 33	С1244-404-0108 244-404-0108 РСНБ РК 2022	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм**	шт.	1	83999,00	--	83999	--	83999	--	90719
		СП - 8%			--	--	--	--		6720	
224 34	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101/Установка таблички-указателя пожарного гидранта/**	шт.	1	1527,46	--	1527	--	350	1272	3023
		НР - 108%; СП - 8%			1177,42	--	1177	--		224	
225 35	С1251-101-0401 251-101-0401 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1/Указатель пожарного гидранта/**	$м^2$	0,08	21228,00	--	1698	--	1698	--	1834
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
226 36	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	2	2488,08	172,49	4976	345	245	4382	10107
		НР - 99%; СП - 8%			2192,83	20,38	4386	41		749	
227 37	С1241-116-0212 241-116-0212 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	шт.	2	7233,00	--	14466	--	14466	--	15623
		СП - 8%			--	--	--	--		1157	
228 38	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/патрубок/**	т фасонных частей	0,01529	1480478,41	693862,98	22637	10609	379	14997	40645
		НР - 99%; СП - 8%			761887,30	228887,31	11649	3500		3011	
229 39	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	м	0,2	6935,00	--	1387	--	1387	--	1498
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
230 40	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	2	2957,96	385,23	5916	770	--	5104	11902
		НР - 99%; СП - 8%			2572,73	5,09	5145	10		882	
231 41	С1241-214-0111 241-214-0111 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	шт.	2	6046,00	--	12092	--	12092	--	13059
		СП - 8%			--	--	--	--		967	
232 42	С1241-116-0212 241-116-0212 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной/свободный/ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	шт.	2	7233,00	--	14466	--	14466	--	15623
		СП - 8%			--	--	--	--		1157	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	43	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	853,06	45,49	1706	91	56	1544	3510
			НР - 99%; СП - 8%			779,67	--	1559	--		260	
234	44	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2226,00	--	4452	--	4452	--	4808
			СП - 8%			--	--	--	--		356	
235	45	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/патрубок/	т фасонных частей	0,004	1480478,41	693862,98	5922	2776	98	3923	10633
			НР - 99%; СП - 8%			761887,30	228887,31	3048	916		788	
236	46	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,2	1801,00	--	360	--	360	--	389
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
237	47	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1579,07	125,75	1579	125	--	1439	3260
			НР - 99%; СП - 8%			1453,32	0,41	1453	--		241	
238	48	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	860,00	--	860	--	860	--	929
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
239	49	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной/свободный/ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2226,00	--	2226	--	2226	--	2404
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
240	50	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/патрубок/	т фасонных частей	0,001	1480478,41	693862,98	1480	694	24	981	2658
			НР - 99%; СП - 8%			761887,30	228887,31	762	229		197	
241	51	С1261-301-1929 261-301-1929 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	1	10090,00	--	10090	--	10090	--	10897
			СП - 8%			--	--	--	--		807	
			Водопроводные колодцы Д 1,5-2шт									
242	52	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,97	33685,25	13384,03	100045	39751	13629	63085	176181
			НР - 99%; СП - 8%			15711,97	5743,40	46665	17058		13050	
243	53	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	38384,00	--	76768	--	76768	--	82909
			СП - 8%			--	--	--	--		6141	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	54	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	30022,00	--	30022	--	30022	--	32424
			СП - 8%			--	--	--	--		2402	
245	55	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	2	19940,00	--	39880	--	39880	--	43070
			СП - 8%			--	--	--	--		3190	
246	56	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт./КС15.9а/	2	30022,00	--	60044	--	60044	--	64848
			СП - 8%			--	--	--	--		4804	
247	57	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	39493,00	--	78986	--	78986	--	85305
			СП - 8%			--	--	--	--		6319	
248	58	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	3705,00	--	7410	--	7410	--	8003
			СП - 8%			--	--	--	--		593	
249	59	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	2	54902,00	--	109804	--	109804	--	118588
			СП - 8%			--	--	--	--		8784	
250	60	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/Стремянки С-2/**	т	0,03416	1004968,00	--	34330	--	34330	--	37076
			СП - 8%			--	--	--	--		2746	
251	61	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,99064	1269,09	1,52	1257	2	142	891	2320
			НР - 80%; СП - 8%			1123,99	0,75	1113	1		172	
252	62	Е11-220601-0603 1122-0601-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,002	319743,29	68180,98	639	137	206	344	1062
			НР - 99%; СП - 8%			147964,32	25799,16	296	52		79	
253	63	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг/крепление арматур в колодцы/. Установка**	т	0,002	1347908,03	1961,63	2696	4	1950	677	3643
			НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей			371012,40	864,72	742	2		270	
254	64	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /упор бетонный/**	$м^3$	4	47835,49	1732,17	191342	6929	150968	31920	241123
			НР - 91%; СП - 8%			8361,36	407,94	33445	1632		17861	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2271109	307097	1434339	526529	3021458
								529670	99966	--	223815	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2244936				
		Материалы		Тенге				174666				
		Всего заработная плата		Тенге					606116			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1257214				
			Накладные расходы	Тенге				502434				
			Сметная прибыль	Тенге				219793				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2967163				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378
			Сметная заработная плата	Тенге					606116			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				17362				
		Материалы		Тенге				2372				
		Всего заработная плата		Тенге					14807			
			Накладные расходы	Тенге				14511				
			Сметная прибыль	Тенге				2550				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				34423				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					14807			
		Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				8811				
		Материалы		Тенге				91				
		Всего заработная плата		Тенге					8713			
			Накладные расходы	Тенге				9584				
			Сметная прибыль	Тенге				1472				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				19867				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					8713			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3021453				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389
			Сметная заработная плата	Тенге					629636			
												3021458

ЛС 7-1 Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

255	1	Е11-070111-0107 1107-0111-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка/Демонтаж/**	м оград	29	4716,89	962,76	136790	27920	49807	82653	236999
			НР - 118%; СП - 8%			2036,66	378,69	59063	10982		17555	
256	2	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических/Демонтаж/**	шт.	1	32698,56	4959,95	32699	4960	5547	28596	66198
			НР - 118%; СП - 8%			22192,19	2041,32	22192	2041		4904	
257	3	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты бетонные. Разборка/Забор/**	$м^3$	116	27901,49	12958,92	3236573	1503235	--	2019968	5677065
			НР - 84%; СП - 8%			14942,57	5787,81	1733338	671386		420523	
			Состав работ: 1. Разборка конструкций									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3406062	1536115	55354	2131217	5980262
								1814593	684409	--	442982	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3406062				
		Материалы		Тенге				55353				
		Всего заработная плата		Тенге					2499002			
			Накладные расходы	Тенге				2131217				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				442982				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5980261				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1442
			Сметная заработная плата	Тенге					2499002			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5980261				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1442
			Сметная заработная плата	Тенге					2499002			
			РАЗДЕЛ 3. Покрытие									
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1=784м^2+233м^2 подъезд и подход к участку									
258	6	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=2,08	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/25см/. Устройство.**	м^2 основания или покрытия	1017	266,39	197,19	270919	200542	692	141770	445701
			НР - 108%; СП - 8%			68,52	60,55	69685	61579		33012	
259	7	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м^3	254,25	6582,00	--	1673474	--	1673474	--	1807352
			СП - 8%			--	--	--	--		133878	
260	8	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 /6/ см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	м^2 покрытия	1017	1864,06	232,90	1895749	236859	1623976	78401	2132079
			НР - 108%; СП - 8%			34,33	37,05	34914	37680		157930	
261	9	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	м^2 покрытия	1017	784,85	0,09	798192	92	785794	13292	876399
			НР - 108%; СП - 8%			12,10	--	12306	--		64915	
262	10	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	м^2 покрытия	1017	2536,06	244,08	2579173	248229	2296030	77404	2869099
			НР - 108%; СП - 8%			34,33	36,14	34914	36754		212522	
263	11	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	м	273	3428,92	44,28	936095	12088	604813	350207	1389207
			НР - 108%; СП - 8%			1169,21	18,58	319194	5072		102905	
264	12	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15/**	м^3	11,739	72263,00	--	848295	--	848295	--	916159
			СП - 8%			--	--	--	--		67864	
			ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ Тип-2=17м^2+24м^2 подъезд и подход к участку									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	13	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	6,15	8863,04	1400,58	54508	8613	44558	3782	62953
			НР - 108%; СП - 8%			217,41	351,95	1337	2164		4663	
266	14	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	$м^2$ основания	41	1899,65	273,09	77886	11197	64571	6300	90921
			НР - 108%; СП - 8%			51,65	90,63	2118	3716		6735	
267	15	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	2,05	8863,04	1400,58	18169	2871	14852	1261	20984
			НР - 108%; СП - 8%			217,41	351,95	446	721		1554	
268	16	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	$м^2$	41	2744,28	249,16	112515	10215	438	93322	222304
			НР - 88%; СП - 8%			2484,43	102,10	101862	4186		16467	
269	17	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	41	3509,00	--	143869	--	143869	--	155379
			СП - 8%			--	--	--	--		11510	
270	18	Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	20	2732,82	44,28	54656	886	30386	25656	86737
			НР - 108%; СП - 8%			1169,21	18,58	23384	372		6425	
271	19	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.8/**	$м^3$	0,32	72263,00	--	23124	--	23124	--	24974
			СП - 8%			--	--	--	--		1850	
			ОТМОСТКА 110$м^2$									
272	20	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$	16,5	43687,89	11,48	720850	189	629656	85545	870906
			НР - 94%; СП - 8%			5515,47	--	91005	--		64512	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				10207474	731781	8784528	876940	11971154
								691165	152244	--	886742	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10207474				
		Материалы		Тенге				6095766				
		Всего заработная плата		Тенге					843409			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2688762				
			Накладные расходы	Тенге				876940				
			Сметная прибыль	Тенге				886742				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11971156				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								501
			Сметная заработная плата	Тенге					843409			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11971156				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								501
			Сметная заработная плата	Тенге	Страниц - 63				843409			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4. Вертикальная планировка									
273	21	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м(насыпь). Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	37,6	54,62	54,62	2054	2054	--	445	2699
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,43	--	618		200	
			Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
274	22	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(под автодорожные покрытия и водоотводные сооружения)**	$м^3$ грунта	372,2	77,94	77,94	29009	29009	--	6283	38117
			НР - 72%; СП - 8%			--	23,44	--	8724		2825	
			Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
275	23	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(плодородной грунт)**	$м^3$ грунта	126	66,69	66,69	8403	8403	--	1819	11040
			НР - 72%; СП - 8%			--	20,05	--	2526		818	
			Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
276	24	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/плодородной грунт недостаток/**	$м^3$ грунта	52	270,58	258,65	14070	13450	--	3021	18458
			НР - 72%; СП - 8%			11,93	68,77	620	3576		1367	
277	25	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	2153,58	48,00	--	103372	--		--	111642
			СП - 8%			--	--	--	--		8270	
278	26	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м(плодородной грунт). Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	178	46,83	46,83	8336	8336	--	1805	10953
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,08	--	2506		812	
			Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
279	27	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/лишний грунт/**	$м^3$ грунта	392,8	330,97	315,49	130005	123924	366	27842	170475
			НР - 72%; СП - 8%			14,55	83,89	5715	32952		12629	
280	28	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	19443,6	48,00	--	933293	--		--	1007956
			СП - 8%			--	--	--	--		74663	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1228542	185176	366	41215	1371340
								6335	50902	--	101584	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1228542				
		Материалы		Тенге				365				
		Всего заработная плата		Тенге					57237			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы		Тенге				1036665				
			Накладные расходы	Тенге				41215				
			Сметная прибыль	Тенге				101584				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1371341				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					57237			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1371341				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					57237			
			РАЗДЕЛ 5. МАФы									
281	29	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	шт.	3	121046,00	--	363138	--	363138	--	392189
			СП - 8%			--	--	--	--		29051	
282	30	У86-010303-0207 8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2021	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания**	шт.	3	50127,00	--	150381	--	150381	--	162411
			СП - 8%			--	--	--	--		12030	
			Состав работ: 2. Выгрузка конструкции на установленное место									
283	31	У86-010307-0103 8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2021	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.**	шт.	1	358167,00	--	358167	--	358167	--	386820
			СП - 8%			--	--	--	--		28653	
284	32	У86-010605-0503 8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2021	**Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками**	конструкция	1	136785,00	--	136785	--	136785	--	147728
			СП - 8%			--	--	--	--		10943	
285	33	У86-010605-0103 8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2021	**Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками**	конструкция	1	246449,00	--	246449	--	246449	--	266165
			СП - 8%			--	--	--	--		19716	
286	34	У86-010602-0602 8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2021	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м**	секция	35	58530,00	--	2048550	--	2048550	--	2212434
			СП - 8%			--	--	--	--		163884	
287	35	У86-010605-0301 8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2021	**Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м**	конструкция	1	440949,00	--	440949	--	440949	--	476225
			СП - 8%			--	--	--	--		35276	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	36	Прайс-лист	**Пожарный щит с комплектом**	шт	1	66051,07	--	66051	--		--	66051
						--	--	--	--	66051	--	
289	37	С1222-509-1501 222-509-1501 РСНБ РК 2022	**Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004**	комплект	2	141236,00	--	282472	--	282472	--	305070
			СП - 8%			--	--	--	--		22598	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4092942	--	4026891	--	4415093
								--	--	66051	322151	
		Стоимость оборудования		Тенге				66051				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				66051				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4026891				
		Материалы		Тенге				3744419				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				282472				
			Сметная прибыль	Тенге				322151				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4349042				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								312
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4415093				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								312
			РАЗДЕЛ 6. Озеленение									
290	38	Е11-470102-0201 1147-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте/80%/**	яма	5	1661,98	317,03	8310	1585	--	6454	15945
			НР - 88%; СП - 8%			1344,95	121,82	6725	609		1181	
291	39	Е11-470102-0401 1147-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте/20%/**	яма	2	3902,07	--	7804	--	--	6868	15845
			НР - 88%; СП - 8%			3902,07	--	7804	--		1174	
292	40	Е11-470103-0105 1147-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка**	шт.	7	5253,60	1326,05	36775	9282	1073	26168	67978
			НР - 88%; СП - 8%			3774,30	473,72	26420	3316		5035	
293	41	С1254-101-0201 254-101-0201 РСНБ РК 2022	**Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	шт.	7	20995,00	--	146965	--	146965	--	158722
			СП - 8%			--	--	--	--		11757	
294	42	Е11-470106-0101 1147-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте/80%/**	яма	9	363,74	79,61	3274	716	--	2492	6228
			НР - 88%; СП - 8%			284,13	30,57	2557	275		461	
295	43	Е11-470106-0106 1147-0106-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте/20%/**	яма	2	346,95	--	694	--	--	611	1409
			НР - 88%; СП - 8%			346,95	--	694	--		104	
			Состав работ: 1. Копание ям ямокопателем или вручную 2. Подготовка ям к посадке									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	44	Е11-470107-0102 1147-0107-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,5 м**	шт.	11	477,64	88,22	5254	971	12	3976	9968
			НР - 88%; СП - 8%			388,30	22,42	4271	247		738	
297	45	С1254-104-0401 254-104-0401 РСНБ РК 2022	**Сирень с оголённой корневой системой**	шт.	11	990,00	--	10890	--	10890	--	11761
			СП - 8%			--	--	--	--		871	
298	46	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см/20см/**	$м^2$	888	703,46	13,85	624672	12299	259739	313340	1013057
			НР - 88%; СП - 8%			397,11	3,87	352634	3437		75045	
299	47	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	$м^2$	888	178,77	0,16	158748	142	86580	63385	239902
			НР - 88%; СП - 8%			81,11	--	72026	--		17769	
			Состав работ: 1. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием									
300	48	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	$м^2$	888	376,93	219,75	334714	195138	61485	112359	482841
			НР - 88%; СП - 8%			87,94	55,84	78091	49586		35769	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1338100	220133	566744	535653	2023656
								551222	57470	--	149904	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1338100				
		Материалы		Тенге				408890				
		Всего заработная плата		Тенге					608692			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				157855				
			Накладные расходы	Тенге				535653				
			Сметная прибыль	Тенге				149904				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2023657				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419
			Сметная заработная плата	Тенге					608692			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2023657				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419
			Сметная заработная плата	Тенге					608692			
			РАЗДЕЛ 7. Тактильная плитка									
301	49	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	**Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на мастике "Изол"**	$м^2$ покрытия	19,75	1455,07	8,92	28738	177	10605	16964	49358
			НР - 94%; СП - 8%			909,16	4,59	17956	91		3656	
302	50	С1251-104-0102 251-104-0102 РСНБ РК 2022	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана**	$м^2$	19,75	22550,00	--	445363	--	445363	--	480992
			СП - 8%			--	--	--	--		35629	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				474101	177	455968	16964	530350
								17956	91	--	39285	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				474101				
		Материалы		Тенге				10606				
		Всего заработная плата		Тенге					18047			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций			Тенге				445363				
			Накладные расходы	Тенге				16964				
			Сметная прибыль	Тенге				39285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				530350				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					18047			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				530350				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					18047			
	РАЗДЕЛ 8. Дорожные знаки											
303	51	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**1**	**7210,86**	**1158,41**	**7211**	**1159**	**592**	**6335**	**14630**
			НР - 108%; СП - 8%			**5460,48**	**405,51**	**5460**	**406**		**1084**	
304	52	**С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т/стойка/**	**т**	**0,0096**	**1018274,00**	**--**	**9775**	**--**	**9775**	**--**	**10557**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**782**	
305	53	**Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**1**	**1527,46**	**--**	**1527**	**--**	**350**	**1272**	**3023**
			НР - 108%; СП - 8%			**1177,42**	**--**	**1177**	**--**		**224**	
			Состав работ: 1. Крепление щитков									
306	54	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$/Ф-1,серия3.503.9-80/. Устройство**	**$м^3$**	**0,35**	**53665,62**	**2885,01**	**18783**	**1009**	**13987**	**3657**	**24235**
			НР - 91%; СП - 8%			**10818,58**	**664,00**	**3787**	**232**		**1795**	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
307	55	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,00348**	**455717,00**	**--**	**1586**	**--**	**1586**	**--**	**1713**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**127**	
308	56	**С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**т**	**0,00322**	**356318,00**	**--**	**1147**	**--**	**1147**	**--**	**1239**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**92**	
309	57	**С1251-101-0112 251-101-0112 РСНБ РК 2022**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	**шт.**	**1**	**7636,00**	**--**	**7636**	**--**	**7636**	**--**	**8247**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**611**	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	58	С1251-101-0126 251-101-0126 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм**	**шт.**	**1**	**4523,00**	**--**	**4523**	**--**	**4523**	**--**	**4885**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**362**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**52188**	**2168**	**39596**	**11264**	**68529**
								10424	**638**	**--**	**5077**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**52188**				
			Материалы	Тенге				**14929**				
			Всего заработная плата	Тенге					**11062**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**24667**				
			Накладные расходы	Тенге				**11264**				
			Сметная прибыль	Тенге				**5077**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**68529**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
			Сметная заработная плата	Тенге					**11062**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**68529**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
			Сметная заработная плата	Тенге					**11062**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**26360387**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3091695**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2675550**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**945754**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**13929447**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**1036665**				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**66051**		
			- Накладные расходы	Тенге							**3613253**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1947725**	
												49 236 313,00
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге						**3459282**		
			Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге		1 062 027,12						
												50 298 340,12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,35%	Тенге		632 327						
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ	**Тенге**								**50 930 667,40**
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге		949 427,71						
			ИТОГО:									51 880 095,11
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с k=1,0849057	**Тенге**								**56 285 010,90**
			ИТОГО по договору с коэф 0,9799999998	Тенге								**55 159 310,67**
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге		**6 619 117,28**						
			ВСЕГО по договору:	Тенге								**61 778 427,95**

ЛС Исключаемые работы

ЛС 4-1 АР

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Фасад									
311	32	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/40мм/**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	449,1	4394,24	54,78	1973453	24602	858005	795154	2990094
			НР - 72%; СП - 8%			2428,96	30,14	1090846	13536		221487	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1973453	24602	858005	795154	2990094
								1090846	13536	--	221487	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1973453				
		Материалы		Тенге				858006				
		Всего заработная плата		Тенге					1104382			
			Накладные расходы	Тенге				795154				
			Сметная прибыль	Тенге				221487				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2990094				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								625
			Сметная заработная плата	Тенге					1104382			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2990094				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								625
			Сметная заработная плата	Тенге					1104382			
			РАЗДЕЛ 8. Гипсокартонная перегородка КНАУФ С111/Лист 28/									
312	91	Е11-100402-0603 1110-0402-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С двумя дверными проемами. Устройство**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	41,04	6505,55	57,20	266988	2348	168537	69907	363846
			НР - 72%; СП - 8%			2341,69	24,12	96103	990		26951	
313	92	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	$м^3$	1,6416	19969,00	--	32781	--	32781	--	35403
			СП - 8%			--	--	--	--		2622	
314	93	Е11-100402-0402 1110-0402-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы дверные в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3. Оформление (обделка)**	проем	2	2876,33	12,50	5753	25	2083	2632	9056
			НР - 72%; СП - 8%			1822,42	5,35	3645	11		671	
315	94	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	$м^3$ древесины в конструкции	0,1125	189476,72	2040,59	21316	229	16293	3526	26830
			НР - 72%; СП - 8%			42616,12	917,09	4794	103		1987	
316	95	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	0,1125	18759,71	78,47	2110	9	1670	313	2617
			НР - 72%; СП - 8%			3834,00	34,94	431	4		194	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				328948	2611	221364	76378	437752
								104973	1108	--	32425	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				328948				
		Материалы		Тенге				188582				
		Всего заработная плата		Тенге					106081			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32781				
			Накладные расходы	Тенге				76378				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				32425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				437751				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
			Сметная заработная плата	Тенге					106081			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				437751				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
			Сметная заработная плата	Тенге					106081			
	РАЗДЕЛ 9. Кровля/Лист 35/											
	Кровля/Лист 35/											
317	101	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**320**	**164,46**	**22,93**	**52627**	**7338**	**--**	**33968**	**93523**
			НР - 72%; СП - 8%			**141,53**	**5,90**	**45290**	**1888**		**6928**	
318	102	**С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2022**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м²**	**352**	**137,00**	**--**	**48224**	**--**	**48224**	**--**	**52082**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3858**	
319	103	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м² утепляемого покрытия**	**320**	**1600,84**	**95,40**	**512269**	**30528**	**184151**	**219638**	**790461**
			НР - 72%; СП - 8%			**929,97**	**23,32**	**297590**	**7462**		**58554**	
320	104	**С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180/ПЖ 160/**	**м³**	**41,2**	**58760,00**	**--**	**2420912**	**--**	**2420912**	**--**	**2614585**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**193673**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**3034032**	**37866**	**2653287**	**253606**	**3550651**
								342880	**9350**	**--**	**263013**	
	Стоимость общестроительных работ			Тенге				3034032				
	Материалы			Тенге				184150				
	Всего заработная плата			Тенге					352230			
	Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2469136				
			Накладные расходы	Тенге				253606				
			Сметная прибыль	Тенге				263013				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3550651				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
			Сметная заработная плата	Тенге					352230			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3550651				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
			Сметная заработная плата	Тенге					352230			
	РАЗДЕЛ 16. Усиление											
	Усиление несущих стен/Лист 57/											
321	331	**Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	**отверстие**	**1244**	**92,83**	**0,89**	**115481**	**1107**	**--**	**82353**	**213657**
			НР - 72%; СП - 8%			**91,94**	**--**	**114373**	**--**		**15824**	
322	332	**Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	**отверстие**	**1244**	**89,29**	**0,86**	**111077**	**1070**	**--**	**79205**	**205509**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			88,43	--	110007	--		15227	
323	333	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,054736	604698,99	4195,72	33099	229	--	23739	61385
			НР - 72%; СП - 8%			600503,27	1852,46	32869	101		4547	
324	334	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,054736	376202,00	--	20592	--	20592	--	22239
			СП - 8%			--	--	--	--		1647	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				280249	2406	20592	185297	502790
								257249	101	--	37245	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				280249				
		Всего заработная плата		Тенге					257350			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20592				
			Накладные расходы	Тенге				185297				
			Сметная прибыль	Тенге				37245				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				502791				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
			Сметная заработная плата	Тенге					257350			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				502791				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
			Сметная заработная плата	Тенге					257350			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7481287
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1795948				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					67485			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24095			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3753247		
			- Накладные расходы	Тенге							1310435	
			- Сметная прибыль	Тенге							554170	

ЛС 6-1 Наружный водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 2. Канализация

			Земляные работы									
325	65	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	352,013	209,56	209,56	73768	73768	--	13211	93938
			НР - 72%; СП - 8%			--	52,12	--	18347		6959	
			Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ									
326	66	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	10,887	3043,66	--	33136	--	--	23858	61554
			НР - 72%; СП - 8%		Страниц - 63	3043,66	--	33136	--		4560	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	67	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта/выравнивающий слой из мягкого местного грунта 100мм/	36,01	54,62	54,62	1967	1967	--	426	2585
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,43	--	592		192	
			Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
328	68	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	282,51	54,62	54,62	15431	15431	--	3342	20276
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,43	--	4642		1503	
			Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
329	69	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	31,39	1323,75	--	41553	--	--	29918	77188
			НР - 72%; СП - 8%			1323,75	--	41553	--		5718	
330	70	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	282,51	246,46	117,45	69627	33181	--	37125	115292
			НР - 72%; СП - 8%			129,01	53,50	36447	15114		8540	
			Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
			Канализация									
331	71	Е11-220501-0203 1122-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка**	км трубопровода	0,127	82573,12	8283,92	10487	1052	188	9641	21738
			НР - 99%; СП - 8%			72809,60	3872,12	9247	492		1610	
332	72	С1241-204-0105 241-204-0105 РСНБ РК 2022	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	126,619	4425,00	--	560289	--	560289	--	605112
			СП - 8%			--	--	--	--		44823	
333	73	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	127	157,38	1,54	19987	196	3988	15486	38312
			НР - 98%; СП - 8%			124,43	--	15803	--		2838	
			Колодцы канализационные Д1000мм -6шт									
334	74	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	м^3 конструкций колодца	3,69	61318,96	15355,73	226267	56663	73709	118696	372560
			НР - 99%; СП - 8%			25987,74	6504,00	95895	24000		27597	
335	75	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	6	17653,00	--	105918	--	105918	--	114391
			СП - 8%			--	--	--	--		8473	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	76	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	4	13131,00	--	52524	--	52524	--	56726
			СП - 8%			--	--	--	--		4202	
337	77	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	5	18979,00	--	94895	--	94895	--	102487
			СП - 8%			--	--	--	--		7592	
338	78	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	6	17500,00	--	105000	--	105000	--	113400
			СП - 8%			--	--	--	--		8400	
339	79	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	7378,00	--	7378	--	7378	--	7968
			СП - 8%			--	--	--	--		590	
340	80	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	6	3705,00	--	22230	--	22230	--	24008
			СП - 8%			--	--	--	--		1778	
341	81	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка/кирпичная кладка/**	**$м^3$ кладки (без вычета пустот)**	0,162	62219,18	2833,14	10080	459	6202	3361	14516
			НР - 93%; СП - 8%			21102,98	1202,50	3419	195		1075	
			Состав работ: 1. Кладка труб с устройством разделок, холодных четвертей 2. Устройство и разборка подмостей и опалубки 3. Установка стальных зонтов									
342	82	С1244-202-0106 244-202-0106 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)**	комплект	6	29030,00	--	174180	--	174180	--	188114
			СП - 8%			--	--	--	--		13934	
343	83	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/Стремянки С1-01,02/**	т	0,0614	1004968,00	--	61705	--	61705	--	66641
			СП - 8%			--	--	--	--		4936	
344	84	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	1,7806	1269,09	1,52	2260	2	257	1602	4171
			НР - 80%; СП - 8%			1123,99	0,75	2001	1		309	
			Отмостка									
345	85	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см/10см/. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	39,6	1759,80	206,87	69688	8192	45377	20175	97052
			НР - 108%; СП - 8%			407,04	64,69	16119	2562		7189	
			Состав работ: 1. Планировка и укатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную 3. Укатка с поливкой водой									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346	86	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из ГПС. Устройство, исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	$м^2$ покрытия	39,6	-229,93	-14,37	-9105	-569	-7819	-948	-10858
			НР - 108%; СП - 8%			-18,10	-4,08	-717	-162		-804	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1749265	190342	1306021	275893	2187171
								252903	65783	--	162014	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1729278				
			Материалы	Тенге				117914				
			Всего заработная плата	Тенге					302883			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1184119				
			Накладные расходы	Тенге				260407				
			Сметная прибыль	Тенге				159176				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2148861				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
			Сметная заработная плата	Тенге					302883			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				19987				
			Материалы	Тенге				3989				
			Всего заработная плата	Тенге					15803			
			Накладные расходы	Тенге				15486				
			Сметная прибыль	Тенге				2838				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				38311				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					15803			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2187172				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
			Сметная заработная плата	Тенге					318686			
			РАЗДЕЛ 3. Демонтаж									
347	87	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм/50.Демонтаж/. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,078	351154,87	159922,47	27390	12474	--	18664	49738
			НР - 99%; СП - 8%			191232,40	50460,52	14916	3936		3684	
348	88	Е12-160101-0204 1216-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы канализации из керамических/асбестоцементных/ труб диаметром 150 мм. Разборка**	м	15	1972,08	--	29581	--	--	21299	54950
			НР - 72%; СП - 8%			1972,08	--	29581	--		4070	
349	89	Е12-160101-0205 1216-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы канализации из керамических/асбестоцементных/ труб диаметром 200 мм. Разборка**	м	64	2110,52	--	135073	--	--	97252	250912
			НР - 72%; СП - 8%			2110,52	--	135073	--		18586	
350	90	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие/Демонтаж/**	$м^3$ конструкций колодца	6,84	17074,66	6219,74	116791	42543	--	91621	225085
			НР - 99%; СП - 8%			10854,92	2675,28	74248	18299		16673	
			Вывоз мусора									
351	91	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	3,2098	924,00	--	2966	--		--	3203
			СП - 8%			--	--	--	--		237	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352	92	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	48,147	52,00	--	2504	--		--	2704
			СП - 8%			--	--	--	--		200	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				314305	55017	--	228836	586592
								253818	22235	--	43450	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				314305				
			Всего заработная плата	Тенге					276053			
			Транспортные расходы	Тенге				5470				
			Накладные расходы	Тенге				228836				
			Сметная прибыль	Тенге				43450				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				586591				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
			Сметная заработная плата	Тенге					276053			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				586591				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
			Сметная заработная плата	Тенге					276053			

ПО СМЕТЕ 2773763

ЛС 4-1 Наружное электроснабжение и электроосвещение

РАЗДЕЛ 1. Сети КЛ-0,4 кВ

Прокладка кабеля

353	6	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	102	333,54	213,53	34021	21780	--	16144	54177
			НР - 72%; СП - 8%			120,01	99,81	12241	10181		4013	
354	8	Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	40	580,90	284,22	23236	11369	2266	10103	36006
			НР - 72%; СП - 8%			240,03	110,77	9601	4431		2667	
355	9	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	59	474,12	197,45	27973	11649	3343	12442	43648
			НР - 72%; СП - 8%			220,02	72,87	12981	4299		3233	
356	13	С1243-113-0647 243-113-0647 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1**	км	0,06	3205749,00	--	192345	--	192345	--	207733
			СП - 8%			--	--	--	--		15388	
357	14	С1243-113-1102 243-113-1102 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1**	км	0,02	644272,00	--	12885	--	12885	--	13916
			СП - 8%			--	--	--	--		1031	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				290460	44798	210839	38689	355480
								34823	18911	--	26332	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ		Тенге				85230				
		Материалы		Тенге				5608				
		Всего заработная плата		Тенге					53734			
			Накладные расходы	Тенге				38689				
			Сметная прибыль	Тенге				9913				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				133832				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					53734			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				205230				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				205230				
			Сметная прибыль	Тенге				16419				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				221649				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				355481				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					53734			
			РАЗДЕЛ 2. Сети ВЛ-10 кВ									
			Угловая анкерная опора УАтБ10-22(1шт)									
358	56	**Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**1**	**35591,82**	**18729,76**	**35592**	**18730**	**902**	**19819**	**59844**
			НР - 80%; СП - 8%			**15960,24**	**8813,52**	**15960**	**8814**		**4433**	
359	57	**С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-2**	**шт.**	**3**	**82506,00**	**--**	**247518**	**--**	**247518**	**--**	**267319**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19801**	
360	58	**С1252-207-0504 252-207-0504 РСНБ РК 2022**	**Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз**	**шт.**	**1**	**121060,00**	**--**	**121060**	**--**	**121060**	**--**	**130745**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9685**	
361	59	**Прайс-лист**	**Крепление подкоса У52**	**шт**	**2**	**4403,30**	**--**	**8807**	**--**	**8807**	**--**	**9512**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**705**	
362	60	**Прайс-лист**	**Проводник заземляющий ЗП21**	**м**	**2**	**1115,62**	**--**	**2231**	**--**	**2231**	**--**	**2410**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**179**	
363	61	**С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022**	**Проводник В10, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**10**	**1477,00**	**--**	**14770**	**--**	**14770**	**--**	**15952**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1182**	
364	62	**С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000122**	**813201,00**	**--**	**99**	**--**	**99**	**--**	**107**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8**	
365	63	**ПРАЙС ЛИСТ**	**Оголовок ОГ52**	**ШТ**	**1**	**1502,68**	**--**	**1503**	**--**	**1503**	**--**	**1623**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**120**	
366	64	**С1252-108-0503 252-108-0503 РСНБ РК 2022**	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24**	**шт.**	**2**	**6360,00**	**--**	**12720**	**--**	**12720**	**--**	**13738**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1018**	
367	65	**С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5**	**1060,00**	**--**	**5300**	**--**	**5300**	**--**	**5724**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**424**	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	66	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	433,00	--	2165	--	2165	--	2338
			СП - 8%			--	--	--	--		173	
369	67	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	13904,00	--	13904	--	13904	--	15016
			СП - 8%			--	--	--	--		1112	
370	68	С1252-207-2112 252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	2	21850,00	--	43700	--	43700	--	47196
			СП - 8%			--	--	--	--		3496	
371	69	С1252-106-0147 252-106-0147 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа SH195	шт.	3	21825,00	--	65475	--	65475	--	70713
			СП - 8%			--	--	--	--		5238	
372	70	С1252-108-0601 252-108-0601 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.280	шт.	6	25896,00	--	155376	--	155376	--	167806
			СП - 8%			--	--	--	--		12430	
373	71	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	15992,00	--	95952	--	95952	--	103628
			СП - 8%			--	--	--	--		7676	
			Угловая промежуточная опора УПтБ10-22(1шт)									
374	72	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	23139,84	11633,33	23140	11633	902	12863	38883
			НР - 80%; СП - 8%			10604,69	5473,87	10605	5474		2880	
375	73	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-2	шт.	2	82506,00	--	165012	--	165012	--	178213
			СП - 8%			--	--	--	--		13201	
376	74	С1252-207-0507 252-207-0507 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	62839,00	--	62839	--	62839	--	67866
			СП - 8%			--	--	--	--		5027	
377	75	Прайс-лист	Крепление подкоса У52	шт	1	4403,30	--	4403	--	4403	--	4755
			СП - 8%			--	--	--	--		352	
378	76	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21	м	2	1115,62	--	2231	--	2231	--	2410
			СП - 8%			--	--	--	--		179	
379	77	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник В10, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	1477,00	--	14770	--	14770	--	15952
			СП - 8%			--	--	--	--		1182	
380	78	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000102	813201,00	--	83	--	83	--	90
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
381	79	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1060,00	--	3180	--	3180	--	3434
			СП - 8%			--	--	--	--		254	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	80	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	433,00	--	1299	--	1299	--	1403
			СП - 8%			--	--	--	--		104	
383	81	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	шт.	3	13904,00	--	41712	--	41712	--	45049
			СП - 8%			--	--	--	--		3337	
384	82	С1252-207-2112 252-207-2112 РСНБ РК 2022	**Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017**	комплект	6	21850,00	--	131100	--	131100	--	141588
			СП - 8%			--	--	--	--		10488	
385	128	515-101-0106 515-101-0106 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА**	шт.	1	2365559,00	--	2365559	--		--	2365559
						--	--	--	--	2365559	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3641500	30363	1219013	32682	3778873
								26565	14288	2365559	104691	
		Стоимость оборудования		Тенге				2365559				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2365559				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1275941				
		Материалы		Тенге				1804				
		Всего заработная плата		Тенге					40853			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1217209				
			Накладные расходы	Тенге				32682				
			Сметная прибыль	Тенге				104691				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1413314				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					40853			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3778873				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					40853			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4134354
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				61388				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					75161			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33199			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1429851		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						2365559		
			- Накладные расходы	Тенге							71371	
			- Сметная прибыль	Тенге							131023	

ЛС 7-1 Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 2. Водоотводные сооружения

386	4	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,012	2690482,81	1140399,57	32286	13685	2102	21224	57791
			НР - 99%; СП - 8%			1374894,00	411641,86	16499	4940		4281	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
387	5	С1241-102-0238 241-102-0238 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм**	м	12,048	15564,00	--	187515	--	187515	--	202516
			СП - 8%			--	--	--	--		15001	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				219801	13685	189617	21224	260307
								16499	4940	--	19282	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				219801				
		Материалы		Тенге				2102				
		Всего заработная плата		Тенге					21439			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				187515				
			Накладные расходы	Тенге				21224				
			Сметная прибыль	Тенге				19282				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				260307				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					21439			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				260307				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					21439			
			РАЗДЕЛ 5. МАФы									
388	34	У86-010602-0602 8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2021	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м**	секция	33	58530,00	--	1931490	--	1931490	--	2086009
			СП - 8%			--	--	--	--		154519	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1931490	--	1931490	--	2086009
								--	--	--	154519	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1931490				
		Материалы		Тенге				1931490				
			Сметная прибыль	Тенге				154519				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2086009				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2086009				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2346316
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16499				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13685			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4940			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2121107		
			- Накладные расходы	Тенге							21224	
			- Сметная прибыль	Тенге							173801	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				-2365559		-2365559		

-16 735 720,00

			Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге		-333 387,74							
													-17 069 107,74

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,35%	Тенге		-198 498							
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ	**Тенге**									**-17 267 605,64**
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге		-298 040,93							
			ИТОГО:										-17 565 646,58
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с k=1,0849057	**Тенге**									**-19 057 070,09**
			ИТОГО по договору с коэф 0,9799999998	Тенге									**-18 675 928,69**
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге		**-2 241 111,44**							
			ВСЕГО по договору:	Тенге									**-20 917 040,13**

ЛС Включаемые работы

РАЗДЕЛ 1. Рентген кабинет

389	1	**ТЦЕНА поставщика ТОО"АЗП Контракт**	**Двери рентгенозащитные 1000х2200х2 мм**	**шт**	**1**	**428000,00**	**--**	**428000**	**--**	**428000**	**--**	**462240**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**34240**	
390	2	**ТЦЕНА поставщика ТОО"АЗП Контракт**	**Двери рентгенозащитные 930х2100х2 мм**	**шт**	**2**	**428000,00**	**--**	**856000**	**--**	**856000**	**--**	**924480**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**68480**	
391	3	**ТЦЕНА поставщика ТОО"АЗП Контракт**	**Окна рентгенозащитные 1000х830 мм**	**шт**	**1**	**900000,00**	**--**	**900000**	**--**	**900000**	**--**	**972000**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**72000**	
392	4	**1115-0209-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Коэф. к затратам труда при использовании норм на капстроительство в сметах на ремонт и реконструкцию Коэф. к норме времени эксплуатации машин и механизмов при использовании норм на капстроительство в сметах на ремонт и реконструкцию**	**Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**67,065**	**12863,55**	**448,73**	**862694**	**30095**	**543151**	**250932**	**1202716**
			НР - 80%; СП - 8%			**4315,93**	**361,09**	**289448**	**24217**		**89090**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				**3046694**	**30095**	**2727151**	**250932**	**3561436**
								289448	**24217**	**--**	**263810**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3046694**				
		Материалы		Тенге	Страниц - 63			**543152**				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					313665			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2184000				
			Накладные расходы	Тенге				250932				
			Сметная прибыль	Тенге				263810				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3561436				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
			Сметная заработная плата	Тенге					313665			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3561436				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
			Сметная заработная плата	Тенге					313665			
	РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка											
393	5	**1115-0107-0101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м² поверхности облицовки**	**87,32**	**5913,58**	**24,73**	**516374**	**2160**	**193463**	**257599**	**835891**
			НР - 80%; СП - 8%			**3673,28**	**14,29**	**320751**	**1248**		**61918**	
394	6	**1115-0108-1609 Кзтр и Кэм=1,04 Коэф. к затратам труда при использовании норм на капстроительство в сметах на ремонт и реконструкцию Коэф. к норме времени эксплуатации машин и механизмов при использовании норм на капстроительство в сметах на ремонт и реконструкцию**	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	**м²**	**86,11**	**6533,54**	**14,17**	**562603**	**1220**	**373232**	**150943**	**770630**
			НР - 80%; СП - 8%			**2185,01**	**6,13**	**188151**	**528**		**57084**	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
395	7	1110-0403-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 Коэф. к затратам труда при использовании норм на капстроительство в сметах на ремонт и реконструкцию Коэф. к норме времени эксплуатации машин и механизмов при использовании норм на капстроительство в сметах на ремонт и реконструкцию	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**									
				м^2 потолка	22,264	4328,94	25,22	96380	561	48065	43189	150735
			НР - 90%; СП - 8%			2144,90	10,52	47754	234		11166	
396	8	1110-0405-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Коэф. к затратам труда при использовании норм на капстроительство в сметах на ремонт и реконструкцию Коэф. к норме времени эксплуатации машин и механизмов при использовании норм на капстроительство в сметах на ремонт и реконструкцию	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами**									
				м откоса	176,4	967,78	9,74	170716	1718	53823	104326	297047
			НР - 90%; СП - 8%			652,92	4,21	115175	743		22004	
397	9	232-101-0101	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм**	м^2	61,74	669,00	--	41304	--	41304	--	44608
			СП - 8%			--	--	--	--		3304	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				1387377	5659	709887	556057	2098911
								671831	2753	--	155476	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1387377				
		Материалы		Тенге				668583				
		Всего заработная плата		Тенге					674584			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41304				
			Накладные расходы	Тенге				556057				
			Сметная прибыль	Тенге				155476				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2098910				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								383
			Сметная заработная плата	Тенге					674584			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2098910				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								383
			Сметная заработная плата	Тенге					674584			
	РАЗДЕЛ 3. Полы. Тип пола Л.											
398	**10**	**1111-0101-0204 Кзтр и Кэм=1,04 Коэф. к затратам труда при использовании норм на капстроительство в сметах на ремонт и реконструкцию Коэф. к норме времени эксплуатации машин и механизмов при использовании норм на капстроительство в сметах на ремонт и реконструкцию**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**38,7852**	**19671,91**	**3240,30**	**762979**	**125676**	**419527**	**253899**	**1098228**
			НР - 94%; СП - 8%			**5614,93**	**1349,20**	**217776**	**52329**		**81350**	
399	**11**	**1111-0101-1501 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**384,1**	**1923,31**	**140,21**	**738743**	**53855**	**486892**	**205282**	**1019547**
			НР - 94%; СП - 8%			**515,48**	**53,08**	**197996**	**20388**		**75522**	
400	**12**	**1111-0101-1502 Кзтр и Кэм=1,04 Коэф. к затратам труда при использовании норм на капстроительство в сметах на ремонт и реконструкцию Коэф. к норме времени эксплуатации машин и механизмов при использовании норм на капстроительство в сметах на ремонт и реконструкцию**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**$м^2$ покрытия**	**384,1**	**201,07**	**6,48**	**77231**	**2489**	**68182**	**7574**	**91589**
			НР - 94%; СП - 8%			**17,08**	**3,90**	**6560**	**1498**		**6783**	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	13	1111-0101-0405 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	384,1	1692,51	57,71	650093	22166	412819	205040	923545
			НР - 94%; СП - 8%			560,03	7,86	215108	3019		68412	
			Тип пола Кр, тип пола Кг.									
402	14	1111-0101-1501 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м² покрытия	184,05	1923,31	140,21	353985	25805	233306	98366	488538
			НР - 94%; СП - 8%			515,48	53,08	94874	9769		36188	
403	15	1111-0101-1502 Кзтр и Кэм=1,04 Коэф. к затратам труда при использовании норм на капстроительство в сметах на ремонт и реконструкцию Коэф. к норме времени эксплуатации машин и механизмов при использовании норм на капстроительство в сметах на ремонт и реконструкцию	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м² покрытия	184,05	201,07	6,48	37007	1193	32670	3629	43887
			НР - 94%; СП - 8%			17,08	3,90	3144	718		3250	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2620038	231184	1653396	773790	3665334
								735458	87721	--	271505	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2620038				
		Материалы		Тенге				1653397				
		Всего заработная плата		Тенге					823179			
			Накладные расходы	Тенге				773790				
			Сметная прибыль	Тенге				271505				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3665333				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								514
			Сметная заработная плата	Тенге					823179			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3665333				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								514
			Сметная заработная плата	Тенге					823179			
			РАЗДЕЛ 4. Ремонт гаража, навес									
404	16	1208-0101-0202 Кзтр и Кэм=1,06	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м² кровли	132	147,08	0,08	19415	11	--	13971	36056
			НР - 72%; СП - 8%			147,00	--	19404	--		2670	
405	17	1208-0101-0102 Кзтр и Кэм=1,06	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м² кровли	72	361,77	19,43	26047	1399	--	18048	47622
			НР - 72%; СП - 8%			342,34	5,80	24648	418		3527	
406	18	1208-0101-0101 Кзтр и Кэм=1,06	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м² кровли	72	251,46	30,82	18105	2219	--	11915	32421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			220,64	9,20	15886	662		2402	
407	19	1109-0302-0301 Кзтр и Кэм=1,08 Коэф. к затратам труда при использовании норм на капстроительство в сметах на ремонт и реконструкцию Коэф. к норме времени эксплуатации машин и механизмов при использовании норм на капстроительство в сметах на ремонт и реконструкцию	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**								
			т конструкций	0,0344	154173,65	35521,33	5304	1222	118	2998	8966
		НР - 69%; СП - 8%			115224,07	11079,80	3964	381		664	
408	20	241-102-0174	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм**								
			м	5,2	3536,00	--	18387	--	18387	--	19858
		СП - 8%			--	--	--	--		1471	
409	21	214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**								
			т	0,003648	403078,00	--	1470	--	1470	--	1588
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
410	22	1111-0101-2707 Кзтр и Кэм=1,04 Коэф. к затратам труда при использовании норм на капстроительство в сметах на ремонт и реконструкцию Коэф. к норме времени эксплуатации машин и механизмов при использовании норм на капстроительство в сметах на ремонт и реконструкцию	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**								
			$м^2$ покрытия	7,78	6284,28	242,28	48892	1885	33022	13952	67871
		НР - 94%; СП - 8%			1797,61	110,15	13985	857		5028	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	23	1115-0203-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Коэф. к затратам труда при использовании норм на капстроительство в сметах на ремонт и реконструкцию Коэф. к норме времени эксплуатации машин и механизмов при использовании норм на капстроительство в сметах на ремонт и реконструкцию	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	72,56	1558,98	103,97	113120	7544	20356	73339	201376
			НР - 80%; СП - 8%			1174,48	88,94	85220	6453		14917	
412	24	1115-0401-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Коэф. к затратам труда при использовании норм на капстроительство в сметах на ремонт и реконструкцию Коэф. к норме времени эксплуатации машин и механизмов при использовании норм на капстроительство в сметах на ремонт и реконструкцию	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	72,56	138,31	1,90	10036	138	1776	6552	17915
			НР - 80%; СП - 8%			111,93	0,94	8122	68		1327	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413	25	1115-0201-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Коэф. к затратам труда при использовании норм на капстроительство в сметах на ремонт и реконструкцию Коэф. к норме времени эксплуатации машин и механизмов при использовании норм на капстроительство в сметах на ремонт и реконструкцию	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	74,72	1809,13	56,86	135178	4249	27895	85374	238197
			НР - 80%; СП - 8%			1378,94	49,30	103034	3684		17644	
414	26	1115-0402-0501 Кзтр и Кэм=1,04 Коэф. к затратам труда при использовании норм на капстроительство в сметах на ремонт и реконструкцию Коэф. к норме времени эксплуатации машин и механизмов при использовании норм на капстроительство в сметах на ремонт и реконструкцию	**Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, известковая**	$м^2$ фасада	74,72	273,47	36,97	20434	2763	328	13904	37085
			НР - 80%; СП - 8%			232,11	0,49	17343	37		2747	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415	27	1115-0402-0501 Кзтр и Кэм=1,04 Коэф. к затратам труда при использовании норм на капстроительство в сметах на ремонт и реконструкцию Коэф. к норме времени эксплуатации машин и механизмов при использовании норм на капстроительство в сметах на ремонт и реконструкцию	**Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, известковая**									
				$м^2$ фасада	74,72	273,47	36,97	20434	2763	328	13904	37085
			НР - 80%; СП - 8%			232,11	0,49	17343	37		2747	
416	28	1112-0101-0716 Кзтр и Кэм=1,08 Коэф. к затратам труда при использовании норм на капстроительство в сметах на ремонт и реконструкцию Коэф. к норме времени эксплуатации машин и механизмов при использовании норм на капстроительство в сметах на ремонт и реконструкцию	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**									
				$м^2$ кровли	132	4119,19	37,85	543733	4996	380534	147390	746412
			НР - 92%; СП - 8%			1198,51	15,18	158203	2004		55290	
417	29	1208-0101-1402 Кзтр и Кэм=1,06	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**									
				$м^2$	132	2432,59	16,70	321102	2204	281263	27967	376995
			НР - 72%; СП - 8%			285,11	9,16	37635	1209		27926	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
418	30	1112-0101-1303 Кзтр и Кэм=1,08 Коэф. к затратам труда при использовании норм на капстроительство в сметах на ремонт и реконструкцию Коэф. к норме времени эксплуатации машин и механизмов при использовании норм на капстроительство в сметах на ремонт и реконструкцию	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	52,2	929,97	--	48544	--	--	44661	100661
			НР - 92%; СП - 8%			929,97	--	48544	--		7456	
419	31	234-101-0202	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	$м^3$	2,61	19969,00	--	52119	--	52119	--	56289
			СП - 8%			--	--	--	--		4170	
420	32	1112-0101-0716 Кзтр и Кэм=1,08 Коэф. к затратам труда при использовании норм на капстроительство в сметах на ремонт и реконструкцию Коэф. к норме времени эксплуатации машин и механизмов при использовании норм на капстроительство в сметах на ремонт и реконструкцию	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	48	1318,94	37,85	63309	1817	3964	53596	126258
			НР - 92%; СП - 8%			1198,51	15,18	57528	729		9352	
421	33	224-102-0101	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм**	$м^2$	48	2078,00	--	99744	--	99744	--	107724
			СП - 8%			--	--	--	--		7980	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1565373	33210	921304	527571	2260379
								610859	16539	--	167436	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1560069				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				749464				
		Всего заработная плата		Тенге					623053			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				171720				
			Накладные расходы	Тенге				524573				
			Сметная прибыль	Тенге				166772				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2251414				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								369
			Сметная заработная плата	Тенге					623053			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5304				
		Материалы		Тенге				118				
		Всего заработная плата		Тенге					4345			
			Накладные расходы	Тенге				2998				
			Сметная прибыль	Тенге				664				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8966				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					4345			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2260380				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								371
			Сметная заработная плата	Тенге					627398			
			РАЗДЕЛ 5. Крыльцо-1 шт									
422	34	1146-0302-0103 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	$м^3$	0,456	31097,41	11590,02	14180	5285	--	9455	25526
			НР - 84%; СП - 8%			19507,39	5176,42	8895	2360		1891	
423	35	1109-0403-0403 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	2,76	3571,95	71,70	9859	198	501	6383	17541
			НР - 69%; СП - 8%			3319,02	32,65	9160	90		1299	
424	36	223-207-0102	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	$м^2$	2,76	72945,00	--	201328	--	201328	--	217434
			СП - 8%			--	--	--	--		16106	
			Каркас крыльца									
425	37	1201-0101-0402 Кзтр и Кэм=1,08	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м**	яма	4	8466,70	--	33867	--	--	24384	62911
			НР - 72%; СП - 8%			8466,70	--	33867	--		4660	
426	38	1109-0301-0201 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,09554	36524,23	15268,86	3490	1459	327	1500	5389
			НР - 69%; СП - 8%			17833,07	4917,55	1704	470		399	
427	39	222-525-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,09554	973588,00	--	93017	--	93017	--	100458
			СП - 8%			--	--	--	--		7441	
428	40	1113-0301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 Коэф. к расходам всех ресурсов	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	3,84	193,34	4,60	742	18	429	206	1024
			НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	295	3		76	
429	41	1109-0302-0301 Кзтр и Кэм=1,08	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,112	132040,15	28417,06	14788	3183	383	8428	25073

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			100194,84	8863,84	11222	993		1857	
430	42	214-205-0203	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более (80х80х3мм)**	т	0,112	433095,00	--	48507	--	48507	--	52388
			СП - 8%			--	--	--	--		3881	
431	43	1106-0101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,128	36658,49	1651,33	4692	211	4234	268	5356
			НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	247	47		397	
432	44	1106-0101-0102 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$	0,144	47754,85	2611,57	6877	376	5417	1064	8576
			НР - 91%; СП - 8%			7525,22	595,26	1084	86		635	
433	45	214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,003648	403078,00	--	1470	--	1470	--	1588
			СП - 8%			--	--	--	--		118	
434	46	1112-0101-0705 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	6,25	8941,67	32,41	55885	203	44979	9885	71031
			НР - 92%; СП - 8%			1712,55	6,55	10703	41		5262	
435	47	1109-0302-0301 Кзтр и Кэм=1,08	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,0456	132040,15	28417,06	6021	1296	156	3431	10209
			НР - 69%; СП - 8%			100194,84	8863,84	4569	404		756	
436	48	214-205-0202	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	т	0,0456	437241,00	--	19938	--	19938	--	21533
			СП - 8%			--	--	--	--		1595	
437	49	214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0012	479350,00	--	575	--	575	--	621
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
438	50	1112-0101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	4,84	1755,54	21,20	8497	103	366	7410	17180
			НР - 92%; СП - 8%			1658,62	5,50	8028	27		1273	
439	51	231-303-0101	**Металлический сайдинг**	$м^2$	4,84	3621,00	--	17526	--	17526	--	18928
			СП - 8%			--	--	--	--		1402	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				541259	12332	439153	72414	662766
								89774	4521	--	49094	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				507101				
		Материалы		Тенге				55426				
		Всего заработная плата		Тенге					65683			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				382361				
			Накладные расходы	Тенге				52672				
			Сметная прибыль	Тенге				44783				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				604556				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					65683			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				34158				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы			Тенге				1367				
	Всего заработная плата			Тенге					28612			
			Накладные расходы	Тенге				19742				
			Сметная прибыль	Тенге				4311				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				58211				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					28612			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				662767				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
			Сметная заработная плата	Тенге					94295			
	РАЗДЕЛ 6. Ограждение территории											
440	52	8601-0601-0204	**Конструкции декоративных железобетонных ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Декоративное железобетонное ограждение "Классика" из 4-х панелей. Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - наборные, декоративные, железобетонные панели - 4 шт. (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина - 2,0 м; высота - 2,0 м; толщина - 0,045 м; масса (включая стойку) - 349 кг**	**секция**	**55**	**28136,00**	**3705,00**	**1547480**	**203775**	**1160445**	**--**	**1671278**
						3332,00	**1527,00**	**183260**	**83985**		**123798**	
441	53	8601-0601-0304	**Конструкции железобетонных стоек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойка для декоративного железобетонного ограждения из 4-х панелей. Фундамент монолитный бетонный; железобетонная стойка - 1 шт. Габаритные размеры стойки: длина - 2,7 м; высота - 0,12 м; толщина - 0,13 м; масса - 75 кг**	**шт.**	**56**	**10143,00**	**1866,00**	**568008**	**104496**	**366856**	**--**	**613449**
						1726,00	**769,00**	**96656**	**43064**		**45441**	
442	54	1101-0205-0102 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**$м^3$ грунта**	**6,6**	**3112,83**	**--**	**20545**	**--**	**--**	**14792**	**38164**
			НР - 72%; СП - 8%			**3112,83**	**--**	**20545**	**--**		**2827**	
443	55	1106-0101-0119 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**$м^3$**	**8,8**	**42940,06**	**2017,25**	**377873**	**17752**	**316944**	**43008**	**454552**
			НР - 91%; СП - 8%			**4906,46**	**464,19**	**43177**	**4085**		**33670**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2513905**	**326023**	**1844245**	**48820**	**277443**
								343638	**131134**	**--**	**205018**	
	РАЗДЕЛ 7. Трансформатор ТМ-400											
444	56	**515-101-0107 Процент начисления на транспорт от стоимости оборудования Процент начисления на заготовительно-складские расходы**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА**	**шт.**	**1**	**3137086,56**	**--**	**3137087**	**--**		**--**	**3137087**
						--	**--**	**--**	**--**	**3137087**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**3137087**	**--**	**--**	**--**	**3137087**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								--	--	3137087	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				3114661				
		Заготов.складские расходы		Тенге				22426				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3137087				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				3137087				
			РАЗДЕЛ 8. Демонтаж и монтаж труб для подачи кислорода									
445	57	1215-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы из медных труб диаметром до 20 мм. Смена**	м трубопровода	40	1718,19	--	68728	--	--	49484	127669
			НР - 72%; СП - 8%			1718,19	--	68728	--		9457	
446	58	1215-0101-0911 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы из медных труб диаметром до 15 мм. Замена**	м трубопровода	60	3361,13	--	201668	--	46	145168	374583
			НР - 72%; СП - 8%			3360,37	--	201622	--		27747	
447	59	1215-0101-0911 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы из медных труб диаметром до 15 мм. Замена**	м трубопровода	60	3387,49	26,36	203249	1582	45	145687	376851
			НР - 72%; СП - 8%			3360,37	12,00	201622	720		27915	
448	60	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	22	2093,86	--	46065	--	358	32909	85292
			НР - 72%; СП - 8%			2077,60	--	45707	--		6318	
449	61	ТПРАЙС ЛИСТ	**Выключатель автоматический ВА57-35 250А**	шт	3	29079,11	--	87237	--	87237	--	94216
			СП - 8%			--	--	--	--		6979	
450	62	ТПРАЙС ЛИСТ	**Выключатель автоматический ВА57-35 250А**	шт	1	12734,00	--	12734	--	12734	--	13753
			СП - 8%			--	--	--	--		1019	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		**Тенге**				619681	1582	100420	373248	1072364
								517679	720	--	79435	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				46065				
		Материалы		Тенге				358				
		Всего заработная плата		Тенге					45707			
			Накладные расходы	Тенге				32909				
			Сметная прибыль	Тенге				6318				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				85292				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					45707			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				573616				
		Материалы		Тенге				92				
		Всего заработная плата		Тенге					472692			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				99971				
			Накладные расходы	Тенге				340339				
			Сметная прибыль	Тенге				73117				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				987072				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250
			Сметная заработная плата	Тенге					472692			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1072364				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273
			Сметная заработная плата	Тенге					518399			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								16735720
		Стоимость оборудования		Тенге				3114661		3114661		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												16 735 720
			Стоимость оборудования	Тенге						6573943		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								65 972 033,00
			Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге	1 378 035,69							
												67 350 068,69
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,35%	Тенге	820 478							
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ	**Тенге**								**68 170 546,38**
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	1 231 932,07							
			ИТОГО:									69 402 478,45
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с k=1,0849057	**Тенге**								**75 295 144,47**
			ИТОГО по договору с коэф 0,9799999998	Тенге								**73 789 241,56**
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	**8 854 708,99**							
			ВСЕГО по договору:	Тенге								**82 643 950,55**
			Корректировка сумм	Тенге								**-226 597,78**
			ВСЕГО к оплате:	Тенге								**82 417 352,77**

Заказчик
КГП на ПХВ «Панфиловская многопрофильная межрайонная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранение области Жетісу»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Еликбаев Айдын Молдашович**

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик
ТОО "Талдыкорган Асу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мырзалиев Марал Жазылханулы**

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического **ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"** **Төреғали Айболат Куандықұлы**

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчик проекта строительства или эксперт авторского надзора **ТОО "БС Строй Холдинг"** **Турдиев Бауыржан Мухтарович**

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)