Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
Ген.Подрядчик: ТОО"Prof-Facade"
Суб.подрядчик: ТОО "Adilet AS"
Договор суб.подряда №08 от 01.04.2022 г.
Наименование стройки - Строительство участкового пункта полиции в а.Жакаш Байзакского района Жамбылской области

А К Т №1 от 18.05.2022 г.

приемки выполненных работ за май месяц 2022 г.

на Наименование стройки -Строительство участкового пункта полиции в а.Жакаш Байзакского района Жамбылской области

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Козырек КР-1										
1	**Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высот ой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0792**		**27261,13**	**11911,34**	**2159**	**943**	**1866**	**907**	**3311**
		НР - 69%; СП - 8%				**13005,85**	**3586,30**	**1030**	**284**		**245**	
2	**С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные и з углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,0792**		**325307,00**	**--**	**25764**	**--**	**25764**	**--**	**27825**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2061**	
3	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрыти я и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**0,75**		**311,97**	**2,96**	**234**	**2**	**204**	**26**	**281**
		НР - 90%; СП - 8%				**37,50**	**1,32**	**28**	**1**		**21**	
4	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,134**		**114224,59**	**1546,81**	**15306**	**207**	**11602**	**3226**	**20014**
		НР - 90%; СП - 8%				**26100,10**	**645,37**	**3497**	**86**		**1483**	
5	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,134**		**8947,77**	**63,90**	**1199**	**9**	**1057**	**123**	**1428**
		НР - 90%; СП - 8%				**989,82**	**28,45**	**133**	**4**		**106**	
		Крыльцо №3										
6	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,62**		**20658,49**	**1752,44**	**12808**	**1086**	**10341**	**1501**	**15454**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			2226,76	433,91	1381	269		1145	
7	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглероди стой стали холоднотянутая периодического профиля В р1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,00942	277157,00	--	2611	--	2611	--	2820
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
8	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поруч ня. Установка**	м ограждения	15	12987,89	90,16	194818	1353	184507	11235	222537
		НР - 118%; СП - 8%			597,18	37,57	8958	564		16484	
9	С1222-503-0301 222-503-0301 РСНБ РК 2015	**Ограждения двухригельные горизонтал ьные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	м	15	10061,00	--	150915	--	150915	--	162988
		СП - 8%			--	--	--	--		12073	
		тип №1									
10	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцве тных или одноцветных на цементном растворе. Устрой ство**	м2 покрытия	22,8	1860,82	83,00	42427	1892	9286	30191	78428
		НР - 94%; СП - 8%			1370,58	38,12	31249	869		5809	
11	С1231-302-0303 231-302-0303 РСНБ РК 2015	**Плитки керамогранитные глазуро ванные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2	23,256	3739,00	--	86954	--	86954	--	93910
		СП - 8%			--	--	--	--		6956	
12	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. У стройство**	м3 подстилающег о слояК	1,824	21239,70	7,68	38741	14	31110	7160	49573
		НР - 94%; СП - 8%			4176,06	--	7617	--		3672	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**678569**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				53893				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5506			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2077			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						514537		
		- Накладные расходы	Тенге							54369	
		- Сметная прибыль	Тенге							50264	

ВСЕГО по АКТУ 678569

НДС-12% 81428,28

Итого по АКТУ 759997,28

Подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жанмбетов Т. З.**

Суб.подрядчик:

ТОО "Adilet AS"

Директор _____ **Нигибаев А. С.**